"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор №20 от 29.04.2020г

Акт №4 от 20.09.2020г
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Наружняя отделка										
		3.1 Фасад										
1	17	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	140,3	3889,34	14,16	545674	1986	231106	225349	832705
						2227,95	2,87	312582	403	–	61682	

2	21	1108-0701-0102									
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	140,3	832,71	2,01	116829	282	39465	55603	186227
					549,41	1,03	77082	145	–	13795	
		3.2 Цоколь									
3	22	1115-0106-0201									
		Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	162	7610,54	32,87	1232907	5325	635610	428159	1793951
					3654,15	16,62	591972	2693	–	132885	
		3.3 Отмостка									
4	23	1127-0401-0102									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	27,5	1262,25	1102,84	34712	30328	40	8403	46564
					157,96	266,44	4344	7327	–	3449	
5	24	2101-0601-0101									
		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	27,5	1635		44963		44963	–	48560
					–		–		–	3597	
6	25	1106-0101-0101									
		Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 72 %	м3	21,15	23074,89	1114,75	488034	23577	434848	25404	554513
					1399,95	268,32	29609	5675	–	41075	
		Раздел 4 Крыльца Кр1-Кр5									
		4.1 Кр-1									
7	40	1113-0301-1413									
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	92,97	356,3	2,01	33125	187	31224	1264	37140
					18,44	0,44	1714	41	–	2751	
		4.2 Кр-2									

8	41	1115-0109-0502	Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	30	2948,27	8,9	88448	267	44534	31465	129506
						1454,9	1,8	43647	54	–	9593	
9	42	2915-0108-0001(пл)	МП Сайдинг К=1,100;	м2	33	2418		79794		79794	–	86178
						–		–		–	6384	
10	43	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	30	860,77	22,23	25823	667	2459	16533	45744
						756,57	8,83	22697	265	–	3388	
11	44	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	34,5	2264		78108		78108	–	84357
						–		–		–	6249	
12	45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,5	23590	6	11795	3	9711	1498	14356
						4162	–	2081	–	–	1063	
13	46	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32	1804,03	77,63	57729	2484	11556	32331	97265
						1365,28	37,97	43689	1215	–	7205	
14	47	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	32,64	2302		75137		75137	–	81148
						–		–		–	6011	

15	48	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	7	4195,43	32,86	29368	230	3559	18500	51697
						3654,14	16,57	25579	116	–	3829	
16	49	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001.прим.Кабанчик	м2	7	3415		23905		23905	–	25817
						–		–		–	1912	
	4.3 Кр-3											
17	50	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	13,7	3255,47	1102,85	44600	15109	27327	4186	52689
						157,96	266,42	2164	3650	–	3903	
18	51	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,7	1635		22400		22400	–	24192
						–		–		–	1792	
19	52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,1	21520,91	1114,55	23673	1226	20907	1321	26994
						1400	268,18	1540	295	–	2000	
20	53	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,12	256941,67	1466,67	30833	176	28831	1372	34781
						15216,67	666,67	1826	80	–	2576	
21	54	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	9,7	24954,23	1364,12	242056	13232	194276	27229	290828

					3561,65	337,11	34548	3270	–	21543	
22	55 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20,7	793,38	30,34	16423	628	7858	5949	24162
					383,43	15,75	7937	326	–	1790	
23	56 1127-0701-0301										
		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	20,7	568,21	39,52	11762	818	165	8014	21358
					520,72	17	10779	352	–	1582	
24	57 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	20,7	2351		48666		48666	–	52559
					–		–		–	3893	
25	58 1107-0519-0103										
		Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГЗ НР = 72 %	м ограждения	12	1410,42	89,42	16925	1073	6136	7343	26209
					809,67	40,25	9716	483	–	1941	
26	59 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,176	228022,73	19619,32	40132	3453	606	26726	72207
					204960,23	5943,18	36073	1046	–	5349	
27	60 2301-0201-0127										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,6	699		23486		23486	–	25365
					–		–		–	1879	

28	61	2301-0201-0107									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	230		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
29	62	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,007	224534		1572		1572	–	1698
					–		–		–	126	
30	63	1113-0301-0406									
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	47,8	95,38	2,45	4559	117	2097	1698	6758
					49,06	0,29	2345	14	–	501	
31	64	1113-0301-1413									
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	95,6	356,33	2,03	34065	194	32108	1300	38194
					18,44	0,44	1763	42	–	2829	
	4.4 Кр-4										
32	65	1127-0401-0102									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	13,6	3255,44	1102,79	44274	14998	27128	4155	52303
					157,94	266,4	2148	3623	–	3874	
33	66	2101-0601-0101									
		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,6	1635		22236		22236	–	24015
					–		–		–	1779	
34	67	1106-0101-0101									
		Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,6	21521,67	1115	12913	669	11404	721	14725

						1400	268,33	840	161	–	1091	
35	68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,08	256962,5	1475	20557	118	19221	915	23190
						15225	662,5	1218	53	–	1718	
36	69	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	6,4	24954,38	1364,22	159708	8731	128182	17967	191889
						3561,72	337,34	22795	2159	–	14214	
37	70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	12,4	793,39	30,4	9838	377	4707	3563	14473
						383,39	15,73	4754	195	–	1072	
38	71	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	12,4	568,31	39,6	7047	491	99	4801	12796
						520,73	17,02	6457	211	–	948	
39	72	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	12,4	2351		29152		29152	–	31484
						–		–		–	2332	
40	73	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ4 НР = 72 %	м ограждения	10	1410,6	89,5	14106	895	5114	6120	21844
						809,7	40,3	8097	403	–	1618	
41	74	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,153	228006,54	19601,31	34885	2999	527	23232	62766

					204960,78	5934,64	31359	908	–	4649	
42	75 2301-0201-0127										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	699		19572		19572	–	21138
					–		–		–	1566	
43	76 2301-0201-0107										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	230		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
44	77 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,005	224534		1123		1123	–	1213
					–		–		–	90	
45	78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	34,1	95,4	2,46	3253	84	1496	1212	4822
					49,06	0,29	1673	10	–	357	
46	79 1113-0301-1413										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	68,2	356,32	2,02	24301	138	22905	927	27246
					18,45	0,44	1258	30	–	2018	
	4.5 Кр-5										
47	80 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	11	3255,55	1102,82	35811	12131	21942	3362	42307

					158	266,45	1738	2931	–	3134	
48	81 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11	1635		17985		17985	–	19424
					–		–		–	1439	
49	82 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,5	21522	1114	10761	557	9504	600	12270
					1400	268	700	134	–	909	
50	83 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,09	256944,44	1466,67	23125	132	21623	1029	26086
					15222,22	655,56	1370	59	–	1932	
51	84 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	5,5	24954,55	1364,18	137250	7503	110158	15439	164904
					3561,64	337,09	19589	1854	–	12215	
52	85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,8	793,3	30,34	6981	267	3340	2529	10271
					383,41	15,68	3374	138	–	761	
53	86 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	8,8	568,3	39,55	5001	348	70	3407	9081
					520,8	16,93	4583	149	–	673	
54	87 2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	8,8	2351		20689		20689	–	22344
					–		–		–	1655	
55	88 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ4 НР = 72 %	м ограждения	6	1410,67	89,5	8464	537	3069	3672	13107

					809,67	40,33	4858	242	–	971	
56	89 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,095	228010,53	19610,53	21661	1863	327	14425	38973
					204957,89	5936,84	19471	564	–	2887	
57	90 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,2	699		12023		12023	–	12985
					–		–		–	962	
58	91 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	230		6900		6900	–	7452
					–		–		–	552	
59	92 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,0032	224534		719		719	–	777
					–		–		–	58	
60	93 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	25,5	95,37	2,43	2432	62	1119	906	3605
					49,06	0,31	1251	8	–	267	
61	94 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	51	356,29	2,02	18171	103	17128	693	20373

	18,43	0,43	940	22	–	1509

Итого	**5 748 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 402 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 727 216
- накладные расходы, тенге	1 039 322
в т.ч. зарплата, тенге	93 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	425 846
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	68 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	127 994
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных	233 339
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного	45 146
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	118 918
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	6 343 293
Итого с учетом понижающего коэффициента	6 034 821
Налог на добавленную стоимость (12 %)	724 179
Всего по акту	6 759 000

Всего к оплате 6 759 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысячи тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.О.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АюкарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.