Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005420**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв.43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640010964**
Договор (контракт)	Договор №61 от 15.11.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 08.04.2020 г	

Номер документа	Дата составления
8	**09.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)			тг	1	32 410 392,00	32 410 392,00
				Итого	1	x	32 410 392,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдимауленов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сыздыков С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.04.2020

М.П.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительстваи
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		1	08.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			ИЗ ГРАФЫ 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	32 410 392,00	28 937 850,00							3 472 542,00	32 410 392,00

М.П. Заказчик Сыздыков С.Е. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 04.11.2019 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)

АКТ №2

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	9,7300813	135,01	127,42	1314	1240	316	0,01	-
			м3 грунта		7,49	35,93	73	350	59,1	0,03	-
2	2	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	157,14	96,34	89,58	15138	14076	3649	0,01	2
			м3 грунта		6,76	24,31	1062	3820	59,1	0,02	3
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	6,9	1579,79	--	10901	--	7178	2,13	15
			м3 грунта		1579,79	--	10901	--	59,1	--	--
4	4	С341-020103-1012 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	112,2	240,24	--	26955	--	1143	--	--
			Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	8,1	656,86	--	5321	--	3503	0,97	8
			м3 грунта		656,86	--	5321	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	153,9	13,61	13,61	2095	2095	501	--	--
			м3 грунта		--	4,35	--	670	59,1	--	1
7	7	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	153,9	12,04	12,04	1852	1852	443	--	--
			м3 грунта		--	3,85	--	592	59,1	--	--
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	153,9	119,94	51,09	18459	7862	9435	0,11	17
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	10597	3449	59,1	0,03	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82034	27126			41
				Тенге			27952	8880			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82034				
		Материалы -		Тенге			1				
		Всего заработная плата -		Тенге				36832			
		Транспортные расходы -		Тенге			26955				
			Накладные расходы -	Тенге			26169				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21768		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4401		
			Сметная прибыль -	Тенге			8656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116859				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
			Сметная заработная плата -	Тенге				36832			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116859				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
			Сметная заработная плата -	Тенге				36832			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
9	9	Е11-050101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	165,12	17104,24	13513,48	2824252	2231346	731187	4,03	665
			м3 железобетона		3401,68	2650,06	561686	437578	58,7	2,33	385
10	10	С121-041204-9903 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	1806	3654,96	--	6600858	--	279876	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	11	С121-020101-0701 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.8, таб.9 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6 /2,5%/	165,12	442,02	--	72986	--	3095	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

12	12	Е11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	258	2290,68	1227,74	590995	316757	272544	1,21	312
			свая		1021,35	546,34	263508	140955	58,7	0,64	165
13	13	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	161	940,28	213,50	151386	34374	52182	0,53	85
			м2 покрытия		384,30	63,45	61872	10215	60,9	0,03	5
14	14	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	60,4	25083,92	1286,38	1515069	77697	158680	3,60	217
			м3		2827,58	265,20	170786	16018	48,5	0,31	19
15	15	С121-050309-0302 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,99697	168417,59	--	167907	--	7119	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	3,72376	159860,81	--	595283	--	25240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,24594	147885,22	--	36371	--	1542	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	18	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21801	142785,22	--	31129	--	1320	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,078643	142785,22	--	11229	--	476	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03467	241040,85	1384,43	8357	48	1176	56,40	2
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1536	16	50,8	0,54	--
21	21	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03467	142785,22	--	4950	--	210	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	22	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	229	1176,49	537,87	269416	123173	95015	0,48	109
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	84574	44559	62,1	0,20	46
23	23	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	121	1667,79	754,86	201803	91338	70620	0,67	81

			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	62713	33164	62,1	0,28	34
24	24	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	78	2512,01	1194,69	195937	93185	68050	0,94	73
			шт. сборных конструкций		744,92	438,28	58103	34186	62,1	0,45	35
25	25	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	117	3543,57	1788,74	414598	209282	139710	1,18	138
			шт. сборных конструкций		938,10	674,46	109758	78912	62,1	0,69	81
26	26	С121-041201-9903 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	64,04	25770,02	--	1650312	--	69973	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	27	С121-041201-9907 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	12,736	18242,76	--	232340	--	9851	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	28	С121-041201-9911 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	137,709	19581,10	--	2696494	--	114331	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
29	29	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	21,2	22058,94	782,61	467650	16591	47415	3,06	65
			м3		2374,19	199,69	50333	4233	48,5	0,23	5
30	30	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	71	308,26	151,55	21886	10760	7893	0,15	11
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	8153	2606	62,1	0,04	3
31	31	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,018	65019,23	--	131209	--	5563	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
32	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02442	241040,85	1384,43	5886	34	828	56,40	1
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1082	11	50,8	0,54	--
33	33	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02442	142785,22	--	3487	--	148	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	34	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки Сс-1 - Сс-6	0,45906	241040,85	1384,43	110652	636	15572	56,40	26
			т металлических изделий		44298,82	460,97	20336	212	50,8	0,54	--
35	35	С121-050309-0302 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,45906	168417,59	--	77314	--	3278	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	786	732,11	13,37	575438	10505	99590	0,21	167
			м2 поверхности		178,95	1,71	140652	1342	50,8	--	2
37	37	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	130	539,81	7,18	70176	933	23094	0,38	50
			м2 поверхности		288,83	3,41	37548	444	50,8	--	1
38	38	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	130	1467,16	29,66	190731	3856	18961	0,20	26
			м2 поверхности		151,98	5,98	19757	777	50,8	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19926100	3220515			2028
				Тенге			1652398	805228			780
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19926100				
		Материалы -		Тенге			2741319				
		Всего заработная плата -		Тенге				2457626			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			927670				
		Местные материалы -		Тенге			11384198				
			Накладные расходы -	Тенге			2324541				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1419488		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					905053		
			Сметная прибыль -	Тенге			1780051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24030692				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2808
			Сметная заработная плата -	Тенге				2457626			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24030692				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2808
			Сметная заработная плата -	Тенге				2457626			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
39	97	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	72	4743,00	801,36	341496	57698	127888	2,66	192
			шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	161660	13534	62,1	0,22	16
40	99	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	544	6279,00	--	3415776	--	144829	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	100	Е11-070512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	9	4852,96	2002,27	43677	18020	17672	2,63	24
			шт. сборных конструкций		2245,10	470,28	20206	4232	62,1	0,55	5
42	101	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	4,71	61871,83	--	291416	--	12356	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

43	102	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05523	103448,19	--	5713	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	103	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг - крепление балконных плит. Установка	0,03002	416956,34	5528,36	12517	166	1299	42,70	1
			т стальных элементов		38655,88	879,26	1160	26	62,1	1,03	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4110596	75884			216
				Тенге			183026	17793			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4110596				
		Материалы -		Тенге			138779				
		Всего заработная плата -		Тенге				200819			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5713				
		Местные материалы -		Тенге			3707192				
			Накладные расходы -	Тенге			304286				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					124709		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					179577		
			Сметная прибыль -	Тенге			353191				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4768072				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
			Сметная заработная плата -	Тенге				200819			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4768072				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
			Сметная заработная плата -	Тенге				200819			
			РАЗДЕЛ 4.Полы								
45	207	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,63	7255,33	1190,77	40848	6704	11797	3,24	18
			м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	13211	2643	60,9	0,55	3
46	241	Е11-110101-0102 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	471,7	423,53	44,69	199777	21081	43287	0,14	64
			м2 площади уплотнения		101,25	15,02	47758	7087	60,9	0,01	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			240624	27785			82
				Тенге			60969	9730			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240624				
		Материалы -		Тенге			151870				
		Всего заработная плата -		Тенге				70699			
			Накладные расходы -	Тенге			55084				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43056		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12028		
			Сметная прибыль -	Тенге			23657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319365				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата -	Тенге				70699			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			319365				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
			Сметная заработная плата -	Тенге				70699			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
47	271	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,6	4905,93	1157,66	2944	695	470	0,85	1
			м3 основания		615,60	471,32	369	283	50,8	0,54	--
48	272	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	17	1176,49	537,87	20000	9144	7054	0,48	8
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	6278	3308	62,1	0,20	3
49	273	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	5	1667,79	754,86	8339	3774	2918	0,67	3
			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	2591	1370	62,1	0,28	1
50	274	С121-041201-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	2,887	25770,02	--	74398	--	3154	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
51	275	С121-041201-9907 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	2,03	18242,76	--	37033	--	1570	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
52	276	Е11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	1,2	19766,94	782,61	23720	939	2567	3,06	4
			м3		2374,19	199,69	2849	240	48,5	0,23	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			166434	14552			16
				Тенге			12088	5201			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166434				
		Материалы -		Тенге			28363				
		Всего заработная плата -		Тенге				17289			
		Местные материалы -		Тенге			111431				
			Накладные расходы -	Тенге			17734				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10243		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7491		
			Сметная прибыль -	Тенге			14733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198901				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				17289			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			198901				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				17289			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24525787	3365862			2383
				Тенге			1936433	846832			822
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24525787				
		Материалы -		Тенге			3060332				
		Всего заработная плата -		Тенге				2783265			

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			933384				
Местные материалы -	Тенге			15202822				
Транспортные расходы -	Тенге			26955				
Накладные расходы -	Тенге			2727813				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1619263		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1108550		
Сметная прибыль -	Тенге			2180288				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29433889				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3205
Сметная заработная плата -	Тенге				2783265			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29433889				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3205
Сметная заработная плата -	Тенге				2783265			

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	0,9%		264 905	-	264 905
Итого			29 698 794	-	29 698 794
Зимние удорожания	2,142%		636 148	-	636 148
Итого			30 334 942	-	30 334 942
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			30 334 942	-	30 334 942
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	1,059938299		32 153 167	-	32 153 167
С учетом скидки	10%		28 937 850	-	28 937 850
НДС 12%	12%		3 472 542	-	3 472 542
Всего по Акту			**32 410 392**	**-**	**32 410 392**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.