Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительстваи
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		61	15.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	65 267 535,00	29 336 734,82							3 520 408,18	32 857 143,00

М.П. Заказчик Сыздыков С.Е. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005420**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гранит-Сервис",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Джангельдина 10, кв.43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640010964**
Договор (контракт)	Договор №61 от 15.11.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 08.04.2020 г	

Номер документа	Дата составления
12	**27.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)			тг	1	32 857 143,00	32 857 143,00
				Итого	1	x	32 857 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдимауленов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сыздыков С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2020

М.П.

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительстваи
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		61	15.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	65 267 535,00	29 336 734,82							3 520 408,18	32 857 143,00

М.П. Заказчик Сыздыков С.Е. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 15.11.2019 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов в городе Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района, Акмолинской области» (ул. Богенбай 25Б)»

АКТ №3

приемки выполненных работ за май 2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	54	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	240,188	26795,32	1440,04	6435915	345879	741879	4,54	1090
			м3 кладки		3345,93	341,46	803653	82015	50,8	0,40	96
2	55	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	656,056	39,59	0,72	25971	471	15519	0,06	37
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	25015	224	54,8	--	--
3	56	С121-110103-0103 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м 3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 - "URSA" П-30**	67,573768	9764,13	--	659799	--	27975	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
4	57	Е11-100102-0605	**Стены каркасные. Обшивка изоспан В**	656,056	72,59	0,72	47624	471	28431	0,08	54
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		64,24	0,34	42147	224	59,8	--	--
5	58	С121-100404-0102 в ценах III квартала 2017 года	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2**	675,73768	91,15	--	61593	--	2612	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
6	59	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты. Засыпка песком**	26,24224	3021,35	840,01	79287	22044	19525	1,22	32

			м3 кладки		958,24	204,88	25146	5376	50,8	0,24	6
7	60	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	656,056	4538,86	147,96	2977749	97072	456286	1,21	794
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	600221	23018	50,8	0,04	27
8	61	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	216,22	26677,40	1440,04	5768188	311365	653265	4,38	947
			м3 кладки		3228,02	341,46	697962	73830	50,8	0,40	86
9	62	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	19,5336	6060,66	1584,04	118387	30942	38367	3,72	73
			м3 кладки		2848,33	375,61	55638	7337	50,8	0,44	9
10	63	С121-030301-0504 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	17,970912	13364,66	--	240175	--	10183	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
11	64	С121-110101-0114 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	5,029902	8798,45	--	44255	--	1876	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	65	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0346	241040,85	1384,43	8340	48	1174	56,40	2
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1533	16	50,8	0,54	--
13	66	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0346	142785,22	--	4940	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	67	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,77488	241040,85	1384,43	186778	1073	26286	56,40	44
			т металлических изделий		44298,82	460,97	34326	357	50,8	0,54	--
15	68	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20912	147885,22	--	30926	--	1311	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	69	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,56576	165438,79	--	93599	--	3969	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	70	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	244	308,26	151,55	75215	36979	27124	0,15	36
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	28019	8956	62,1	0,04	10

18	71	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	42	1443,24	777,62	60616	32660	24733	0,81	34
			шт. сборных конструкций		630,79	184,39	26493	7744	62,1	0,22	9
19	72	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	13,8184	65019,23	--	898462	--	38095	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	73	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,45484	21887,11	7968,70	53729	19562	22116	14,10	35
			т конструкций		10939,91	1790,02	26856	4394	60,9	1,60	4
21	74	С121-050201-0602 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	2,45484	200217,35	--	491502	--	20840	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	66,28068	62,73	1,05	4158	69	1226	0,03	2
			м2		27,85	0,17	1846	11	54,2	--	--
23	76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	66,28068	124,44	1,65	8248	110	1647	0,04	3
			м2		34,30	0,34	2274	23	54,2	--	--
24	77	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,08328	241040,85	1384,43	20074	115	2825	56,40	5
			т металлических изделий		44298,82	460,97	3689	38	50,8	0,54	--
25	78	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,06072	165438,79	--	10045	--	426	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	79	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02256	147885,22	--	3336	--	141	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	80	Е11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	23,36	664,22	1,62	15516	38	7059	0,54	13
			м шва		422,57	0,77	9871	18	62,1	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			18424428	898898			3200
				Тенге			2384689	213583			249
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			18370698				
Материалы -				Тенге			12594896				

			Всего заработная плата -	Тенге				2567022				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1399996					
			Местные материалы -	Тенге			1138637					
			Накладные расходы -	Тенге			2152984					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1318176			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					834808			
			Сметная прибыль -	Тенге			1641895					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22165577					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3410
			Сметная заработная плата -	Тенге				2567022				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53729					
			Материалы -	Тенге			7312					
			Всего заработная плата -	Тенге				31250				
			Накладные расходы -	Тенге			22116					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19031			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3085			
			Сметная прибыль -	Тенге			6068					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81913					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата -	Тенге				31250				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22247490					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3449
			Сметная заработная плата -	Тенге				2598272				
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
28	81	Е11-110101-0209	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
				2,1	22202,35	5,83	46625	12	5511	3,66	8	
			м3		2650,72	--	5567	--	60,9	--	--	
29	82	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
				0,04808	10040,46	899,37	483	43	251	11,60	1	
			т		9111,10	371,00	438	18	48,5	0,38	--	
30	83	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				0,004	147885,22	--	592	--	25	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
31	84	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				0,0217	142785,22	--	3098	--	131	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
32	85	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
				0,02238	165438,79	--	3703	--	157	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

33	86	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородкинеармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	194,28	1496,43	147,96	290726	28746	110059	1,21	235
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	177745	6816	50,8	0,04	8
34	87	Е11-080401-0109 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	251,6	3581,24	87,97	901041	22133	139317	0,88	221
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		733,82	25,10	184630	6314	50,8	0,03	7
35	88	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0335	241040,85	1384,43	8075	46	1136	56,40	2
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1484	15	50,8	0,54	--
36	89	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0335	142785,22	--	4783	--	203	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1259125	50982			467
				Тенге			369864	13164			15
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1259125				
		Материалы -		Тенге			826104				
		Всего заработная плата -		Тенге				383028			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12176				
			Накладные расходы -	Тенге			256790				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195130		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61660		
			Сметная прибыль -	Тенге			121273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1637189				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
			Сметная заработная плата -	Тенге				383028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1637189				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
			Сметная заработная плата -	Тенге				383028			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
37	97	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	66	4743,00	801,36	313038	52890	117231	2,66	176
			шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	148188	12406	62,1	0,22	15
38	99	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонныемногопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетнуюнагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	625,1527	6279,00	--	3925334	--	166434	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
39	100	Е11-070512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка вздaниях панельных	9	4852,96	2002,27	43677	18020	17672	2,63	24
			шт. сборных конструкций		2245,10	470,28	20206	4232	62,1	0,55	5

40	101	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	4,71	61871,83	--	291416	--	12356	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	102	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05523	103448,19	--	5713	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	103	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг - крепление балконных плит. Установка	0,03002	416956,34	5528,36	12517	166	1299	42,70	1
			т стальных элементов		38655,88	879,26	1160	26	62,1	1,03	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4591695	71076			201
				Тенге			169555	16665			20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4591695				
		Материалы -		Тенге			128601				
		Всего заработная плата -		Тенге				186220			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5713				
		Местные материалы -		Тенге			4216750				
			Накладные расходы -	Тенге			315234				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					115643		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					199591		
			Сметная прибыль -	Тенге			392554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5299483				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
			Сметная заработная плата -	Тенге				186220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5299483				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
			Сметная заработная плата -	Тенге				186220			
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
43	161	Е11-070506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	12	3785,60	1694,98	45427	20340	20207	2,37	28
			шт. сборных конструкций		1953,66	399,68	23444	4796	62,1	0,47	6
44	162	Е11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т.Установка без сварки	9	3546,73	1673,11	31921	15058	13999	2,20	20
			шт. сборных конструкций		1771,44	399,08	15943	3592	62,1	0,47	4
45	163	С121-040110-9904 в ценах III квартала 2017 года	Марши лестничныесчистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	23,9904	6701,62	--	160775	--	6817	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

46	164	С121-040110-9906 в ценах III квартала 2017 года	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетоннымполом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	35,904	6446,54	--	231457	--	9814	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
47	165	Е11-070518-0101	Устройство лестниц поготовому основанию из отдельных ступеней гладких	25,53	941,88	34,40	24046	878	15627	1,08	28
			м		869,62	14,27	22201	364	62,1	0,01	--
48	166	С121-040110-9903 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные слицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	25,53	1758,93	--	44905	--	1904	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			538530	36276			76
				Тенге			61588	8752			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538530				
		Материалы -		Тенге			3530				
		Всего заработная плата -		Тенге				70340			
		Местные материалы -		Тенге			437137				
			Накладные расходы -	Тенге			68367				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43681		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24686		
			Сметная прибыль -	Тенге			48552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655449				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
			Сметная заработная плата -	Тенге				70340			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			655449				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
			Сметная заработная плата -	Тенге				70340			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24813778	1057232			3943
				Тенге			2985696	252164			294
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24760049				
		Материалы -		Тенге			13553130				
		Всего заработная плата -		Тенге				3206610			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1417885				
		Местные материалы -		Тенге			5792524				
			Накладные расходы -	Тенге			2793375				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1672630		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1120745		
			Сметная прибыль -	Тенге			2204274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29757698				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4198
			Сметная заработная плата -	Тенге				3206610			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53729				
		Материалы -		Тенге			7312				
		Всего заработная плата -		Тенге				31250			

			Накладные расходы -	Тенге			22116				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19031		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3085		
			Сметная прибыль -	Тенге			6068				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81913				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
			Сметная заработная плата -	Тенге				31250			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29839611				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4237
			Сметная заработная плата -	Тенге				3237860			

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	0,9%		268 556	-	268 556
Итого			30 108 167	-	30 108 167
Зимние удорожания	2,142%		644 917	-	644 917
Итого			30 753 084	-	30 753 084
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			30 753 084	-	30 753 084
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:226	1,0599383		32 596 372	-	32 596 372
С учетом скидки	10%		29 336 735	-	29 336 735
НДС 12%	12%		3 520 408	-	3 520 408
Всего по Акту			**32 857 143**	**-**	**32 857 143**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.