Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительствои
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наиме-ние	код	наименование	код
		61	**15.11.2019**				
		Доп.согл.№1	**08.04.2020 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимост выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за за сентябрь) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1							
			СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	184 132 722,43	33 928 571,43							4 071 428,57	38 000 000,00

М.П. Заказчик Руководитель управления Сыздыков С.Е. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Директор Б.А. Абдимауленов 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

Акт приемки выполненных работ №7 от 29.09. 2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	111	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -по периметру**	127,52	109,59	7,95	13975	1014	4775	0,07	9
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	6866	247	56,4	--	--
2	112	С121-100403-1204 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	140,272	439,84	--	61697	--	2616	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	113	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	650,9468	277,89	7,95	180891	5174	29018	0,07	45
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	35051	1262	56,4	--	1
4	114	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	650,9468	623,56	33,16	405907	21583	150328	0,40	262
			м2 утепляемого покрытия		340,17	7,67	221431	4991	56,4	0,01	5
5	115	Е11-120101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	650,9468	295,56	32,20	192394	20963	111879	0,31	203
			м2 утепляемого покрытия		263,36	7,67	171431	4991	56,4	0,01	5
6	116	С121-110101-0107 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	201,142561	28295,52	--	5691433	--	241317	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	117	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой -изоспан В	650,9468	109,59	7,95	71337	5174	24373	0,07	45
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	35051	1262	56,4	--	1
8	118	С121-100404-0102 в ценах III квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 - изоспан В	716,04148	91,15	--	65267	--	2767	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
9	119	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	650,9468	515,93	70,82	335844	46100	84905	0,24	158
			м2 стяжки		168,09	16,56	109416	10780	56,4	0,02	13
10	120	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	650,9468	171,10	10,40	111376	6770	8085	0,01	6
			м2 стяжки		6,23	2,56	4052	1667	56,4	--	--
11	121	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	0,9	29803,03	1512,04	26823	1361	3955	6,66	6
			м3 кладки		5553,71	358,53	4998	323	50,8	0,42	--
12	122	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	13,79375	70218,19	905,85	968572	12495	184205	22,10	305
			м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	224665	4960	59,8	0,37	5
13	123	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	2,83	50946,85	852,11	144180	2411	27514	13,80	39
			м3 древесины в конструкции		11780,37	351,02	33338	993	59,8	0,36	1
14	124	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	93,22	2687,67	16,38	250545	1527	73899	1,43	133
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1081,24	7,68	100793	716	59,8	0,01	1
15	125	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	16,62375	6016,45	37,30	100016	620	10595	0,78	13
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	9928	265	59,8	0,02	--
16	126	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	493,78	209,48	1,73	103436	854	11540	0,03	14
			м2 обработанной поверхности		22,50	0,74	11110	366	59,8	--	--
17	132	Е12-080101-1801	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков -лотковая деталь	26,4	1174,02	2,31	30994	61	5478	0,34	9
			м		254,81	1,18	6727	31	59,1	--	--
18	133	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки /противопожарные/ неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	24,2	3824,26	147,96	92547	3581	16098	1,21	29
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	22140	849	50,8	0,04	1

19	134	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом фронтонов	5,3	30840,87	1332,03	163457	7060	21775	6,41	34
			м3 кладки		4973,39	315,85	26359	1674	50,8	0,37	2
20	135	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,5	1191,82	51,51	2980	129	1340	0,98	2
			м2 проемов		756,72	21,98	1892	55	59,8	0,03	--
21	136	С121-090102-0301 прим. в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-8ГТП СТ РК 943-92	2,5	31524,79	--	78812	--	3342	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
22	137	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0074	10040,46	899,37	74	7	39	11,60	--
			т		9111,10	371,00	67	3	48,5	0,38	--
23	138	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0074	142785,22	--	1057	--	45	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				Фрамуги ФН05-07 (3 шт)							
24	140	Е11-100106-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	0,987	3424,88	190,07	3380	188	783	1,32	1
			м2 проемов		972,83	67,47	960	67	59,8	0,07	--
25	141	С121-090101-9901 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,987	9807,27	--	9680	--	410	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
26	142	Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,987	1365,12	11,51	1347	11	194	0,32	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		238,93	3,84	236	4	54,8	--	--
27	143	С121-090404-0401 в ценах III квартала 2017 года	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	3	1605,80	--	4817	--	204	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	144	С121-090404-0201 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	428,37	--	2570	--	109	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

29	145	С121-090404-1003 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	3	4072,21	--	12217	--	518	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
					Слуховые окна						
30	146	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	3	10384,97	546,82	31155	1640	10329	6,08	18
			слуховое окно		4597,15	219,85	13791	660	59,8	0,22	1
31	147	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,741	6016,45	37,30	4458	28	472	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	443	12	59,8	0,02	--
32	149	С121-090101-9901 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,2	9807,27	--	11769	--	499	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
33	150	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0216	61528,89	677,26	1329	15	286	22,50	--
			м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	361	7	59,8	0,36	--
34	151	С121-090404-0201 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	12	428,37	--	5140	--	218	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
					Вентшахты						
35	152	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка вентшахт	18,95	26795,32	1440,04	507771	27289	58532	4,54	86
			м3 кладки		3345,93	341,46	63405	6471	50,8	0,40	8
36	159	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,521	241040,85	1384,43	125582	721	17673	56,40	29
			т металлических изделий		44298,82	460,97	23080	240	50,8	0,54	--
37	160	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,521	195357,61	--	101781	--	4316	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9916609	166774			1450
				Тенге			1127595	42896			46
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9891865				
		Материалы -		Тенге			2575999				
		Всего заработная плата -		Тенге				1170490			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6021496				
			Накладные расходы -	Тенге			1113381				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					665739		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					447642		

			Сметная прибыль -	Тенге			880420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11885665				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
			Сметная заработная плата -	Тенге				1170490			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24745				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24745				
			Накладные расходы -	Тенге			1049				
			Сметная прибыль -	Тенге			2064				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27857				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11913522				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
			Сметная заработная плата -	Тенге				1170490			
РАЗДЕЛ 2.Двери											
38	**187**	**Е11-100402-0502**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**8,19**	**1506,66**	**86,15**	**12340**	**706**	**7398**	**1,49**	**12**
			м2 проемов		**1310,89**	**35,73**	**10736**	**293**	**59,8**	**0,04**	**--**
39	**188**	**С121-090402-0204 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**8,19**	**28686,98**	**--**	**234946**	**--**	**9962**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**247286**	**706**			**12**
				Тенге			**10736**	**293**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12340				
		Материалы -		Тенге			898				
		Всего заработная плата -		Тенге				11029			
			Накладные расходы -	Тенге			7398				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6595		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					803		
			Сметная прибыль -	Тенге			1579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21317				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата -	Тенге				11029			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			234946				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234946				
			Накладные расходы -	Тенге			9962				
			Сметная прибыль -	Тенге			19593				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			264501				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			285817				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата -	Тенге				11029			
РАЗДЕЛ 3.Окна											

40	200	С121-090201-0403 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	19,5514	19457,17	--	380415	--	16130	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	201	С121-090201-0202 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	14,688	19534,69	--	286926	--	12166	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
42	202	С121-090201-0102 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,549	17736,55	--	62947	--	2669	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
43	203	С121-090201-0101 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,2316	11626,75	--	14320	--	607	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
44	204	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	218,73	814,59	3,26	178175	712	29616	0,21	46
			п/м		160,22	1,58	35045	346	59,8	--	--
45	205	С121-090205-0109 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	218,73	2687,53	--	587843	--	24925	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
46	206	С121-090206-0301 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	288	59,24	--	17061	--	723	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1527686	712			46
				Тенге			35045	346			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1527686				
		Материалы -		Тенге			142417				
		Всего заработная плата -		Тенге				35391			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1349512				
			Накладные расходы -	Тенге			86835				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21164		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65671		

			Сметная прибыль -	Тенге			129162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1743683				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				35391			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1743683				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				35391			

РАЗДЕЛ 4.Полы

47	211	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	408,6	225,24	20,13	92032	8225	59628	0,26	105
			м2 изолируемой поверхности		205,11	9,73	83808	3974	60,9	0,01	5
48	212	С121-110401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	21,0429	12810,03	--	269560	--	11429	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
49	213	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	408,6	151,50	7,95	61902	3247	16025	0,07	28
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	22002	792	56,4	--	1
50	214	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	408,6	651,56	19,02	266228	7770	78831	0,36	145
			м2 стяжки		250,79	9,60	102473	3924	60,9	0,01	5
51	215	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	408,6	609,12	19,46	248886	7953	17848	0,03	11
			м2 стяжки		18,60	9,53	7599	3893	60,9	--	1
52	216	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,804942	10040,46	899,37	8082	724	4201	11,60	9
			т		9111,10	371,00	7334	299	48,5	0,38	--
53	217	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,804942	195357,61	--	157252	--	6667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	218	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	408,6	2472,14	13,91	1010115	5684	117648	0,38	156
			м2 покрытия		281,53	6,91	115033	2825	60,9	0,01	3
55	219	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	28,2	225,24	20,13	6352	568	4115	0,26	7
			м2 изолируемой поверхности		205,11	9,73	5784	274	60,9	0,01	--

56	220	С121-110401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	1,4523	12810,03	--	18604	--	789	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
57	221	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	28,2	230,09	7,95	6489	224	1200	0,07	2
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	1518	55	56,4	--	--
58	222	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,2	651,56	19,02	18374	536	5441	0,36	10
			м2 стяжки		250,79	9,60	7072	271	60,9	0,01	--
59	223	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	28,2	406,08	12,98	11451	366	821	0,02	--
			м2 стяжки		12,40	6,35	350	179	60,9	--	--
60	224	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,055554	10040,46	899,37	558	50	290	11,60	1
			т		9111,10	371,00	506	21	48,5	0,38	--
61	225	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,055554	195357,61	--	10853	--	460	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	226	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	28,2	101,52	3,24	2863	91	205	--	--
			м2 стяжки		3,10	1,59	87	45	60,9	--	--
63	232	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	530,311	2472,14	13,91	1311001	7377	152692	0,38	203
			м2 покрытия		281,53	6,91	149299	3667	60,9	0,01	5
64	233	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	132	651,56	19,02	86006	2510	25467	0,36	47
			м2 стяжки		250,79	9,60	33104	1268	60,9	0,01	2
65	238	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	138,9	651,56	19,02	90502	2641	26798	0,36	49
			м2 стяжки		250,79	9,60	34835	1334	60,9	0,01	2
66	239	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	138,9	-101,52	-3,24	-14101	-451	-1011	--	-1
			м2 стяжки		-3,10	-1,59	-431	-221	60,9	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			3663009	47516			774
				Тенге			570375	22599			24
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			3663009				

			Материалы -	Тенге			2588850				
			Всего заработная плата -	Тенге				592973			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			456269				
			Накладные расходы -	Тенге			529546				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					359012		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					170534		
			Сметная прибыль -	Тенге			335404				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4527959				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
			Сметная заработная плата -	Тенге				592973			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4527959				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
			Сметная заработная плата -	Тенге				592973			
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
			Техподполье								
67	245	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	248,1	40,46	0,50	10038	124	4977	0,04	11
			м2 окрашиваемой поверхности		31,87	0,25	7906	61	54,8	--	--
			1-5 этажи -стены								
68	255	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	877	874,80	51,80	767198	45429	314880	0,65	570
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	459004	35277	54,8	0,05	47
69	256	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	877	756,27	17,15	663245	15037	186249	0,37	324
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	264381	12434	54,8	0,02	16
70	258	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	260	181,16	1,58	47102	410	18404	0,14	36
			м2 окрашиваемой поверхности		109,71	0,76	28525	197	54,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1487583**	**61000**			**941**
				Тенге			**759816**	**47970**			**63**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487583				
			Материалы -	Тенге			666767				
			Всего заработная плата -	Тенге				807786			
			Накладные расходы -	Тенге			524510				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					442667		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					81843		
			Сметная прибыль -	Тенге			160967				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2173060				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1005
			Сметная заработная плата -	Тенге				807786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2173060				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1005
			Сметная заработная плата -	Тенге				807786			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16842173**	**276707**			**3224**
	Тенге			**2503567**	**114103**			**134**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16582482**				
Материалы -	Тенге			**5974931**				
Всего заработная плата -	Тенге				**2617670**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7827276**				
Накладные расходы -	Тенге			**2261670**				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1495177**		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**766493**		
Сметная прибыль -	Тенге			**1507532**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20351684**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3359**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2617670**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**259691**				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**259691**				
Накладные расходы -	Тенге			**11011**				
Сметная прибыль -	Тенге			**21656**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**292358**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20644042**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3359**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2617670**			

			СМР	Оборудование	Всего
			20 644 041,70	-	20 644 041,70
Временные здания и сооружения	0,9%		185 796,38	-	185 796,38
Итого			20 829 838,08	-	20 829 838,08
Зимние удорожания	2,142%		446 175,13	-	446 175,13
Итого			21 276 013,21	-	21 276 013,21
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			21 276 013,21	-	21 276 013,21
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:226	1,0599383		22 551 261,25	-	22 551 261,25
С учетом скидки	10%		20 296 135,16	-	20 296 135,16
НДС 12%	12%		2 435 536,22	-	2 435 536,22
Всего по Акту			**22 731 671,38**	**-**	**22 731 671,38**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ приемки выполненных работ №8 от 29.09.2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-2

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отопление (ниже 0.00)								
1	4	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	51	1130,82	11,91	57672	608	10978	0,31	16
			м трубопровода		261,14	4,61	13318	235	60,4	0,01	--
2	5	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	29	1369,60	11,91	39718	345	6536	0,31	9
			м трубопровода		261,14	4,61	7573	134	60,4	0,01	--
3	6	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	195	1481,19	11,91	288832	2323	44873	0,31	60
			м трубопровода		261,14	4,61	50922	898	60,4	0,01	1
4	7	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	9	1791,33	21,99	16122	198	2588	0,38	3
			м трубопровода		327,08	9,00	2944	81	60,4	0,01	--
5	8	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	35	2209,99	45,27	77350	1585	17886	0,75	26
			м трубопровода		646,98	15,86	22644	555	60,4	0,02	1
6	9	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	2257	57,07	2,03	128810	4579	81103	0,05	116
			м трубопровода		53,23	--	120140	--	60,4	--	--

7.	10	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	35	61,42	2,03	2150	71	1264	0,05	2
			м трубопровода		53,23	--	1863	--	60,4	--	--
8	13	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	128,5	511,02	--	65666	--	2784	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Тепловой узел								
9	20	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	5	2607,99	197,43	13040	987	6106	3,00	15
			шт.		2327,64	93,90	11638	470	44	0,11	1
10	21	Прайс-лист ТОО "Триэл"	Счетчик сетевой воды ультразвуковой ULTRAFLOW Dy50 мм-2шт,G 7,62м3/час в комплекте:тепловычислитель ВКТ-7-1 шт; преобразователь температур Pt500-2 шт	1	376015,82	--	376016	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
11	22	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	2	21584,27	299,81	43169	600	3397	1,42	3
			фильтр		1171,70	72,55	2343	145	60,4	0,08	--
12	23	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	58175,31	351,63	116351	703	8813	3,69	7
			шт.		3039,63	41,17	6079	82	60,4	0,04	--
13	24	23-040902-1036 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, T от -30°C до 200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	8460,21	--	16920	--	717	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	25	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2871,65	218,90	11487	876	6014	2,68	11
			шт.		2156,33	38,17	8625	153	60,4	0,04	--
15	26	23-040902-1039 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, T от -30°C до 200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	4	16292,54	--	65170	--	2763	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	27	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 /воздушник/	2	934,40	--	1869	--	79	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	28	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	4	2209,99	45,27	8840	181	2044	0,75	3

			м трубопровода		646,98	15,86	2588	63	60,4	0,02	--
18	29	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /спускная/	1	1020,14	26,05	1020	26	360	0,57	1
			м трубопровода		493,49	9,53	493	10	60,4	0,01	--
19	30	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	1590,57	--	6362	--	940	0,32	1
			комплект		266,26	--	1065	--	60,4	--	--
20	31	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2284,72	--	9139	--	890	0,23	1
			комплект		199,36	--	797	--	60,4	--	--
21	32	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	511,02	--	2555	--	108	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Изоляция теплового узла								
22	33	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Масляно-битумное покрытие	1,3	78,13	1,36	102	2	14	0,02	--
			м2		12,88	0,26	17	--	54,2	--	--
23	34	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	2,5	812,29	9,43	2031	24	613	0,47	1
			м2 поверхности покрытия изоляции		361,40	4,01	904	10	55,3	--	--
24	35	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,13	32734,86	--	4256	--	180	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
25	36	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	2,5	1173,52	9,43	2934	24	651	0,47	1
			м2 поверхности покрытия изоляции		361,40	4,01	904	10	55,3	--	--
26	37	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,002875	314118,44	--	903	--	38	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
27	38	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	45	6289,76	18,72	283039	842	27446	0,63	28
			шт.		536,35	8,79	24136	396	60,4	0,01	--
28	39	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	15	12744,07	117,54	191161	1763	14491	0,77	12
			фильтр		644,18	31,95	9663	479	60,4	0,04	1

29	40	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2015,6	594,65	0,70	1198571	1411	652943	0,67	1341
			м2 окрашиваемой поверхности		522,62	0,34	1053385	689	54,8	--	1
30	41	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Масляно-битумное покрытие	55,2	78,56	1,40	4336	77	606	0,02	1
			м2		13,27	0,26	732	15	54,2	--	--
31	42	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15626,07	157,80	31252	316	8972	7,07	14
			шт.		6031,72	41,17	12063	82	60,4	0,04	--
32	45	23-051313-0310 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	15	33802,27	--	507034	--	21498	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	46	23-051313-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	15	28678,91	--	430184	--	18240	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	47	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	463	409,71	44,87	189695	20776	63284	0,21	98
			м трубопровода		185,64	21,34	85949	9881	55,3	0,03	12
35	48	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	22	144,81	--	3186	--	135	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	49	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	136,4	190,67	--	26007	--	1103	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
37	50	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	56,1	225,63	--	12658	--	537	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

38	51	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	31,9	251,10	–	8010	–	340	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
39	52	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	214,5	281,52	–	60386	–	2560	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
40	53	21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	9,9	382,72	–	3789	–	161	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
41	54	21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	38,5	638,73	–	24591	–	1043	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4332381	38314			1770
				Тенге			1440787	14388			17
		Стоимость оборудования -		Тенге			376016				
		Накладные расходы -		Тенге			15943				
		Сметная прибыль -		Тенге			31357				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			423316				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			13040				
		Материалы -		Тенге			415				
		Всего заработная плата -		Тенге				12108			
			Накладные расходы -	Тенге			6106				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5327		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					779		
			Сметная прибыль -	Тенге			1532				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20678				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
			Сметная заработная плата -	Тенге				12108			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1541454				
		Материалы -		Тенге			233465				
		Всего заработная плата -		Тенге				1152495			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143786				
		Сдача и испытание -		Тенге			30746				
			Накладные расходы -	Тенге			724208				

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					632051		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92157		
			Сметная прибыль -	Тенге			181253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2446915				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1455
			Сметная заработная плата -	Тенге				1152495			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2401871				
		Материалы -		Тенге			1010199				
		Всего заработная плата -		Тенге				290572			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1089398				
		Сдача и испытание -		Тенге			8804				
			Накладные расходы -	Тенге			284786				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					175506		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109280		
			Сметная прибыль -	Тенге			214933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2901590				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
			Сметная заработная плата -	Тенге				290572			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5792498				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1787
			Сметная заработная плата -	Тенге				1455175			

			СМР	Оборудование	Всего
			5 369 182,00	423 316,00	5 792 498,00
Временные здания и сооружения	0,9%		48 322,64	-	48 322,64
Итого			5 417 504,64	423 316,00	5 840 820,64
Зимние удорожания	2,142%		116 042,95	-	116 042,95
Итого			5 533 547,59	423 316,00	5 956 863,59
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			5 533 547,59	423 316,00	5 956 863,59
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:226	1,0599383		5 865 219,02	448 689,00	6 313 907,86
С учетом скидки	10%		5 278 697,13	403 820,10	5 682 517,08
НДС 12%	12%		633 443,66	48 458,41	681 902,05
Всего по Акту			**5 912 140,79**	**452 278,51**	**6 364 419,13**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____ Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ приемки выполненных работ №9 от 29.09. 2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-3

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Водомерный узел учета на вводе в здание								
1	12	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	7	2981,42	30,79	20870	216	2933	0,56	4
			м трубопровода		452,19	12,41	3165	87	60,4	0,01	–
2	13	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	0,9	2086,18	13,22	1878	12	246	0,34	–
			м трубопровода		287,68	5,24	259	5	60,4	0,01	–
3	14	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	0,6	1290,48	13,22	774	8	143	0,34	–
			м трубопровода		287,68	5,24	173	3	60,4	0,01	–
4	15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1,5	55,46	1,97	83	3	52	0,05	–
			м трубопровода		51,68	–	78	–	60,4	–	–
5	16	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	7	59,81	1,97	419	14	246	0,05	–
			м трубопровода		51,68	–	362	–	60,4	–	–
6	17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	62,73	1,05	196	3	58	0,03	–
			м2		27,85	0,17	87	1	54,2	–	–

7	18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,12	62,22	0,83	194	3	39	0,02	--
			м2		17,15	0,17	54	1	54,2	--	--
8	19	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//Металлопрокат для опорных конструкции/	37,2	511,02	--	19010	--	806	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
9	22	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	8	1601,03	400,21	12808	3202	7160	1,40	11
			м трубопровода		1181,73	131,99	9454	1056	60,4	0,17	1
10	23	23-010501-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,792	446,06	--	3476	--	147	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	27	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	9	1946,96	30,30	17523	273	4025	0,66	6
			м трубопровода		568,36	10,82	5115	97	60,4	0,01	--
12	28	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	9	59,81	1,97	538	18	316	0,05	--
			м трубопровода		51,68	--	465	--	60,4	--	--
13	29	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	62,73	1,05	138	2	41	0,03	--
			м2		27,85	0,17	61	--	54,2	--	--
14	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,2	62,22	0,83	137	2	27	0,02	--
			м2		17,15	0,17	38	--	54,2	--	--
15	31	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	41	1046,45	113,76	42905	4664	26640	1,05	43
			м трубопровода		923,78	37,73	37875	1547	60,4	0,05	2
16	32	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	38,458	129,43	--	4978	--	211	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

17	33	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	11	1389,48	140,66	15284	1547	9504	1,40	15
			м трубопровода		1231,71	46,96	13549	517	60,4	0,06	1
18	34	23-010501-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,307	162,83	--	1678	--	71	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	35	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	11	1403,35	315,50	15437	3470	8811	1,22	13
			м трубопровода		1073,34	104,34	11807	1148	60,4	0,14	2
20	36	23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,406	205,70	--	2141	--	91	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	37	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	16	1365,00	318,02	21840	5088	12357	1,22	20
			м трубопровода		1029,79	104,94	16477	1679	60,4	0,14	2
22	38	23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,136	325,65	--	4929	--	209	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	39	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	12	1601,03	400,21	19212	4803	10740	1,40	17
			м трубопровода		1181,73	131,99	14181	1584	60,4	0,17	2
24	40	23-010501-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	11,688	446,06	--	5214	--	221	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	41	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	198	1769,82	314,52	350424	62274	207633	1,64	325
			м трубопровода		1442,86	103,51	285685	20496	60,4	0,14	27
26	42	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	178,002	182,69	--	32519	--	1379	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
27	43	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	196	1338,26	194,06	262299	38036	159079	1,29	253
			м трубопровода		1134,93	64,04	222446	12553	60,4	0,08	17
28	44	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	182,084	264,35	--	48134	--	2041	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	45	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	28	1046,45	113,76	29301	3185	18193	1,05	29
			м трубопровода		923,78	37,73	25866	1056	60,4	0,05	1
30	46	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26,264	428,67	--	11259	--	477	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	47	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	91	409,71	44,87	37283	4083	12438	0,21	19
			м трубопровода		185,64	21,34	16893	1942	55,3	0,03	2
32	48	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	45,1	225,63	--	10176	--	431	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
33	49	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	12,1	251,10	--	3038	--	129	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
34	50	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	12,1	362,29	--	4384	--	186	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

35	51	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	17,6	438,98	--	7726	--	328	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	52	21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	13,2	621,17	--	8199	--	348	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
37	63	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	13,5	378,53	--	5110	--	217	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
38	67	23-010501-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	17,532	446,06	--	7820	--	332	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
39	68	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	91,5	511,02	--	46758	--	1983	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
40	69	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	270	1769,82	314,52	477851	84919	283135	1,64	443
			м трубопровода		1442,86	103,51	389571	27949	60,4	0,14	37
41	70	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	242,73	182,69	--	44344	--	1880	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	74	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	122	87,58	81,44	10685	9935	2576	0,01	1
			м3 грунта		6,14	22,10	749	2696	59,1	0,02	2

43	75	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4	1373,73	–	5495	–	3618	1,85	7
			м3 грунта		1373,73	–	5495	–	59,1	–	–
44	76	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	118	31,61	31,61	3730	3730	980	–	–
			м3 грунта		–	11,31	–	1334	59,1	0,01	1
45	77	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	8	656,86	–	5255	–	3460	0,97	8
			м3 грунта		656,86	–	5255	–	59,1	–	–
46	78	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	28	501,97	2,07	14055	58	9293	0,56	16
			м трубопровода		492,68	0,66	13795	18	60,4	–	–
47	79	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	28	567,48	–	15889	–	674	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
48	82	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	230	517,41	0,85	119005	197	79490	0,58	134
			м трубопровода		513,80	0,29	118173	66	60,4	–	–
49	83	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	229,54	263,70	–	60530	–	2566	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
50	84	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	290	501,97	2,07	145570	600	96249	0,56	162
			м трубопровода		492,68	0,66	142878	190	60,4	–	–
51	85	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	289,42	802,85	–	232361	–	9852	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–

52	97	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	61	511,02	--	31172	--	1322	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
53	98	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	12	501,97	2,07	6024	25	3983	0,56	7
			м трубопровода		492,68	0,66	5912	8	60,4	--	--
54	99	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	11,976	567,48	--	6796	--	288	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2254854	230370			1535
				Тенге			1345917	76032			98
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96636				
			Материалы -	Тенге			16723				
			Всего заработная плата -	Тенге				34605			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33523				
			Накладные расходы -	Тенге			24658				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19724		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4934		
			Сметная прибыль -	Тенге			9703				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130997				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				34605			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2158218				
			Материалы -	Тенге			44204				
			Всего заработная плата -	Тенге				1387343			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			584118				
			Накладные расходы -	Тенге			964993				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					837955		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					127038		
			Сметная прибыль -	Тенге			249857				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3373068				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
			Сметная заработная плата -	Тенге				1387343			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3504065				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1633
			Сметная заработная плата -	Тенге				1421948			

			СМР	Оборудование	Всего
			3 504 064,77	-	3 504 064,77
Временные здания и сооружения	0,9%		31 536,58	-	31 536,58
Итого			3 535 601,35	-	3 535 601,35
Зимние удорожания	2,142%		75 732,58	-	75 732,58
Итого			3 611 333,93	-	3 611 333,93

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3 611 333,93	-	3 611 333,93
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:226	1,0599383		3 827 791,14	-	3 827 791,14
С учетом скидки	10%		3 445 012,03	-	3 445 012,03
НДС 12%	12%		413 401,44	-	413 401,44
Всего по Акту			**3 858 413,47**	**-**	**3 858 413,47**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

Акт приемки выполненных работ №10 от 29.09.2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-4

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Вводное устройство ВРУ1-43-00УХЛ4 панель1								
1	1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	1	8991,01	2081,89	8991	2082	1853	3,00	3
			шт.		2639,37	659,56	2639	660	42,8	0,66	1
2	2	51-080401-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-43-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	122485,00	--	122485	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	3	13-080303-1011 РСНБ РК 2015	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**	1	3426,30	81,13	3426	81	916	2,00	2
			пускатель		1707,30	19,99	1707	20	42,8	0,02	--
4	4	23-070208-0702 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	**Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК /ПМЛ 1101 230В/**	1	1223,23	--	1223	--	52	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Щит этажный ЩЭ-3-1 36УХЛ3								
5	12	23-060902-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,2295	163312,50	--	37480	--	1589	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
6	31	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	6	3565,22	765,87	21391	4595	5225	1,27	8
			шт.		1117,33	495,58	6704	2973	42,8	0,64	4

			м		41,69	1,60	18929	726	42,8	–	1
18	48	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5406	906734,40	–	490181	–	20784	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
19	49	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1,5147	131590,01	–	199319	–	8451	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
20	50	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3213	90281,09	–	29007	–	1230	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
21	51	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,734	133303,97	–	231149	–	9801	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
22	52	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,459	198613,35	–	91164	–	3865	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
23	53	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,448	223057,73	–	546045	–	23152	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
24	54	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	375049,68	–	11477	–	487	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
25	55	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	574111,05	–	5856	–	248	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
26	56	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	1361433,54	–	41660	–	1766	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
			Трубы защитные								
27	57	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	480	308,96	11,58	148300	5556	46046	0,22	106
			м		183,46	2,20	88059	1055	42,8	–	1

28	58	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	489,6	52,09	--	25503	--	1081	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	59	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40	380,48	24,27	15219	971	5079	0,29	12
			м		241,83	6,60	9673	264	42,8	0,01	--
30	60	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	40,8	111,31	--	4541	--	193	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	61	13-080206-1903 РСНБ РК 2015 прим	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /диаметром до 80 мм/	106	419,14	30,76	44429	3261	15314	0,33	35
			м		275,18	8,79	29169	932	42,8	0,01	1
32	62	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм /диам.80мм/	108,12	320,64	--	34668	--	1470	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Трубы защитные /этажные,межэтажные/								
33	63	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /заземление ванн/	90	308,96	11,58	27806	1042	8634	0,22	20
			м		183,46	2,20	16511	198	42,8	--	--
34	64	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм /заземление ванн/	91,8	52,09	--	4782	--	203	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	65	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	495	380,48	24,27	188335	12016	62848	0,29	144
			м		241,83	6,60	119705	3265	42,8	0,01	3
36	66	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	504,9	111,31	--	56200	--	2383	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Заземление ВРУ								
37	90	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2310,66	122,83	6932	368	1113	0,70	2
			шт.		583,72	27,98	1751	84	42,8	0,03	--
38	91	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	462,01	17,81	6930	267	1105	0,14	2
			м		116,74	4,40	1751	66	42,8	--	--

39	92	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	25	377,68	16,52	9442	413	1931	0,16	4
			м		133,42	3,80	3336	95	42,8	--	--
			Заземление и молниезащита								
40	93	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	30	282,24	12,01	8467	360	2286	0,17	5
			м		141,76	2,20	4253	66	42,8	--	--
41	94	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	70	516,29	19,90	36140	1393	6376	0,18	13
			м		150,10	5,00	10507	350	42,8	0,01	--
42	95	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	6	2969,30	137,31	17816	824	2866	0,90	5
			шт.		750,50	37,97	4503	228	42,8	0,04	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3669228	49357			1113
				Тенге			929507	15697			17
			Стоимость оборудования -	Тенге			122485				
			Накладные расходы -	Тенге			5193				
			Сметная прибыль -	Тенге			10214				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			137893				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			3421049				
			Материалы -	Тенге			723646				
			Всего заработная плата -	Тенге				945204			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1718538				
			Накладные расходы -	Тенге			566753				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					404547		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					162206		
			Сметная прибыль -	Тенге			319024				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4306826				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1130
			Сметная заработная плата -	Тенге				945204			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125695				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125695				
			Накладные расходы -	Тенге			5329				
			Сметная прибыль -	Тенге			10482				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141506				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4586224				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1130
			Сметная заработная плата -	Тенге				945204			

			СМР	Оборудование	Всего
			4 448 331,00	137 893,00	4 586 224,00
Временные здания и сооружения	0,9%		40 034,98	-	40 034,98
Итого			4 488 365,98	137 893,00	4 626 258,98
Зимние удорожания	2,142%		96 140,80	-	96 140,80
Итого			4 584 506,78	137 893,00	4 722 399,78
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 584 506,78	137 893,00	4 722 399,78

в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:226	1,0599383		4 859 294,32	146 158,00	5 005 452,39
С учетом скидки	10%		4 373 364,90	131 542,20	4 504 907,16
НДС 12%	12%		524 803,79	15 785,06	540 588,86
Всего по Акту			**4 898 168,69**	**147 327,26**	**5 045 496,02**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.