Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Форма 2в

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ №14

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	127	Е11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** м2 кровли	736,5	1558,79 / 324,65	48,58 / 15,59	1148047 / 239103	35782 / 11484	196001 / 56,4	0,42 / 0,02	312 / 12
2	128	Е11-120101-0704	**Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703** м2 кровли	736,5	42,76 / 13,94	0,13 / 0,09	31490 / 10263	132 / 63	7406 / 56,4	0,02 / --	13 / --
3	129	Е11-130701-0702	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите** м2	736,5	243,64 / 23,82	71,79 / 34,15	179440 / 17542	52877 / 25149	31727 / 54,2	0,03 / 0,04	23 / 29
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1358977	88790			349
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266908	36695			42
			Материалы -	Тенге			1358977				
			Всего заработная плата -	Тенге			1003278				
			Накладные расходы -	Тенге				303603			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			235134				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					170293		
			Сметная прибыль -	Тенге					64841		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127529				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1721640				
			Сметная заработная плата -	Тенге							391
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				303603			
							1721640				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								391
			Сметная заработная плата -	Тенге				303603				
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
4	228	Е11-110101-0902	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**									
			м2 изолируемой поверхности	1746	448,47	15,90	783023	27757	97931	0,07	128	
					50,70	7,70	88528	13440	60,9	0,01	16	
5	229	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**									
			м2 изолируемой поверхности	1746	230,09	7,95	401744	13877	74296	0,07	121	
					53,85	1,94	94015	3384	56,4	--	4	
6	230	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
			м2 стяжки	1746	651,56	19,02	1137626	33201	336856	0,36	622	
					250,79	9,60	437882	16766	60,9	0,01	22	
7	231	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**									
			м2 стяжки	1746	203,04	6,49	354507	11328	25422	0,01	15	
					6,20	3,18	10824	5545	60,9	--	4	
8	232	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**									
			м2 покрытия	0,689	2472,14	13,91	1703	10	198	0,38	--	
					281,53	6,91	194	5	60,9	0,01	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2678603	86173			886	
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			631442	39140			46	
			Материалы -	Тенге			2678603					
			Всего заработная плата -	Тенге			1960988					
			Накладные расходы -	Тенге				670582				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			534704					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					404002			
			Сметная прибыль -	Тенге					130702			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257065					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3470371					
			Сметная заработная плата -	Тенге								932
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				670582				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3470371					
			Сметная заработная плата -	Тенге								932
								670582				
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
			1-5 этажи -потолки									
9	253	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	2320,1	920,22	20,04	2135000	46486	629151	0,45	1044	
					389,88	16,53	904561	38356	54,8	0,02	51	

10	254	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности	2456,1	200,78 122,43	1,76 0,84	493138 300700	4314 2073	193864 54,8	0,15 --	378 2
			1-5 этажи -стены								
11	255	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое м2 оштукатуриваемой поверхности	4033,1	874,80 523,38	51,80 40,23	3528150 2110844	208916 162232	1448054 54,8	0,65 0,05	2622 215
12	256	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	3428,6	756,27 301,46	17,15 14,18	2592933 1033590	58785 48612	728132 54,8	0,37 0,02	1269 64
13	257	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	2943	756,27 301,46	17,15 14,18	2225690 887200	50460 41727	625005 54,8	0,37 0,02	1089 55
14	258	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности	5712,4	181,16 109,71	1,58 0,76	1034863 626707	9008 4333	404351 54,8	0,14 --	788 5
15	259	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону м2 поверхности облицовки	8,15	4129,83 1629,52	13,13 6,55	33658 13281	107 53	9044 54,8	2,00 0,01	16 --
			Отделка ниш /АС-21.1/								
16	260	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен (за вычетом проемов)	15,2	1650,12 635,71	9,56 3,40	25082 9663	145 52	7119 59,8	0,79 --	12 --
			Откосы								
17	261	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /по стеклосетке/ м2 оштукатуриваемой поверхности	96,7	2665,94 1475,55	29,06 15,58	257797 142686	2810 1506	93298 54,8	1,79 0,02	173 2
			Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений								
18	265	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древесины в конструкции	0,675	58054,96 16725,60	677,26 307,31	39187 11290	457 207	8828 59,8	22,50 0,36	15 --
19	266	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка м3	0,432	71858,94 33789,60	852,05 339,57	31043 14597	368 147	10507 59,8	39,00 0,35	17 --

20	267	Е11-100102-0602 прим.	Стены каркасные. Обшивка гипокартонными листами	126	150,34	9,36	18942	1180	11653	0,18	23
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		133,70	4,44	16846	559	59,8	0,01	1
21	268	С122-030201-0102 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	128,52	321,46	--	41314	--	1752	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12456798	383036			7446
				Тенге			6071965	299856			395
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12456798				
			Материалы -	Тенге			5960484				
			Всего заработная плата -	Тенге				6371821			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41314				
			Накладные расходы -	Тенге			4170758				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3494426		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					676332		
			Сметная прибыль -	Тенге			1330204				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17957760				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7841
			Сметная заработная плата -	Тенге				6371821			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17957760				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7841
			Сметная заработная плата -	Тенге				6371821			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16494378	557999			8681
				Тенге			6970316	375691			483
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16494378				
			Материалы -	Тенге			8924749				
			Всего заработная плата -	Тенге				7346007			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41314				
			Накладные расходы -	Тенге			4940596				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4068721		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					871875		
			Сметная прибыль -	Тенге			1714798				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23149772				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9164
			Сметная заработная плата -	Тенге				7346007			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23149772				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9164
			Сметная заработная плата -	Тенге				7346007			

			СМР	Оборудование	Всего
Временные здания и сооружения	0,9%		23 149 772,00	-	23 149 772,00
Итого			208 347,95	-	208 347,95
Зимние удорожания	2,142%		23 358 119,95	-	23 358 119,95
Итого			500 330,93	-	500 330,93
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			23 858 450,88	-	23 858 450,88
			23 858 450,88	-	23 858 450,88

в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:22	1,0599383		25 288 485,84	-	25 288 485,84
С учетом скидки	10%		22 759 637,29	-	22 759 637,29
НДС 12%	12%		2 731 156,47	-	2 731 156,47
Всего по Акту			**25 490 793,76**	-	**25 490 793,76**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____ Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Форма 2в

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ №15

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ / 2-1-2

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка кВт	213,45	14068,67 / 558,46	103,80 / 51,11	3002957 / 119202	22156 / 10910	209245 / 60,4	0,70 / 0,06	150 / 13
2	2	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка м трубопровода	158	1026,36 / 261,14	11,91 / 4,61	162165 / 41260	1882 / 728	33312 / 60,4	0,31 / 0,01	48 / 1
3	3	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	1815	1126,93 / 261,14	11,91 / 4,61	2045376 / 473969	21621 / 8361	390403 / 60,4	0,31 / 0,01	555 / 9
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5210498	45659			754
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			634432	19998			23
			Материалы -	Тенге			5210498				
			Всего заработная плата -	Тенге			4530407				
			Сдача и испытание -	Тенге				654430			
			Накладные расходы -	Тенге			19808				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			632960				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					395276		
			Сметная прибыль -	Тенге					237684		
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			467477				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6310935				
			Сметная заработная плата -	Тенге							777
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				654430			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6310935				
			Сметная заработная плата -	Тенге							777
						СМР	Оборудование	Всего			

			6 310 935		6 310 935,00
Временные здания и сооружения	0,9%		56 798,42	-	56 798,42
Итого			6 367 733,42	-	6 367 733,42
Зимние удорожания	2,142%		136 396,85	-	136 396,85
Итого			6 504 130,27	-	6 504 130,27
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			6 504 130,27	-	6 504 130,27
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	1,0599383		6 893 976,77	-	6 893 976,77
С учетом скидки	10%		6 204 579,10	-	6 204 579,10
НДС 12%	12%		744 549,49	-	744 549,49
Всего по Акту			**6 949 128,59**	**-**	**6 949 128,59**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора_____Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Форма 2в

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ №16

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.

НА Электросиловое оборудование и освещение / 2-1-4

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	15	4602,36	696,52	69035	10448	12580	2,00	30		
			шт.		1759,58	199,87	26394	2998	42,8	0,20	3		
2	6	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	15	17802,56	--	267038	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
3	10	23-070204-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	45	475,45	--	21395	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
4	11	Прайс-лист ТОО "Ашимова А.А." прим	Колодка клеммная на 20 зажимов на ток 32А /зажим винтовой ЭВИ-30 6-16мм2/	30	487,73	--	14632	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Астанинский кабельный завод" прим	Шина защитная ШНИ-6х9-8-Д-С	30	268,72	--	8061	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	14	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1012,53	115,58	3038	347	1181	1,00	3		
			шт.		879,79	39,97	2639	120	42,8	0,04	--		
7	15	23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	7210,21	--	21631	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
8	17	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	45	2220,64	59,67	99929	2685	34274	2,00	90		
			шт.		1759,58	19,99	79181	899	42,8	0,02	1		

9	18	23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	45	1264,28	--	56893	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
10	19	13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Установка	шт.	225	887,43	--	199671	--	84724	1,00	225
						879,79	--	197953	--	42,8	--	--
11	20	23-070204-0716 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	380,59	--	17127	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
12	21	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	365,29	--	16438	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
13	22	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	135	3580,18	--	483324	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
14	23	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	596,49	7,81	26842	351	10883	0,64	29
						563,07	2,00	25338	90	42,8	--	--
15	24	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	704,95	--	31723	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
16	25	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	1290,96	524,26	19364	7864	6469	0,75	11
						659,84	347,77	9898	5217	42,8	0,45	7
17	26	23-070101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82 /НПО21-60-003/	шт.	15	739,79	--	11097	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
18	27	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	118	1290,96	524,26	152334	61863	50889	0,75	89
						659,84	347,77	77861	41037	42,8	0,45	53
19	28	23-070101-0824 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НБП02-60/100-002 ГОСТ 17677-82	шт.	88	635,53	--	55927	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
20	29	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	3	3962,32	--	11887	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
21	30	23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	30	10429,83	--	312895	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--

22	35	Прайс-лист ТОО "Астанинский кабельный завод"	Лампа энергосберегающая мощностью 25 Вт,КЭЛ-S E27 25Вт	103	603,13	--	62123	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	36	Прайс-лист ТОО"Астанинский кабельный завод"	Компактная люминесцентная лампа,мощностью 36 Вт,Osram L 36W/827 2G11	3	923,23	--	2770	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	37	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /1xTLD36/	72	478,16	--	34428	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	38	Прайс-лист ТОО"Ашимова А.А."	Лампа газоразрядная 220В; 125Вт, ДРЛ 125W	3	503,74	--	1511	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	39	Прайс-лист ТОО "ТД ИЭК,КАЗ"	Блок аварийного питания (для люминесцентных ламп),ES1 /БАП58-1/	18	8204,66	--	147684	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	67	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	207	1353,97	8,11	280272	1679	38424	0,49	101
			шт.		431,10	2,60	89237	538	42,8	--	1
28	68	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	207	150,98	--	31253	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	69	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	165	269,46	2,25	44461	372	18074	0,29	48
			шт.		255,14	0,80	42098	132	42,8	--	--
30	70	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	165	201,05	--	33173	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	71	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	117	269,46	2,25	31527	264	12816	0,29	34
			шт.		255,14	0,80	29851	94	42,8	--	--
32	72	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	117	229,62	--	26866	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	73	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	14	298,96	2,41	4185	34	1743	0,33	5
			шт.		290,33	0,60	4065	8	42,8	--	--
34	74	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	14	423,36	--	5927	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	75	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	334,03	2,98	1002	9	419	0,37	1
			шт.		325,52	0,80	977	2	42,8	--	--

36	76	23-070218-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	474,36	--	1423	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	77	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	612	321,79	2,25	196934	1379	78562	0,34	208
			шт.		299,13	0,80	183067	489	42,8	--	--
38	78	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	263	401,60	--	105469	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2911288	87293			874
				Тенге			768558	51624			65
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2911288				
		Материалы -		Тенге			272743				
		Всего заработная плата -		Тенге				820182			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1782693				
			Накладные расходы -	Тенге			351038				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					351038		
			Сметная прибыль -	Тенге			260986				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3523312				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							939
			Сметная заработная плата -	Тенге				820182			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3523312				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							939
			Сметная заработная плата -	Тенге				820182			

			СМР	Оборудование	Всего
			3 523 311,61		3 523 311,61
Временные здания и сооружения	0,9%		31 709,80	-	31 709,80
Итого			3 555 021,41	-	3 555 021,41
Зимние удорожания	2,142%		76 148,56	-	76 148,56
Итого			3 631 169,97	-	3 631 169,97
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3 631 169,97	-	3 631 169,97
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269	1,0599383		3 848 816,12	-	3 848 816,12
С учетом скидки	10%		3 463 934,51	-	3 463 934,51
НДС 12%	12%		415 672,14	-	415 672,14
Всего по Акту			**3 879 606,65**	**-**	**3 879 606,65**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____ Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.