Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительствai
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25Б)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		61	15.11.2019				
		Доп.согл.№1	08.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за за октябрь) без НДС	ИЗ ГРАФЫ 1: СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобритение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	219 041 099,43	31 168 193,75							3 740 183,25	34 908 377,00

М.П. Заказчик Руководитель управления Сыздыков С.Е. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Директор Абдимауленов Б.А. 20__года
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ №11

приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / 2-1-1

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	130	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб м2 фасада (без вычета проемов)	1909,68	283,64 101,32	0,54 0,26	541656 193486	1028 489	137007 56,4	0,13 --	256 1
2	131	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка м ходов	91,7	707,30 25,94	3,24 1,26	64859 2379	297 115	4305 59,8	0,03 --	3 --
			Вентшахты								
3	153	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала колпак	9	3104,21 1459,29	17,95 8,54	27938 13134	162 77	8951 56,4	1,93 0,01	17 --
4	154	Е11-120101-1102 РС279796РС279797= 0,003113)	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 11-120101-1101 колпак	17	4489,48 733,43	17,95 8,54	76321 12468	305 145	3236 --	0,97 0,01	16 --
5	155	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж м	35,28	109,23 105,51	1,95 0,43	3854 3723	69 15	2536 60,9	0,13 --	5 --
6	156	С121-060209-0201 в ценах III квартала	Конструкции стальные из одного профиля т	0,113568	329955,06 --	-- --	37472 --	-- --	1589 --	-- --	-- --
7	157	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж т конструкций	0,0432	40515,09 35234,73	2245,91 299,59	1750 1522	97 13	1049 60,9	46,60 0,31	2 --
8	158	С121-060801-0401 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т т	0,0432	345852,40 --	-- --	14941 --	-- --	633 --	-- --	-- --

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			768791	1958				299
				Тенге			226712	854				1
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710774					
			Материалы -	Тенге			487515	222294				
			Всего заработная плата -	Тенге			153499		118344			
			Накладные расходы -	Тенге					35155			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			69142					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			933415					294
			Сметная прибыль -	Тенге				222294				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			58017					
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			193					
			Сметная заработная плата -	Тенге				5273				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52413					
			Материалы -	Тенге			5807		3211			
			Всего заработная плата -	Тенге					2596			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5106					
			Накладные расходы -	Тенге			68930					7
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5273				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1002345					300
			Сметная прибыль -	Тенге				227566				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге								
			Сметная заработная плата -									

РАЗДЕЛ 2.Двери

9	177	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	352,35	1191,82	51,51	419938	18148	188839	0,98	344
			м2 проемов		756,72	21,98	266629	7746	59,8	0,03	9
10	178	С121-090102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	104,25	7910,01	--	824619	--	34964	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
11	179	С121-090102-0103 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	75,6	6254,45	--	472836	--	20048	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
12	180	С121-090102-0114 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	78,9	11396,21	--	899161	--	38124	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
13	181	С121-090102-0111 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	93,6	9603,11	--	898851	--	38111	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
14	185	С121-090102-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	7	31524,79	--	220674	--	9357	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
15	186	Е11-150501-0201 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	70,2	2413,31	20,14	169414	1414	32832	0,84	59
			м2 площади остекления		632,86	6,74	44427	473	54,8	0,01	1
16	189	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	90,4995	3135,86	120,06	283793	10865	71543	1,29	117
			м2 проемов		999,02	55,88	90411	5057	59,8	0,07	6
17	190	С121-090203-0505 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	90,4995	26824,63	--	2427616	--	102931	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
18	191	С121-070503-0201 в ценах III квартала	Наличники ГОСТ 8242-88	2472,8	257,72	--	637290	--	27021	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	192	С121-130814-2211 в ценах III квартала	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	787,44	--	9449	--	401	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	193	С121-090404-0307 в ценах III квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	45	4345,52	--	195548	--	8291	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	194	С121-090404-1006 в ценах III квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	254	3637,30	--	923874	--	39172	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
22	195	С121-090404-0201 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	548	428,37	--	234747	--	9953	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			8617810	30427			519
				Тенге			401467	13277			16
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			7263641				
Материалы -				Тенге			441252	414744			
Всего заработная плата -				Тенге			6390495				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге							

			Накладные расходы -	Тенге			564171		245772			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					318399			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			626225					
			Сметная прибыль -	Тенге			8454037					535
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				414744				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге			1354169					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1354169					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57417					
			Накладные расходы -	Тенге			112927					
			Сметная прибыль -	Тенге			1524513					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9978550					535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				414744				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге								
РАЗДЕЛ 3.Полы												
23	**227**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,2**	**2768,17**	**49,71**	**78062**	**1402**	**18442**	**1,06**	**30**
						822,43	**22,85**	**23193**	**644**	**60,9**	**0,03**	**1**
24	**232**	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**1215**	**2472,14**	**13,91**	**3003646**	**16902**	**349834**	**0,38**	**464**
						281,53	**6,91**	**342059**	**8401**	**60,9**	**0,01**	**10**
25	**237**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**128,4**	**2768,17**	**49,71**	**355433**	**6382**	**83971**	**1,06**	**136**
						822,43	**22,85**	**105600**	**2934**	**60,9**	**0,03**	**4**
26	**240**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**138,9**	**2768,17**	**49,71**	**384499**	**6904**	**90837**	**1,06**	**147**
						822,43	**22,85**	**114236**	**3174**	**60,9**	**0,03**	**4**
27	**242**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2305,422**	**260,60**	**0,54**	**600795**	**1241**	**139842**	**0,09**	**207**
						77,89	**0,26**	**179568**	**590**	**60,9**	**--**	**1**
28	**243**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**316,172**	**451,66**	**1,08**	**142804**	**340**	**46141**	**0,24**	**75**
						199,21	**0,51**	**62983**	**162**	**60,9**	**--**	**--**
29	**244**	**Е11-110101-3902**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**141,24**	**118,43**	**0,72**	**16728**	**101**	**8700**	**0,10**	**15**
						88,78	**0,34**	**12539**	**48**	**60,9**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				**4581966**	**33274**			**1074**
				Тенге				**840178**	**15955**			**20**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				4581966				
Материалы -				Тенге				3708514				

			Всего заработная плата -	Тенге			737767	856133	521385				
			Накладные расходы -	Тенге					216382				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			425579						
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			5745312						1094
			Сметная прибыль -	Тенге				856133					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -										
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5745312						1094
			Сметная заработная плата -	Тенге				856133					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
			Сметная заработная плата -	Тенге									
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
			1-5 этажи -потолки										
30	246	Е11-100403-0202 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах м2 потолка	19,8	2006,19 781,19	8,40 3,00	39723 15468	166 59	11363 59,8	0,96 --	19 --		
31	247	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	19,8	920,22 389,88	20,04 16,53	18220 7720	397 327	5369 54,8	0,45 0,02	9 --		
32	248	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности	19,8	200,78 122,43	1,76 0,84	3975 2424	35 17	1563 54,8	0,15 --	3 --		
33	249	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями м2 отделываемой поверхности	197,4	255,58 239,95	1,55 0,83	50451 47366	306 164	29290 54,8	0,30 --	59 --		
34	250	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону м2 окрашиваемой поверхности	197,4	40,46 31,87	0,50 0,25	7987 6290	99 49	3960 54,8	0,04 --	9 --		
35	251	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 9 ------	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов м2	27,9	3312,51 2307,82	156,11 122,50	92419 64388	4355 3418	42652 54,8	2,51 0,14	70 4		
36	252	С121-110101-0105 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 м3	1,46475	19906,32 --	-- --	29158 --	-- --	1236 --	-- --	-- --		
37	253	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	136	920,22 389,88	20,04 16,53	125150 53024	2725 2248	36880 54,8	0,45 0,02	61 3		
			1-5 этажи -стены										
38	259	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону м2 поверхности облицовки	618,855	4129,83 1629,52	13,13 6,55	2555768 1008437	8122 4054	686735 54,8	2,00 0,01	1238 5		

			Откосы					
оские оконные и дверные. Штукатурка гей по бетону и камню	128,2	2229,17	29,06	285779	3725	121316	1,79	229
м2 оштукатуриваемой поверхности		1475,55	15,58	189166	1997	54,8	0,02	3
оские оконные и дверные. Сплошное ание бетонных поверхностей (однослойное ривание)из сухих растворов смесей толщиной до	224,9	1190,37	30,99	267715	6969	63959	0,46	102
м2 оштукатуриваемой поверхности		384,23	25,27	86413	5682	54,8	0,03	7
краска поливинилацетатными ьсионными составами простая по штукатурке и конструкциям	224,9	181,16	1,58	40743	355	15919	0,14	31
м2 окрашиваемой поверхности		109,71	0,76	24674	171	54,8	--	--
ЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3517088	27255			1830
	Тенге			1505369	18186			23
от -	Тенге			3517088				
	Тенге			1955307	1523555			
	Тенге			29158				
ций -	Тенге			1020242		835685		
расходы -	Тенге					184557		
ладные первого уровня -	Тенге			362986				
ладные второго уровня -	Тенге			4900316				1854
ибыль -	Тенге				1523555			
ьных работ -	чел.-ч							
ая трудоемкость -	Тенге			4900316				1854
работная плата -	Тенге				1523555			3723
) РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				92913			60
ая трудоемкость -	Тенге			17485656	48273			
работная плата -	Тенге			2973726				
РЯМЫЕЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16073469				
	Тенге			6592587	3016726			
бот -	Тенге			6419653				
	Тенге			2475680		1721186		
кций -	Тенге					754494		
е расходы -	Тенге			1483932				
акладные первого уровня -	Тенге			20033081				3776
акладные второго уровня -	Тенге				3016726			
прибыль -	Тенге			1412186				
ельных работ -	чел.-ч			193	5273			
ная трудоемкость -	Тенге							
заработная плата -	Тенге							
абот -	Тенге							
	Тенге							

39	262	Е11-150204-0101	Откось поверх
40	263	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 9	Откось выраві оштук 10 мм
41	264	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены водоэм сборн
			ИТОГО
			Стоимость общестроительных
			Материалы -
			Всего заработная плата -
			Стоимость материалов и конст
			Накладн
			в т.ч.
			в т.ч.
			Сметна
			ВСЕГО, Стоимость обществои
			Нормат
			Сметна
			ИТОГО
			Нормат
			Сметна
			ИТОГ
			Стоимость общестроительны
			Материалы -
			Всего заработная плата -
			Стоимость материалов и кон
			Накла
			в т.
			в т.
			Сметн
			ВСЕГО, Стоимость обществ
			Норм
			Смет
			Стоимость металломонтажн
			Материалы -
			Всего заработная плата -

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1406583					
Накладные расходы -	Тенге			63224			3211		
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						60013		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			118033					
Сметная прибыль -	Тенге			1593443					7
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					5273			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3783
Сметная заработная плата -	Тенге			21626524					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3021999			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
Сметная заработная плата -	Тенге								

			СМР	Оборудование	Всего
			21 626 523,72	-	21 626 523,72
			194 638,71	-	194 638,71
Временные здания и сооружения	0,9%		21 821 162,43	-	21 821 162,43
Итого			467 409,30	-	467 409,30
Зимние удорожания	2,142%		22 288 571,73	-	22 288 571,73
Итого			22 288 571,73	-	22 288 571,73
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			23 624 510,80	-	23 624 510,80
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:22	1,0599383		21 262 059,76	-	21 262 059,76
С учетом скидки	10%		2 551 447,17	-	2 551 447,17
НДС 12%	12%		23 813 506,93	-	23 813 506,93
Всего по Акту					

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____ Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ №12
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ / 2-1-2

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отопление (ниже 0.00)								
1	12	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка комплект	165	351,15 111,89	-- --	57939 18462	-- --	14081 60,4	0,11 --	20 --
2	14	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	134	10795,57 --	-- --	1446606 --	-- --	61336 --	-- --	-- --
3	15	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	141	10994,06 --	-- --	1550162 --	-- --	65727 --	-- --	-- --
4	16	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	54	12594,97 --	-- --	680128 --	-- --	28837 --	-- --	-- --
5	17	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	6	17760,84 --	-- --	106565 --	-- --	4518 --	-- --	-- --

6	18	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2871,65	218,90	5743	438	3007	2,68	5
			шт.		2156,33	38,17	4313	76	60,4	0,04	--
7	19	23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	31088,75	--	62178	--	2636	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3909322	438			26
				Тенге			22775	76			--
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3909322				
			Материалы -	Тенге			40470				
			Всего заработная плата -	Тенге				22851			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3845640				
			Сдача и испытание -	Тенге			676				
			Накладные расходы -	Тенге			180143				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13802		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					166341		
			Сметная прибыль -	Тенге			327157				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4416622				26
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				22851			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4416622				26
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				22851			

			СМР	Оборудование	Всего
			4 416 622,00		4 416 622,00
			39 749,60	-	39 749,60
Временные здания и сооружения	0,9%		4 456 371,60	-	4 456 371,60
Итого			95 455,48	-	95 455,48
Зимние удорожания	2,142%		4 551 827,08	-	4 551 827,08
Итого			4 551 827,08	-	4 551 827,08
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 824 655,85	-	4 824 655,85
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	1,059938		4 342 190,27	-	4 342 190,27
С учетом скидки	10%		521 062,83	-	521 062,83
НДС 12%	12%		4 863 253,10	-	4 863 253,10
Всего по Акту					

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____ Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №61 от 15.11.2019 г. Доп.соглашение №1 от 08.04.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б» (ул.Богенбай 25Б)

АКТ №13

приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

НА СЕТИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ / 2-1-3

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Водомерный узел учета на вводе в здание										
1	1	11-160901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка узел	1	21364,49 10548,12	781,63 199,46	21364 10548	782 199	7673 60,4	13,10 0,22	13 --		
2	2	23-051501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 комплект	2	2288,88 --	-- --	4578 --	-- --	194 --	-- --	-- --		
3	3	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка счетчик (водомер)	1	371,55 341,89	17,95 8,54	372 342	18 9	236 60,4	0,41 0,01	-- --		
4	4	23-030301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч шт.	1	114581,35 --	-- --	114581 --	-- --	4858 --	-- --	-- --		
5	5	23-030302-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus шт.	1	35259,47 --	-- --	35259 --	-- --	1495 --	-- --	-- --		
6	6	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка фильтр	1	32602,78 1171,70	299,81 72,55	32603 1172	300 73	2166 60,4	1,42 0,08	1 --		
7	7	23-040102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	3	35600,19 --	-- --	106801 --	-- --	4528 --	-- --	-- --		

8	8	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка шт.	1	2802,47 2093,52	212,52 37,06	2802 2094	213 37	1460 60,4	2,60 0,04	3 --
9	9	23-041001-5303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91 шт.	1	14312,09 --	-- --	14312 --	-- --	607 --	-- --	-- --
10	10	23-040702-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	3714,50 --	-- --	3715 --	-- --	157 --	-- --	-- --
11	11	13-120901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования шт.	3	908,32 853,65	52,40 0,09	2725 2561	157 --	1199 40,6	1,00 --	3 --
12	20	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	2	1199,05 --	-- --	2398 --	-- --	102 --	-- --	-- --
13	21	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	12	2288,65 --	-- --	27464 --	-- --	1164 --	-- --	-- --
			Холодное водоснабжение В1								
14	24	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	633,71 --	-- --	1267 --	-- --	54 --	-- --	-- --
15	25	23-020301-1906 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Фланец стальной свободный с полимерным покрытием ПП,PN 10,DN 75х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	5249,18 --	-- --	10498 --	-- --	445 --	-- --	-- --
16	26	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	1612,07 --	-- --	3224 --	-- --	137 --	-- --	-- --
17	65	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 шт.	45	6285,74 --	-- --	282858 --	-- --	11993 --	-- --	-- --
18	66	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 шт.	45	4012,00 --	-- --	180540 --	-- --	7655 --	-- --	-- --

19	73	51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 шт.	45	42076,00	--	1893420	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
			Хоз-бытовая канализация К1									
20	90	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 комплект	45	18499,72	--	832487	--	35297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
21	92	23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 шт.	45	9264,19	--	416889	--	17676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
22	94	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 шт.	45	4231,62	--	190423	--	8074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
23	96	23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 шт.	45	19840,99	--	892845	--	37857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5073426	1469				21
			Стоимость оборудования -	Тенге			16716	318				--
			Накладные расходы -	Тенге			1893420					
			Сметная прибыль -	Тенге			80281					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			157896					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			2131597					
			Материалы -	Тенге			2725					
			Всего заработная плата -	Тенге			7					
			Накладные расходы -	Тенге				2561				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1199					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1040			
			Сметная прибыль -	Тенге					159			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			314					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4238					3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2561				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3177281					
			Материалы -	Тенге			41674					
			Всего заработная плата -	Тенге				14473				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3120139					
			Сдача и испытание -	Тенге			43					
			Накладные расходы -	Тенге			143829					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8742			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135087			
			Сметная прибыль -	Тенге			265689					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3586798					18
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14473				
			Сметная заработная плата -	Тенге			5722634					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17034		
Сметная заработная плата -	Тенге						
			СМР	Оборудование	Всего		
			3 591 037,00	2 131 597,00	5 722 634,00		
Временные здания и сооружения	0,9%		32 319,33	-	32 319,33		
Итого			3 623 356,33	2 131 597,00	5 754 953,33		
Зимние удорожания	2,142%		77 612,29	-	77 612,29		
Итого			3 700 968,62	2 131 597,00	5 832 565,62		
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3 700 968,62	2 131 597,00	5 832 565,62		
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405:2269	1,0599383		3 922 798,38	2 259 361,00	6 182 159,68		
С учетом скидки	10%		3 530 518,55	2 033 424,90	5 563 943,72		
НДС 12%	12%		423 662,23	244 010,99	667 673,25		
Всего по Акту			**3 954 180,78**	**2 277 435,89**	**6 231 616,97**		

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ Сыздыков С.Е.

Технадзор
ТОО "Арслан 2016"
Эксперт технического надзора _____ Аушев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.