Заказчик: ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
Подрядчик: ТОО "Ұлы-Тау-Сервис"
Технадзор: ТОО «Улмад»
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы имени М. Ауезова в с.Урангай, г. Кентау, Туркестанская область
Основание: Договор №195 от 17.05.2020 г., доп. соглашение №2 от 23.07.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2020 года

27.08.2020г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания общей средней школы имени М. Ауезова в с.Урангай, г. Кентау, Туркестанская область	125 994 652	125 994 652	49 693 489	-	-	-	-	-	-	5 963 219	55 656 708
Итого к оплате	125 994 652	125 994 652	49 693 489	-	-	-	-	-	-	5 963 219	55 656 708

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау

Жумабаев **Жумабаев Б.А.**

Инженер:

Зам. директора ТОО «Улмад»

Тайманов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ұлы-Тау-Сервис"

Шымбергенова С.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания общей средней школы имени М. Ауезова в с.Урангай, г. Кентау, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кентауский городской отдел образования" акимата города Кентау
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Улмад»
АВТОР: ТОО "ПУС-Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ұлы-Тау-Сервис"
Основание: Договор №195 от 17.05.2020 г., доп. соглашение №2 от 23.07.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на Общестроительные работы.Блок А										
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
		Гипсокартонные перегородки								
33	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	19,29	2689,25	23,01	51876	444	13014	1,16	22
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		924,26	8,44	17829	163	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*674,64*		*13014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,11*		*5191*				
		Сметная стоимость				*70081*				
34	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	34,44	2861,48	25,63	98550	883	24579	1,22	42
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		976,51	9,18	33631	316	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*713,68*		*24579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*9850*				
		Сметная стоимость				*132979*				
35	21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные ISOVER ГОСТ 10499-95	4,1506425	24995,35	--	103747	--	3735	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,83*		*3735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2071,61*		*8599*				
		Сметная стоимость				*116080*				
		Полы 1 этажа								
		Тип пола по проекту Уд-475,417м2								
36	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	475,417	1216,60	16,77	578394	7971	138629	0,51	244
		м2 пола		386,18	6,57	183597	3125	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*291,60*		*138629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,66*		*57362*				
		Сметная стоимость				*774385*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	475,417	4217,77	40,27	2005200	19143	233569	0,69	329
		м2 покрытия		519,23	18,80	246849	8937	60,9	0,02	11
		Накладные расходы -		*491,29*		*233569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*179101*				
		Сметная стоимость				*2417871*				
38	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	475,417	616,77	2,81	293222	1338	126887	0,54	255
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	204263	644	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*266,90*		*126887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*33609*				
		Сметная стоимость				*453718*				
39	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	508,7	284,49	1,79	144719	910	26694	0,09	45
		м плинтусов		66,09	0,85	33621	431	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*26694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*13713*				
		Сметная стоимость				*185126*				
43	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	534,606	3556,35	110,25	1901245	58942	352959	1,03	550
		м2 покрытия		802,77	40,75	429164	21784	60,9	0,05	26
		Накладные расходы -		*660,22*		*352959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,33*		*180336*				
		Сметная стоимость				*2434540*				
44	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	561,34	1546,56	10,14	868147	5690	106514	0,26	148
		м		208,93	3,58	117278	2008	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*189,75*		*106514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*77973*				
		Сметная стоимость				*1052634*				
49	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	316,687	3556,35	110,25	1126249	34916	209084	1,03	326
		м2 покрытия		802,77	40,75	254226	12904	60,9	0,05	15
		Накладные расходы -		*660,22*		*209084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,33*		*106827*				
		Сметная стоимость				*1442160*				
50	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	332,52	1546,56	10,14	514263	3371	63095	0,26	88
		м		208,93	3,58	69472	1189	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*189,75*		*63095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*46189*				
		Сметная стоимость				*623547*				
53	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	550,805	709,51	9,07	390801	4997	112289	0,37	204
		м2 пола		278,19	4,45	153227	2449	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*203,86*		*112289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*40247*				
		Сметная стоимость				*543337*				
54	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	550,805	4217,77	40,27	2323169	22178	270607	0,69	381
		м2 покрытия		519,23	18,80	285993	10355	60,9	0,02	13
		Накладные расходы -		*491,29*		*270607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*207502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2801278*				
55	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	550,805	616,77	2,81	339718	1550	147008	0,54	296
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	236654	746	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*266,90*		*147008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*38938*				
		Сметная стоимость				*525664*				
56	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	589,4	284,49	1,79	167678	1054	30929	0,09	52
		м плинтусов		66,09	0,85	38954	500	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*30929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*15889*				
		Сметная стоимость				*214495*				
61	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	324,227	3556,35	110,25	1153064	35747	214062	1,03	334
		м2 покрытия		802,77	40,75	260279	13211	60,9	0,05	16
		Накладные расходы -		*660,22*		*214062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,33*		*109370*				
		Сметная стоимость				*1476496*				
62	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	340,44	1546,56	10,14	526512	3451	64598	0,26	90
		м		208,93	3,58	71127	1218	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*189,75*		*64598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*47289*				
		Сметная стоимость				*638399*				
		Тип пола по проекту Уд-543,627м2								
65	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	326,1762	709,51	9,07	231425	2958	66494	0,37	201
		м2 пола		278,19	4,45	90739	1451	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*203,86*		*66494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,07*		*23834*				
		Сметная стоимость				*321753*				
66	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	326,1762	4217,77	40,27	1375736	13135	160250	0,69	376
		м2 покрытия		519,23	18,80	169360	6132	60,9	0,02	13
		Накладные расходы -		*491,29*		*160250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*122880*				
		Сметная стоимость				*1658867*				
67	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	543,627	616,77	2,81	335291	1530	145092	0,54	292
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	233570	736	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*266,90*		*145092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*38431*				
		Сметная стоимость				*518814*				
68	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	581,7	284,49	1,79	165487	1041	30525	0,09	51
		м плинтусов		66,09	0,85	38445	493	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*52,48*		*30525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*15681*				
		Сметная стоимость				*211693*				
		Кровля								
82	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	951,03	558,77	22,61	531411	21500	102989	0,18	170
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	140453	3064	56,4	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*108,29*		*102989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*50752*				
		Сметная стоимость				*685152*				
83	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	951,03	655,13	42,83	623044	40732	243706	0,46	441
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	369643	9057	56,4	0,01	10
		Накладные расходы -		*256,25*		*243706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*69340*				
		Сметная стоимость				*936090*				
85	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	951,03	558,77	22,61	531411	21500	102989	0,18	170
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	140453	3064	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*108,29*		*102989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*50752*				
		Сметная стоимость				*685152*				
86	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	951,03	620,67	88,80	590276	84456	139404	0,28	266
		м2 стяжки		192,06	20,57	182653	19561	56,4	0,02	23
		Накладные расходы -		*146,58*		*139404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,38*		*58374*				
		Сметная стоимость				*788055*				
87	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	951,03	261,27	19,52	248478	18568	17526	0,02	15
		м2 стяжки		10,67	4,77	10147	4537	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*18,43*		*17526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*21280*				
		Сметная стоимость				*287284*				
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1189	4515,78	76,30	5369262	90726	1247723	1,97	2338
		м2 кровли		1496,01	21,72	1778762	25829	56,4	0,02	29
		Накладные расходы -		*1049,39*		*1247723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,21*		*529359*				
		Сметная стоимость				*7146344*				
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1189	213,11	2,16	253390	2564	28738	0,03	40
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	30568	1095	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*24,17*		*28738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*22570*				
		Сметная стоимость				*304698*				
93	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	106,52	1172,27	10,77	124870	1148	20095	0,31	33
		м планки		248,41	2,24	26460	238	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*188,65*		*20095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,87*		*11597*				
		Сметная стоимость				*156563*				
94	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	106,52	679,47	--	72377	--	2606	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,46*		*2606*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,31*		*5999*				
		Сметная стоимость				*80981*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			4	337,01	--	1348	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*112*				
		Сметная стоимость				*1508*				
96	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			184,6	1559,34	1191,41	287854	219935	71087	0,39	71
		м планки		309,68	253,30	57167	46759	56,4	0,22	41
		Накладные расходы -		*385,09*		*71087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*28715*				
		Сметная стоимость				*387657*				
97	21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			184,6	1014,90	--	187351	--	6745	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,54*		*6745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,11*		*15528*				
		Сметная стоимость				*209623*				
98	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			72	1559,34	1191,41	112273	85782	27726	0,39	28
		м планки		309,68	253,30	22297	18238	56,4	0,22	16
		Накладные расходы -		*385,09*		*27726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*11200*				
		Сметная стоимость				*151199*				
99	21-100102-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80								
			72	609,36	--	43874	--	1579	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*1579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,50*		*3636*				
		Сметная стоимость				*49090*				
100	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Ходовой настил. Укладка								
			79,4	34,98	4,04	2777	321	1635	0,04	3
		м ходов		29,64	1,56	2354	124	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,59*		*1635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*353*				
		Сметная стоимость				*4765*				
101	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,715	32591,46	--	23303	--	839	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*1931*				
		Сметная стоимость				*26073*				
102	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,064	38145,36	--	2441	--	88	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1373,23*		*88*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3161,49*		*202*				
		Сметная стоимость				*2731*				
103	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	61,8526	6811,38	33,61	421302	2079	79575	2,16	134
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	103088	876	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1286,53*		*79575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*40070*				
		Сметная стоимость				*540948*				
104	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	136	1083,63	68,79	147374	9356	87508	1,33	181
		м труб		1014,84	19,60	138018	2666	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*643,44*		*87508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*18791*				
		Сметная стоимость				*253672*				
115	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	177,32	79,71	20,12	14134	3567	6508	0,07	12
		м ограждения		52,95	4,96	9389	879	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*36,70*		*6508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*1651*				
		Сметная стоимость				*22294*				
116	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,634098	299949,74	--	190198	--	6847	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10798,19*		*6847*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*15764*				
		Сметная стоимость				*212809*				
117	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	18,388842	681,54	0,85	12533	16	6508	0,74	14
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	10661	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,91*		*6508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20564*				
133	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	347,68	626,45	38,66	217805	13442	100692	0,52	182
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	152639	10910	54,8	0,04	14
		Накладные расходы -		*289,61*		*100692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,29*		*25480*				
		Сметная стоимость				*343977*				
		Наружная отделка								
139	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе	155,25	4876,18	26,12	757027	4055	255104	3,11	482
		м2 поверхности облицовки		2572,59	12,53	399394	1945	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*1643,18*		*255104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,55*		*80970*				
		Сметная стоимость				*1093102*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**33 004 248**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**33 004 248**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-2 на Общестроительные работы.Блок Б										
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
		Гипсокартонные перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	29,22	2861,48	25,63	83613	749	20854	1,22	36
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		976,51	9,18	28534	268	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*713,68*		*20854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*8357*				
		Сметная стоимость				*112824*				
25	21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные ISOVER ГОСТ 10499-95	2,257245	24995,35	--	56421	--	2031	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,83*		*2031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2071,61*		*4676*				
		Сметная стоимость				*63128*				
33	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	96,11	3556,35	110,25	341801	10596	63454	1,03	99
		м2 покрытия		802,77	40,75	77154	3916	60,9	0,05	5
		Накладные расходы -		*660,22*		*63454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,33*		*32420*				
		Сметная стоимость				*437675*				
34	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	101	1546,56	10,14	156203	1024	19165	0,26	27
		м		208,93	3,58	21102	361	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*189,75*		*19165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*14029*				
		Сметная стоимость				*189397*				
39	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	48,48	3556,35	110,25	172412	5345	32008	1,03	50
		м2 покрытия		802,77	40,75	38918	1975	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*660,22*		*32008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,33*		*16354*				
		Сметная стоимость				*220773*				
40	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	51	1546,56	10,14	78875	517	9677	0,26	13
		м		208,93	3,58	10655	182	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*189,75*		*9677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,90*		*7084*				
		Сметная стоимость				*95636*				
44	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	109,78	4217,77	40,27	463027	4420	53934	0,69	76
		м2 покрытия		519,23	18,80	57001	2064	60,9	0,02	3
		Накладные расходы -		*491,29*		*53934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,73*		*41357*				
		Сметная стоимость				*558318*				
45	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	109,78	616,77	2,81	67709	309	29300	0,54	59
		м2 окрашиваемой поверхности		429,65	1,35	47167	149	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*266,90*		*29300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*7761*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*104770*				
46	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	117,5	284,49	1,79	33427	210	6166	0,09	10
		м плинтусов		66,09	0,85	7766	100	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*52,48*		*6166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,96*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42760*				
		Кровля								
60	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	174,7284	558,77	22,61	97634	3950	18922	0,18	31
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	25805	563	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,29*		*18922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*9324*				
		Сметная стоимость				*125880*				
61	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	174,7284	655,13	42,83	114469	7483	44775	0,46	81
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	67913	1664	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,25*		*44775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*12740*				
		Сметная стоимость				*171983*				
63	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	174,7284	558,77	22,61	97634	3950	18922	0,18	31
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	25805	563	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,29*		*18922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*9324*				
		Сметная стоимость				*125880*				
64	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	174,7284	620,67	88,80	108449	15517	25612	0,28	49
		м2 стяжки		192,06	20,57	33558	3594	56,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*146,58*		*25612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,38*		*10725*				
		Сметная стоимость				*144786*				
65	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	174,7284	261,27	19,52	45652	3411	3220	0,02	3
		м2 стяжки		10,67	4,77	1864	834	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*18,43*		*3220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*3910*				
		Сметная стоимость				*52782*				
66	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	235,8	4515,78	76,30	1064821	17992	247446	1,97	464
		м2 кровли		1496,01	21,72	352760	5122	56,4	0,02	6
		Накладные расходы -		*1049,39*		*247446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,21*		*104981*				
		Сметная стоимость				*1417248*				
70	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	235,8	213,11	2,16	50252	508	5699	0,03	8
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	6062	217	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*5699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*4476*				
		Сметная стоимость				*60427*				
71	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	26,34	1172,27	10,77	30877	284	4969	0,31	8
		м планки		248,41	2,24	6543	59	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*188,65*		*4969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,87*		*2868*				
		Сметная стоимость				*38714*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	26,34	679,47	--	17897	--	644	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,46*		*644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,31*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20025*				
73	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	--	674	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
74	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	41,56	1559,34	1191,41	64806	49515	16004	0,39	16
		м планки		309,68	253,30	12870	10527	56,4	0,22	9
		Накладные расходы -		*385,09*		*16004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*6465*				
		Сметная стоимость				*87275*				
75	21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	41,56	1014,90	--	42179	--	1518	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,54*		*1518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,11*		*3496*				
		Сметная стоимость				*47193*				
76	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	20	1559,34	1191,41	31187	23828	7702	0,39	8
		м планки		309,68	253,30	6194	5066	56,4	0,22	4
		Накладные расходы -		*385,09*		*7702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*3111*				
		Сметная стоимость				*42000*				
77	21-100102-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	20	609,36	--	12187	--	439	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,50*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13636*				
78	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Ходовой настил. Укладка	37,37	34,98	4,04	1307	151	770	0,04	1
		м ходов		29,64	1,56	1108	58	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,59*		*770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
79	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,336	32591,46	--	10951	--	394	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*394*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*908*				
		Сметная стоимость				*12253*				
80	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,03	38145,36	--	1144	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1373,23*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3161,49*		*95*				
		Сметная стоимость				*1280*				
81	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	13,67742	6811,38	33,61	93162	460	17596	2,16	30
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	22796	194	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*17596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*8861*				
		Сметная стоимость				*119619*				
82	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	48	1083,63	68,79	52014	3302	30885	1,33	64
		м труб		1014,84	19,60	48712	941	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*643,44*		*30885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*6632*				
		Сметная стоимость				*89531*				
83	21-100302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	42	629,72	--	26448	--	952	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,67*		*952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,19*		*2192*				
		Сметная стоимость				*29592*				
84	21-100302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	6	1344,75	--	8069	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,41*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,45*		*669*				
		Сметная стоимость				*9028*				
85	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	15	526,50	--	7898	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*655*				
		Сметная стоимость				*8837*				
86	21-100302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	2	958,11	--	1916	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,49*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,41*		*159*				
		Сметная стоимость				*2144*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн желоба	43	526,50	--	22640	--	815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25331*				
88	21-100302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	48	746,47	--	35831	--	1290	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,87*		*1290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,87*		*2970*				
		Сметная стоимость				*40091*				
89	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель труб	6	526,50	--	3159	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*262*				
		Сметная стоимость				*3535*				
90	21-100302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	12	742,79	--	8913	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,74*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,56*		*739*				
		Сметная стоимость				*9973*				
91	21-100302-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут	48	339,76	--	16308	--	587	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,23*		*587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,16*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18247*				
92	21-100302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	6	830,58	--	4983	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,90*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,84*		*413*				
		Сметная стоимость				*5575*				
93	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	51,28	79,71	20,12	4087	1032	1882	0,07	3
		м ограждения		52,95	4,96	2715	254	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*1882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*478*				
		Сметная стоимость				*6447*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,1867435	299949,74	--	56014	--	2016	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10798,19*		*2016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*4642*				
		Сметная стоимость				*62673*				
95	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			5,4155621	681,54	0,85	3691	5	1917	0,74	4
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	3140	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,91*		*1917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
111	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/								
			57,66	626,45	38,66	36121	2229	16699	0,52	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	25314	1809	54,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*289,61*		*16699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,29*		*4226*				
		Сметная стоимость				*57046*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**4 683 365**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			**4 683 365**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-3 на Общестроительные работы.Блок В										
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
74	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м								
			1,2	782,84	4,06	939	5	171	0,24	--
		м		183,07	1,97	220	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*89*				
		Сметная стоимость				*1199*				
75	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м								
			1,2	782,84	4,06	939	5	171	0,24	--
		м		183,07	1,97	220	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*89*				
		Сметная стоимость				*1199*				
		Кровля								
78	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
			188,696	558,77	22,61	105438	4266	20434	0,18	34
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	27868	608	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,29*		*20434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*10070*				
		Сметная стоимость				*135942*				
79	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
			188,696	655,13	42,83	123620	8082	48354	0,46	87
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	73342	1797	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,25*		*48354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*13758*				
		Сметная стоимость				*185732*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	188,696	558,77	22,61	105438	4266	20434	0,18	34
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	27868	608	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,29*		*20434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*10070*				
		Сметная стоимость				*135942*				
82	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	188,696	620,67	88,80	117118	16757	27659	0,28	53
		м2 стяжки		192,06	20,57	36241	3881	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*146,58*		*27659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,38*		*11582*				
		Сметная стоимость				*156360*				
83	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	188,696	261,27	19,52	49301	3684	3477	0,02	3
		м2 стяжки		10,67	4,77	2013	900	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*18,43*		*3477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*4222*				
		Сметная стоимость				*57001*				
84	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	243,1	4515,78	76,30	1097786	18550	255106	1,97	478
		м2 кровли		1496,01	21,72	363681	5281	56,4	0,02	6
		Накладные расходы -		*1049,39*		*255106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,21*		*108231*				
		Сметная стоимость				*1461124*				
85	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	2,021	32591,46	--	65867	--	2371	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*2371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*5459*				
		Сметная стоимость				*73697*				
86	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	1,04576	32591,46	--	34083	--	1227	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*1227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*2825*				
		Сметная стоимость				*38135*				
87	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,коньковый щит	0,1536	32591,46	--	5006	--	180	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*415*				
		Сметная стоимость				*5601*				
88	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	243,1	213,11	2,16	51808	524	5876	0,03	8
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	6250	224	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*5876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*4615*				
		Сметная стоимость				*62298*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			20,34	1172,27	10,77	23844	219	3837	0,31	6
		м планки		248,41	2,24	5053	45	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*188,65*		*3837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,87*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29896*				
90	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80								
			20,34	679,47	--	13820	--	498	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,46*		*498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,31*		*1145*				
		Сметная стоимость				*15463*				
91	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			2	337,01	--	674	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
92	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			40,68	1559,34	1191,41	63434	48467	15665	0,39	16
		м планки		309,68	253,30	12598	10304	56,4	0,22	9
		Накладные расходы -		*385,09*		*15665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*6328*				
		Сметная стоимость				*85427*				
93	21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			40,68	1014,90	--	41286	--	1486	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,54*		*1486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,11*		*3422*				
		Сметная стоимость				*46194*				
94	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			20	1559,34	1191,41	31187	23828	7702	0,39	8
		м планки		309,68	253,30	6194	5066	56,4	0,22	4
		Накладные расходы -		*385,09*		*7702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*3111*				
		Сметная стоимость				*42000*				
95	21-100102-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80								
			20	609,36	--	12187	--	439	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,50*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13636*				
96	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Ходовой настил. Укладка								
			18,07	34,98	4,04	632	73	372	0,04	1
		м ходов		29,64	1,56	536	28	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,59*		*372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,163	32591,46	--	5312	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*440*				
		Сметная стоимость				*5944*				
98	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,015	38145,36	--	572	--	21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1373,23*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3161,49*		*47*				
		Сметная стоимость				*640*				
99	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	6,61362	6811,38	33,61	45048	222	8509	2,16	14
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	11023	94	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*8509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57841*				
100	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	40	1083,63	68,79	43345	2752	25738	1,33	53
		м труб		1014,84	19,60	40594	784	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*643,44*		*25738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*5527*				
		Сметная стоимость				*74609*				
101	21-100302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	59	629,72	--	37153	--	1338	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,67*		*1338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,19*		*3079*				
		Сметная стоимость				*41570*				
102	21-100302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	5	1344,75	--	6724	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,41*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,45*		*557*				
		Сметная стоимость				*7523*				
103	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	16	526,50	--	8424	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*698*				
		Сметная стоимость				*9425*				
104	21-100302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	4	958,11	--	3832	--	138	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,49*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,41*		*318*				
		Сметная стоимость				*4288*				
105	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн желоба	60	526,50	--	31590	--	1137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*1137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*2618*				
		Сметная стоимость				*35345*				
106	21-100302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	40	746,47	--	29859	--	1075	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,87*		*1075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,87*		*2475*				
		Сметная стоимость				*33409*				
107	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель труб	5	526,50	--	2633	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*218*				
		Сметная стоимость				*2946*				
108	21-100302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	10	742,79	--	7428	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,74*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,56*		*616*				
		Сметная стоимость				*8311*				
109	21-100302-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут	40	339,76	--	13590	--	489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,23*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,16*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15206*				
110	21-100302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	5	830,58	--	4153	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,90*		*150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,84*		*344*				
		Сметная стоимость				*4647*				
111	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	51,4	79,71	20,12	4097	1034	1887	0,07	3
		м ограждения		52,95	4,96	2722	255	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*1887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*479*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6462*				
112	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1868916	299949,74	--	56058	--	2018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10798,19*		*2018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*4646*				
		Сметная стоимость				*62722*				
113	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,4198564	681,54	0,85	3694	5	1918	0,74	4
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	3142	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,91*		*1918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*449*				
		Сметная стоимость				*6061*				
		Стены								
128	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	53,32	2482,86	36,52	132386	1947	56388	2,06	110
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	89896	1031	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*56388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*15102*				
		Сметная стоимость				*203876*				
129	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	53,32	626,45	38,66	33402	2061	15442	0,52	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	23409	1673	54,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*289,61*		*15442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,29*		*3908*				
		Сметная стоимость				*52752*				
132	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	691,986	449,50	21,39	311049	14803	153438	0,43	294
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	238358	12185	54,8	0,02	16
		Накладные расходы -		*221,74*		*153438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,70*		*37159*				
		Сметная стоимость				*501646*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**3 683 907**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			**3 683 907**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-4 на Общестроительные работы,Блок Г										
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
		Кровля								
22	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	161,7656	558,77	22,61	90390	3657	17518	0,18	29
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	23890	521	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,29*		*17518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*8633*				
		Сметная стоимость				*116541*				
23	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	161,7656	655,13	42,83	105977	6928	41453	0,46	75
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	62875	1541	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,25*		*41453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*11794*				
		Сметная стоимость				*159225*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
			161,7656	558,77	22,61	90390	3657	17518	0,18	29
		м2 изолируемой поверхности		147,69	3,22	23890	521	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*108,29*		*17518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*8633*				
		Сметная стоимость				*116541*				
26	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство								
			161,7656	620,67	88,80	100403	14366	23712	0,28	45
		м2 стяжки		192,06	20,57	31068	3327	56,4	0,02	4
		Накладные расходы -		*146,58*		*23712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,38*		*9929*				
		Сметная стоимость				*134044*				
27	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701								
			161,7656	261,27	19,52	42265	3158	2981	0,02	3
		м2 стяжки		10,67	4,77	1726	772	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*18,43*		*2981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*3620*				
		Сметная стоимость				*48866*				
28	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			208,6	4515,78	76,30	941992	15917	218902	1,97	410
		м2 кровли		1496,01	21,72	312069	4532	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*1049,39*		*218902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,21*		*92872*				
		Сметная стоимость				*1253766*				
29	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка								
			1,5825	32591,46	--	51576	--	1857	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*1857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*4275*				
		Сметная стоимость				*57707*				
30	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит								
			0,77056	32591,46	--	25114	--	904	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*2081*				
		Сметная стоимость				*28100*				
31	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,коньковый щит								
			0,17613	32591,46	--	5740	--	207	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*476*				
		Сметная стоимость				*6422*				
32	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
			208,6	213,11	2,16	44455	450	5042	0,03	7
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	5363	192	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*5042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*3960*				
		Сметная стоимость				*53457*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			29,36	1172,27	10,77	34418	316	5539	0,31	9
		м планки		248,41	2,24	7293	66	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*188,65*		*5539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,87*		*3197*				
		Сметная стоимость				*43153*				
34	21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80								
			29,36	679,47	--	19949	--	718	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,46*		*718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,31*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22321*				
35	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			2	337,01	--	674	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,13*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,93*		*56*				
		Сметная стоимость				*754*				
36	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			49,16	1559,34	1191,41	76657	58570	18931	0,39	19
		м планки		309,68	253,30	15224	12452	56,4	0,22	11
		Накладные расходы -		*385,09*		*18931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*7647*				
		Сметная стоимость				*103235*				
37	21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			49,16	1014,90	--	49892	--	1796	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,54*		*1796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,11*		*4135*				
		Сметная стоимость				*55823*				
38	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			20	1559,34	1191,41	31187	23828	7702	0,39	8
		м планки		309,68	253,30	6194	5066	56,4	0,22	4
		Накладные расходы -		*385,09*		*7702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,55*		*3111*				
		Сметная стоимость				*42000*				
39	21-100102-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80								
			20	609,36	--	12187	--	439	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,94*		*439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,50*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13636*				
40	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Ходовой настил. Укладка								
			25,14	34,98	4,04	879	102	518	0,04	1
		м ходов		29,64	1,56	745	39	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,59*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*112*				
		Сметная стоимость				*1508*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,226	32591,46	--	7366	--	265	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*610*				
		Сметная стоимость				*8242*				
42	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,02	38145,36	--	763	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1373,23*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3161,49*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
43	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	6,18444	6811,38	33,61	42125	208	7956	2,16	13
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	10307	88	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*7956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54088*				
44	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	48	1083,63	68,79	52014	3302	30885	1,33	64
		м труб		1014,84	19,60	48712	941	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*643,44*		*30885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*6632*				
		Сметная стоимость				*89531*				
45	21-100302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	50	629,72	--	31486	--	1133	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,67*		*1133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,19*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35229*				
46	21-100302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	6	1344,75	--	8069	--	290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,41*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,45*		*669*				
		Сметная стоимость				*9028*				
47	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	14	526,50	--	7371	--	265	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*611*				
		Сметная стоимость				*8247*				
48	21-100302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	2	958,11	--	1916	--	69	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,49*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,41*		*159*				
		Сметная стоимость				*2144*				
49	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн желоба	51	526,50	--	26852	--	967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*2225*				
		Сметная стоимость				*30044*				
50	21-100302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	48	746,47	--	35831	--	1290	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,87*		*1290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,87*		*2970*				
		Сметная стоимость				*40091*				
51	21-100302-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель труб	6	526,50	--	3159	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,64*		*262*				
		Сметная стоимость				*3535*				
52	21-100302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	12	742,79	--	8913	--	321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,74*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,56*		*739*				
		Сметная стоимость				*9973*				
53	21-100302-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут	48	339,76	--	16308	--	587	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,23*		*587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,16*		*1352*				
		Сметная стоимость				*18247*				
54	21-100302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	6	830,58	--	4983	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,90*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,84*		*413*				
		Сметная стоимость				*5575*				
55	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	45,5	79,71	20,12	3627	915	1670	0,07	3
		м ограждения		52,95	4,96	2409	226	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*1670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*424*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5721*				
56	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,165581	299949,74	--	49666	--	1788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10798,19*		*1788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*4116*				
		Сметная стоимость				*55570*				
57	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			4,801849	681,54	0,85	3273	4	1699	0,74	4
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	2784	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*353,91*		*1699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*398*				
		Сметная стоимость				*5370*				
		Стены								
72	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
			26,22	2482,86	36,52	65101	958	27729	2,06	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1685,97	19,34	44206	507	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1057,54*		*27729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,23*		*7426*				
		Сметная стоимость				*100256*				
73	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/								
			26,22	626,45	38,66	16426	1014	7594	0,52	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	11511	823	54,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*289,61*		*7594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,29*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25941*				
76	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/								
			274,79	449,50	21,39	123518	5878	60931	0,43	117
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,46	17,61	94653	4839	54,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*221,74*		*60931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,70*		*14756*				
		Сметная стоимость				*199205*				
		Наружная отделка								
79	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе								
			42,084	4876,18	26,12	205209	1099	69152	3,11	131
		м2 поверхности облицовки		2572,59	12,53	108265	527	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1643,18*		*69152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,55*		*21949*				
		Сметная стоимость				*296310*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**3 260 300**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			**3 260 300**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-5 на Водопровод и канализация										
РАЗДЕЛ 1. Сети холодного и горячего водоснабжения В1,Т3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	86,304	74,34	--	6416	--	231	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,68*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,16*		*532*				
		Сметная стоимость				*7179*				
4	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	7,8965	105,37	--	832	--	30	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,79*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,73*		*69*				
		Сметная стоимость				*931*				
6	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	14,07	166,72	--	2346	--	84	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,00*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,82*		*194*				
		Сметная стоимость				*2625*				
8	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	11,244	268,21	--	3016	--	109	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,66*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,23*		*250*				
		Сметная стоимость				*3375*				
9	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	15	1275,57	--	19134	--	689	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,92*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,72*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21409*				
10	23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	1366,46	--	2733	--	98	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,19*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,25*		*227*				
		Сметная стоимость				*3058*				
11	23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	3	2461,27	--	7384	--	266	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88,61*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,99*		*612*				
		Сметная стоимость				*8262*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			1,83	511,02	--	935	--	34	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*78*				
		Сметная стоимость				*1046*				
14	51-040106-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 Ariston								
			5	62434,00	--	312170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2247,62*		*11238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5174,53*		*25873*				
		Сметная стоимость				*349281*				
16	23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20								
			1	5455,59	--	5456	--	196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196,40*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,16*		*452*				
		Сметная стоимость				*6105*				
18	23-051501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Манометр МТП-100								
			1	4098,51	--	4099	--	148	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,55*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,68*		*340*				
		Сметная стоимость				*4586*				
20	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны пробно-спускной 10Б8бк1, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			1	86,70	--	87	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,12*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*		*7*				
		Сметная стоимость				*97*				
21	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			1	1229,98	--	1230	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,28*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,94*		*102*				
		Сметная стоимость				*1376*				
23	23-041013-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010								
			1	37271,70	--	37272	--	1342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1341,78*		*1342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3089,08*		*3089*				
		Сметная стоимость				*41703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			451 033				
в том числе оборудование			Тенге			349 281				
РАЗДЕЛ 2. Санприборы										
25	23-030102-0915 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	13	7758,28	--	100858	--	3631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*279,30*		*3631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*643,01*		*8359*				
		Сметная стоимость				*112848*				
27	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	13	2268,58	--	29492	--	1062	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,67*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,02*		*2444*				
		Сметная стоимость				*32998*				
28	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	13	911,17	--	11845	--	426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,80*		*426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,52*		*982*				
		Сметная стоимость				*13253*				
31	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	17144,97	--	34290	--	1234	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*617,22*		*1234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1420,98*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38366*				
33	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	3	3783,08	--	11349	--	409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,19*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,54*		*941*				
		Сметная стоимость				*12698*				
35	23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	4027,87	--	12084	--	435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,00*		*435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,83*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13520*				
36	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	3	911,17	--	2734	--	98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*32,80*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,52*		*227*				
		Сметная стоимость				*3059*				
38	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	2	7196,62	--	14393	--	518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*259,08*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,46*		*1193*				
		Сметная стоимость				*16104*				
40	23-030102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	2	7064,58	--	14129	--	509	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,32*		*509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,51*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15809*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**258 655**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-фекальной канализации										
42	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	119,76	263,69	--	31580	--	1137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,49*		*1137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,85*		*2617*				
		Сметная стоимость				*35334*				
44	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	18,962	802,85	--	15224	--	548	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,90*		*548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17034*				
45	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	2	247,97	--	496	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,93*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,55*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
46	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	13	66,16	--	860	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,38*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*71*				
		Сметная стоимость				*962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100								
			7	198,34	--	1388	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,44*		*115*				
		Сметная стоимость				*1553*				
48	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50								
			19	59,78	--	1136	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,15*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*94*				
		Сметная стоимость				*1271*				
49	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100								
			2	358,89	--	718	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,92*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,74*		*59*				
		Сметная стоимость				*803*				
50	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100								
			1	432,66	--	433	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,58*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,86*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
51	23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100								
			3	364,06	--	1092	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,11*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,17*		*91*				
		Сметная стоимость				*1222*				
52	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
			10	117,80	--	1178	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,76*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
53	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
			8	127,82	--	1023	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,60*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,59*		*85*				
		Сметная стоимость				*1145*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50								
			6	325,48	--	1953	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,72*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*162*				
		Сметная стоимость				*2185*				
55	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100								
			1	716,75	--	717	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,80*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,40*		*59*				
		Сметная стоимость				*802*				
56	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50								
			13	325,48	--	4231	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,72*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*351*				
		Сметная стоимость				*4734*				
57	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50								
			1	143,20	--	143	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,16*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,87*		*12*				
		Сметная стоимость				*160*				
58	23-021104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патрубки приборные								
			0,2	1453,50	--	291	--	10	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,33*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,47*		*24*				
		Сметная стоимость				*326*				
59	23-020601-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50								
			3	261,53	--	785	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,42*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,68*		*65*				
		Сметная стоимость				*878*				
60	23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100								
			1	941,88	--	942	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,91*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,06*		*78*				
		Сметная стоимость				*1054*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			3	8064,11	--	24192	--	871	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*290,31*		*871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*668,35*		*2005*				
		Сметная стоимость				*27068*				
63	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			3	5627,13	--	16881	--	608	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,58*		*608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,38*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18888*				
64	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			3	1997,18	--	5992	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,90*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,53*		*497*				
		Сметная стоимость				*6704*				
65	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6								
			3	5709,36	--	17128	--	617	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*205,54*		*617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,19*		*1420*				
		Сметная стоимость				*19164*				
66	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			3	1398,65	--	4196	--	151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,35*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,92*		*348*				
		Сметная стоимость				*4695*				
67	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ,ГОСТ 3634-99								
			3	10020,34	--	30061	--	1082	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,73*		*1082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,49*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33635*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**181 974**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы										
71	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм(диам.15мм и 20мм). Демонтаж								
			20,5	698,96	125,52	14329	2573	8399	0,66	13
		м трубопровода		573,44	41,14	11755	843	60,4	0,14	3
		Накладные расходы -		*409,73*		*8399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,70*		*1818*				
		Сметная стоимость				*24547*				
72	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Демонтаж	15	528,51	77,45	7928	1162	4758	0,52	8
		м трубопровода		451,06	25,45	6766	382	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*317,20*		*4758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,66*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13701*				
73	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Демонтаж	12	412,55	45,41	4951	545	3048	0,42	5
		м трубопровода		367,14	15,00	4406	180	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*253,97*		*3048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,32*		*640*				
		Сметная стоимость				*8638*				
74	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	16	204,54	0,34	3273	5	2163	0,23	4
		м трубопровода		204,20	0,11	3267	2	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*135,21*		*2163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*435*				
		Сметная стоимость				*5871*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**52 756**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			**944 418**				
в том числе оборудование			Тенге			**349 281**				
2-1-7 на Силовое электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование										
2	23-070201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-36 IP31, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5511,66	--	5512	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,42*		*198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456,81*		*457*				
		Сметная стоимость				*6167*				
4	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
5	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	4382,12	--	26293	--	947	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*2179*				
		Сметная стоимость				*29419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-070201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP31, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4281,05	--	4281	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,12*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,81*		*355*				
		Сметная стоимость				*4790*				
9	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
10	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4382,12	--	17528	--	631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19612*				
12	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	270	202,75	--	54743	--	1971	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,30*		*1971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,80*		*4537*				
		Сметная стоимость				*61251*				
14	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,27	139767,92	--	37737	--	1359	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5031,65*		*1359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11583,97*		*3128*				
		Сметная стоимость				*42223*				
17	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011,РА16-201	24	214,25	--	5142	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,71*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*426*				
		Сметная стоимость				*5753*				
18	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011,РС16-201	4	263,21	--	1053	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,48*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*87*				
		Сметная стоимость				*1178*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			175 973				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
20	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				
22	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
23	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4382,12	--	8764	--	316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*726*				
		Сметная стоимость				*9806*				
24	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,74	--	2602	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
26	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,78	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,48*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,50*		*317*				
		Сметная стоимость				*4273*				
28	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
29	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382,12	--	13146	--	473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*157,76*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14709*				
30	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,74	--	2602	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
32	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3305,80	--	6612	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,01*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,98*		*548*				
		Сметная стоимость				*7398*				
34	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2493,77	--	4988	--	180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*413*				
		Сметная стоимость				*5581*				
35	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4382,12	--	8764	--	316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*726*				
		Сметная стоимость				*9806*				
36	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	433,74	--	1735	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*144*				
		Сметная стоимость				*1941*				
38	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3746,25	--	11239	--	405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*931*				
		Сметная стоимость				*12575*				
40	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2493,77	--	7481	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*89,78*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*620*				
		Сметная стоимость				*8370*				
41	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	4382,12	--	26293	--	947	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*2179*				
		Сметная стоимость				*29419*				
42	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,74	--	2602	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
44	23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5548,77	--	5549	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*199,76*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,88*		*460*				
		Сметная стоимость				*6209*				
46	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
47	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4382,12	--	17528	--	631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19612*				
48	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,74	--	2602	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
50	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*134,87*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				
52	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
53	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	2	4382,12	--	8764	--	316	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*726*				
		Сметная стоимость				*9806*				
54	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	5	433,74	--	2169	--	78	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*180*				
		Сметная стоимость				*2427*				
56	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт.	1	3818,78	--	3819	--	137	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,48*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,50*		*317*				
		Сметная стоимость				*4273*				
58	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
59	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	3	4382,12	--	13146	--	473	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14709*				
60	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	8	433,74	--	3470	--	125	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,61*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*288*				
		Сметная стоимость				*3883*				
62	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,78	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,48*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,50*		*317*				
		Сметная стоимость				*4273*				
64	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
65	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382,12	--	13146	--	473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157,76*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,19*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14709*				
66	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	433,74	--	2169	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*180*				
		Сметная стоимость				*2427*				
68	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				
70	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
71	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	433,74	--	3036	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,61*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*252*				
		Сметная стоимость				*3397*				
73	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3305,80	--	3306	--	119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,01*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,98*		*274*				
		Сметная стоимость				*3699*				
75	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493,77	--	2494	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,78*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,68*		*207*				
		Сметная стоимость				*2790*				
76	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	433,74	--	1301	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*108*				
		Сметная стоимость				*1456*				
85	23-070108-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Решетка для светильника модели OPL/S Sport 236	14	4137,49	--	57925	--	2085	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,95*		*2085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,92*		*4801*				
		Сметная стоимость				*64811*				
101	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011,РС16-201	164	263,21	--	43166	--	1554	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,48*		*1554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*3578*				
		Сметная стоимость				*48298*				
103	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	80	201,05	--	16084	--	579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17996*				
105	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	72	229,62	--	16533	--	595	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,27*		*595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18498*				
107	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	423,36	--	4234	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,24*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,09*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				
108	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	162	36,97	--	5989	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,33*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*		*496*				
		Сметная стоимость				*6701*				
109	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для электроустановочных изделий Л48	316	32,79	--	10362	--	373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,18*		*373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*859*				
		Сметная стоимость				*11594*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**413 930**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			**589 903**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**46 166 141**				
		в том числе оборудование	Тенге			**349 281**				
		в том числе СМР	Тенге			**45 816 860**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	549 802				
		Итого с временными	Тенге			**46 366 662**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,7%	324 567				
		Итого СМР	Тенге			**46 691 229**				
		Итого оборудование	Тенге			**349 281**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**47 040 510**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	49 860 038				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**49 860 038**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,996659676011417	Тенге		**0,9966597**	**49 693 490**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5 963 219				
		Стоимость строительства	Тенге			**55 656 708**				

Подрядчик:

Директор ТОО "Улы-Тау-Сервис"

_____ **Шымбергенова С.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Инженер-эксперт:"

ТОО «Улмад»

_____ **Шубаев К.**

Авторский надзор:

ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Рустемова А.**