Заказчик: Государственное казнное коммунальное предприятие "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района.

Адрес: Павлодарская область, Павлодарский района, Красноармейский с.о., с. Красноармейка, 60 лет Октября, 30

Договор № 25 от 23 июня 2016 г.

А К Т № 1 от 30.06.16 г.

Выполненных работ за июнь 2016 г.

На ремонтно-отделочные работы

Локальная смета № 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы лист АС-11								
4	46-39-6	Разборка подвесных потолков	298,90	100,85	6,78	30144	2027	25997	0,59	176
		м2		94,07	2,57	28118	768	90	0,01	3
6	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамическй плитки	93,72	20,76	0,19	1946	18	2136	0,14	13
		м		20,57	0,02	1928	2	110,7		0
7	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	89,26	116,63	10,56	10410	943	10646	0,7	62
		м2		106,07	1,67	9468	149	110,7	0,01	1
8	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмасовых материалов	119,70	5,64	0,19	675	23	725	0,04	5
		м		5,45	0,02	652	2	110,7		0
9	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	114,0	17,38	0,93	1981	106	2094	0,11	13
		м2		16,45	0,14	1875	16	110,7		0
10	62-36-2	Очистка вручную потолков от старой краски	355,00	32,13		11406	0	10779	0,22	78
		м2		32,13		11406	0	94,5		0
11	62-36-1	Очистка вручную стен от старой краски	1649,70	25,7		42397	0	40065	0,18	297
		м2		25,7		42397	0	94,5		0
		Демонтажные работы лист АС-11								
13	58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	708,26	29,02	2,02	20554	1431	20724	0,17	120
		м2		27	0,32	19123	227	107,1		0
14	58-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	708,26	66,78	11,34	47298	8032	43404	0,34	241

	к=0,8	м2		55,44	1,78	39266	1261	107,1	0,01	7
15	59-1-2	Разборка деревянных конструкций сцены+прим[illegible]т.	30,00	367,61	67,03	11028	2011	10102	2,06	62
		м2		300,58	11,21	9017	336	108	0,08	2
		Раздел 2. Отделочные работы								
		Удлинение сцены лист АС-10, АС-11								
103	8-8-3	Клдка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м.	1,45	3448,72	365,89	5001	531	1989	6,66	10
		м3		1154,25	137,25	1674	199	106,2	0,67	1
104	С143007-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/. 250х120х65 мм, М-75	0,5858	11400	0	6678	0	0	0	0
		1000 шт.		0	0	0	0	0,0	0	0
		РАЗДЕЛ 3. Кровля лист АС-7								
113	6-11-10	Армирование подстилающих слоёв и набетонок	0,543	5239,08	327,33	2845	178	1033	11,6	6
		т.		1890	123,75	1026	67	94,5	0,6	0
114	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,543	64100	0	34806	0	0	0	0
		т.		0	0	0	0	0,0	0	0
115	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 15 мм	392,92	219,5	15,94	86246	6263	17089	0,24	94
		м2		34,65	5,96	13615	2342	107,1	0,03	12
116	12-17-2	добавлять на каждые 1 мм изменений толщины цементно-песчаных стяжек	5893,8	8,18	0,14	48211	825	1010	0	0
		м2		0,11	0,05	648	295	107,1	0	0
117	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	392,92	24,75	0,22	9725	86	3068	0,04	16
		м2		7,2	0,09	2829	35	107,1	0	0
118	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	390,72	42,86	18,33	16746	7162	13135	0,14	55
		м2		24,53	6,86	9584	2680	107,1	0,03	12
119	С11011-1199	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от - 25 °С до - 20 °С, теплостойкость от + 85 ° С до + 95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	443,99	201	0	89242	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0,0	0	0
120	С11011-1199	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от - 25 °С до - 20 °С, теплостойкость от + 85 ° С до + 95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	451,86	256		115676	0	0		0
		м2				0	0		0	0

	Итого				593016	29634	203997		1248
					192627	8380			38
	Накладные расходы, тенге				203997				
	Итого:				797 013				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47 821				
	Всего , тенге				844 834				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				8 448				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3 379				
	Итого:				856 661				
Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2014 года коэф.= 2,38968					2 047 147				
	с понижающим коэффициентом к=0,75999054				1 555 813				
	Налог (2%)				31 116				
	Итого				1 586 929				
	НДС 12 %				190431				
	Всего , тенге				1 777 360				

Заказчик:

Директор

ГККП "Павлодарский районный Дом культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района"

Аяпбергенова Р.Ш. _____

Технадзор

ИК "Лидер"

_____ **Завьялов А.М.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жардем"

С. К. Ахметов _____

Заказчик: ГККП "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта Павлодарского района"
Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района

Справка от 14.09.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		25	23.06.2016				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**20 474 160**	**2 526 500**	**1 217 736**	**2 211 572**					**44 232**	**270 696**	**2 526 500**
Смета 0-1. На ремонтно-отделочные работы	13 535 474	1 059 550	510 687	927 477					18 550	113 523	1 059 550
Смета № 0-2. На установка умывальников	153 749	0									0
Смета № 0-3. На электроосвещение	2 165 091	0									0
Смета № 0-4. На капитальный ремонт котельной	2 284 532	0									0
Смета № 0-5. На монтаж системы пожарной сигнализации	868 364	0									0
Смета № 0-6. На ремонт системы отопления	1 466 950	1 466 950	707 049	1 284 095					25 682	157 173	1 466 950
Удержание аванса 30 %											757 950
Итого к оплате:											**1 768 550**

Заказчик:
ГККП "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского райна"

Директор

_____ **Аяпбергенова Р.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор

_____ **Ахметов С.К.**

Заказчик: Государственное казнное коммунальное предприятие "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района.

Адрес: Павлодарская область, Павлодарский района, Красноармейский с.о., с. Красноармейка, 60 лет Октября, 30

Договор № 25 от 23 июня 2016 г.

А К Т № 6 от 14.09.2016 г.

Выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Ремонт системы отопления

Смета № 0-6

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	375,20	67,96	0,5	25499	188	29146	0,4357	163
		м		67,46	0,09	25311	34	115,0	0,0007	0
2	18-6-3 (ДМ)	Демонтаж конвекторов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	58,00	65,92	6,88	3823	399	4110	0,348	20
		кВт		59,04	2,58	3424	150	115,0	0,0126	1
3	16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметров 50 мм	237,00	120,7	14,12	28606	3346	28792	0,553	131
		м трубопроводов		100,35	5,29	23783	1254	115,0	0,0258	6
4	8-1-75	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	237,00	538		127506	0	0		0
		м				0	0			0
5	8-10-76	Отводы кривоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5 Dy 50, 57х3 мм	77,00	227		17479	0	0		0
		шт.				0	0			0
6	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	76,00	309,24	39,24	23502	2982	23598	1,47	112
		шт.		254,25	15,75	19323	1197	115,0	0,07	5

7	9-4-1005	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN20	74,00	617		45658	0	0		0
		шт.				0	0			0
8	9-4-6	Кран-спусник с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа, Dy 15 мм	2,00	331		662	0	0		0
		шт.				0	0			0
9	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	52,96	4327,14	34,73	229165	1839	7397	0,682	36
		кВт		108,45	13,01	5744	689	115,0	0,0635	3
10	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d=20 мм	74,00	106		7844	0	0	0,32	24
		шт.				0	0	86,0	0,19	14
11	99-99-2 (пл)	отвод d=20 мм, ц/о=400/2,737/1,12	74,00	130		9620	0	0		0
		шт.				0	0			0
12	99-99-3 (пл)	резьба d=20 мм, ц/о 200/2,737/1,12	14,00	65		910	0	0	0,13	2
		шт.				0	0	99,0		0
13	99-99-4 (пл)	резьба d=15 мм, ц/о 180/2,737/1,12	2,00	58		116	0	0		0
		м				0	0			0
14	18-22-5	Установка кранов воздушных	30,0	62,13		1864	0	776	0,12	4
		к-т		22,5		675	0	115,0		0
15	62-29-13	Окраска масл.составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и труб	141,86	158,06	0,07	22422	10	13769	0,634	
		м2		102,15	0,02	14491	3	95	0,0001	
16	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов сиситем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	237,00	11,13		2638	0	2914	0,0501	12
		м трубопровода		10,69		2534	0	115		0
		Итого				**547315**	**8765**	**110503**		**504**
						95284	**3326**			**15**
		Накладные расходы, тенге				**110503**				
		Итого:				657 818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39 469				
		Всего , тенге				**697 287**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**6 973**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2 789				
		Итого:				**707 049**				

	Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2014 года коэф.= 2,38968				1 689 620				
		с понижающим коэффициентом к=0,7599904			1 284 095				
		Налог (2%)			**25 682**				
		Итого			1 309 777				
		НДС 12 %			157173				
		Всего , тенге			**1 466 950**				

Заказчик:

Директор

ГККП "Павлодарский районный Дом культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района"

Аяпбергенова Р.Ш. _____

Технадзор:

Эксперт технического надзора ИК"Лидер"

_____ Завьялов А.М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жардем"

_____ С. К. Ахметов

Заказчик: Государственное казнное коммунальное предприятие "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района.

Адрес: Павлодарская область, Павлодарский района, Красноармейский с.о., с. Красноармейка, 60 лет Октября, 30

Договор № 25 от 23 июня 2016 г.

А К Т № 5 от 14.09.2016 г.

Выполненных работ за сентябрь 2016 г.

На ремонтно-отделочные работы

Смета № 0-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы лист АС-11								
1	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проёмов с подоконными досками	49,09	270,9	23,78	13298	1167	11315	1,65	81
		м2		247,12	8,98	12131	441	90	0,04	2
2	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проёмов	13,63	158,38	23,78	2159	324	1761	0,91	12
		м2		134,6	8,98	1835	122	90	0,04	1
3	9-53-1 к=0,6; 0,7;0,5;	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер+металлических дверей	0,80	8918,89	793,21	7135	635	5193	49,26	39
		т.		7735,5	278,77	6188	223	81	1,37	1
5	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича+разборка закладки оконных проёмов	4,58	4899,14	1880,99	22438	8615	17297	21,24	97
		м3		3018,15	538,09	13823	2464	106,2	2,91	13
6	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамическй плитки	7,18	20,76	0,19	149	1	164	0,14	1
		м		20,57	0,02	148	0	110,7		0

8	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмасовых материалов	145,70	5,64	0,19	822	28	882	0,04	6
		м		5,45	0,02	794	3	110,7		0
9	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	66,8	17,38	0,93	1161	62	1227	0,11	7
		м2		16,45	0,14	1099	9	110,7		0
11	46-27-3	Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича	0,40	2975,47	1238,47	1190	495	794	10,6	4
		м3		1737	468	695	187	90	2,28	1
		Итого				**48343**	**11328**	**38633**		**249**
						36713	**3450**			**18**
		Накладные расходы, тенге				**38633**				
		Итого:				**86 977**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 219				
		Всего , тенге				**92 196**				
		Раздел 5. Окна				0	0			0
53	10-91-6	Установка оконных блоков из ПВХ- профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двустворчатых площадью проёма более 2м2	37,41	346,04	18,87	12945	706	5771	0,82	31
		м2		136,44	6,39	5104	239	108,0	0,03	1
54	c1206-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ. 60 мм. двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, глухие	37,41	4884		182710	0	0		0
		м2				0	0			0
		Итого				**195655**	**706**	**5771**		**31**
						5104	**239**			**1**
		Накладные расходы, тенге				**5771**				
		Итого:				**201 426**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 086				
		Всего , тенге				**213 511**				
		Раздел 9.				0	0	0		0
		Фасад.								
91	8-6-2	Кладка парапета из кирпича силикатного	22,5	2191,54	281,14	49310	6326	18817	4,42	99
		м3		681,75	105,75	15339	2379	106,2	0,51	11
92	30-7-1	Кирпич и камни силикатные 250x120x65, М-75	8,55	11400		97470	0	0		0
		1000 шт.				0	0			0

104	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ м2	94,23	150,62 69,08	0,62 0,23	14193 6509	58 22	6936 106,2	0,43 0	41 0
		Итого				**160973**	**6384**	**25753**		**140**
						21849	**2401**			**11**
		Накладные расходы, тенге				**25753**				
		Итого:				186 726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 204				
		Всего , тенге				197 929				
		Итого				**404971**	**18418**	**70157**		**419**
						63666	**6090**			**30**
		Накладные расходы, тенге				**70157**				
		Итого:				475 128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28 508				
		Всего , тенге				**503 636**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**5 036**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2 015				
		Итого:				**510 687**				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2014 года коэф.= 2,38968				1 220 380				
		с понижающим коэффициентом к=0,7599904				927 477				
		Налог (2%)				**18 550**				
		Итого				946 026				
		НДС 12 %				113523				
		Всего , тенге				**1 059 550**				

Заказчик:

Директор

ГККП "Павлодарский районный Дом культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района"

Аяпбергенова Р.Ш. _____

Технадзор:

Эксперт технического надзора ИК"Лидер"

"Инжиниринговая компания «Лидер»" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Павлодар

Завьялов А.М. _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жардем"

С. К. Ахметов _____

Заказчик: ГККП "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры,развития языков,физической культуры и спорта Павлодарского района"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Красноармейка Павлодарского района

Справка от 26.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		25	23.06.2016				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**17 947 660**	**9 529 877**	**4 023 423**	**8 341 980**					**166 839**	**1 021 058**	**9 529 877**
Смета 0-1. На ремонтно-отделочные работы	12 475 924	4 648 886	2 240 695	4 069 403					81 388	498 095	4 648 886
Смета № 0-2. На установка умывальников	153 749	153 749	74 105	134 584					2 692	16 473	153 749
Смета № 0-3. На электроосвещение	2 165 091	1 650 328	795 434	1 444 615					28 892	176 821	1 650 328
Смета № 0-4. На капитальный ремонт котельной	2 284 532	2 208 550	494 650	1 933 255					38 665	236 630	2 208 550
Смета № 0-5. На монтаж системы пожарной сигнализации	868 364	868 364	418 539	760 123					15 202	93 039	868 364
Удержание аванса 30 %											2 858 963
Итого к оплате:											**6 670 914**

Заказчик:

ГККП "Павлодарский районный Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского райна"

Директор

Аяпбергенова Р.Ш.

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор

Ахметов С.К.