Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №2 г. Павлодар

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 27 май 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	07.12.2018г.	003-015-431 003-034-431.			
		Доп.соглашение №1 от 13.12.18г., Доп.соглашение №2 от 29.01.19г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**1 109 739 495**	**70 243 785**							**8 429 255**	**78 673 040**
Смета 2-1-1. На общестроительные работы.	101 378 817	**1 356 349**							162 762	1 519 111
Смета 2-1-11. Лифт пассажирский	27 656 242	**7 810 423**							937 251	8 747 674
Смета 2-1-12. Эксплуатация грузопассажирских подъемников	26 129 242	**0**							0	0
Смета № 2-1-2. Надземная часть	544 116 893	**29 678 604**							3 561 432	33 240 036
Смета 2-1-13. Устройства подкрановых путей	1 686 032	**771 051**							92 526	863 577
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	36 535 145	**6 632 938**							795 953	7 428 891
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	12 178 169	**1 325 288**							159 035	1 484 323
Смета №0-1 2-1-3 Отопление и вентиляция	32 765 887	**0**							0	0
Смета 0-2 к 2-1-4 Водопровод и канализация	27 102 976	**28 799**							3 456	32 255

...-1-9. ...томатизированный тепловой узел	7 059 951	0							0	0
Смета 2-1-7. Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)	674 087	0							0	0
Смета № 2-1-8 Узел учёта тепловой энергии поквартирный	14 979 211	233 059							27 967	261 026
Смета № 03 2-1-8 Узел учёта тепловой энергии поквартирный	1 854 243	217 411							26 089	243 500
Смета № 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение	61 539 047	6 336 162							760 339	7 096 501
Смета № 0-5 2-1-2 Надземная часть	190 676 654	4 634 082							556 090	5 190 172
Смета № 2-1-14 Технологические решения	7 857 862	3 016 557							361 987	3 378 544
Смета № 2-1-6 Система связи	7 761 167	1 249 607							149 953	1 399 560
Смета № 2-1-10 Диспетчеризация лифтов	1 127 342	1 006 555							120 787	1 127 342
Смета № 7-1-1 Вертикальная планировка	694 278	619 891							74 387	694 278
Смета № 04 2-1-1 Подземная часть	5 966 250	5 327 009							639 241	5 966 250
Удержания аванса 30 %										23 601 912
Удержания 5 %										3 933 652
Итого к оплате:										**51 137 476**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

_____ *М.П.*

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов Серик Кабибуллинович _____ *М.П.*

Эксперт авторского надозора:

Киякбаев О.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Эксперт технического надозора:

ТОО "Сартобе"

Инженер - эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.

Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.

Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.

Эксперт технического надзора

_____ **Каирбеков Р.А.**

аказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25
енподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8
тройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 24/2 в г.Павлодар
тройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/2 в г.Павлодар
оговор №84 от 07.12.18г.
оп.соглашение №1 от 13.12.2018г..

Акт выполненных работ №57 от 27.05.2020г.

за май 2020 год.

Подземная часть

Локальная смета № 2-1-1

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	202,72	195,92	1622	1567	1	314	2090	
						6,73	47,71	54	382	–	155		

Итого по разделу 1	**2 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
Накладные расходы, тенге	314
Сметная прибыль (8 %), тенге	155

Раздел 6 Полы

6.2 Электрощитовая

4	64	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12,7	208,03	27,72	2642	352	1532	825	3744
						59,69	9,45	758	120	–	277	
5	65	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,7	677,4	24,49	8603	311	4764	3454	13126
						277,8	11,5	3528	146	–	965	
	66	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	50,8	101,16	4,29	5139	218	4751	251	5926
						3,35	1,91	170	97	–	431	
	67	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12,7	1021,1	86,06	12968	1093	8258	3751	18057
						284,8	29,37	3617	373	–	1338	
	68	1111-0101-1501	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=-2,000	м2 покрытия	-25,4	110,75	3,66	-2813	-93	-2512	-237	-3294
						8,19	1,73	-208	-44	–	-244	
	69	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	13,5	142,07	0,96	1918	13	383	1436	3622
						112,74	0,44	1522	6	–	268	

Итого по разделу 6 **40 972**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 176

Накладные расходы, тенге 9 480

			Сметная прибыль (8 %), тенге					3 035				
		Раздел 7 Двери										
2	79	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1032	2	2064	4	–	1421	3764
						1030	–	2060	–	–	279	
3	80	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комлпект	2	5007		10014		10014	–	10815
						–		–		–	801	
			Итого по разделу 7					**14 579**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 060				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 014				
			Накладные расходы, тенге					1 421				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 080				
		Раздел 10 Разные работы										
		10.1 Вход в подполье 2 шт										
4	99	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	17,4	332,13	0,75	5779	13	315	4966	11605
						313,28	0,34	5451	6	–	860	
5	100	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,26	929,25	47,68	27190	1395	9300	14115	44609
						563,74	39,27	16495	1149	–	3304	
		10.2 Отмостка здания										
6	102	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	23,55	5013,59	1452,19	118070	34199	67216	28681	158491
						707,22	602,34	16655	14185	–	11740	
7	103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	35,325	21058,15	1042,86	743879	36839	670844	39256	845786

					1024,66	196,55	36196	6943	–	62651	
8	107	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,12636	525419,44	8388,73	66392	1060	60195	5095	77206
						40653,69	2706,55	5137	342	–	5719	
9	111	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,8	640	25,26	4992	197	2604	2144	7707
						280,9	11,54	2191	90	–	571	
10	112	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	7,8	121,67	3,33	949	26	90	791	1879
						106,79	1,03	833	8	–	139	
11	113	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,82	929,35	47,7	16561	850	5665	8597	27171
						563,75	39,28	10046	700	–	2013	

Итого по разделу 10	**1 174 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	816 229
Накладные расходы, тенге	103 645
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 997

Всего по разделам, тенге	**1 232 096**
Временные здания и сооружения 0,9%	**11 089**
Итого:	**1 243 184**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**23 248**
Итого:	**1 266 432**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 329**

казчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

чподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, Транспортная, 8

ройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 24/2 в г.Павлодар

ройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/2 в г.Павлодар

говор №84 от 07.12.18г.

п.соглашение №1 от 13.12.2018г..

Акт выполненных работ №59 от 27.05.2020г.

за май 2020год.

Отопление и вентиляция

Локальная смета № 2-1-3

ставлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2475,8	68,5	1,56	169592	3862	113218	36609	222697	
						21,21	0,22	52512	545	–	16496		

Итого по разделу 1	**222 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 218
Накладные расходы, тенге	36 609
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 496

Раздел 3 Вентиляция

2	58	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	51	4396,02	197,49	224197	10072	2249	210726	469717
						4154,43	61,78	211876	3151	–	34794	
3	59	2305-0403-0817	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S L, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	51	5405		275655		275655	–	297707
						–		–		–	22052	
4	60	1115-0302-0308	Решетки гипсовые вентиляционных площадью до 0,1 м2. Установка НР = 80 %	деталь	222	438,26	61,2	97294	13586	3166	67969	178484
						362,8	19,91	80542	4420	–	13221	
5	61	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 170x240 мм К=222,000;	м2	9,0576	3606		32662		32662	–	35275
						–		–		–	2613	

Итого по разделу 3	**981 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 732
Накладные расходы, тенге	278 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 680

Всего по разделам, тенге	**1 203 880**
Временные здания и сооружения 0,9%	**10 835**
Итого:	**1 214 715**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**22 715**
Итого:	**1 237 431**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	24 749
Итого (в текущих ценах с 2018г. Коэф. Инфляции 1,05):	**1 325 288**

НДС 12% 159 035

Всего : 1 4 323

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, *М.П.*

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, *М.П.*

Эксперт технического надзора:

ТОО "Сартобе"

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.

Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.

Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.

Эксперт технического надзора

_____ Каирбеков Р.А.

Эксперт авторского надозора:

Киякбаев О.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 24/2 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/2 в г.Павлодар

Договор №84 от 07.12.18г.

Доп.соглашение №1 от 13.12.2018г..

Акт выполненных работ №60 от 27.05.2020г.

за май 2020 год.

Водопровод и канализация

Локальная смета № 2-1-4

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.2 Выше 0.000										
1	76	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	219	470,38	24,61	103013	5390	3344	94720	213554	
						430,5	10,84	94280	2374	–	15819		
2	79	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	219	731		160089		160089	–	172896	
						–		–		–	12807		
3	80	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	219	937,5	135,5	205313	29675	3176	177489	413425	

					787,5	39,49	172463	8648	–	30624	
81	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	219	829		181551		181551	–	196075
					–		–		–	14524	
		Итого по разделу 1					**995 949**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					266 742				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 064				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 022				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					348 160				
		Накладные расходы, тенге					272 209				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					73 774				

<u>Раздел 2 Система Т3, Т4</u>

2,1 Ниже 0.00

6	162	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	219	470,38	24,61	103013	5390	3344	94720	213554
						430,5	10,84	94280	2374	–	15819	
7	165	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	219	731		160089		160089	–	172896
						–		–		–	12807	
8	166	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	219	937,5	135,5	205313	29675	3176	177489	413425
						787,5	39,49	172463	8648	–	30624	
9	167	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	219	829		181551		181551	–	196075
						–		–		–	14524	
		Итого по разделу 2						**995 951**				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 742				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 064				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 022				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					348 160				
			Накладные расходы, тенге					272 209				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					73 774				
			Раздел 4 Ливневая канализация									
10	212	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	787	2361	2361	–	2550		
						–	–	–	189			
			Итого по разделу 2				**2 550**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				–					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				–					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				–					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 361					
			Накладные расходы, тенге				–					
			Сметная прибыль (8 %), тенге				189					
			Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
11	221	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	108	2864,52	156,22	309368	16872	36432	258490	613287
						2370,96	71,31	256064	7701	–	45429	
12	223	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	111	2407,7	78,77	267255	8743	23880	233816	541157
						2113,8	35,64	234632	3956	–	40086	

		502-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые /гофра для унитаза/								
				10 шт.	10,8	1306		14105		14105	–	15233
						–		–		–	1128	
14	227	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %									
				шт.	219	792,17	0,12	173485	26	7283	162854	363246
						758,8	–	166177	–	–	26907	
15	229	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка = 98 %									
				комплект	108	2078,93	59,07	224524	6380	35512	181833	438866
						1691,04	26,96	182632	2912	–	32509	
16	231	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %									
				комплект	108	2632,21	309,6	284279	33437	22551	238086	564154
						2113,8	135,69	228290	14655	–	41789	
17	234	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %									
				шт.	108	792,17	0,12	85554	13	3591	80311	179134
						758,8	–	81950	–	–	13269	
18	237	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %									
				шт.	108	7009,22	24,85	756996	2684	682898	71133	894379
						661,24	10,84	71414	1171	–	66250	
19	238	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %									
				м проводок	346	817,75	136,37	282942	47183	138746	107242	421399
						280,38	35,89	97013	12418	–	31215	

Итого по разделу 5 **4 030 855**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 318 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 115 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 812

- материалы, изделия и конструкции, тенге	964 998
Накладные расходы, тенге	33 765
Сметная прибыль (8 %), тенге	298 582
Всего по разделам, тенге	**6 025 305**
Временные здания и сооружения 0,9%	54 228
Итого:	6 079 532
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	113 687
Итого:	6 193 220
Непредвиденные работы и затраты (2%)	123 864
Итого (в текущих ценах с 02.07.2018г. С Коэф. инфляции 1,05):	6 632 938
НДС 12%	795 953
Всего :	7 428 891

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, *М.П.*

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, *М.П.*

Эксперт технического надзора:

ТОО "Сартобе"

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.

Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.

Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.

Эксперт технического надзора

_____ **Каирбеков Р.А.**

Эксперт авторского надозора:

Киякбаев О.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ