Утверждена приказом Председаьеля Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование объекта: "Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)

СПРАВКА 8
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)	166 438 654,55	14 870 905,58	151 946 308	15 205 174					1 784 508,67	16 655 414,25

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование стройки и его адрес: - "Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II), дом 57

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
НА ___ АВГУСТ 2018 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполненно работ			
				Количество		Стоимость единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дом №56					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
52	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	-21,0000		-73,76	-15549
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0349	0,7329	748,30	548
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0252	1054,85	27
		Итого оплата труда:				27,38	575
		НР первого уровня	%	59,8		16,37	344
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	80
		Накладные расходы	%	--		20,20	-424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	-158
		Сметная стоимость:				101,51	-2132
52	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21		73,76	1549
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0349	0,7329	748,30	548
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,02457	1054,85	26
		Итого оплата труда:				27,35	574
		НР первого уровня	%	59,8		16,36	343
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	80
		Накладные расходы	%	--		20,18	424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	158
		Сметная стоимость:				101,51	2130

53	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов и лобовой доски	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,79		2532,52	22261
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,43	12,5697	761,14	9567
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,07911	859,33	68
		Итого оплата труда:				1096,16	9635
		НР первого уровня	%	59,8		655,51	5762
		НР второго уровня	%	4,24		135,17	1188
		Накладные расходы	%	--		790,68	6950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,86	2337
		Сметная стоимость:				3589,05	31548
54	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка фронтонов	м3 древесины в конструкции	0,0734		61427,27	4509
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	1,6515	748,30	1236
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026424	859,33	23
		Итого оплата труда:				17146,11	1259
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	753
		НР второго уровня	%	4,24		1161,74	223
		Накладные расходы	%	--		11415,11	976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5827,39	439
		Сметная стоимость:				80697,49	5923
55	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5464		6597,40	3605
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,88	1,027232	781,03	802
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,00458976	859,33	4
		Итого оплата труда:				1475,55	806
		НР первого уровня	%	59,8		882,38	483

		НР второго уровня	%	4,24		317,14	173
		Накладные расходы	%	--		1199,52	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,75	341
		Сметная стоимость:				8422,74	4602
56	Е11-100102-0603 11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Фронтон и карниз. Обшивка профлистом с полимерным покрытием	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,38		605,3	5072
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,753	6,31014	781,03	4928
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,04105362	859,33	35
		Итого оплата труда:				592,33	4964
		НР первого уровня	%	59,8		354,21	2968
		НР второго уровня	%	4,24		40,68	341
		Накладные расходы	%	--		394,89	3309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,02	671
		Сметная стоимость:				1080,21	9052
57	С121-050109-0210 21-050109-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,637		1277,32	12310
		НР второго уровня	%	4,24		54,16	522
		Накладные расходы	%	--		54,16	522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,52	1027
		Сметная стоимость:				1438,00	13858
61	Е11-100107-0201 11-100107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,12		3983,93	4462
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	4,42	4,9504	872,16	4318
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0447	0,050064	859,33	43
		Итого оплата труда:				3893,36	4361
		НР первого уровня	%	59,8		2328,23	2608
		НР второго уровня	%	4,24		267,64	300
		Накладные расходы	%	--		2595,86	2907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		526,38	590

		Сметная стоимость:				7106,18	7959
62	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 1,6х0,7	м2	1,12		10483,75	11742
		НР второго уровня	%	4,24		444,51	498
		Накладные расходы	%	--		444,51	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		874,26	979
		Сметная стоимость:				11802,52	13219
64	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1		787,44	787
		НР второго уровня	%	4,24		33,39	33
		Накладные расходы	%	--		33,39	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,67	66
		Сметная стоимость:				886,49	886
65	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	шт.	2		280,32	561
		НР второго уровня	%	4,24		11,89	22
		Накладные расходы	%	--		11,89	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	47
		Сметная стоимость:				315,00	630
		Итого по разделу 5					87675
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
		6.1 Двери					
72	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		977,29	1955

		НР второго уровня	%	4,24		41,44	83
		Накладные расходы	%	--		41,44	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,50	163
		Сметная стоимость:				1100,23	2200
73	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		497,75	498
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21
		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				560,36	560
74	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2		4072,21	8144
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345
		Накладные расходы	%	--		172,66	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679
		Сметная стоимость:				4584,46	9169
75	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6		3420,65	20524
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	870
		Накладные расходы	%	--		145,04	870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,25	1712
		Сметная стоимость:				3850,94	23106
		6.3 Откосы					
82	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	4,5		448,59	2019

82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	1,42695	810,55	1157
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,0028305	859,33	2
		Итого оплата труда:				257,57	1159
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	693
		НР второго уровня	%	4,24		2558,10	115
		Накладные расходы	%	--		2712,12	808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,86	226
		Сметная стоимость:				678,42	3053
83	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,675		444,71	300
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	13
		Накладные расходы	%	--		18,86	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	25
		Сметная стоимость:				500,65	338
84	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,675		631,74	426
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	0,30726	849,70	261
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0006075	859,34	1
		Итого оплата труда:				387,56	261
		НР первого уровня	%	54,8		212,38	143
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	24
		Накладные расходы	%	--		248,17	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	47
		Сметная стоимость:				949,39	641
85	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,64		272,34	1536
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	1,30284	800,28	1043
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,006204	859,33	5
		Итого оплата труда:				185,81	1048

		НР первого уровня	%	54,8		101,82	574
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	89
		Накладные расходы	%	--		117,69	664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	176
		Сметная стоимость:				421,08	2376
		Итого по разделу 6					41443
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка							
		7.1 Потолки					
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,94		272,26	39733
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	33,71228594	800,28	26979
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,14594	859,33	125
		Итого оплата труда:				185,72	27105
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	14853
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	2314
		Накладные расходы	%	--		117,64	17167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	4552
		Сметная стоимость:				421,08	61452
		Итого по разделу 7					103527
РАЗДЕЛ 8.Полы							
		8.1 Тип I					

106	Е11-110101-3503 11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	78,41		671,6	52660
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	38,96977	770,76	30036
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,211707	859,33	182
		Итого оплата труда:				385,39	30218
		НР первого уровня	%	60,9		234,70	18403
		НР второго уровня	%	4,24		38,43	3015
		Накладные расходы	%	--		273,13	21418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,58	5926
		Сметная стоимость:				1020,33	80004
107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	78,41		2664,44	208919
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	12,5448159	741,88	9307
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,376368	859,33	323
		Итого оплата труда:				122,82	9630
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	5865
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	9108
		Накладные расходы	%	--		190,94	14973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	17911
		Сметная стоимость:				3083,82	241803

109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,9		219,44	18411
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	5,588579	839,43	4691
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03356	859,33	29
		Итого оплата труда:				56,26	4720
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	2874
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	902
		Накладные расходы	%	--		45,02	3776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	1775
		Сметная стоимость:				285,60	23962
		8.1 Тип II					
113	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4		713,33	3852
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	1,9224	709,15	1363
		Итого оплата труда:				252,46	1363
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	830
		НР второго уровня	%	4,24		36,76	199
		Накладные расходы	%	--		190,51	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,31	390
		Сметная стоимость:				976,15	5271
114	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,8		118,15	1276
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,04752	709,15	34
		Итого оплата труда:				3,12	34
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	21
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	56
		Накладные расходы	%	--		6,99	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	108
		Сметная стоимость:				135,25	1461
		Итого по разделу 8					406460
РАЗДЕЛ 9.Крыльцо (2шт)							

132	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,59		713,36	6841
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	3,41404	709,15	2421
		Итого оплата труда:				252,46	2421
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	1474
		НР второго уровня	%	4,24		36,77	353
		Накладные расходы	%	--		190,51	1828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,31	693
		Сметная стоимость:				976,29	9363
133	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	19,18		118,1	2265
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,084392	709,15	60
		Итого оплата труда:				3,12	60
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	36
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	100
		Накладные расходы	%	--		6,99	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	192
		Сметная стоимость:				135,21	2593
		Итого по разделу 9					11956
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы					
		12.2 Дымоходный стояк					
156	Ц13-080206-2103 13-080206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба металлическая наружным диаметром 200. Монтаж	м	7		340,86	2386
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,3001	2,1007	839,43	1763
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0252	859,33	22
		Итого оплата труда:				255,01	1785
		НР первого уровня	%	42,8		109,14	764
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	134
		Накладные расходы	%	--		128,22	898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,53	263
		Сметная стоимость:				506,61	3546

157	С121-130816-2407 21-130816-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба сэндвич 115х220 мм	м	7		1739,1	12174
		НР второго уровня	%	4,24		73,74	516
		Накладные расходы	%	--		73,74	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,03	1015
		Сметная стоимость:				1957,86	13705
158	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лист стальной 800х800мм. Монтаж	т конструкций	0,03136		37340,56	1171
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	46,6	1,461376	761,14	1112
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,0059584	859,32	5
		Итого оплата труда:				35632,39	1117
		НР первого уровня	%	60,9		21700,13	680
		НР второго уровня	%	4,24		2503,33	78
		Накладные расходы	%	--		24203,45	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4923,52	154
		Сметная стоимость:				66431,64	2083
159	С121-050111-0108 21-050111-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной, толщиной 3 мм	т	0,03136		205685,34	6450
		НР второго уровня	%	4,24		8721,06	273
		Накладные расходы	%	--		8721,06	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17152,51	538
		Сметная стоимость:				231558,91	7262
160	Е11-260101-0801 11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,04		99425	3977
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	94,2	3,768	872,16	3286
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,0328	859,33	28
		Итого оплата труда:				82862,12	3314
		НР первого уровня	%	55,3		45822,75	1833

		НР второго уровня	%	4,24		6158,50	246
		Накладные расходы	%	--		51981,26	2079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12112,50	485
		Сметная стоимость:				163518,76	6541
161	Е11-260101-0801 11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,0403		90000	3627
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	94,2	3,79626	872,16	3311
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,033046	859,33	28
		Итого оплата труда:				82862,12	3339
		НР первого уровня	%	55,3		45822,75	1846
		НР второго уровня	%	4,24		5758,88	232
		Накладные расходы	%	--		51581,64	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11326,53	456
		Сметная стоимость:				152880,23	6161
		12.3 Вентиляционный стояк					
162	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,038		61078,95	2321
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	0,855	748,30	640
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01368	859,33	12
		Итого оплата труда:				17146,11	652
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	390
		НР второго уровня	%	4,24		3024,49	115
		Накладные расходы	%	--		13277,86	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5948,55	226
		Сметная стоимость:				80305,36	3052
163	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,112		17192,42	1926
		НР второго уровня	%	4,24		728,96	82
		Накладные расходы	%	--		728,96	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1433,71	161

		Сметная стоимость:				19355,09	2168
164	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6		2285,38	5942
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,9722	2,52772	761,14	1924
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,00182	859,34	2
		Итого оплата труда:				740,58	1926
		НР первого уровня	%	56,4		417,69	1086
		НР второго уровня	%	4,24		114,61	298
		Накладные расходы	%	--		532,30	1384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,41	586
		Сметная стоимость:				3043,09	7912
165	С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00965		217190,4	2096
		НР второго уровня	%	4,24		9208,87	89
		Накладные расходы	%	--		9208,87	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18111,94	175
		Сметная стоимость:				244511,21	2360
		Итого по разделу 12					54790
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					705851
Отопление и вентиляция (ЛРС №2-1-2)							
РАЗДЕЛ 1.Отопление							
4	11-181101-0104	Т е р м о м е т р ы в о п р а в е прямые или угловые. Установка	комплект	1		1589,00	1589
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,31	0,31	839,43	260
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				260,22	260
		НР первого уровня	%	60,4		157,17	157
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74
		Накладные расходы	%	--		231,21	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,62	146
		Сметная стоимость:				1965,83	1966

5	23-040501-0227	В е н т и л и п р о х о д н ы е муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1		802,09	802
		НР второго уровня	%	4,24		34,01	34
		Накладные расходы	%	--		34,01	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	67
		Сметная стоимость:				902,99	903
6	23-040501-0229	В е н т и л и п р о х о д н ы е муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2		1321,94	2644
		НР второго уровня	%	4,24		56,05	112
		Накладные расходы	%	--		56,05	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,24	220
		Сметная стоимость:				1488,23	2976
18	11-180401-0101	Б а к и р а с ш и р и т е л ь н ы е круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1		12942	12942
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,63	3,63	790,66	2870
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16	593,75	95
		Итого оплата труда:				2965,10	2965
		НР первого уровня	%	60,4		1790,92	1791
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	625
		Накладные расходы	%	--		2415,59	2416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,61	1229
		Сметная стоимость:				16586,20	16586
		Итого по разделу 1					22431
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-2):					22431
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669

41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
45	11-170501-0101	М о й к и н а о д н о о т д е л ение. Установка	комплект	1		1663,00	1663
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,56	1,56	859,33	1341
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	444,44	12
		Итого оплата труда:				1352,55	1353
		НР первого уровня	%	60,4		816,94	817
		НР второго уровня	%	4,24		105,15	105
		Накладные расходы	%	--		922,09	922

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,81	207
		Сметная стоимость:				2791,90	2792
46	23-030102-1104	М о й к а с т а л ь н а я э м а л ированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		4277,17	4277
		НР второго уровня	%	4,24		181,35	181
		Накладные расходы	%	--		181,35	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,68	357
		Сметная стоимость:				4815,20	4815
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					64760
		РАЗДЕЛ 5 Арматура					
49	23-030102-1234	С м е с и т е л ь д л я м о е к двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		5647,34	5647
		НР второго уровня	%	4,24		239,45	239
		Накладные расходы	%	--		239,45	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,94	471
		Сметная стоимость:				6357,73	6358
50	23-030102-1224	С м е с и т е л ь д л я у м ы в альника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		3771,47	3771
		НР второго уровня	%	4,24		159,91	160
		Накладные расходы	%	--		159,91	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,51	315

		Сметная стоимость:				4245,89	4246
51	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1		7111,19	7111
		НР второго уровня	%	4,24		301,51	302
		Накладные расходы	%	--		301,51	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,02	593
		Сметная стоимость:				8005,72	8006
		Итого по разделу 5					18608
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					83368
По протоколу замены №2 Дом №56							
РАЗДЕЛ 1.Кровля							
1	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	0,9600		584,55	561
		НР второго уровня	%	4,24		24,78	24
		Накладные расходы	%	--		24,78	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	47
		Сметная стоимость:				658,08	632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				632
РАЗДЕЛ 2.Проемы							
2	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,6000		1515,61	5456
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1,49	5,364	885,62	4750
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,13248	977,26	129
		Итого оплата труда:				1355,54	4880
		НР первого уровня	%	59,8		810,61	2918
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	355
		Накладные расходы	%	--		909,24	3273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	698
		Сметная стоимость:				2618,84	9428

3	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003	м2	3,6000		49814,94	179334
		НР второго уровня	%	4,24		2112,15	7604
		Накладные расходы	%	--		2112,15	7604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4154,17	14955
		Сметная стоимость:				56081,26	201893
4	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,5095		2493,33	8750
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,112	3,903	781,12	3049
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,125289	859,43	108
		Итого оплата труда:				899,37	3156
		НР первого уровня	%	59,8		537,82	1887
		НР второго уровня	%	4,24		128,52	451
		Накладные расходы	%	--		666,34	2339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,77	887
		Сметная стоимость:				3412,45	11976
5	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,7300		19457,30	14204
		НР второго уровня	%	4,24		824,99	602
		Накладные расходы	%	--		824,99	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	1184
		Сметная стоимость:				21904,87	15991
6	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,7000		1504,96	2558
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,2119	0,36023	761,18	274
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,00255	859,37	2

		Итого оплата труда:				162,58	276
		НР первого уровня	%	59,8		97,22	165
		НР второго уровня	%	4,24		67,93	115
		Накладные расходы	%	--		165,16	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,61	227
		Сметная стоимость:				1803,73	3066
7	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	7,5000		448,59	3364
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	2,378	810,53	1928
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,004725	859,30	4
		Итого оплата труда:				257,56	1932
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	1155
		НР второго уровня	%	4,24		25,55	192
		Накладные расходы	%	--		179,57	1347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,25	377
		Сметная стоимость:				678,41	5088
8	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,8250		444,71	367
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	16
		Накладные расходы	%	--		18,86	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	31
		Сметная стоимость:				500,65	413
9	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8250		631,74	521
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	0,37554	849,45	319
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,000743	859,12	1
		Итого оплата труда:				387,44	320
		НР первого уровня	%	54,8		212,32	175
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	30

		Накладные расходы	%	--		248,11	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	58
		Сметная стоимость:				950,23	784
10	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0,8250		272,34	225
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,190575	800,54	153
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000825	859,64	1
		Итого оплата труда:				185,78	153
		НР первого уровня	%	54,8		101,81	84
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	13
		Накладные расходы	%	--		117,67	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	26
		Сметная стоимость:				421,21	347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248986
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка и цоколь					
12	Е11-100102-0604 11-100102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка OSB плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10		201,70	2017
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,242	2,42	696,33	1685
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,074	859,34	64
		Итого оплата труда:				174,87	1749
		НР первого уровня	%	59,8		104,57	1046
		НР второго уровня	%	4,24		12,99	130
		Накладные расходы	%	--		117,56	1176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,54	255
		Сметная стоимость:				344,80	3448
13	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	10		584,55	5846
		НР второго уровня	%	4,24		24,78	248
		Накладные расходы	%	--		24,78	248

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	487
		Сметная стоимость:				658,08	6581
14	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из пластиковых панелей. Облицовка фасадными пластиковыми панелями	м2	10		273,82	2738
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3484	3,484	781,03	2721
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,0054	1152,61	6
		Итого оплата труда:				272,73	2727
		НР первого уровня	%	54,8		149,46	1495
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	179
		Накладные расходы	%	--		167,40	1674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	353
		Сметная стоимость:				476,52	4765
15	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 СТПрайс-лист	Фасадная панель Timberblock с комплектующими	м2	11		3073,49	33808
		НР второго уровня	%	4,24		130,32	1433
		Накладные расходы	%	--		130,32	1433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,30	2819
		Сметная стоимость:				3460,11	38061
15	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм ицоколя	м2 поверхности	17,08		283,61	4844
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,345	5,893	810,58	4776
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,037576	859,37	32
		Итого оплата труда:				281,54	4809
		НР первого уровня	%	62,1		174,84	2986
		НР второго уровня	%	4,24		19,44	332
		Накладные расходы	%	--		194,28	3318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	653
		Сметная стоимость:				516,12	8815

17	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,8540		6717,06	5736
		НР второго уровня	%	4,24		284,80	243
		Накладные расходы	%	--		284,80	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,15	478
		Сметная стоимость:				7562,01	6458
18	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка цоколя из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,08		522,54	8925
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,5663	9,672	800,38	7742
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,07686	1081,05	83
		Итого оплата труда:				458,12	7825
		НР первого уровня	%	56,4		258,38	4413
		НР второго уровня	%	4,24		33,11	566
		Накладные расходы	%	--		291,49	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,12	1112
		Сметная стоимость:				879,15	15016
19	С121-050109-0207 21-050109-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,642		1183,61	23248
		НР второго уровня	%	4,24		50,19	986
		Накладные расходы	%	--		50,19	986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,70	1939
		Сметная стоимость:				1332,50	26173
19	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (наружных отливов и цоколя)	м2 покрытия	5,58		2207,82	12320
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,972	5,424	761,14	4128
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,003906	859,32	3
		Итого оплата труда:				740,43	4132

		НР первого уровня	%	56,4		417,60	2330
		НР второго уровня	%	4,24		111,32	621
		Накладные расходы	%	--		528,92	2951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,94	1222
		Сметная стоимость:				2955,67	16493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				125810
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция					
20	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1016,06	4064
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	1,188	855,96	1017
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	896,86	18
		Итого оплата труда:				258,70	1035
		НР первого уровня	%	60,4		156,26	625
		НР второго уровня	%	4,24		49,71	199
		Накладные расходы	%	--		205,96	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,76	391
		Сметная стоимость:				1319,79	5279
21	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		1542,75	3085
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	2,94	810,57	2383
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	859,36	17
		Итого оплата труда:				1200,14	2400
		НР первого уровня	%	60,4		724,88	1450
		НР второго уровня	%	4,24		96,15	192
		Накладные расходы	%	--		821,03	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	378
		Сметная стоимость:				2552,88	5106
22	С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		883,54	1767

		НР второго уровня	%	4,24		37,46	75
		Накладные расходы	%	--		37,46	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	147
		Сметная стоимость:				994,68	1989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12374
		ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №56)					387802
	Итого по акту выполненных работ Дом №56						**1199452**
Дом №57							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
30	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,61		48656,98	29681
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	13,725	748,30	10270
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,219722	859,33	189
		Итого оплата труда:				17146,28	10459
		НР первого уровня	%	59,8		10253,48	6255
		НР второго уровня	%	4,24		2497,80	1523
		Накладные расходы	%	--		12751,28	7777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,66	2997
		Сметная стоимость:				66319,15	40455
31	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,61		6004,47	3664
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	0,4758	770,76	367
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00732	859,33	6
		Итого оплата труда:				611,50	373
		НР первого уровня	%	59,8		365,68	223
		НР второго уровня	%	4,24		270,09	164
		Накладные расходы	%	--		635,77	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,22	324
		Сметная стоимость:				7171,54	4375
РАЗДЕЛ 5.Кровля							

52	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	-21,0000		-73,76	-15549
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0349	0,7329	748,30	548
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0252	1054,85	27
		Итого оплата труда:				27,38	575
		НР первого уровня	%	59,8		16,37	344
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	80
		Накладные расходы	%	--		20,20	-424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,52	-158
		Сметная стоимость:				101,51	-2132
52	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21		73,76	1549
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0349	0,7329	748,30	548
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,02457	1054,85	26
		Итого оплата труда:				27,35	574
		НР первого уровня	%	59,8		16,36	343
		НР второго уровня	%	4,24		3,82	80
		Накладные расходы	%	--		20,18	424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	158
		Сметная стоимость:				101,51	2130
56	Е11-100102-0603 11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Фронтон и карниз. Обшивка профлистом с полимерным покрытием	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-0,02		605,3	-12
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,753	-0,01506	781,03	-12
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	-0,00009798	859,33	0
		Итого оплата труда:				592,33	-12
		НР первого уровня	%	59,8		354,21	-7
		НР второго уровня	%	4,24		40,68	-1
		Накладные расходы	%	--		394,89	-8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,02	-2
		Сметная стоимость:				1080,21	-22

61	Е11-100107-0201 11-100107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,12		3983,93	4462
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	4,42	4,9504	872,16	4318
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0447	0,050064	859,33	43
		Итого оплата труда:				3893,36	4361
		НР первого уровня	%	59,8		2328,23	2608
		НР второго уровня	%	4,24		267,64	300
		Накладные расходы	%	--		2595,86	2907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		526,38	590
		Сметная стоимость:				7106,18	7959
62	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 1,6х0,7	м2	1,12		10483,75	11742
		НР второго уровня	%	4,24		444,51	498
		Накладные расходы	%	--		444,51	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		874,26	979
		Сметная стоимость:				11802,52	13219
64	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1		787,44	787
		НР второго уровня	%	4,24		33,39	33
		Накладные расходы	%	--		33,39	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,67	66
		Сметная стоимость:				886,49	886

65	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	шт.	2		280,32	561
		НР второго уровня	%	4,24		11,89	22
		Накладные расходы	%	--		11,89	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	47
		Сметная стоимость:				314,50	629
		Итого по разделу 5					22670
РАЗДЕЛ 6.Проемы							
		6.1Двери					
72	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		977,29	1955
		НР второго уровня	%	4,24		41,44	83
		Накладные расходы	%	--		41,44	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,50	163
		Сметная стоимость:				1100,23	2200
73	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		497,75	498
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21
		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				560,36	560
74	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2		4072,21	8144

		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345
		Накладные расходы	%	--		172,66	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679
		Сметная стоимость:				4584,46	9169
75	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6		3420,65	20524
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	870
		Накладные расходы	%	--		145,04	870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,25	1712
		Сметная стоимость:				3850,94	23106
		6.3Откосы					
82	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	37,6		448,59	16867
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	11,92296	810,55	9664
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,0236504	859,33	20
		Итого оплата труда:				257,57	9684
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	5791
		НР второго уровня	%	4,24		2558,10	961
		Накладные расходы	%	--		2712,12	6752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,86	1890
		Сметная стоимость:				678,42	25509
83	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	5,64		444,71	2508
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	106
		Накладные расходы	%	--		18,86	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	209

		Сметная стоимость:				500,65	2824
84	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,64		631,74	3563
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	2,567328	849,70	2181
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,005076	859,34	4
		Итого оплата труда:				387,56	2185
		НР первого уровня	%	54,8		212,38	1197
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	203
		Накладные расходы	%	--		248,17	1400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	397
		Сметная стоимость:				950,39	5360
85	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,64		272,34	1536
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	1,30284	800,28	1043
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,006204	859,33	5
		Итого оплата труда:				185,81	1048
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	574
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	89
		Накладные расходы	%	--		117,69	664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	176
		Сметная стоимость:				421,08	2376
		Итого по разделу 6					71104
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					
		7.1 Потолки					
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77

		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,94		272,26	39733
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	33,71228594	800,28	26979
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,14594	859,33	125
		Итого оплата труда:				185,72	27105
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	14853
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	2314
		Накладные расходы	%	--		117,64	17167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	4552
		Сметная стоимость:				421,08	61452
		Итого по разделу 7					103527
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					
106	Е11-110101-3503 11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	78,41		671,6	52660
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	38,96977	770,76	30036
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,211707	859,33	182
		Итого оплата труда:				385,39	30218
		НР первого уровня	%	60,9		234,70	18403
		НР второго уровня	%	4,24		38,43	3015
		Накладные расходы	%	--		273,13	21418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,58	5926
		Сметная стоимость:				1020,33	80004

107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	40		2664,44	106578
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	6,3996	741,88	4748
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,192	859,33	165
		Итого оплата труда:				122,82	4913
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	2992
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	4647
		Накладные расходы	%	--		190,94	7639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	9137
		Сметная стоимость:				3083,84	123353
109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	42,8		219,44	9392
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	2,850908	839,43	2393
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01712	859,33	15
		Итого оплата труда:				56,26	2408
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	1465
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	460
		Накладные расходы	%	--		45,02	1926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	905

		Сметная стоимость:				285,59	12223
		8.1 Тип II					
113	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4		713,33	3852
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	1,9224	709,15	1363
		Итого оплата труда:				252,46	1363
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	830
		НР второго уровня	%	4,24		36,76	199
		Накладные расходы	%	--		190,51	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,31	390
		Сметная стоимость:				976,15	5271
114	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,8		118,15	1276
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,04752	709,15	34
		Итого оплата труда:				3,12	34
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	21
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	56
		Накладные расходы	%	--		6,99	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	108
		Сметная стоимость:				135,25	1461
		Итого по разделу 8					276271
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо (2шт)					
132	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,59		713,36	6841
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	3,41404	709,15	2421
		Итого оплата труда:				252,46	2421
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	1475
		НР второго уровня	%	4,24		36,77	355
		Накладные расходы	%	--		190,51	1830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,31	694
		Сметная стоимость:				976,52	9365

133	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	19,18		118,1	2265
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,084392	709,15	60
		Итого оплата труда:				3,12	60
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	36
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	100
		Накладные расходы	%	--		6,99	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	192
		Сметная стоимость:				135,21	2593
		Итого по разделу 9					11958
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка					
148	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,68		149,46	4436
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0681	2,0203176	748,30	1512
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,234472	859,33	201
		Итого оплата труда:				57,73	1713
		НР первого уровня	%	60,9		35,15	1043
		НР второго уровня	%	4,24		7,83	232
		Накладные расходы	%	--		42,98	1276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,40	457
		Сметная стоимость:				207,84	6169
149	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,0776		5373,51	11164
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,24	6,731424	729,05	4908
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,955696	859,33	821
		Итого оплата труда:				2757,41	5729
		НР первого уровня	%	60,9		1679,27	3489
		НР второго уровня	%	4,24		5444,71	621
		Накладные расходы	%	--		7123,98	4110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		999,80	1222

		Сметная стоимость:				7939,96	16496
150	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	29,68		961,08	28525
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,361	10,71448	709,15	7598
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0201	0,596568	859,33	513
		Итого оплата труда:				273,28	8111
		НР первого уровня	%	60,9		166,42	4940
		НР второго уровня	%	4,24		47,81	1419
		Накладные расходы	%	--		214,23	6359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,02	2791
		Сметная стоимость:				1269,37	37675
		Итого по разделу 11					60340
РАЗДЕЛ 12.Разные работы							
		12.2 Дымоходный стояк					
156	Ц13-080206-2103 13-080206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба металлическая наружным диаметром 200. Монтаж	м	7		340,86	2386
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,3001	2,1007	839,43	1763
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0252	859,33	22
		Итого оплата труда:				255,01	1785
		НР первого уровня	%	42,8		109,14	764
		НР второго уровня	%	4,24		19,08	134
		Накладные расходы	%	--		128,22	898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,53	263
		Сметная стоимость:				506,61	3546
157	С121-130816-2407 21-130816-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба сэндвич 115х220 мм	м	7		1739,1	12174
		НР второго уровня	%	4,24		73,74	516
		Накладные расходы	%	--		73,74	516

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,03	1015
		Сметная стоимость:				1957,86	13705
158	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лист стальной 800х800мм. Монтаж	т конструкций	0,03136		37340,56	1171
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	46,6	1,461376	761,14	1112
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,0059584	859,32	5
		Итого оплата труда:				35632,39	1117
		НР первого уровня	%	60,9		21700,13	680
		НР второго уровня	%	4,24		2503,33	78
		Накладные расходы	%	--		24203,45	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4923,52	154
		Сметная стоимость:				66431,64	2083
159	С121-050111-0108 21-050111-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной, толщиной 3 мм	т	0,03136		205685,34	6450
		НР второго уровня	%	4,24		8721,06	273
		Накладные расходы	%	--		8721,06	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17152,51	538
		Сметная стоимость:				231558,91	7262
160	Е11-260101-0801 11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,04		99425	3977
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	94,2	3,768	872,16	3286
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,0328	859,33	28
		Итого оплата труда:				82862,12	3314
		НР первого уровня	%	55,3		45822,75	1833
		НР второго уровня	%	4,24		6158,50	246
		Накладные расходы	%	--		51981,26	2079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12112,50	485
		Сметная стоимость:				163518,76	6541

161	Е11-260101-0801 11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,0403		90000	3627
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	94,2	3,79626	872,16	3311
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,033046	859,33	28
		Итого оплата труда:				82862,12	3339
		НР первого уровня	%	55,3		45822,75	1846
		НР второго уровня	%	4,24		5758,88	232
		Накладные расходы	%	--		51581,64	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11326,53	456
		Сметная стоимость:				152880,23	6161
		12.3 Вентиляционный стояк					
162	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,038		61078,95	2321
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	0,855	748,30	640
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01368	859,33	12
		Итого оплата труда:				17146,11	652
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	390
		НР второго уровня	%	4,24		3024,49	115
		Накладные расходы	%	--		13277,86	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5948,55	226
		Сметная стоимость:				80305,36	3052
163	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,112		17192,42	1926
		НР второго уровня	%	4,24		728,96	82
		Накладные расходы	%	--		728,96	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1433,71	161
		Сметная стоимость:				19355,09	2168

164	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6		2285,38	5942
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,9722	2,52772	761,14	1924
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,00182	859,34	2
		Итого оплата труда:				740,58	1926
		НР первого уровня	%	56,4		417,69	1086
		НР второго уровня	%	4,24		114,61	298
		Накладные расходы	%	--		532,30	1384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,41	586
		Сметная стоимость:				3043,09	7912
165	С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00965		217190,4	2096
		НР второго уровня	%	4,24		9208,87	89
		Накладные расходы	%	--		9208,87	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18111,94	175
		Сметная стоимость:				244511,21	2360
		Итого по разделу 12					54789
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					605034
Отопление и вентиляция (ЛРС №2-1-2)							
РАЗДЕЛ 1.Отопление							
4	11-181101-0104	Т е р м о м е т р ы в о п р а в е прямые или угловые. Установка	комплект	1		1589,00	1589
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,31	0,31	839,43	260
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				260,22	260
		НР первого уровня	%	60,4		157,17	157
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74
		Накладные расходы	%	--		231,21	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,62	146
		Сметная стоимость:				1965,83	1966

5	23-040501-0227	В е н т и л и п р о х о д н ы е муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1		802,09	802
		НР второго уровня	%	4,24		34,01	34
		Накладные расходы	%	--		34,01	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	67
		Сметная стоимость:				902,99	903
6	23-040501-0229	В е н т и л и п р о х о д н ы е муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2		1321,94	2644
		НР второго уровня	%	4,24		56,05	112
		Накладные расходы	%	--		56,05	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,24	220
		Сметная стоимость:				1488,23	2976
18	11-180401-0101	Б а к и р а с ш и р и т е л ь н ы е круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1		12942	12942
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,63	3,63	790,66	2870
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16	593,75	95
		Итого оплата труда:				2965,10	2965
		НР первого уровня	%	60,4		1790,92	1791
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	625
		Накладные расходы	%	--		2415,59	2416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,61	1229
		Сметная стоимость:				16586,20	16586
		Итого по разделу 1					22431
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-2):					22431
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669

41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
45	11-170501-0101	М о й к и н а о д н о о т д е л ение. Установка	комплект	1		1663,00	1663
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,56	1,56	859,33	1341
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	444,44	12
		Итого оплата труда:				1352,55	1353

		НР первого уровня	%	60,4		816,94	817
		НР второго уровня	%	4,24		105,15	105
		Накладные расходы	%	--		922,09	922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,81	207
		Сметная стоимость:				2791,90	2792
46	23-030102-1104	М о й к а с т а л ь н а я э м а л ированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		4277,17	4277
		НР второго уровня	%	4,24		181,35	181
		Накладные расходы	%	--		181,35	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,68	357
		Сметная стоимость:				4815,20	4815
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					64760
		РАЗДЕЛ 5 Арматура					
49	23-030102-1234	С м е с и т е л ь д л я м о е к двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		5647,34	5647
		НР второго уровня	%	4,24		239,45	239
		Накладные расходы	%	--		239,45	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,94	471
		Сметная стоимость:				6357,73	6358

50	23-030102-1224	С м е с и т е л ь д л я у м ы в альника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		3771,47	3771
		НР второго уровня	%	4,24		159,91	160
		Накладные расходы	%	--		159,91	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,51	315
		Сметная стоимость:				4245,89	4246
51	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1		7111,19	7111
		НР второго уровня	%	4,24		301,51	302
		Накладные расходы	%	--		301,51	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,02	593
		Сметная стоимость:				8005,72	8006
		Итого по разделу 5					18608
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					83368
По протоколу замены №1 Дом №57							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-2,2120		1598,14	-3535
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	-150
		Накладные расходы	%	--		67,76	-150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	-295
		Сметная стоимость:				1799,17	-3980
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №57)		Тенге				-3980
По протоколу замены №2 Дом №57							
РАЗДЕЛ 1.Кровля							
1	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	0,9600		584,55	561
		НР второго уровня	%	4,24		24,78	24
		Накладные расходы	%	--		24,78	24

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	47
		Сметная стоимость:				658,08	632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				632
		РАЗДЕЛ 2.Проемы					
2	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	7,5000		448,59	3364
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	2,378	810,53	1928
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,004725	859,30	4
		Итого оплата труда:				257,56	1932
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	1155
		НР второго уровня	%	4,24		25,55	192
		Накладные расходы	%	--		179,57	1347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,25	377
		Сметная стоимость:				678,41	5088
3	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,8250		444,71	367
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	16
		Накладные расходы	%	--		18,86	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	31
		Сметная стоимость:				500,65	413
4	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8250		631,74	521
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	0,37554	849,45	319
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,000743	859,12	1
		Итого оплата труда:				387,44	320
		НР первого уровня	%	54,8		212,32	175
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	30

		Накладные расходы	%	--		248,11	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	58
		Сметная стоимость:				950,23	784
5	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0,8250		272,34	225
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,190575	800,54	153
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000825	859,64	1
		Итого оплата труда:				185,78	153
		НР первого уровня	%	54,8		101,81	84
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	13
		Накладные расходы	%	--		117,67	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	26
		Сметная стоимость:				421,21	348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6633
РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка и цоколь							
6	Е11-100102-0604 11-100102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка OSB плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	141,3500		201,70	28510
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,242	34,207	696,33	23819
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	1,046	859,34	899
		Итого оплата труда:				174,87	24718
		НР первого уровня	%	59,8		104,57	14781
		НР второго уровня	%	4,24		12,99	1836
		Накладные расходы	%	--		117,56	16617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,54	3610
		Сметная стоимость:				344,80	48737
7	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	10,0000		584,55	5846

		НР второго уровня	%	4,24		24,78	248
		Накладные расходы	%	--		24,78	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	487
		Сметная стоимость:				658,08	6581
8	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из пластиковых панелей. Облицовка фасадными пластиковыми панелями	м2	10,0000		273,82	2738
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3484	3,484	781,03	2721
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,0054	1152,61	6
		Итого оплата труда:				272,73	2727
		НР первого уровня	%	54,8		149,46	1495
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	176
		Накладные расходы	%	--		167,40	1674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	353
		Сметная стоимость:				476,52	4762
9	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 СТПрайс-лист	Фасадная панель Timberblock с комплектующими	м2	11,0000		3073,49	33808
		НР второго уровня	%	4,24		130,32	1433
		Накладные расходы	%	--		130,32	1433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,30	2819
		Сметная стоимость:				3460,11	38061
10	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм ицоколя	м2 поверхности	17,0800		283,61	4844
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,345	5,893	810,58	4776
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,037576	859,37	32
		Итого оплата труда:				281,54	4809
		НР первого уровня	%	62,1		174,84	2986
		НР второго уровня	%	4,24		19,44	332
		Накладные расходы	%	--		194,28	3318

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	653
		Сметная стоимость:				516,12	8815
11	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,8540		6717,06	5736
		НР второго уровня	%	4,24		284,80	243
		Накладные расходы	%	--		284,80	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,15	478
		Сметная стоимость:				7562,01	6458
12	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка цоколя из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,0800		522,54	8925
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,5663	9,672	800,38	7742
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,07686	1081,05	83
		Итого оплата труда:				458,12	7825
		НР первого уровня	%	56,4		258,38	4413
		НР второго уровня	%	4,24		33,11	566
		Накладные расходы	%	--		291,49	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,12	1112
		Сметная стоимость:				879,15	15016
13	С121-050109-0207 21-050109-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,6420		1183,61	23248
		НР второго уровня	%	4,24		50,19	986
		Накладные расходы	%	--		50,19	986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,70	1939
		Сметная стоимость:				1332,50	26173

14	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,5800		2207,82	12320
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,972	5,424	761,14	4128
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,003906	859,32	3
		Итого оплата труда:				740,43	4132
		НР первого уровня	%	56,4		417,60	2330
		НР второго уровня	%	4,24		111,32	621
		Накладные расходы	%	--		528,92	2951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,94	1222
		Сметная стоимость:				2955,67	16493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				171096
РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция							
15	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000		1016,06	4064
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	1,188	855,96	1017
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	896,86	18
		Итого оплата труда:				258,70	1035
		НР первого уровня	%	60,4		156,26	625
		НР второго уровня	%	4,24		49,71	199
		Накладные расходы	%	--		205,96	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,76	391
		Сметная стоимость:				1319,79	5279
16	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1542,75	3085
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	2,94	810,57	2383
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	859,36	17
		Итого оплата труда:				1200,14	2400
		НР первого уровня	%	60,4		724,88	1450
		НР второго уровня	%	4,24		96,15	192

		Накладные расходы	%	--		821,03	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	378
		Сметная стоимость:				2552,88	5106
17	С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		883,54	1767
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	75
		Накладные расходы	%	--		37,46	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	147
		Сметная стоимость:				994,68	1989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12374
		ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №57)					190735
	Итого по акту выполненных работ Дом №57						**897587**
		Дом №80					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.2Ж/б ростверк 300x400мм					

10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	2,805	729,08	2045
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	1,51701	859,36	1304
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	8,25	54,615	800,28	43707
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,081426	859,33	70
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963

13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
		Итого по разделу 2					323874
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					323874
	Итого по акту выполненных работ Дом №80						**337010**
		Дом №84					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	2,805	729,08	2045
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	1,51701	859,36	1304
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	8,25	54,615	800,28	43707
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,081426	859,33	70
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
		Итого по разделу 2					323874
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					323874
	Итого по акту выполненных работ Дом №84						**323874**
		Дом №87					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					
106	Е11-110101-3503 11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	8,41		671,6	5648
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	4,17977	770,76	3222
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,022707	859,33	20
		Итого оплата труда:				385,39	3241
		НР первого уровня	%	60,9		234,70	1974
		НР второго уровня	%	4,24		38,43	325

		Накладные расходы	%	--		273,13	2299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,58	636
		Сметная стоимость:				1020,56	8583
107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	78,41		2664,44	208919
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	12,5448159	741,88	9307
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,376368	859,33	323
		Итого оплата труда:				122,82	9630
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	5865
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	9108
		Накладные расходы	%	--		190,94	14973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	17911
		Сметная стоимость:				3083,82	241803
109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,9		219,44	18411
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	5,588579	839,43	4691
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03356	859,33	29
		Итого оплата труда:				56,26	4720
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	2874

		НР второго уровня	%	4,24		10,76	902
		Накладные расходы	%	--		45,02	3776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	1775
		Сметная стоимость:				285,60	23962
		Итого по разделу 8					328306
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					328306
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886

5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					57153
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					57153
	Итого по акту выполненных работ Дом №87						**385459**

Дом №88

Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

		7.1 Потолки					
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
100	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,0		534,87	7488
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,37	5,18	820,18	4249
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0056	859,33	5
		Итого оплата труда:				303,81	4253
		НР первого уровня	%	54,8		166,49	2331
		НР второго уровня	%	4,24		29,74	416
		Накладные расходы	%	--		196,23	2747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,49	819
		Сметная стоимость:				789,59	11054
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,00		272,26	39478
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	33,495145	800,28	26805
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,145	859,33	125
		Итого оплата труда:				185,72	26930
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	14758

		НР второго уровня	%	4,24		15,86	2300
		Накладные расходы	%	--		117,64	17056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	4523
		Сметная стоимость:				421,08	61057
		Итого по разделу 7					114186
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					
107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	40		2664,44	106578
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	6,3996	741,88	4748
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,192	859,33	165
		Итого оплата труда:				122,82	4913
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	2992
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	4647
		Накладные расходы	%	--		190,94	7639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	9137
		Сметная стоимость:				3083,84	123353
109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	42,8		219,44	9392

109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	2,850908	839,43	2393
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01712	859,33	15
		Итого оплата труда:				56,26	2408
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	1465
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	460
		Накладные расходы	%	--		45,02	1926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	905
		Сметная стоимость:				285,59	12223
		Итого по разделу 8					189535
РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка и цоколь							
138	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	130		566,21	73607
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,689	89,57	810,55	72601
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,559	859,33	480
		Итого оплата труда:				562,16	73081
		НР первого уровня	%	62,1		349,10	45383
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	5045
		Накладные расходы	%	--		387,91	50428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9923
		Сметная стоимость:				1030,44	133958
		Итого по разделу 10					133958
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					437679
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198

		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65

		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					57153
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					57153
	Итого по акту выполненных работ Дом №88						**494832**

Дом №89

Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

		7.1 Потолки					
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					

101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,94		272,26	39733
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	33,71228594	800,28	26979
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,14594	859,33	125
		Итого оплата труда:				185,72	27105
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	14853
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	2314
		Накладные расходы	%	--		117,64	17167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	4552
		Сметная стоимость:				421,08	61452
		Итого по разделу 7					103527
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					
107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	78,41		2664,44	208919
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	12,5448159	741,88	9307
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,376368	859,33	323
		Итого оплата труда:				122,82	9630
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	5865

		НР второго уровня	%	4,24		116,14	9108
		Накладные расходы	%	--		190,94	14973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	17911
		Сметная стоимость:				3083,82	241803
109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,9		219,44	18411
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	5,588579	839,43	4691
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03356	859,33	29
		Итого оплата труда:				56,26	4720
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	2874
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	902
		Накладные расходы	%	--		45,02	3776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	1775
		Сметная стоимость:				285,60	23962
		Итого по разделу 8					319724
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					423251
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409

48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					57153
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					57153
По протоколу замены №2 Дом №89							
РАЗДЕЛ 2.Проемы							
2	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,8000		1515,61	2728
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1,49	2,682	885,62	2375
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,06624	977,26	65
		Итого оплата труда:				1355,54	2440
		НР первого уровня	%	59,8		810,61	1459
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	178
		Накладные расходы	%	--		909,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	349
		Сметная стоимость:				2618,84	4714
3	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003	м2	1,8000		49814,94	89667
		НР второго уровня	%	4,24		2112,15	3802
		Накладные расходы	%	--		2112,15	3802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4154,17	7478
		Сметная стоимость:				56081,26	100946
		Итого по разделу 2					105660
		ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №89)	Тенге				105660
	Итого по акту выполненных работ Дом №89						**586064**
Дом №90							

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка							
		7.1 Потолки					
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45,94		272,26	12508
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	10,61218594	800,28	8493
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,04594	859,33	39
		Итого оплата труда:				185,72	8532
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	4676
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	729
		Накладные расходы	%	--		117,64	5403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	1433
		Сметная стоимость:				421,07	19344
		Итого по разделу 7					61419
РАЗДЕЛ 8.Полы							
		8.1 Тип I					

107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	78,41		2664,44	208919
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	12,5448159	741,88	9307
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,376368	859,33	323
		Итого оплата труда:				122,82	9630
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	5865
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	9108
		Накладные расходы	%	--		190,94	14973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	17911
		Сметная стоимость:				3083,82	241803
109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,9		219,44	18411
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	5,588579	839,43	4691
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03356	859,33	29
		Итого оплата труда:				56,26	4720
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	2874
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	902
		Накладные расходы	%	--		45,02	3776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	1775

		Сметная стоимость:				285,60	23962
		Итого по разделу 8					319724
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					381143
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160

		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					57153
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					57153
	Итого по акту выполненных работ Дом №90						**438296**
		Дом №110					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06

		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96х0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96х1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734

7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	2,805	729,08	2045

10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	1,51701	859,36	1304
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	8,25	54,615	800,28	43707
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,081426	859,33	70
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
		2.6 Общие работы					
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,212	2,7984	849,70	2378
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,026532	859,33	23
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
		Итого по разделу 2					577313
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				577313
	Итого по акту выполненных работ Дом №110						**590449**
		Дом №114					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79

		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	2,805	729,08	2045
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	1,51701	859,36	1304
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717

11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	8,25	54,615	800,28	43707
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,081426	859,33	70
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,7	69204
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,656	28,9952	729,05	21139
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,19448	859,33	167
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495

		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,212	2,7984	849,70	2378
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,026532	859,33	23
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
		Итого по разделу 2					670117
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				670117
	Итого по акту выполненных работ Дом №114						**683253**
Дом №118							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176

		Всего					**13136**
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	2,805	729,08	2045
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	1,51701	859,36	1304
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093

11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	8,25	54,615	800,28	43707
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,081426	859,33	70
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
		2.6 Общие работы					
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654

23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,212	2,7984	849,70	2378
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,026532	859,33	23
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
		Итого по разделу 2					577312
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				577312
	Итого по акту выполненных работ Дом №118						**590448**
Дом №135							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
30	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31		48656,98	15084
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	6,975	748,30	5219
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,111662	859,33	96
		Итого оплата труда:				17146,28	5315
		НР первого уровня	%	59,8		10253,48	3179
		НР второго уровня	%	4,24		2497,80	772
		Накладные расходы	%	--		12751,28	3951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,66	1523
		Сметная стоимость:				66313,95	20557
		Итого по разделу 3					20557
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							
38	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	96,41		107,7	10383
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	6,690854	781,03	5226
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,07761005	859,33	67

		Итого оплата труда:				54,90	5292
		НР первого уровня	%	56,4		60,74	2985
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	567
		Накладные расходы	%	--		67,88	3552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,05	1115
		Сметная стоимость:				156,10	15050
39	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,09641		77745,42	7495
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	318
		Накладные расходы	%	--		3296,41	315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	625
		Сметная стоимость:				87494,05	8435
		Итого по разделу 4					23485
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
		6.1 Двери					
67	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	11,63		1257,17	14621
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	1,15	13,3745	800,28	10703
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,45357	859,33	390
		Итого оплата труда:				953,84	11093
		НР первого уровня	%	59,8		570,39	6634
		НР второго уровня	%	4,24		77,49	901
		Накладные расходы	%	--		647,88	7535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,40	1772
		Сметная стоимость:				2057,46	23928

69	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9		9888,30	88994
		НР второго уровня	%	4,24		419,26	3773
		Накладные расходы	%	--		419,26	3773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,06	7421
		Сметная стоимость:				11132,04	100188
70	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,63		13568,96	35686
		НР второго уровня	%	4,24		575,32	1513
		Накладные расходы	%	--		575,32	1513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131,54	2976
		Сметная стоимость:				15275,83	40175
71	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16		428,37	6854
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	291
		Накладные расходы	%	--		18,16	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	572
		Сметная стоимость:				482,26	7716
72	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		977,29	1955
		НР второго уровня	%	4,24		41,44	83
		Накладные расходы	%	--		41,44	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,50	163

		Сметная стоимость:				1100,23	2200
73	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		497,75	498
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21
		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				560,36	560
74	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2		4072,21	8144
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345
		Накладные расходы	%	--		172,66	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679
		Сметная стоимость:				4584,46	9169
		6.3Откосы					
84	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4		631,74	2527
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	1,8208	849,70	1547
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0036	859,34	3
		Итого оплата труда:				387,56	1549
		НР первого уровня	%	54,8		212,38	849
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	144
		Накладные расходы	%	--		248,17	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	282
		Сметная стоимость:				950,42	3802

85	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4		272,34	1089
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,924	800,28	739
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0044	859,33	4
		Итого оплата труда:				185,81	743
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	407
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	63
		Накладные расходы	%	--		117,69	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	125
		Сметная стоимость:				421,08	1685
		Итого по разделу 6					189423
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка							
87	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,42		673,31	6343
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,45	4,239	872,16	3697
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,18369	761,14	140
		Итого оплата труда:				407,31	3837
		НР первого уровня	%	54,8		223,21	2103
		НР второго уровня	%	4,24		38,01	358
		Накладные расходы	%	--		261,22	2461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,76	704
		Сметная стоимость:				1009,29	9508
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238

		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
100	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10		534,87	5349
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,37	3,7	820,18	3035
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004	859,33	3
		Итого оплата труда:				303,81	3038
		НР первого уровня	%	54,8		166,49	1665
		НР второго уровня	%	4,24		29,74	297
		Накладные расходы	%	--		196,23	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,49	585
		Сметная стоимость:				789,59	7896
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	70		272,26	19058
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	16,17007	800,28	12941
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,07	859,33	60
		Итого оплата труда:				185,72	13001
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	7124
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	1110
		Накладные расходы	%	--		117,64	8234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	2183
		Сметная стоимость:				421,07	29475
		Итого по разделу 7					88954
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					

106	Е11-110101-3503 11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	78,41		671,6	52660
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	38,96977	770,76	30036
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,211707	859,33	182
		Итого оплата труда:				385,39	30218
		НР первого уровня	%	60,9		234,70	18403
		НР второго уровня	%	4,24		38,43	3015
		Накладные расходы	%	--		273,13	21418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,58	5926
		Сметная стоимость:				1020,33	80004
107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	40		2664,44	106578
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	6,3996	741,88	4748
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,192	859,33	165
		Итого оплата труда:				122,82	4913
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	2992
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	4647
		Накладные расходы	%	--		190,94	7639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	9137
		Сметная стоимость:				3083,84	123353

109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	42,8		219,44	9392
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	2,850908	839,43	2393
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01712	859,33	15
		Итого оплата труда:				56,26	2408
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	1465
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	460
		Накладные расходы	%	--		45,02	1926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	905
		Сметная стоимость:				285,59	12223
		8.3 Тип III					
121	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,61		713,19	4001
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	1,99716	709,15	1416
		Итого оплата труда:				252,46	1416
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	862
		НР второго уровня	%	4,24		36,76	206
		Накладные расходы	%	--		190,50	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,30	405
		Сметная стоимость:				975,79	5474
122	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,22		118,09	1325
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,049368	709,15	35
		Итого оплата труда:				3,12	35
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	21
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	57
		Накладные расходы	%	--		6,99	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	112
		Сметная стоимость:				135,08	1516

123	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,61		2058,82	11550
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,06	5,9466	781,03	4644
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00622	0,0348942	859,33	30
		Итого оплата труда:				833,24	4674
		НР первого уровня	%	60,9		507,44	2846
		НР второго уровня	%	4,24		108,81	610
		Накладные расходы	%	--		616,25	3456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,01	1200
		Сметная стоимость:				2888,88	16207
		Итого по разделу 8					292736
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					615155
По протоколу замены №2 Дом №135							
РАЗДЕЛ 2.Проемы							
2	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,6		1515,61	5456
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1,49	5,364	885,62	4750
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,13248	977,26	129
		Итого оплата труда:				1355,54	4880
		НР первого уровня	%	59,8		810,61	2918
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	355
		Накладные расходы	%	--		909,24	3273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	698
		Сметная стоимость:				2618,84	9428
3	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003	м2	3,6		49814,94	179334
		НР второго уровня	%	4,24		2112,15	7604
		Накладные расходы	%	--		2112,15	7604

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4154,17	14955
		Сметная стоимость:				56081,26	201893
7	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	7,5		448,59	3364
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	2,378	810,53	1928
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,004725	859,30	4
		Итого оплата труда:				257,56	1932
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	1155
		НР второго уровня	%	4,24		25,55	192
		Накладные расходы	%	--		179,57	1347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,25	377
		Сметная стоимость:				678,41	5088
8	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,825		444,71	367
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	16
		Накладные расходы	%	--		18,86	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	31
		Сметная стоимость:				500,65	413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				216822
РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция							
7	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1016,06	4064
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	1,188	855,96	1017
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	896,86	18
		Итого оплата труда:				258,70	1035
		НР первого уровня	%	60,4		156,26	625
		НР второго уровня	%	4,24		49,71	199

		Накладные расходы	%	--		205,96	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,76	391
		Сметная стоимость:				1319,79	5279
8	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		1542,75	3085
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	2,94	810,57	2383
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	859,36	17
		Итого оплата труда:				1200,14	2400
		НР первого уровня	%	60,4		724,88	1450
		НР второго уровня	%	4,24		96,15	192
		Накладные расходы	%	--		821,03	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	378
		Сметная стоимость:				2552,88	5106
9	С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		883,54	1767
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	75
		Накладные расходы	%	--		37,46	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	147
		Сметная стоимость:				994,68	1989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12374
	ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №135)		Тенге				229196
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783

		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136

45	11-170501-0101	Мойкинаоднооотделение. Установка	комплект	1		1663,00	1663
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,56	1,56	859,33	1341
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	444,44	12
		Итого оплата труда:				1352,55	1353
		НР первого уровня	%	60,4		816,94	817
		НР второго уровня	%	4,24		105,15	105
		Накладные расходы	%	--		922,09	922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,81	207
		Сметная стоимость:				2791,90	2792
46	23-030102-1104	Мойкастальнаяэмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		4277,17	4277
		НР второго уровня	%	4,24		181,35	181
		Накладные расходы	%	--		181,35	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,68	357
		Сметная стоимость:				4815,20	4815
47	11-170101-0102	Ваннykупальныестальные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	Ваннастальнаяэмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					64760
		РАЗДЕЛ 5 Арматура					
49	23-030102-1234	Смесительдлямоек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		5647,34	5647

		НР второго уровня	%	4,24		239,45	239
		Накладные расходы	%	--		239,45	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,94	471
		Сметная стоимость:				6357,73	6358
50	23-030102-1224	С м е с и т е л ь д л я у м ы в альника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		3771,47	3771
		НР второго уровня	%	4,24		159,91	160
		Накладные расходы	%	--		159,91	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,51	315
		Сметная стоимость:				4245,89	4246
51	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1		7111,19	7111
		НР второго уровня	%	4,24		301,51	302
		Накладные расходы	%	--		301,51	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,02	593
		Сметная стоимость:				8005,72	8006
		Итого по разделу 5					18608
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					83368
	Итого по акту выполненных работ Дом №135						**927719**
Дом №136							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
30	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31		48656,98	15084
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	6,975	748,30	5219
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,111662	859,33	96
		Итого оплата труда:				17146,28	5315
		НР первого уровня	%	59,8		10253,48	3179
		НР второго уровня	%	4,24		2497,80	772
		Накладные расходы	%	--		12751,28	3951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,66	1523

		Сметная стоимость:				66313,95	20557
		Итого по разделу 3					20557
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
38	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	96,41		107,7	10383
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	6,690854	781,03	5226
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,07761005	859,33	67
		Итого оплата труда:				54,90	5292
		НР первого уровня	%	56,4		60,74	2985
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	567
		Накладные расходы	%	--		67,88	3552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,05	1115
		Сметная стоимость:				156,10	15050
39	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,09641		77745,42	7495
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	318
		Накладные расходы	%	--		3296,41	315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	625
		Сметная стоимость:				87494,05	8435
42	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	44,4		704,59	31284
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,143	6,349644	761,14	4833
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,2442	859,33	210
		Итого оплата труда:				113,58	5043
		НР первого уровня	%	50,8		57,70	2562
		НР второго уровня	%	4,24		707,04	1435
		Накладные расходы	%	--		764,73	3997

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,55	2822
		Сметная стоимость:				858,18	38103
		Итого по разделу 4					61588
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
		6.1 Двери					
67	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	11,63		1257,17	14621
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	1,15	13,3745	800,28	10703
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,45357	859,33	390
		Итого оплата труда:				953,84	11093
		НР первого уровня	%	59,8		570,39	6634
		НР второго уровня	%	4,24		77,49	901
		Накладные расходы	%	--		647,88	7535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,40	1772
		Сметная стоимость:				2057,46	23928
69	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9		9888,30	88994
		НР второго уровня	%	4,24		419,26	3773
		Накладные расходы	%	--		419,26	3773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,06	7421
		Сметная стоимость:				11132,04	100188
70	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,63		13568,96	35686
		НР второго уровня	%	4,24		575,32	1513
		Накладные расходы	%	--		575,32	1513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131,54	2976

		Сметная стоимость:				15275,83	40175
71	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16		428,37	6854
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	291
		Накладные расходы	%	--		18,16	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	572
		Сметная стоимость:				482,26	7716
72	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		977,29	1955
		НР второго уровня	%	4,24		41,44	83
		Накладные расходы	%	--		41,44	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,50	163
		Сметная стоимость:				1100,23	2200
73	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		497,75	498
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21
		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				560,36	560
74	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2		4072,21	8144
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345
		Накладные расходы	%	--		172,66	345

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679
		Сметная стоимость:				4584,46	9169
75	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6		3420,65	20524
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	870
		Накладные расходы	%	--		145,04	870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,25	1712
		Сметная стоимость:				3850,94	23106
		6.3Откосы					
84	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,00		631,74	2527
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	1,8208	849,70	1547
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0036	859,34	3
		Итого оплата труда:				387,56	1549
		НР первого уровня	%	54,8		212,38	849
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	144
		Накладные расходы	%	--		248,17	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	282
		Сметная стоимость:				950,42	3802
85	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4,00		272,34	1089
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,924	800,28	739
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0044	859,33	4
		Итого оплата труда:				185,81	743
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	407
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	63
		Накладные расходы	%	--		117,69	471

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	125
		Сметная стоимость:				421,08	1685
		Итого по разделу 6					212529
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					
87	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,42		673,31	6343
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,45	4,239	872,16	3697
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,18369	761,14	140
		Итого оплата труда:				407,31	3837
		НР первого уровня	%	54,8		223,21	2103
		НР второго уровня	%	4,24		38,01	358
		Накладные расходы	%	--		261,22	2461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,76	704
		Сметная стоимость:				1009,29	9508
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
100	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10		534,87	5349
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,37	3,7	820,18	3035

100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004	859,33	3
		Итого оплата труда:				303,81	3038
		НР первого уровня	%	54,8		166,49	1665
		НР второго уровня	%	4,24		29,74	297
		Накладные расходы	%	--		196,23	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,49	585
		Сметная стоимость:				789,59	7896
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	70		272,26	19058
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	16,17007	800,28	12941
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,07	859,33	60
		Итого оплата труда:				185,72	13001
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	7124
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	1110
		Накладные расходы	%	--		117,64	8234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	2183
		Сметная стоимость:				421,07	29475
		Итого по разделу 7					88953
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					
106	Е11-110101-3503 11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	78,41		671,6	52660
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	38,96977	770,76	30036
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,211707	859,33	182
		Итого оплата труда:				385,39	30218
		НР первого уровня	%	60,9		234,70	18403
		НР второго уровня	%	4,24		38,43	3015
		Накладные расходы	%	--		273,13	21418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,58	5926
		Сметная стоимость:				1020,33	80004

107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	78,41		2664,44	208919
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	12,5448159	741,88	9307
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,376368	859,33	323
		Итого оплата труда:				122,82	9630
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	5865
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	9108
		Накладные расходы	%	--		190,94	14973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	17911
		Сметная стоимость:				3083,82	241803
109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,9		219,44	18411
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	5,588579	839,43	4691
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03356	859,33	29
		Итого оплата труда:				56,26	4720
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	2874
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	902
		Накладные расходы	%	--		45,02	3776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	1775

		Сметная стоимость:				285,60	23962
		8.3 Тип III					
121	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,61		713,19	4001
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	1,99716	709,15	1416
		Итого оплата труда:				252,46	1416
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	862
		НР второго уровня	%	4,24		36,76	206
		Накладные расходы	%	--		190,50	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,30	405
		Сметная стоимость:				975,79	5474
122	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,22		118,09	1325
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,049368	709,15	35
		Итого оплата труда:				3,12	35
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	21
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	57
		Накладные расходы	%	--		6,99	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	112
		Сметная стоимость:				135,08	1516
123	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,61		2058,82	9491
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,06	4,8866	781,03	3817
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00622	0,0286742	859,33	25
		Итого оплата труда:				833,24	3841
		НР первого уровня	%	60,9		507,44	2338
		НР второго уровня	%	4,24		108,81	502
		Накладные расходы	%	--		616,25	2840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,01	986
		Сметная стоимость:				2888,83	13318

		Итого по разделу 8					420036
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					803665
По протоколу замены №2 Дом №136							
РАЗДЕЛ 2.Проемы							
2	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,6		1515,61	5456
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1,49	5,364	885,62	4750
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,13248	977,26	129
		Итого оплата труда:				1355,54	4880
		НР первого уровня	%	59,8		810,61	2918
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	355
		Накладные расходы	%	--		909,24	3273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	698
		Сметная стоимость:				2618,84	9428
3	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003	м2	3,6		49814,94	179334
		НР второго уровня	%	4,24		2112,15	7604
		Накладные расходы	%	--		2112,15	7604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4154,17	14955
		Сметная стоимость:				56081,26	201893
7	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	7,5		448,59	3364
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	2,378	810,53	1928
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,004725	859,30	4
		Итого оплата труда:				257,56	1932
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	1155
		НР второго уровня	%	4,24		25,55	192
		Накладные расходы	%	--		179,57	1347

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,25	377
		Сметная стоимость:				678,41	5088
8	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,825		444,71	367
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	16
		Накладные расходы	%	--		18,86	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	31
		Сметная стоимость:				500,65	413
9	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,825		631,74	521
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	0,37554	849,45	319
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,000743	859,12	1
		Итого оплата труда:				387,44	320
		НР первого уровня	%	54,8		212,32	175
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	30
		Накладные расходы	%	--		248,11	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	58
		Сметная стоимость:				950,23	784
10	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0,825		272,34	225
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,190575	800,54	153
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000825	859,64	1
		Итого оплата труда:				185,78	153
		НР первого уровня	%	54,8		101,81	84
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	13
		Накладные расходы	%	--		117,67	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	26

		Сметная стоимость:				421,21	348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				217954
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция					
7	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1016,06	4064
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	1,188	855,96	1017
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	896,86	18
		Итого оплата труда:				258,70	1035
		НР первого уровня	%	60,4		156,26	625
		НР второго уровня	%	4,24		49,71	199
		Накладные расходы	%	--		205,96	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,76	391
		Сметная стоимость:				1319,79	5279
8	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		1542,75	3085
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	2,94	810,57	2383
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	859,36	17
		Итого оплата труда:				1200,14	2400
		НР первого уровня	%	60,4		724,88	1450
		НР второго уровня	%	4,24		96,15	192
		Накладные расходы	%	--		821,03	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	378
		Сметная стоимость:				2552,88	5106
9	С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		883,54	1767
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	75
		Накладные расходы	%	--		37,46	75

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	147
		Сметная стоимость:				994,68	1989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12374
	ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №136)		Тенге				230328
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738
42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920

		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
45	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1		1663,00	1663
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,56	1,56	859,33	1341
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	444,44	12
		Итого оплата труда:				1352,55	1353
		НР первого уровня	%	60,4		816,94	817
		НР второго уровня	%	4,24		105,15	105
		Накладные расходы	%	--		922,09	922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,81	207
		Сметная стоимость:				2791,90	2792
46	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		4277,17	4277
		НР второго уровня	%	4,24		181,35	181
		Накладные расходы	%	--		181,35	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,68	357
		Сметная стоимость:				4815,20	4815
47	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					64760
		РАЗДЕЛ 5 Арматура					
49	23-030102-1234	С м е с и т е л ь д л я м о е к двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		5647,34	5647
		НР второго уровня	%	4,24		239,45	239
		Накладные расходы	%	--		239,45	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,94	471
		Сметная стоимость:				6357,73	6358
50	23-030102-1224	С м е с и т е л ь д л я у м ы в альника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		3771,47	3771
		НР второго уровня	%	4,24		159,91	160
		Накладные расходы	%	--		159,91	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,51	315
		Сметная стоимость:				4245,89	4246
51	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1		7111,19	7111
		НР второго уровня	%	4,24		301,51	302
		Накладные расходы	%	--		301,51	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,02	593
		Сметная стоимость:				8005,72	8006
		Итого по разделу 5					18608
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					83368
	Итого по акту выполненных работ Дом №136						**1117361**
		Дом №137					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	4		7800,38	31202
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	2,12	8,48	790,66	6705
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,01198	859,33	10
		Итого оплата труда:				1678,77	6715
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	4016
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	1493
		Накладные расходы	%	--		1377,21	5509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	2937
		Сметная стоимость:				9911,80	39647
30	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,61		48656,98	29681
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	13,725	748,30	10270
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,219722	859,33	189
		Итого оплата труда:				17146,28	10459
		НР первого уровня	%	59,8		10253,48	6255
		НР второго уровня	%	4,24		2497,80	1524
		Накладные расходы	%	--		12751,28	7778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,66	2997
		Сметная стоимость:				66320,92	40456
31	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,61		6004,47	3664
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	0,4758	770,76	367
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00732	859,33	6
		Итого оплата труда:				611,50	373
		НР первого уровня	%	59,8		365,68	223
		НР второго уровня	%	4,24		270,09	165
		Накладные расходы	%	--		635,77	388

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,22	324
		Сметная стоимость:				7171,67	4375
32	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (стены)	м2 обработанной поверхности	6		208,9	1253
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	0,174	781,03	136
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,00336	859,33	3
		Итого оплата труда:				23,13	139
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	83
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	57
		Накладные расходы	%	--		23,28	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	111
		Сметная стоимость:				250,58	1504
		Итого по разделу 3					85 982
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
37	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	14,46		6717,06	97129
		НР второго уровня	%	4,24		284,80	4118
		Накладные расходы	%	--		284,80	4118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,15	8100
		Сметная стоимость:				7562,01	109347
38	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	192,82		107,7	20767
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	13,381708	781,03	10452
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1552201	859,33	133
		Итого оплата труда:				54,90	10585
		НР первого уровня	%	56,4		60,74	5970
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	1134

		Накладные расходы	%	--		67,88	7104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,05	2230
		Сметная стоимость:				156,10	30100
39	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,19282		77745,42	14991
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	636
		Накладные расходы	%	--		3296,41	636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1250
		Сметная стоимость:				87525,17	16877
		Итого по разделу 4					156324
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
		6.1 Двери					
67	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	11,63		1257,17	14621
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	1,15	13,3745	800,28	10703
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,45357	859,33	390
		Итого оплата труда:				953,84	11093
		НР первого уровня	%	59,8		570,39	6634
		НР второго уровня	%	4,24		77,49	901
		Накладные расходы	%	--		647,88	7535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,40	1772
		Сметная стоимость:				2057,46	23928
69	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9		9888,30	88994
		НР второго уровня	%	4,24		419,26	3773
		Накладные расходы	%	--		419,26	3773

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,06	7421
		Сметная стоимость:				11132,04	100188
70	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,63		13568,96	35686
		НР второго уровня	%	4,24		575,32	1513
		Накладные расходы	%	--		575,32	1513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1131,54	2976
		Сметная стоимость:				15275,83	40175
71	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16		428,37	6854
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	291
		Накладные расходы	%	--		18,16	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	572
		Сметная стоимость:				482,26	7716
72	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		977,29	1955
		НР второго уровня	%	4,24		41,44	83
		Накладные расходы	%	--		41,44	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,50	163
		Сметная стоимость:				1100,23	2200
73	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		497,75	498
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	21

		Накладные расходы	%	--		21,10	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	42
		Сметная стоимость:				560,36	560
74	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2		4072,21	8144
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345
		Накладные расходы	%	--		172,66	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679
		Сметная стоимость:				4584,46	9169
75	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6		3420,65	20524
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	870
		Накладные расходы	%	--		145,04	870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,25	1712
		Сметная стоимость:				3850,94	23106
		6.3Откосы					
84	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,00		631,74	2527
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	1,8208	849,70	1547
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0036	859,34	3
		Итого оплата труда:				387,56	1549
		НР первого уровня	%	54,8		212,38	849
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	144
		Накладные расходы	%	--		248,17	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	282
		Сметная стоимость:				950,42	3802

85	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4,00		272,34	1089
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,924	800,28	739
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0044	859,33	4
		Итого оплата труда:				185,81	743
		НР первого уровня	%	54,8		101,82	407
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	63
		Накладные расходы	%	--		117,69	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	125
		Сметная стоимость:				421,08	1685
		Итого по разделу 6					212529
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					
87	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,42		673,31	19809
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,45	13,239	872,16	11547
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,57369	761,14	437
		Итого оплата труда:				407,31	11983
		НР первого уровня	%	54,8		223,21	6567
		НР второго уровня	%	4,24		38,01	1118
		Накладные расходы	%	--		261,22	7685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,76	2200
		Сметная стоимость:				1009,29	29693
88	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	89,42		303,46	27135
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26	23,2492	800,28	18606
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08942	859,33	77
		Итого оплата труда:				208,93	18683
		НР первого уровня	%	54,8		114,49	10238

		НР второго уровня	%	4,24		17,72	1585
		Накладные расходы	%	--		132,22	11823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,85	3117
		Сметная стоимость:				470,53	42075
		7.2 Стены и перегородки					
100	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10		534,87	5349
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,37	3,7	820,18	3035
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004	859,33	3
		Итого оплата труда:				303,81	3038
		НР первого уровня	%	54,8		166,49	1665
		НР второго уровня	%	4,24		29,74	297
		Накладные расходы	%	--		196,23	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,49	585
		Сметная стоимость:				789,59	7896
101	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	145,94		272,26	39733
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	33,71228594	800,28	26979
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,14594	859,33	125
		Итого оплата труда:				185,72	27105
		НР первого уровня	%	54,8		101,78	14853
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	2314
		Накладные расходы	%	--		117,64	17167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	4552
		Сметная стоимость:				421,08	61452
		Итого по разделу 7					141116
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		8.1 Тип I					

106	Е11-110101-3503 11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	78,41		671,6	52660
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	38,96977	770,76	30036
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,211707	859,33	182
		Итого оплата труда:				385,39	30218
		НР первого уровня	%	60,9		234,70	18403
		НР второго уровня	%	4,24		38,43	3015
		Накладные расходы	%	--		273,13	21418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,58	5926
		Сметная стоимость:				1020,33	80004
107	Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска олифой с 2-х сторон	м2 окрашиваемой поверхности	156,82		212,14	33268
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	34,18676	781,03	26701
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,062728	859,33	54
		Итого оплата труда:				170,61	26755
		НР первого уровня	%	54,8		93,49	14662
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	2032
		Накладные расходы	%	--		106,45	16694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,49	3997
		Сметная стоимость:				344,08	53959
108	Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	30		2664,44	79933
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	0,16	4,7997	741,88	3561
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,144	859,33	124
		Итого оплата труда:				122,82	3685
		НР первого уровня	%	60,9		74,80	2244
		НР второго уровня	%	4,24		116,14	3485
		Накладные расходы	%	--		190,94	5729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,43	6853
		Сметная стоимость:				3083,85	92515

109	Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32,1		219,44	7044
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,0666	2,138181	839,43	1795
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01284	859,33	11
		Итого оплата труда:				56,26	1806
		НР первого уровня	%	60,9		34,26	1099
		НР второго уровня	%	4,24		10,76	345
		Накладные расходы	%	--		45,02	1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	679
		Сметная стоимость:				285,58	9167
		8.3 Тип III					
121	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,61		713,19	4001
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	1,99716	709,15	1416
		Итого оплата труда:				252,46	1416
		НР первого уровня	%	60,9		153,75	862
		НР второго уровня	%	4,24		36,76	206
		Накладные расходы	%	--		190,50	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,30	405
		Сметная стоимость:				975,79	5474
122	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,22		118,09	1325
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0044	0,049368	709,15	35
		Итого оплата труда:				3,12	35
		НР первого уровня	%	60,9		1,90	21
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	57
		Накладные расходы	%	--		6,99	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,01	112
		Сметная стоимость:				135,08	1516

123	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,61		2058,82	11550
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,06	5,9466	781,03	4644
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00622	0,0348942	859,33	30
		Итого оплата труда:				833,24	4674
		НР первого уровня	%	60,9		507,44	2846
		НР второго уровня	%	4,24		108,81	610
		Накладные расходы	%	--		616,25	3456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,01	1200
		Сметная стоимость:				2888,88	16207
		Итого по разделу 8					258842
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					854793
По протоколу замены №2 Дом №137							
РАЗДЕЛ 2.Проемы							
2	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,6		1515,61	5456
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1,49	5,364	885,62	4750
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,13248	977,26	129
		Итого оплата труда:				1355,54	4880
		НР первого уровня	%	59,8		810,61	2918
		НР второго уровня	%	4,24		98,63	355
		Накладные расходы	%	--		909,24	3273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	698
		Сметная стоимость:				2618,84	9428
3	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003	м2	3,6		49814,94	179334
		НР второго уровня	%	4,24		2112,15	7604
		Накладные расходы	%	--		2112,15	7604

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4154,17	14955
		Сметная стоимость:				56081,26	201893
7	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	7,5		448,59	3364
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,3171	2,378	810,53	1928
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,004725	859,30	4
		Итого оплата труда:				257,56	1932
		НР первого уровня	%	59,8		154,02	1155
		НР второго уровня	%	4,24		25,55	192
		Накладные расходы	%	--		179,57	1347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,25	377
		Сметная стоимость:				678,41	5088
8	С122-030201-0203 22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	0,825		444,71	367
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	16
		Накладные расходы	%	--		18,86	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,09	31
		Сметная стоимость:				500,65	413
9	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,825		631,74	521
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,4552	0,37554	849,45	319
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,000743	859,12	1
		Итого оплата труда:				387,44	320
		НР первого уровня	%	54,8		212,32	175
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	30
		Накладные расходы	%	--		248,11	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,39	58

		Сметная стоимость:				950,23	784
10	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0,825		272,34	225
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,231	0,190575	800,54	153
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000825	859,64	1
		Итого оплата труда:				185,78	153
		НР первого уровня	%	54,8		101,81	84
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	13
		Накладные расходы	%	--		117,67	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	26
		Сметная стоимость:				421,21	348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				217954
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция					
7	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1016,06	4064
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,297	1,188	855,96	1017
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	896,86	18
		Итого оплата труда:				258,70	1035
		НР первого уровня	%	60,4		156,26	625
		НР второго уровня	%	4,24		49,71	199
		Накладные расходы	%	--		205,96	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,76	391
		Сметная стоимость:				1319,79	5279
8	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		1542,75	3085
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	1,47	2,94	810,57	2383
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	859,36	17
		Итого оплата труда:				1200,14	2400

		НР первого уровня	%	60,4		724,88	1450
		НР второго уровня	%	4,24		96,15	192
		Накладные расходы	%	--		821,03	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	378
		Сметная стоимость:				2552,88	5106
9	С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		883,54	1767
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	75
		Накладные расходы	%	--		37,46	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,68	147
		Сметная стоимость:				994,68	1989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12374
	ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №137)		Тенге				230328
Водопровод и канализация (ЛРС №2-1-4)							
РАЗДЕЛ 4.Оборудование							
40	11-170101-0105	У м ы в а л ь н и к и о д и н о чные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1		1588,00	1588
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,49	859,33	1280
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	0,032	500,00	16
		Итого оплата труда:				1296,40	1296
		НР первого уровня	%	60,4		783,03	783
		НР второго уровня	%	4,24		100,53	101
		Накладные расходы	%	--		883,56	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,72	198
		Сметная стоимость:				2669,28	2669
41	23-030102-0929	У м ы в а л ь н и к к е р а м и ч еский без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1		7761,57	7762
		НР второго уровня	%	4,24		329,09	329
		Накладные расходы	%	--		329,09	329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,25	647
		Сметная стоимость:				8737,91	8738

42	23-030102-1301	С и ф о н б у т ы л о ч н ы й унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1		721,44	721
		НР второго уровня	%	4,24		30,59	31
		Накладные расходы	%	--		30,59	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,16	60
		Сметная стоимость:				812,19	812
43	11-170301-0101	У н и т а з ы с б а ч к о м н е посредственно присоединенным. Установка	комплект	1		2448,00	2448
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,22	849,70	1886
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	478,87	34
		Итого оплата труда:				1920,33	1920
		НР первого уровня	%	60,4		1159,88	1160
		НР второго уровня	%	4,24		152,97	153
		Накладные расходы	%	--		1312,86	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,87	301
		Сметная стоимость:				4061,72	4062
44	23-030102-0301	У н и т а з н а п о л ь н ы й к е рамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		15221,68	15222
		НР второго уровня	%	4,24		645,40	645
		Накладные расходы	%	--		645,40	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,37	1269
		Сметная стоимость:				17136,45	17136
45	11-170501-0101	М о й к и н а о д н о о т д е л ение. Установка	комплект	1		1663,00	1663
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,56	1,56	859,33	1341
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	444,44	12
		Итого оплата труда:				1352,55	1353
		НР первого уровня	%	60,4		816,94	817
		НР второго уровня	%	4,24		105,15	105
		Накладные расходы	%	--		922,09	922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,81	207
		Сметная стоимость:				2791,90	2792

46	23-030102-1104	М о й к а с т а л ь н а я э м а л ированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		4277,17	4277
		НР второго уровня	%	4,24		181,35	181
		Накладные расходы	%	--		181,35	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,68	357
		Сметная стоимость:				4815,20	4815
47	11-170101-0102	В а н н ы к у п а л ь н ы е с т альные. Установка	комплект	1		1976,00	1976
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,95	859,33	1676
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	511,81	65
		Итого оплата труда:				1740,69	1741
		НР первого уровня	%	60,4		1051,38	1052
		НР второго уровня	%	4,24		128,36	128
		Накладные расходы	%	--		1179,74	1181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,46	253
		Сметная стоимость:				3409,32	3409
48	23-030102-0121	В а н н а с т а л ь н а я э м а л ированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	1		18055,37	18055
		НР второго уровня	%	4,24		765,55	766
		Накладные расходы	%	--		765,55	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1505,67	1506
		Сметная стоимость:				20326,59	20327
		Итого по разделу 4					64760
		РАЗДЕЛ 5 Арматура					
49	23-030102-1234	С м е с и т е л ь д л я м о е к двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		5647,34	5647
		НР второго уровня	%	4,24		239,45	239
		Накладные расходы	%	--		239,45	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,94	471
		Сметная стоимость:				6357,73	6358
50	23-030102-1224	С м е с и т е л ь д л я у м ы в альника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1		3771,47	3771
		НР второго уровня	%	4,24		159,91	160
		Накладные расходы	%	--		159,91	160

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,51	315
		Сметная стоимость:				4245,89	4246
51	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1		7111,19	7111
		НР второго уровня	%	4,24		301,51	302
		Накладные расходы	%	--		301,51	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,02	593
		Сметная стоимость:				8005,72	8006
		Итого по разделу 5					18608
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-4):					83368
	Итого по акту выполненных работ Дом №137						**1168489**
Дом №138							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,897		1323,05	2510
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,201	0,381297	761,14	290
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,013279	859,33	11
		Итого оплата труда:				159,00	302
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	153
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	113
		Накладные расходы	%	--		140,30	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	222
		Сметная стоимость:				1580,41	2998
24	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00572		233746,94	1337
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	57
		Накладные расходы	%	--		9910,87	57

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	111
		Сметная стоимость:				263150,44	1505
25	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,72		224,1	2851
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,258	3,28176	800,28	2626
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,124656	859,33	107
		Итого оплата труда:				214,89	2733
		НР первого уровня	%	60,9		130,87	1665
		НР второго уровня	%	4,24		15,05	191
		Накладные расходы	%	--		145,92	1856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	377
		Сметная стоимость:				399,78	5085
26	С121-110401-0101 21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,636		9793,21	6228
		НР второго уровня	%	4,24		415,23	264
		Накладные расходы	%	--		415,23	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,68	519
		Сметная стоимость:				11028,26	7014
		Итого по разделу 2					16602
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	94		7800,38	733236
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	2,12	199,28	790,66	157563
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,28153	859,33	242
		Итого оплата труда:				1678,77	157805
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	94367
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	35090
		Накладные расходы	%	--		1377,21	129458

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	69015
		Сметная стоимость:				9911,80	931709
30	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,61		48656,98	78338
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	36,225	748,30	27107
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,579922	859,33	498
		Итого оплата труда:				17146,28	27606
		НР первого уровня	%	59,8		10253,48	16508
		НР второго уровня	%	4,24		2497,80	4021
		Накладные расходы	%	--		12751,28	20530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,66	7909
		Сметная стоимость:				66320,92	106777
31	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,61		6004,47	9668
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	1,2558	770,76	968
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,01932	859,33	17
		Итого оплата труда:				611,50	985
		НР первого уровня	%	59,8		365,68	589
		НР второго уровня	%	4,24		270,09	435
		Накладные расходы	%	--		635,77	1024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,22	855
		Сметная стоимость:				7171,54	11546
32	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (стены)	м2 обработанной поверхности	166		208,9	34677
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	4,814	781,03	3760
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,09296	859,33	80
		Итого оплата труда:				23,13	3840
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	2296

		НР второго уровня	%	4,24		9,44	1568
		Накладные расходы	%	--		23,28	3864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	3083
		Сметная стоимость:				250,74	41624
		Итого по разделу 3					1 091 656
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	1,72	165,8252	754,72	125152
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0323	3,11481428	1034,57	3222
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3217
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,04	85456
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,049		36051,49	73870
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3132
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6160

		Сметная стоимость:				40586,48	83162
37	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	14,46		6717,06	97129
		НР второго уровня	%	4,24		284,80	4118
		Накладные расходы	%	--		284,80	4118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,15	8100
		Сметная стоимость:				7562,01	109347
38	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	192,82		107,7	20767
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	13,381708	781,03	10452
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1552201	859,33	133
		Итого оплата труда:				54,90	10585
		НР первого уровня	%	56,4		60,74	5970
		НР второго уровня	%	4,24		7,14	1134
		Накладные расходы	%	--		67,88	7104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,05	2230
		Сметная стоимость:				156,10	30100
39	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,19282		77745,42	14991
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	636
		Накладные расходы	%	--		3296,41	636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1250
		Сметная стоимость:				87525,17	16877
40	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	96,41		49,16	4740

40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0403	3,885323	781,03	3035
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,038564	859,33	33
		Итого оплата труда:				31,82	3068
		НР первого уровня	%	59,8		19,03	1835
		НР второго уровня	%	4,24		2,89	279
		Накладные расходы	%	--		21,92	2114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	548
		Сметная стоимость:				76,78	7402
41	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	96,41		208,90	20140
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	2,79589	781,03	2184
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,0539896	859,33	46
		Итого оплата труда:				23,13	2230
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	1334
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	910
		Накладные расходы	%	--		23,28	2244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	1791
		Сметная стоимость:				250,75	24175
42	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	44,4		704,59	31284
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,143	6,349644	761,14	4833
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,2442	859,33	210
		Итого оплата труда:				113,58	5043
		НР первого уровня	%	50,8		57,70	2562
		НР второго уровня	%	4,24		707,04	1435
		Накладные расходы	%	--		764,73	3997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,55	2822
		Сметная стоимость:				858,18	38103
		Итого по разделу 4					646184
РАЗДЕЛ 5.Кровля							

43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	22,1	61,3275	741,88	45498
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,02675	978,23	1004
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
44	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,775		6004,41	16662
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	2,1645	770,76	1668
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0330225	859,33	28
		Итого оплата труда:				611,42	1697
		НР первого уровня	%	59,8		365,63	1015
		НР второго уровня	%	4,24		270,09	749
		Накладные расходы	%	--		635,72	1764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,21	1474
		Сметная стоимость:				7171,74	19900
45	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	160		435,88	69741
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1959	31,344	709,15	22228
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,816	797,72	651
		Итого оплата труда:				142,99	22879
		НР первого уровня	%	59,1		84,51	13522
		НР второго уровня	%	4,24		22,06	3530
		Накладные расходы	%	--		106,57	17053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,40	6943

		Сметная стоимость:				585,86	93737
46	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	160		208,9	33424
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	4,64	781,03	3624
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,0896	859,33	77
		Итого оплата труда:				23,13	3701
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	2213
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	1511
		Накладные расходы	%	--		23,28	3724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	2972
		Сметная стоимость:				250,75	40120
47	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	160		49,17	7867
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0403	6,448	781,03	5036
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,064	859,33	55
		Итого оплата труда:				31,82	5091
		НР первого уровня	%	59,8		19,03	3044
		НР второго уровня	%	4,24		2,89	463
		Накладные расходы	%	--		21,92	3507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	910
		Сметная стоимость:				76,78	12284
48	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	160		55,64	8902
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	11,104	781,03	8673
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,128	859,33	110
		Итого оплата труда:				54,89	8783
		НР первого уровня	%	56,4		30,96	4953
		НР второго уровня	%	4,24		3,67	587
		Накладные расходы	%	--		34,63	5541

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,22	1155
		Сметная стоимость:				97,49	15599
49	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,160		77745,42	12439
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	527
		Накладные расходы	%	--		3296,41	527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1037
		Сметная стоимость:				87525,17	14004
51	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13,52		2034,62	27508
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,27	3,6504	810,55	2959
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00676	859,33	6
		Итого оплата труда:				219,28	2965
		НР первого уровня	%	56,4		123,67	1672
		НР второго уровня	%	4,24		91,51	1237
		Накладные расходы	%	--		215,18	2909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,98	2433
		Сметная стоимость:				2429,79	32851
54	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка фронтонов	м3 древесины в конструкции	0,1467		61427,27	9011
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	3,30075	748,30	2470
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,052812	859,33	45
		Итого оплата труда:				17146,11	2515
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	1504
		НР второго уровня	%	4,24		1161,74	446
		Накладные расходы	%	--		11415,11	1950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5827,39	877
		Сметная стоимость:				80697,49	11838

55	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1467		6596,74	968
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,88	0,275796	781,03	215
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,00123228	859,33	1
		Итого оплата труда:				1475,55	216
		НР первого уровня	%	59,8		882,38	130
		НР второго уровня	%	4,24		317,11	47
		Накладные расходы	%	--		1199,50	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,70	92
		Сметная стоимость:				8427,61	1236
		Итого по разделу 5					476142
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
		6.1 Окна					
76	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,7865		2970	2336
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,303	1,0248095	781,03	800
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,02807805	859,33	24
		Итого оплата труда:				1048,36	825
		НР первого уровня	%	59,8		626,92	494
		НР второго уровня	%	4,24		152,51	120
		Накладные расходы	%	--		779,43	614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,95	236
		Сметная стоимость:				4050,81	3186
77	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6		2493,33	14960
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,1121	6,6726	781,03	5212
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,2142	859,33	184
		Итого оплата труда:				899,26	5396

		НР первого уровня	%	59,8		537,76	3227
		НР второго уровня	%	4,24		128,52	771
		Накладные расходы	%	--		666,28	3998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,77	1517
		Сметная стоимость:				3412,38	20474
78	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,2205		1865,33	11603
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,8165	5,07903825	781,03	3967
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,222009645	859,33	191
		Итого оплата труда:				668,38	4158
		НР первого уровня	%	59,8		399,69	2486
		НР второго уровня	%	4,24		96,04	597
		Накладные расходы	%	--		495,73	3084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,88	1175
		Сметная стоимость:				2549,94	15862
79	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,7865		22441,82	17650
		НР второго уровня	%	4,24		951,53	748
		Накладные расходы	%	--		951,53	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,47	1472
		Сметная стоимость:				25264,82	19871
80	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15		19457,3	291860
		НР второго уровня	%	4,24		824,99	12375
		Накладные расходы	%	--		824,99	12375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	24339

		Сметная стоимость:				21904,87	328573
		Итого по разделу 6					387966
РАЗДЕЛ 8.Полы							
		8.1 Тип I					
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	78,41		1136,23	89092
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,447	35,04927	761,14	26677
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,376368	859,33	323
		Итого оплата труда:				344,35	27001
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	16444
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	4475
		Накладные расходы	%	--		266,78	20918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	8801
		Сметная стоимость:				1515,25	118811
105	Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	78,41		1364,05	106955
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,547	42,8910541	761,14	32646
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,658644	859,33	566
		Итого оплата труда:				423,57	33212
		НР первого уровня	%	60,9		257,95	20226
		НР второго уровня	%	4,24		68,77	5392
		Накладные расходы	%	--		326,73	25619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	10606
		Сметная стоимость:				1826,04	143180
		Итого по разделу 8					261991
РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка и цоколь							
138	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	126		566,21	71342
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,689	86,814	810,55	70367

138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,5418	859,33	466
		Итого оплата труда:				562,16	70833
		НР первого уровня	%	62,1		349,10	43986
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	4890
		Накладные расходы	%	--		387,91	48876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9617
		Сметная стоимость:				1030,44	129836
		Итого по разделу 10					129836
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					3010377
По протоколу замены №1 Дом №138							
3	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	160,0000		1507,07	241131
		НР первого уровня	%	75,27		753,29	120526
		НР второго уровня	%	4,24		95,84	15334
		Накладные расходы	%	--		849,13	135860
		Сметная прибыль	%	8		188,50	30159
		Сметная стоимость:				2544,69	407150
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-2,2120		1598,14	-3535
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	-150
		Накладные расходы	%	--		67,76	-150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	-295
		Сметная стоимость:				1799,17	-3980
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №138)		Тенге				403170
По протоколу замены №2 Дом №138							
РАЗДЕЛ 2.Проемы							
4	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,5095		2493,33	8750
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,112	3,903	781,12	3049
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,125289	859,43	108

		Итого оплата труда:				899,37	3156
		НР первого уровня	%	59,8		537,82	1887
		НР второго уровня	%	4,24		128,52	451
		Накладные расходы	%	--		666,34	2339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,77	887
		Сметная стоимость:				3412,45	11976
5	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,73		19457,30	14204
		НР второго уровня	%	4,24		824,99	602
		Накладные расходы	%	--		824,99	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	1184
		Сметная стоимость:				21904,87	15991
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27967
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка и цоколь					
3	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	12,6000		6717,06	84635
		НР второго уровня	%	4,24		284,80	3589
		Накладные расходы	%	--		284,80	3589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,15	7058
		Сметная стоимость:				7562,01	95281
4	Е11-100102-0604 11-100102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка OSB плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	120		201,70	24204
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,242	29,04	696,33	20221
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,888	859,34	763
		Итого оплата труда:				174,87	20984
		НР первого уровня	%	59,8		104,57	12549

		НР второго уровня	%	4,24		12,99	1558
		Накладные расходы	%	--		117,56	14107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,54	3065
		Сметная стоимость:				344,80	41375
5	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	120		584,55	70146
		НР второго уровня	%	4,24		24,78	2974
		Накладные расходы	%	--		24,78	2974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	5850
		Сметная стоимость:				658,08	78970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215626
		ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №138)	Тенге				243593
	Итого по акту выполненных работ Дом №138						**3657140**
Дом №139							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,897		1323,05	2510
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,201	0,381297	761,14	290
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,013279	859,33	11
		Итого оплата труда:				159,00	302
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	153
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	113
		Накладные расходы	%	--		140,30	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	222
		Сметная стоимость:				1580,41	2998

24	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00572		233746,94	1337
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	57
		Накладные расходы	%	--		9910,87	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	111
		Сметная стоимость:				263150,44	1505
		Итого по разделу 2					4503
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки					
30	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,61		48656,98	78338
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	36,225	748,30	27107
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,579922	859,33	498
		Итого оплата труда:				17146,28	27606
		НР первого уровня	%	59,8		10253,48	16508
		НР второго уровня	%	4,24		2497,80	4021
		Накладные расходы	%	--		12751,28	20530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4912,66	7909
		Сметная стоимость:				66320,92	106777
31	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,61		6004,47	9668
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	1,2558	770,76	968
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,01932	859,33	17
		Итого оплата труда:				611,50	985
		НР первого уровня	%	59,8		365,68	589
		НР второго уровня	%	4,24		270,09	435
		Накладные расходы	%	--		635,77	1024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,22	855

		Сметная стоимость:				7171,54	11546
32	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (стены)	м2 обработанной поверхности	149		208,9	31126
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	4,321	781,03	3375
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,08344	859,33	72
		Итого оплата труда:				23,13	3447
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	2061
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	1407
		Накладные расходы	%	--		23,28	3468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	2768
		Сметная стоимость:				250,74	37361
		Итого по разделу 3					155 684
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024		36051,49	865
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	37
		Накладные расходы	%	--		1528,58	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	72
		Сметная стоимость:				40586,48	974
40	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	96,41		49,16	4740
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0403	3,885323	781,03	3035
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,038564	859,33	33
		Итого оплата труда:				31,82	3068
		НР первого уровня	%	59,8		19,03	1835
		НР второго уровня	%	4,24		2,89	279
		Накладные расходы	%	--		21,92	2114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	548

		Сметная стоимость:				76,78	7402
41	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	96,41		208,90	20140
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	2,79589	781,03	2184
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,0539896	859,33	46
		Итого оплата труда:				23,13	2230
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	1334
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	910
		Накладные расходы	%	--		23,28	2244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	1791
		Сметная стоимость:				250,75	24175
		Итого по разделу 4					32551
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	22,1	61,3275	741,88	45498
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,02675	978,23	1004
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
44	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,775		6004,41	16662
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,78	2,1645	770,76	1668
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0330225	859,33	28
		Итого оплата труда:				611,42	1697

		НР первого уровня	%	59,8		365,63	1015
		НР второго уровня	%	4,24		270,09	749
		Накладные расходы	%	--		635,72	1764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,21	1474
		Сметная стоимость:				7171,74	19900
45	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	160		435,88	69741
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1959	31,344	709,15	22228
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,816	797,72	651
		Итого оплата труда:				142,99	22879
		НР первого уровня	%	59,1		84,51	13522
		НР второго уровня	%	4,24		22,06	3530
		Накладные расходы	%	--		106,57	17053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,40	6943
		Сметная стоимость:				585,86	93737
46	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	160		208,9	33424
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,029	4,64	781,03	3624
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,0896	859,33	77
		Итого оплата труда:				23,13	3701
		НР первого уровня	%	59,8		13,83	2213
		НР второго уровня	%	4,24		9,44	1511
		Накладные расходы	%	--		23,28	3724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,57	2972
		Сметная стоимость:				250,75	40120
47	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	160		49,17	7867
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0403	6,448	781,03	5036
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,064	859,33	55
		Итого оплата труда:				31,82	5091

		НР первого уровня	%	59,8		19,03	3044
		НР второго уровня	%	4,24		2,89	463
		Накладные расходы	%	--		21,92	3507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,69	910
		Сметная стоимость:				76,78	12284
48	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	160		55,64	8902
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	11,104	781,03	8673
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,128	859,33	110
		Итого оплата труда:				54,89	8783
		НР первого уровня	%	56,4		30,96	4953
		НР второго уровня	%	4,24		3,67	587
		Накладные расходы	%	--		34,63	5541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,22	1155
		Сметная стоимость:				97,49	15599
49	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,160		77745,42	12439
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	527
		Накладные расходы	%	--		3296,41	527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	1037
		Сметная стоимость:				87525,17	14004
54	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка фронтонов	м3 древесины в конструкции	0,1467		61427,27	9011
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	3,30075	748,30	2470
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,052812	859,33	45
		Итого оплата труда:				17146,11	2515
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	1504

		НР второго уровня	%	4,24		1161,74	446
		Накладные расходы	%	--		11415,11	1950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5827,39	877
		Сметная стоимость:				80697,49	11838
55	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1467		6596,74	968
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,88	0,275796	781,03	215
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,00123228	859,33	1
		Итого оплата труда:				1475,55	216
		НР первого уровня	%	59,8		882,38	130
		НР второго уровня	%	4,24		317,11	47
		Накладные расходы	%	--		1199,50	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,70	92
		Сметная стоимость:				8427,61	1236
		Итого по разделу 5					443291
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
		6.1 Окна					
76	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,7865		2970	2336
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,303	1,0248095	781,03	800
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,02807805	859,33	24
		Итого оплата труда:				1048,36	825
		НР первого уровня	%	59,8		626,92	494
		НР второго уровня	%	4,24		152,51	120
		Накладные расходы	%	--		779,43	614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,95	236
		Сметная стоимость:				4050,81	3186
77	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6		2493,33	14960

77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,1121	6,6726	781,03	5212
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,2142	859,33	184
		Итого оплата труда:				899,26	5396
		НР первого уровня	%	59,8		537,76	3227
		НР второго уровня	%	4,24		128,52	771
		Накладные расходы	%	--		666,28	3998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,77	1517
		Сметная стоимость:				3412,38	20474
78	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,2205		1865,33	11603
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,8165	5,07903825	781,03	3967
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,222009645	859,33	191
		Итого оплата труда:				668,38	4158
		НР первого уровня	%	59,8		399,69	2486
		НР второго уровня	%	4,24		96,04	597
		Накладные расходы	%	--		495,73	3084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,88	1175
		Сметная стоимость:				2549,94	15862
79	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,7865		22441,82	17650
		НР второго уровня	%	4,24		951,53	748
		Накладные расходы	%	--		951,53	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,47	1472
		Сметная стоимость:				25264,82	19871
80	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	15		19457,3	291860
		НР второго уровня	%	4,24		824,99	12375

		Накладные расходы	%	--		824,99	12375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	24339
		Сметная стоимость:				21904,87	328573
		Итого по разделу 6					387966
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка и цоколь					
138	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	130		566,21	73607
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,689	89,57	810,55	72601
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,559	859,33	480
		Итого оплата труда:				562,16	73081
		НР первого уровня	%	62,1		349,10	45383
		НР второго уровня	%	4,24		38,81	5045
		Накладные расходы	%	--		387,91	50428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9923
		Сметная стоимость:				1030,44	133958
		Итого по разделу 10					133958
		ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):					1157953
		По протоколу замены №1 Дом №139					
3	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	160,0000		1507,07	241131
		НР первого уровня	%	75,27		753,29	120526
		НР второго уровня	%	4,24		95,84	15334
		Накладные расходы	%	--		849,13	135860
		Сметная прибыль	%	8		188,50	30159
		Сметная стоимость:				2544,69	407150
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-2,2120		1598,14	-3535
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	-150
		Накладные расходы	%	--		67,76	-150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	-295

		Сметная стоимость:				1799,17	-3980
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №139)		Тенге				403170
По протоколу замены №2 Дом №139							
1	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,5095		2493,33	8750
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,112	3,903	781,12	3049
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,125289	859,43	108
		Итого оплата труда:				899,37	3156
		НР первого уровня	%	59,8		537,82	1887
		НР второго уровня	%	4,24		128,52	451
		Накладные расходы	%	--		666,34	2339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,77	887
		Сметная стоимость:				3412,45	11976
2	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,73		19457,30	14204
		НР второго уровня	%	4,24		824,99	602
		Накладные расходы	%	--		824,99	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	1184
		Сметная стоимость:				21904,87	15991
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27967
РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка и цоколь							
3	С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	13		6717,06	87322
		НР второго уровня	%	4,24		284,80	3702
		Накладные расходы	%	--		284,80	3702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,15	7282
		Сметная стоимость:				7562,01	98306

4	Е11-100102-0604 11-100102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка OSB плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	120		201,70	24204
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,242	29,04	696,33	20221
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,888	859,34	763
		Итого оплата труда:				174,87	20984
		НР первого уровня	%	59,8		104,57	12549
		НР второго уровня	%	4,24		12,99	1558
		Накладные расходы	%	--		117,56	14107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,54	3065
		Сметная стоимость:				344,80	41375
5	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	120,0000		584,55	70146
		НР второго уровня	%	4,24		24,78	2974
		Накладные расходы	%	--		24,78	2974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	5850
		Сметная стоимость:				658,08	78970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218651
		ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №139)	Тенге				246618
	Итого по акту выполненных работ Дом №139						**1807741**
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				**15 205 174**
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах без НДС		**Тенге**				**14 870 905,58**
	НДС 12%		**Тенге**				**1 784 508,67**
	Всего по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР ТОО "Фирма Дедов и К":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

_____ _____ _____

	Е11-100102-0604 11-100102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка OSB плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	120		201,70	24204
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,242	29,04	696,33	20221
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,888	859,34	763
		Итого оплата труда:				174,87	20984
		НР первого уровня	%	59,8		104,57	12549
		НР второго уровня	%	4,24		12,99	1558
		Накладные расходы	%	--		117,56	14107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,54	3065
		Сметная стоимость:				344,80	41375
5	С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	120,0000		584,55	70146
		НР второго уровня	%	4,24		24,78	2974
		Накладные расходы	%	--		24,78	2974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,75	5850
		Сметная стоимость:				658,08	78970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218651
		ВСЕГО, по протоколу замены №2 (Дом №139)	Тенге				246618
	Итого по акту выполненных работ Дом №139						**1807741**
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				**15 205 174**
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах без НДС		**Тенге**				**14 870 905,58**
	НДС 12%		**Тенге**				**1 784 508,67**
	Всего по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**				**16 655 414,25**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

_____

ТЕХНАДЗОР ТОО "Фирма Дедов и К":

_____

ПОДРЯДЧИК ТОО "Курылыс-Сервис-СК":

_____