ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо -Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №1 от 10.04.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира, 115, 117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 17.04.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	Е0105-1-4	-Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	67,71	5986,91	4603,16	405373	311680	115569	4,14	280		
				726,75	757,44	49208	51286	115	2,17	147		
2	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм С4.30 м3	732	2370	-	1734840	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 м	183	400,95	187,2	73374	34258	59663	1,21	221		
				213,75	69,75	39116	12764	115	0,34	62		
4	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 1свая	67,71	300	-	20313	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,656232	65900 -	- -	43246 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,582736	67700 -	- -	39451 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,74503	50600 -	- -	37699 -	- -	- -	- -	- -
8	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	59,52	13500 -	- -	803520 -	- -	- -	- -	- -
9	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	10,8417	13000 -	- -	140942 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3298758	345937			502
			Тенге				88324	64051			209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3298759	-	-		-
	Материалы -		Тенге				44485	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	152375	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120395	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				2699616	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				175231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3682430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3682429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178660	-		-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года 3682430

Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,56684118786) 9452210

Налог 2% 189044

Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2% 9641255

Всего по акту с учетом НДС (12%) 10798205

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо –Казахстанской области»" _____ **Макашев Р.Д.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**