ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо -Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №1 от 10.04.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира, 115, 117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 17.04.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты														
1	Е0105-1-4	-Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	67,71	5986,91	4603,16	405373	311680	115569	4,14	280						
				726,75	757,44	49208	51286	115	2,17	147						
		м3														
2	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм С4.30	732	2370	-	1734840	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м														
3	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	183	400,95	187,2	73374	34258	59663	1,21	221						
				213,75	69,75	39116	12764	115	0,34	62						
		1свая														
4	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	67,71	300	-	20313	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,656232	65900 -	- -	43246 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,582736	67700 -	- -	39451 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,74503	50600 -	- -	37699 -	- -	- -	- -	- -
8	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	59,52	13500 -	- -	803520 -	- -	- -	- -	- -
9	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	43,4044	13000 -	- -	564257 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3722073	345937			502
			Тенге			88324	64051			209
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3722073	-	-		-
	Материалы -		Тенге			44485	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	152375	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120395	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3122930	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4131142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4131142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178660	-		-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года 4131142

Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,56684118786) 10603985

Налог 2% 212080

Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2% 10816065

Всего по акту с учетом НДС (12%) 12113993

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо –Казахстанской области»" _____ **Макашев Р.Д.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**