ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо -Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Занғар LTD»

Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №1 от 10.04.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 от 11.09.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2-1-1 Подземная часть РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1210 т	49,5 -	49,5 9,9	59895 -	59895 11979	11979 100	- 0,21	- 252			
4	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2П1-1177)	Зачистка мокрого грунта вручную	30,265 м3	262,72 262,72	- -	7951 7951	- -	8985 113	1,85 -	56 -			
5	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	135 м3	7,86 -	7,86 2,55	1061 -	1061 344	334 97	- 0,01	- 1			
6	Е0101-24-10-т.ч.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	135	6,72 -	6,72 2,18	908 -	908 295	286 97	- 0,01	- 1			

	п-3.70 К=0,85	перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв							
		м3							
7	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва	135	7,86 - -	7,86 2,55 -	1061 - 344	1061 - 97	334 - 0,01	- - 1
		м3							
8	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва	135	6,72 - -	6,72 2,18 -	908 - 295	908 - 97	286 - 0,01	- - 1
		м3							
9	Е0101-166-2	-Обратная засыпка вручную	135	134,1 134,1	- -	18104 18104	- -	20457 113	0,97 -	131 -
		м3							
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135	21,55 17,03	4,52 -	2909 2299	610 -	2230 97	0,11 -	15 -
		м3							
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
16	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	59,6	13207,27 585	353,46 133,52	787153 34866	21066 7958	44965 105	3,6 0,65	215 39
		м3							
20	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов т.10мм	70,8	936,37 98,78	5,2 1,96	66295 6994	368 139	9985 140	0,66 0,01	46 1
		м2							
21	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты и под выпуски	28,2	3243,27 123,75	100,89 38,25	91460 3490	2845 1079	5391 118	0,85 0,18	24 5
		м3							
22	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	134	399,24 76,28	172,69 60,21	53498 10222	23140 8068	25606 140	0,48 0,24	64 32
		шт							
23	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	126	573,11 106,88	243,37 85,08	72212 13467	30665 10720	33862 140	0,67 0,34	84 43
		шт							
24	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	132	852,69 153,9	389,08 136,92	112555 20315	51359 18073	53744 140	0,94 0,55	124 73
		шт							
26	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	28,2716	13000 -	- -	367531 -	- -	- -	- -	- -
		м3							

27	E0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	13,5	12583,05	260,48	169871	3516	9975	3,94	53
				614,25	89,46	8292	1208	105	0,35	5
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	272,006	105	-	28561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	144,696	216	-	31254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций С1-С2 4Вр1	0,44428	59479,65	422,15	26426	188	4412	56,4	25
				8257,5	157,5	3669	70	118	0,77	-
		т								
36	E0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	125,2	291,82	4,19	36536	525	8809	0,38	48
				58,05	1,58	7268	198	118	0,01	1
		м2								
37	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	125,2	776,66	11,21	97238	1403	5276	0,2	25
				31,5	4,21	3944	527	118	0,02	3
		м2								
38	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	493	245,44	3,82	121002	1883	22566	0,21	105
				37,35	1,44	18414	710	118	0,01	3
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
		==========								
53	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (перемычки)	0,55952	70437,87	304,24	39411	170	5751	58	32
				9675	114,75	5413	64	105	0,56	-
		1т								
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
		==========								
54	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (из бетона кл.В12.5)	0,96	12902,77	353,46	12387	339	724	3,6	3
				585	133,52	562	128	105	0,65	1
		м3								
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,96	105	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,96	216	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00159	65000 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0133	67700 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
67	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	490,77	137,63 10,51	2,62 0,99	67545 5158	1286 486	6942 123	0,07 -	33 2
68	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,16	11994,08 567	- -	25907 1225	- -	1506 123	3,66 -	8 -
69	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (т.20мм) м2	27	462,05 52,43	14,76 5,54	12475 1416	399 150	1925 123	0,36 0,03	10 1
70	Е0111-15-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	54	-60,5 -1,69	-0,67 -0,25	-3267 -91	-36 -13	-129 123	-0,01 -	-1 -
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (КОРПо125 Мр50) м3	23,3	10240,88 769,5	337,41 126	238613 17929	7862 2936	24621 118	4,76 0,62	111 14
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
12	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций,простенков т	0,814	8679,65 8257,5	422,15 157,5	7065 6722	344 128	8083 118	56,4 0,77	46 1
13	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,771	50600 -	- -	39013 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,043	42800 -	- -	1840 -	- -	- -	- -	- -

8.02-04С-2
004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2596687	211764		1257
	Тенге	197625	65885		480
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2596687	-	-	-
Материалы -	Тенге	339141	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	263510	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41857	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1806300	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	318904	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	159
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47836	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	174935	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3090527	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	311346	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3090527	-	-	-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	3090527
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,56684118786)	7932892
Налог 2%	158658
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	8091550
Всего по акту с учетом НДС (12%)	9062536

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына Северо –Казахстанской области»" _____ **Шпийстер Г.В.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**