ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо -Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №1 от 10.04.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 115 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 от 11.09.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. 2-1-1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1210 т	49,5	49,5	59895	59895	11979	-	-		
				-	9,9	-	11979	100	0,21	252		
4	Е0101-164-2	Зачистка мокрого грунта вручную	30,265 м3	262,72	-	7951	-	8985	1,85	56		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2П1-1177)			262,72	-	7951	-	113	-	-		
5	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	135 м3	7,86	7,86	1061	1061	334	-	-		
				-	2,55	-	344	97	0,01	1		
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	135	6,72	6,72	908	908	286	-	-		

	т.ч. п-3.70 К=0,85	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв		-	2,18	-	295	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	135	7,86	7,86	1061	1061	334	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва		-	2,55	-	344	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	135	6,72	6,72	908	908	286	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва		-	2,18	-	295	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-166-2	-Обратная засыпка вручную	135	134,1	-	18104	-	20457	0,97	131
		м3		134,1	-	18104	-	113	-	-
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135	21,55	4,52	2909	610	2230	0,11	15
		м3		17,03	-	2299	-	97	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	59,6	13207,27	353,46	787153	21066	44965	3,6	215
				585	133,52	34866	7958	105	0,65	39
		м3								
20	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов т.10мм	70,8	936,37	5,2	66295	368	9985	0,66	46
				98,78	1,96	6994	139	140	0,01	1
		м2								
21	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты и под выпуски	28,2	3243,27	100,89	91460	2845	5391	0,85	24
				123,75	38,25	3490	1079	118	0,18	5
		м3								
22	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	134	399,24	172,69	53498	23140	25606	0,48	64
				76,28	60,21	10222	8068	140	0,24	32
		шт								
23	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	126	573,11	243,37	72212	30665	33862	0,67	84
				106,88	85,08	13467	10720	140	0,34	43
		шт								
24	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	132	852,69	389,08	112555	51359	53744	0,94	124
				153,9	136,92	20315	18073	140	0,55	73
		шт								
26	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	60,8343	13000	-	790846	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

02									
27	E0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	13,5	12583,05	260,48	169871	3516	9975	3,94	53
				614,25	89,46	8292	1208	105	0,35	5
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	272,006	105	-	28561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	144,696	216	-	31254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций С1-С2 4Вр1	0,44428	59479,65	422,15	26426	188	4412	56,4	25
				8257,5	157,5	3669	70	118	0,77	-
		т								
36	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	125,2	291,82	4,19	36536	525	8809	0,38	48
				58,05	1,58	7268	198	118	0,01	1
		м2								
37	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	125,2	776,66	11,21	97238	1403	5276	0,2	25
				31,5	4,21	3944	527	118	0,02	3
		м2								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	493	245,44	3,82	121002	1883	22566	0,21	105
				37,35	1,44	18414	710	118	0,01	3
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
53	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (перемычки)	0,55952	70437,87	304,24	39411	170	5751	58	32
				9675	114,75	5413	64	105	0,56	-
		1т								
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
54	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (из бетона кл.В12.5)	0,96	12902,77	353,46	12387	339	724	3,6	3
				585	133,52	562	128	105	0,65	1
		м3								
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,96	105	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,96	216	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3								
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00159	65000	-	103	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0133	67700	-	900	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
67	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	490,77	137,63	2,62	67545	1286	6942	0,07	33
		м2		10,51	0,99	5158	486	123	-	2
68	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,16	11994,08	-	25907	-	1506	3,66	8
				567	-	1225	-	123	-	-
		м3								
69	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (т.20мм)	27	462,05	14,76	12475	399	1925	0,36	10
				52,43	5,54	1416	150	123	0,03	1
		м2								
70	Е0111-15-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	54	-60,5	-0,67	-3267	-36	-129	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-91	-13	123	-	-
		м2								
		2-1-2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
1	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (КОРПо125 Мр50)	24,5	10240,88	337,41	250902	8267	25889	4,76	117
				769,5	126	18853	3087	118	0,62	15
		м3								
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
12	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций,простенков	0,814	8679,65	422,15	7065	344	8083	56,4	46
				8257,5	157,5	6722	128	118	0,77	1
		т								
13	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,771	50600	-	39013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,043	42800	-	1840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3032291	212169		1263
	Тенге	198549	66036		480
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3032291	-	-	-
Материалы -	Тенге	339187	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	264585	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41857	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2240530	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	320172	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48026	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201148	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3553611	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1903
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312611	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3553611	-	-	-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	3553611
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,56684118786)	9121555
Налог 2%	182431
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	9303986
Всего по акту с учетом НДС (12%)	10420464

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына Северо –Казахстанской области»" _____ **Шпиистер Г.В.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Занғар-LTD" _____ **Макенов С.С**