ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо -Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №1 от 10.04.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 113,115,117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 от 11.09.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1 СКЛАД УГЛЯ И ДРОВ								
8	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	4,41	17559,98	2330,85	77440	10279	5206	1,96	9
				348,75	677,84	1538	2989	115	2,92	13
		м3								
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,11016	60500	-	6665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09495	65000	-	6172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		2-2 Склад золы								
6	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах	1,44	17559,98	2330,85	25286	3356	1700	1,96	3
				348,75	677,84	502	976	115	2,92	4

	группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м								
	м3								
7 С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03672	60500	-	2222	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
8 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0246	65000	-	1599	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	2-3 Блочно-модульная котельная								
	Земляные работы								
1 Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	65	40,41	38,52	2626	2504	1051	0,01	1
			1,88	14,79	122	961	97	0,06	4
	м3								
3 Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,5	302,12	-	1964	-	2219	2,13	14
			302,12	-	1964	-	113	-	-
	м3								
4 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,15	134,1	-	6993	-	7902	0,97	51
			134,1	-	6993	-	113	-	-
	м3								
	РАЗДЕЛ 2. Фундамент котельной								
29 Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,7	3243,27	100,89	5514	172	325	0,85	1
			123,75	38,25	210	65	118	0,18	-
	м3								
33 Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	24	302,09	197,24	7250	4734	5791	0,65	16
	глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,51	2516	1620	140	0,25	6
	шт								
34 Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	30	408,67	272,99	12260	8190	9667	0,83	25
			135,68	94,48	4070	2834	140	0,36	11

		шт								
35	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,59	13000	-	20670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,68	13500	-	63180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	12,96	12500	-	162000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0107-26-1	-Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,04224	8261,82	364,32	349	15	475	52,7	2
				7897,5	137,25	334	6	140	0,67	-
		т								
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02384	65000	-	1550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	403739	29250			121
	Тенге	18251	9452			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	403739	-	-		-
Материалы -	Тенге	12741	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27703	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18207	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	325291	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34337	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5151	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26285	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	464361	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32853	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	464361	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32853	-		-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	464361
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,56684118786)	1191941
Налог 2%	23839
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	1215780
Всего по акту с учетом НДС (12%)	1361673

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына Северо –Казахстанской области»" _____ **Шпийстер Г.В.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**