ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Шал акына Северо -Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Занғар LTD»

Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №1 от 10.04.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Стрсительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 113,115,117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 от 11.09.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. По протоколу											
		ДОМ 1											
1	С12041-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 25-28 мм т	0,79695	65100	-	51881	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		Фундаменты											
2	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	18	399,24	172,69	7186	3108	3440	0,48	9			
				76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4			
3	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	13	573,11	243,37	7450	3164	3494	0,67	9			
				106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4			
4	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	6,955	13500	-	93893	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие							
5	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	18,1	28,74	0,02	520	-	95	0,03	1
				5,81	-	105	-	90	-	-
		м2								
6	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,2	20,36	0,02	737	1	136	0,02	1
				4,16	-	151	-	90	-	-
		м2								
		ДОМ 2								
7	С12041-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 25-28 мм	0,79695	65100	-	51881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаменты								
8	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	399,24	172,69	7186	3108	3440	0,48	9
				76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
		шт								
9	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	573,11	243,37	7450	3164	3494	0,67	9
				106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
		шт								
10	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,955	13500	-	93893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
11	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	18,1	28,74	0,02	520	-	95	0,03	1
				5,81	-	105	-	90	-	-
		м2								
12	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,2	20,36	0,02	737	1	136	0,02	1
				4,16	-	151	-	90	-	-
		м2								
		Водопровод								
13	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	251,69	39,78	37,82	10013	9518	3142	0,01	3
				1,87	11	471	2768	97	0,04	9
		м3								
14	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности,	503,38	43,75	41,6	22024	20940	6911	0,01	7
				2,06	12,1	1035	6090	97	0,04	21

		сильно налипающих на стенки и зубья							
			м3						
15	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,63	262,72	-	5945	-	6718	1,85	42
				262,72	-	5945	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
			м3							
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/мягким грунтом на высоту 30 см над трубопроводом	225,92	134,1	-	30296	-	34234	0,97	220
				134,1	-	30296	-	113	-	-
			м3							
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	503,38	6,48	6,48	3262	3262	1027	-	-
				-	2,1	-	1059	97	0,01	4
			м3							
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	503,38	21,55	4,52	10846	2273	8315	0,11	54
				17,03	-	8573	-	97	-	-
			м3							
19	С01031-А29--1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	80,54	20	-	1611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
20	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км/подвоз песка/	80,54	74,14	74,14	5971	5971	1194	-	-
				-	14,83	-	1194	100	0,31	25
			т							
21	С143008-92	Песок природный	12,58	1470	-	18493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
22	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,58	306,21	152,52	3852	1919	3448	1,02	13
				153,68	57,15	1933	719	130	0,28	4
			м3							
23	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	943,85	1,41	1,41	1332	1332	275	-	-
				-	0,3	-	284	97	-	1
			м2							
		Трубопроводы								
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1138	58881,69	25695,31	6701	2924	5901	194	22
				33075	6813,45	3764	775	130	26,38	3
			км							
25	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО	114,938	302	-	34711	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	4427-2004 м							
26	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	4,875	45464,75 2362,5	2104,76 623,48	221641 11517	10261 3039	18924 130	13,9 2,48	68 12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			700032	70945			466
			Тенге			69571	20308			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			665321	-	-		-
	Материалы -		Тенге			70134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	89879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103763	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			349297	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			104417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15663	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			815922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		614
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	105541	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34711	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34711	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2083	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36794	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			852716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		614
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	105541	-		-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	852716
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,56684118786)	2188787
Налог 2%	43776
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	2232563
Всего по акту с учетом НДС (12%)	2500470

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына Северо –Казахстанской области»" _____ **Шпийстер Г.В.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**