Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,строительства ЖКХ ПТ и АД акимата района Шал акына СКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»
Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №2 от 23.02.2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 113,115,117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12 от 26.04.2018 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	конструкций	27	4146,41	924,26	111953	24955	38186	–	111953
					1807,85	176,74	48812	4772	–	–	
2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	конструкций	57	6274,67	1230,81	357656	70156	124508	–	357656
					2859,51	240,25	162992	13694	–	–	
3	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	205,53475	5855		1203406		1203406	–	1203406
					–		–		–	–	
4	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	конструкций	12	433,75	240,25	5205	2883	637	–	5205

					140,42	46,92	1685	563	–	–	
5	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,152	84213		97013		97013	–	97013
					–		–		–	–	
6	1106-1601-0610	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,07668	22691,71	2425,67	1740	186	52	–	1740
					19587,9	625,98	1502	48	–	–	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07668	233062		17871		17871	–	17871
					–		–		–	–	
8	1106-0101-0101	Монолитный участок УМ-1.Устройство	м3	0,08	26687,5	1037,5	2135	83	1969	–	2135
					1037,5	200	83	16	–	–	
9	1219-0101-0401	Заделка пустот легким бетоном В7,5	отверстие	366	905,86	0,94	331543	343	68351	–	331543
					718,17	0,46	262849	167	–	–	
10	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	24	2370,58	999	56894	23976	–	–	56894
					1371,58	447,42	32918	10738	–	–	
11	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	конструкций	60	433,78	240,27	26027	14416	3184	–	26027
					140,45	46,92	8427	2815	–	–	
12	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,372	84213		199753		199753	–	199753
					–		–		–	–	
13	1109-0302-0112	Перемычки. Монтаж	конструкций	0,17281	22903,77	11237,78	3958	1942	1015	–	3958
					5792,49	2864,42	1001	495	–	–	

14	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17281	226433		39130		39130	–	39130
					–		–		–	–	
15	1219-0101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	10	914,5	–	9145	–	–	–	9145
					914,5	–	9145	–	–	–	
16	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,024	16625	6166,67	399	148	–	–	399
					10458,33	2791,67	251	67	–	–	
		Итого по смете					**2 463 828**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					529 665				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 088				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 375				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 795 075				

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2018 года (К=1,056538203229528)	2463828. 2603128
Всего по акту с учетом НДС (12%)	2915504

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына СКО»" _____ **Шпистер Г.В.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**