Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,строительства ЖКХ ПТ и АД акимата района Шал акына СКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»
Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №3 от 23.02.2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 113,115,117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14 от 25.05.2018 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2900-0002-0012	Блочно-модульная котельная на твердом топливе (стоимость с доставкой)	к-т	0,6	31308578		18785147		18785147	–	18785147
					–		–		–	–	
		Раздел 1 Резервуар-накопитель 5,5 м3									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	139,31	132,5	2229	2120	–	–	2229
					6,81	30,06	109	481	–	–	

2	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	0,48	1562,5		750		–	–	750
					1562,5		750		–	–	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	0,4	5487,5	1452,5	2195	581	1329	–	2195
					712,5	607,5	285	243	–	–	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,162	26679,01	1043,21	4322	169	3986	–	4322
					1030,86	197,53	167	32	–	–	
5	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	3,24	123,77	2,16	401	7	231	–	401
					50,31	–	163	–	–	–	
6	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	3,24	97,22	2,16	315	7	145	–	315
					50,31	–	163	–	–	–	
7	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,24	1165,12	85,8	3775	278	2568	–	3775
					286,73	29,63	929	96	–	–	
8	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	58,32	134,55	3,69	7847	215	7150	–	7847
					8,26	1,73	482	101	–	–	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,0324	27129,63	1018,52	879	33	813	–	879

				1018,52	185,19	33	6	–	–	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,24	791,67	25	2565	81	1568	–	2565
					282,72	11,73	916	38	–	–	
11	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	3,24	123,77	2,16	401	7	231	–	401
					50,31	–	163	–	–	–	
12	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	3,24	97,22	2,16	315	7	145	–	315
					50,31	–	163	–	–	–	
13	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ций колодца	3,239	57534,12	8204,69	186353	26575	113000	–	186353
					14442,11	3089,23	46778	10006	–	–	
14	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16590		49770		49770	–	49770
					–		–		–	–	
15	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252		18252		18252	–	18252
					–		–		–	–	
16	1111-0101-0205	Глиняный замок.Устройство НР = 94 %	ающего слоя	1,968	11147,87	2535,06	21939	4989	5147	–	21939
					5997,46	1363,31	11803	2683	–	–	
17	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	9,84	123,98	2,13	1220	21	704	–	1220
					50,3	0,2	495	2	–	–	

18	1113-0301-0102									
	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	9,84	97,15	2,13	956	21	440	–	956
				50,3	0,2	495	2	–	–	
	Итого по разделу 1					**304 484**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 146				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 174				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 710				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					206 164				
	Раздел 2 Котельная									
	2.1 Земляные работы									
57	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	184,17	176,5	1105	1059	1	–	1105
				7,5	44,5	45	267	–	–	
58	1101-0101-0326									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	678	162,14	156,95	109932	106415	–	–	109932
				5,19	22,33	3517	15138	–	–	
59	1101-0205-0108									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	21,5	2677,77	–	57572	–	–	–	57572
				2677,77	–	57572	–	–	–	

60	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175	708,59	–	124003	–	–	–	124003
					708,59	–	124003	–	–	–	
61	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	524,5	30,61	30,61	16056	16056	–	–	16056
					–	10,51	–	5513	–	–	
62	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	524,5	131,91	62,79	69186	32933	–	–	69186
					69,12	28,64	36253	15021	–	–	
63	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	5,88	3008,67	148,64	17691	874	11791	–	17691
					854,76	38,27	5026	225	–	–	
64	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	крого грунта	211,65	998,14	998,14	211256	211256	–	–	211256
					–	654,94	–	138618	–	–	
	2.2 Водопровод										
65	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	убопровода	70,5	2366,54	487,04	166841	34336	40044	–	166841
					1311,5	127,05	92461	8957	–	–	
66	1101-0108-0803	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 250 мм. Укладка НР = 72 %	убопровода	3,4	13523,53	406,47	45980	1382	41891	–	45980
					796,18	102,65	2707	349	–	–	

67	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	ий в футляре	3,4	1199,12	7,06	4077	24	922	–	4077
					920,88	1,76	3131	6	–	–	
68	1122-0601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	убопровода	0,0034	2580000	175882,35	8772	598	7333	–	8772
					247352,94	29117,65	841	99	–	–	
69	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1877	102	1877	102	301	–	1877
					1474	22	1474	22	–	–	
70	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	25349		25349		25349	–	25349
					–		–		–	–	
71	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5471		21884		21884	–	21884
					–		–		–	–	
72	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080		2160		2160	–	2160
					–		–		–	–	
73	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	нных частей	0,021	1219809,52	449809,52	25616	9446	7607	–	25616
					407761,9	122476,19	8563	2572	–	–	

74	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1215,25	800	4861	3200	–	–	4861
					415,25	206,75	1661	827	–	–	
75	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5416		10832		10832	–	10832
					–		–		–	–	
76	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755		755		755	–	755
					–		–		–	–	
77	2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	964		964		964	–	964
					–		–		–	–	
78	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	убопровода	0,0705	50411,35	–	3554	–	239	–	3554
					47021,28	–	3315	–	–	–	
79	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	17218	8453	17218	8453	4102	–	17218
					4663	2402	4663	2402	–	–	
80	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ций колодца	10,47	74890,83	3166,19	784107	33150	643364	–	784107
					10276,31	1373,16	107593	14377	–	–	
81	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3076		6152		6152	–	6152

					–		–		–	–	
82	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46795		46795		46795	–	46795
					–		–		–	–	
83	2105-0205-0101	Стремянка	т	0,02352	267668		6296		6296	–	6296
					–		–		–	–	
84	2303-0101-0311	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	1	63395		63395		63395	–	63395
					–		–		–	–	
85	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство К=2,000 НР = 91 %	м3	0,224	28343,75	1044,64	6349	234	5884	–	6349
					1031,25	196,43	231	44	–	–	
	2.3 Канализация										
86	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,003	4889333,33	92333,33	14668	277	13786	–	14668
					201666,67	25000	605	75	–	–	
87	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	убопровода	0,004	7965000	460000	3186	184	28	–	3186
					450000	137500	1800	55	–	–	
88	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	й в футляре	0,4	1200	7,5	480	3	109	–	480
					920	2,5	368	1	–	–	

89	1122-0601-0206									
	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	убопровода	0,0004	2100000	152500	840	61	693	–	840
				215000	25000	86	10	–	–	
90	1122-1101-0203	Тройники чугунные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб НР = 99 %	врезка	1	15926	345	15926	345	10677	–	15926
					4904	153	4904	153	–	–	

Итого по разделу 2	**1 895 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	459 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	976 148

Итого по смете	**20 985 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	495 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 967 459

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2018 года (К=1,056538203229528)	20985366. 22 171 841
Всего по акту с учетом НДС (12%)	24 832 462

Заказчик:
ГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына СКО»" _____ **Садуакасов Ш.С.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**