Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,строительства ЖКХ ПТ и АД акимата района Шал акына СКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»
Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №3 от 23.02.2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 113,115,117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15 от 26.06.2018 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Наружные стены									
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	120	30468,55	2289,6	3656226	274752	2909132	–	3656226
					3936,18	436,4	472342	52368	–	–	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	1,063	356120,41	2079,96	378556	2211	318370	–	378556
					54539,04	589,84	57975	627	–	–	
		Итого по разделу 1					**4 034 782**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					530 317				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					276 963				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 995				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 227 502				
Раздел 2 Внутренние стены										
19	1108-0201-0107 Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	50	30329,82	2289,6	1516491	114480	1212138	–	1516491
				3797,46	436,4	189873	21820	–	–	
20	1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	0,6	356120	2080	213672	1248	179701	–	213672
				54538,33	590	32723	354	–	–	
	Итого по разделу 2					**1 730 163**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					222 596				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					115 728				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 174				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 391 839				
Раздел 3 Перемычки										
27	1107-0104-0301 Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	конструкций	27	2048,56	1236,37	55311	33382	1098	–	55311
				771,52	235,67	20831	6363	–	–	
28	1107-0503-0110 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	107	433,79	240,27	46415	25709	5678	–	46415
				140,45	46,92	15028	5020	–	–	
29	2104-0105-9901 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,06	84213		594544		594544	–	594544
				–		–		–	–	
30	1146-0302-0501 Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	3,9	236,67	98,97	923	386	–	–	923

				137,69	44,36	537	173	–	–	
	Итого по разделу 3					**697 193**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 396				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 477				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 556				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					601 320				
	Раздел 4 Перекрытие									
31	1107-0504-0105 Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	конструкций	6	4146,42	924,17	24877	5545	8485	–	24877
				1807,83	176,67	10847	1060	–	–	
32	1107-0504-0106 Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	конструкций	63	6274,71	1230,83	395307	77542	137616	–	395307
				2859,51	240,24	180149	15135	–	–	
33	2104-0108-9903 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	582,5046	5855		3410564		3410564	–	3410564
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 4					**3 830 748**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					190 996				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 087				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 195				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 556 665				
	Раздел 5 Склад угля									

5.1 Земляные работы

12	1101-0104-0105									
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	54	22,87	22,87	1235	1235	–	–	1235
				–	8,57	–	463	–	–	
13	1101-0205-0202									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,62	2054,94	–	3329	–	–	–	3329
				2054,94	–	3329	–	–	–	
14	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	уплотнения	111,6	225,17	27,74	25129	3096	15330	–	25129
				60,06	9,61	6703	1072	–	–	
15	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	39,06	5487,92	1453,1	214358	56758	129778	–	214358
				712,29	606,2	27822	23678	–	–	
16	1111-0101-0209									
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ающего слоя	11,16	28535,75	6,72	318459	75	284155	–	318459
				3067,11	–	34229	–	–	–	
17	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,496	12483,87	1233,87	6192	612	16	–	6192
				11217,74	489,92	5564	243	–	–	
18	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	233062		115599		115599	–	115599
				–		–		–	–	

5.2 Колонны СТ-1 - СТ-3

19	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63	7172		451836		451836	–	451836
					–		–		–	–	
20	2105-0105-0301	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0652	256480		16722		16722	–	16722
					–		–		–	–	
21	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	45,3	102,78	2,19	4656	99	2845	–	4656
					37,79	0,22	1712	10	–	–	
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	90,6	75,18	1,55	6811	140	4735	–	6811
					21,37	0,22	1936	20	–	–	
		Итого по разделу 5					**1 164 326**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 406				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 015				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 486				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 016 905				

Раздел 6 Склад золы

6.1 земляные работы

23	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9	22,89	22,89	206	206	–	–	206

				–	8,56	–	77	–	–	
24	1101-0205-0202 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,9	2055,56	–	1850	–	–	–	1850
				2055,56	–	1850	–	–	–	
25	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	1 уплотнения	34,8	225,14	27,73	7835	965	4780	–	7835
				60,06	9,6	2090	334	–	–	
26	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	5,22	5487,93	1453,07	28647	7585	17344	–	28647
				712,26	606,32	3718	3165	–	–	
27	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	1 подстилающего слоя	3,48	28535,63	6,61	99304	23	88608	–	99304
				3066,95	–	10673	–	–	–	
	6.2 Колонны СТ-1-СТ-2									
28	2301-0201-0232 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,8	7172		163522		163522	–	163522
				–		–		–	–	
29	2105-0105-0301 Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01183	256480		3034		3034	–	3034
				–		–		–	–	
30	1113-0301-0502 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	16,1	102,8	2,24	1655	36	1011	–	1655

				37,76	0,25	608	4	–	–	
31	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	32,2	75,16	1,55	2420	50	1682	–	2420
				21,37	0,25	688	8	–	–	
	Итого по разделу 6					**308 473**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 359				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 865				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 588				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					279 249				
	Раздел 7 Диезль-генератор									
32	5108-0103-0101 Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	9631376		9631376		–	–	9631376
						–		9631376	–	
	Итого по разделу 7					**9 631 376**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					9 631 376				
	Раздел 9 По протоколу									
33	1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	86,3	7924,22	2289,59	683860	197592	146576	–	683860
				3936,18	436,4	339692	37661	–	–	
34	2103-0399-9901 Песколок	м3	86,3	18000		1553400		1553400	–	1553400
						–		–	–	

Итого по разделу 9	**2 237 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 699 976

Итого по смете	**23 634 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 425 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	803 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 773 456
- оборудование, тенге	9 631 376

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2018 года	23634321.
(К=1,056538203229528)	24 970 563
Всего по акту с учетом НДС (12%)	27 967 031

Заказчик:
КГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына СКО»" _____ **Садуакасов Ш.С.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**