Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,строительства ЖКХ ПТ и АД акимата района Шал акына СКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»
Договор №27 от 20 декабря 2016 г. дополнительное соглашение №3 от 02.05.2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Строительство 2-х 15-ти квартирных жилых домов по ул. Мира 115,117 в г. Сергеевка района Шал акына СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17 от 28.08.2018 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы надземной части (Мира, 115)									
		1.1 Наружные стены									
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	37,9	30468,55	2289,6	1154758	86776	918801	–	1154758
					3936,17	436,41	149181	16540	–	–	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	0,616	356121,75	2081,17	219371	1282	184493	–	219371
					54538,96	589,29	33596	363	–	–	

7	1108-0201-1503	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	24,55	37702,93	2756,29	925607	67667	651287	–	925607
					8417,64	556,42	206653	13660	–	–	
8	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	21,57	15362		331358		331358	–	331358
					–		–		–	–	
9	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,194	218884		42463		42463	–	42463
					–		–		–	–	
10	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20,24	33356,47	2289,62	675135	46342	537364	–	675135
					4517,24	436,41	91429	8833	–	–	
11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	0,486	356119,34	2080,25	173074	1011	145557	–	173074
					54539,09	588,48	26506	286	–	–	
	1.2 Внутренние стены										
19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,8	30329,82	2289,47	115253	8700	92123	–	115253
					3797,37	436,32	14430	1658	–	–	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	2	356120,5	2080,5	712241	4161	599002	–	712241
					54539	589	109078	1178	–	–	

21	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	поверхности	49,3	351,46	5,42	17327	267	–	–	17327
					346,04	2,39	17060	118	–	–	
22	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,53895	26949		68422		68422	–	68422
					–		–		–	–	
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	1,6373	56619,43	2080,86	92703	3407	–	–	92703
					54538,57	589,38	89296	965	–	–	
24	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,087	218884		19043		19043	–	19043
					–		–		–	–	
25	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,542	136348		210249		210249	–	210249
					–		–		–	–	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083	299501		2486		2486	–	2486
					–		–		–	–	
	1.3 Кровля										
43	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,95075	28537,23	2289,38	55669	4466	43795	–	55669

				3797,51	436,24	7408	851	–	–	
44	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	540	1395,94	77,26	753808	41723	348925	–	753808
					553,28	10	298771	5399	–	–	
45	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	3,9015	819,43	38,45	3197	150	1745	–	3197
					333,72	5,64	1302	22	–	–	
46	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	поверхности	540	281,66	27,53	152097	14867	–	–	152097
					254,13	12,34	137230	6661	–	–	
47	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	124	15362		1904888		1904888	–	1904888
					–		–		–	–	
49	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07344	222794,12	1171,02	16362	86	12004	–	16362
					58169,93	462,96	4272	34	–	–	
50	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,90102	75376,8	19504,56	67916	17574	2031	–	67916
					53618,12	4745,73	48311	4276	–	–	
51	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,90102	375401		338244		338244	–	338244
					–		–		–	–	

52	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,90102	6068,68 / 4389,47	752,48 / 2,22	5468 / 3955	678 / 2	835 / –	– / –	5468
53	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	32,9	102,77 / 37,78	2,19 / 0,24	3381 / 1243	72 / 8	2066 / –	– / –	3381
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	65,8	75,18 / 21,37	1,55 / 0,21	4947 / 1406	102 / 14	3439 / –	– / –	4947
55	1110-0105-0101	Стропила, затяжки, мауэрлат, кобылка, ферма ДС. Установка НР = 90 %	конструкции	23,341	81602,8 / 19160,7	1254,57 / 473,84	1904691 / 447230	29283 / 11060	1428178 / –	– / –	1904691
56	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	конструкции	0,319	69156,74 / 15056,43	1166,14 / 463,95	22061 / 4803	372 / 148	16886 / –	– / –	22061
57	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	23,66	9973,37 / 726,16	51,23 / 20,88	235970 / 17181	1212 / 494	217577 / –	– / –	235970
58	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	168	678,61 / 231,93	15,89 / 7,4	114006 / 38964	2669 / 1243	72373 / –	– / –	114006
59	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	590	496,54 / 155,54	10,68 / 4,99	292956 / 91771	6301 / 2947	194884 / –	– / –	292956

60	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	1002,8	2261,08	30,71	2267416	30791	1427955	–	2267416
					806,41	7,25	808670	7268	–	–	
62	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	51,1	928,81	13,17	47462	673	1441	–	47462
					887,44	2,95	45348	151	–	–	
64	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	45,9	1111,31	10,37	51009	476	38103	–	51009
					270,81	2,42	12430	111	–	–	
65	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,9	1081		49618		49618	–	49618
					–		–		–	–	
66	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	314		628		628	–	628
					–		–		–	–	
67	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 90 %	ости карниза	90,5	1302,66	33,02	117891	2988	6453	–	117891
					1198,34	13,15	108450	1190	–	–	
68	2107-0203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	44885		16159		16159	–	16159
					–		–		–	–	
69	2107-0203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,3	45475		150068		150068	–	150068

				–		–		–	–	
70 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	848,5	346,1	2,37	293670	2015	268303	–	293670
				27,52	0,97	23352	822	–	–	
71 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 90 %	перекрытия	848,5	653,04	2,59	554107	2198	466169	–	554107
				101,05	1,08	85740	913	–	–	
72 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	примыканий	29,3	1917,41	13,17	56180	386	43965	–	56180
				403,72	2,15	11829	63	–	–	
73 1112-0101-1001	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	37,03	928,81	13,18	34394	488	1044	–	34394
				887,44	2,94	32862	109	–	–	
74 2110-0105-0307	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,65 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	38,1409	2700		102980		102980	–	102980
				–		–		–	–	
75 1112-0101-1001	Фронтон из литовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	27	928,81	13,19	25078	356	761	–	25078
				887,44	2,96	23961	80	–	–	
76 2110-0105-0307	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,65 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	27,81	2700		75087		75087	–	75087
				–		–		–	–	

77	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	101,2	2274,36	21,64	230165	2190	182630	–	230165
					448,07	5,03	45345	509	–	–	
78	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	32,5	83,02	4,43	2698	144	1554	–	2698
					30,77	1,69	1000	55	–	–	
79	1109-0302-0301	Каркас из уголков. Монтаж РМ-1, КР-1, КР-2 НР = 69 %	конструкций	0,96588	75379,96	19504,49	72808	18839	2180	–	72808
					53618,46	4743,86	51789	4582	–	–	
80	2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,96588	256480		247729		247729	–	247729
					–		–		–	–	
81	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,96588	6069,08	752,68	5862	727	895	–	5862
					4389,78	2,07	4240	2	–	–	
82	2106-0208-0501	Стремянка МС-2	т	0,0664	521282		34613		34613	–	34613
					–		–		–	–	
83	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	31	102,77	2,19	3186	68	1947	–	3186
					37,77	0,19	1171	6	–	–	
84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	62	75,18	1,55	4661	96	3240	–	4661
					21,37	0,23	1325	14	–	–	

85	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07344	363221,68	1171,02	26675	86	12004	–	26675
					198597,49	462,96	14585	34	–	–	
86	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,34	218884		74421		74421	–	74421
					–		–		–	–	
87	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами КО-1 НР = 92 %	ограждения	72	85,47	21,39	6154	1540	506	–	6154
					57,06	5,19	4108	374	–	–	
88	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,236	521282		123023		123023	–	123023
					–		–		–	–	
89	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	38,5	102,78	2,18	3957	84	2418	–	3957
					37,79	0,21	1455	8	–	–	
90	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	77	75,18	1,56	5789	120	4024	–	5789
					21,36	0,21	1645	16	–	–	
	1.4 Слуховые окна										
105	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	ıуховое окно	10	16770,3	748,7	167703	7487	104706	–	167703
					5551	291,5	55510	2915	–	–	
	1.5 Канализационные стояки - 12 шт										

114	1126-0101-0901	Трубопроводы ф 110 мм. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	33410	1596,67	10023	479	3256	–	10023
					20960	696,67	6288	209	–	–	
115	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,309	15362		4747		4747	–	4747
					–		–		–	–	
116	1126-0101-0901	Трубопроводы ф 50 мм. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,16	33406,25	1593,75	5345	255	1736	–	5345
					20962,5	700	3354	112	–	–	
117	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1648	15362		2532		2532	–	2532
					–		–		–	–	
118	2111-0203-0801	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	0,2025	3284		665		665	–	665
					–		–		–	–	
	1.6 Вентшахты										
119	1109-0302-0301	Каркас из уголков. Монтаж НР = 69 %	конструкций	1,195	75379,92	19504,6	90079	23308	2697	–	90079
					53618,41	4744,77	64074	5670	–	–	
120	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,195	375401		448604		448604	–	448604
					–		–		–	–	

121	1109-0501-0201									
	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,195	6068,62	752,3	7252	899	1107	–	7252
				4389,96	2,51	5246	3	–	–	
122	1113-0301-0502									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	36	102,78	2,19	3700	79	2261	–	3700
				37,78	0,22	1360	8	–	–	
123	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	72	75,19	1,57	5414	113	3763	–	5414
				21,36	0,22	1538	16	–	–	
124	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	конструкции	0,67	83601,49	938,81	56013	629	42088	–	56013
				19844,78	392,54	13296	263	–	–	
125	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	0,67	9982,09	50,75	6688	34	6167	–	6688
				726,87	20,9	487	14	–	–	
126	1110-0102-0601	Наращивание вентшахт. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	ом проемов)	45,2	2814,05	13,85	127195	626	111294	–	127195
				337,94	6,11	15275	276	–	–	
127	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	ом проемов)	90,4	81,47	3,02	7365	273	2168	–	7365
				54,47	1,23	4924	111	–	–	
128	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	звернутой п	45	2322,8	5,18	104526	233	91472	–	104526
				284,91	2,29	12821	103	–	–	

129	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной с полимерным покрытием по войлоку НР = 90 %	звернутой п	75	1024,37	5,17	76828	388	55072	–	76828
					284,91	2,29	21368	172	–	–	
130	2110-0105-0307	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,65 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	82,95	2700		223965		223965	–	223965
					–		–		–	–	
131	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	поверхности	54	351,46	5,43	18979	293	–	–	18979
					346,04	2,41	18686	130	–	–	
132	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	2,781	15362		42722		42722	–	42722
					–		–		–	–	
	1.7 Вентканалы										
133	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,922	31297,06	2289,53	91450	6690	73664	–	91450
					3797,4	436,34	11096	1275	–	–	
134	1107-0701-0201	Покрытия каналов из плит асбестоцементных . Устройство НР = 118 %	м2 покрытия	19,6	2826,94	263,78	55408	5170	40624	–	55408
					490,51	102,5	9614	2009	–	–	
135	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,73	25315,75	2015,02	69112	5501	32608	–	69112
					11356,41	720,15	31003	1966	–	–	

136	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	2,6481	15362		40680		40680	–	40680
					–		–		–	–	
137	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	поверхности	13,4	2025,15	30,3	27137	406	10997	–	27137
					1174,18	13,36	15734	179	–	–	
138	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	поверхности	13,4	489,1	5,9	6554	79	3424	–	6554
					227,69	2,09	3051	28	–	–	

1.8 Внутренная отделка

260	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	поверхности	2821,09	1302,46	65,23	3674369	184027	1283742	–	3674369
					782,18	50,58	2206600	142692	–	–	

Итого по разделу 1	**20 693 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 621 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	640 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 431 586

Раздел 2 Общестроительные работы надземной части (Мира 117)

2.1 Наружные стены

1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	30468,55	2289,6	1828113	137376	1454566	–	1828113
					3936,18	436,4	236171	26184	–	–	
2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	жих изделий	0,635	356120,55	2080,31	226137	1321	190183	–	226137
					54538,58	588,98	34632	374	–	–	
	2.3 Перемычки										
29	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,12	84213		1189088		1189088	–	1189088
					–		–		–	–	
	2.4 Перекрытие										
33	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1165,0092	5855		6821129		6821129	–	6821129
					–		–		–	–	
	Итого по разделу 2						**10 064 466**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						270 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						138 697				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						26 558				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						9 654 966				

Раздел 3 По протоколу

92	2110-0104-1013	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1100	2640		2904000		2904000	–	2904000
					–		–		–	–	
93	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	58,765	2094		123054		123054	–	123054
					–		–		–	–	
94	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	13	4360,38	46,46	56685	604	45861	–	56685
					786,15	10,92	10220	142	–	–	
95	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,76	33356,37	2289,57	492340	33794	391872	–	492340
					4517,21	436,38	66674	6441	–	–	

Итого по разделу 3	**3 576 079**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 398
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 464 787

Итого по смете	**34 334 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 969 403
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	813 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 551 339

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2018 года	34 334 239.
(К=1,056538203229528)	36 275 435
Всего по акту с учетом НДС (12%)	40 628 487

Заказчик:
КГУ " Отдел строительства, архитектуры ЖКХ ПТ и АД района Шал акына СКО»"

_____ **Садуакасов Ш.С.**

Технадзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Махметов Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"

_____ **Макенов С.С**

гл. спец. Стуридонов Д.В
гл. спец. Манашев Р.Д.
гл. спец. Дюсембаев Н.М.