Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО «Құрылыс-Сервис-СК»

Наименование стройки и его адрес - Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)	61 107 506,16	54 560 273,36	55 786 680	55 786 680					6 547 232,80	**61 107 506,16**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК"
Наименование стройки и его адрес: - "Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2
(Одноквартирный жилой дом. Тип II) , дом №92

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
НА ___ МАЯ 2018 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту		Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Дом №35							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №35							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					

5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	3280	820
		Итого оплата труда:			1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8	515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24	160,95	40
		Накладные расходы	%	--	676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,55	79
		Сметная стоимость:			4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631

9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963

13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
	Итого прямые затраты:		Тенге				470571
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				31363
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				501934
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21282
	ИТОГО:		Тенге				523216
	Сметная прибыль		Тенге				41857
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				565073
	Итого по акту выполненных работ Дом №35						**578209**

Дом №45

Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)

1.Топографо-геодезические работы

1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**

Дом №45

Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886

		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,7	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.4Фундамент под котел					
20	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,42		26950	11319
		Итого оплата труда:				2987,50	1255
		НР первого уровня	%	48,5		1448,94	609
		НР второго уровня	%	4,24		1204,12	506
		Накладные расходы	%	--		2653,05	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,25	995
		Сметная стоимость:				31971,31	13428
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190

		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				587209
		Накладные расходы -	Тенге				74972
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48038
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26934
		Сметная прибыль -	Тенге				52974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				715155
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки					
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	50		7800,38	390019
		Итого оплата труда:				1678,77	83939
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	50195
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	18665
		Накладные расходы	%	--		1377,21	68860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	36710
		Сметная стоимость:				9911,80	495590
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				390019
		Накладные расходы -	Тенге				68860
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				50195
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18665
		Сметная прибыль -	Тенге				36710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				495590
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				977228
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				98233

	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1075461
	Накладные расходы II уровня		Тенге				45599
	ИТОГО:		Тенге				1121060
	Сметная прибыль		Тенге				89684
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				1210744
	Итого по акту выполненных работ Дом №45						**1223880**
	Дом №46						
	Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)						
	1.Топографо-геодезические работы						
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
	Дом №46						
	Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206

		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
	Итого по акту выполненных работ Дом №46						**254336**
Дом №47							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №47							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					

5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565

		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886

		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461

		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
	Итого по акту выполненных работ Дом №47						**714862**
		Дом №48					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №48					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122

		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631

9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963

13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,656	28,9952	729,05	21139
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,19448	859,33	167
		Итого оплата труда:				482,04	21306
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,19448	1800,99	350
		Итого эксплуатация машин:				7,92	350
14. 4	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00024	0,010608	295123,74	3131
14. 5	135408 С (21-100202-0101)	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	59,67	747,18	44584
		Итого материалов:				1079,52	47715
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615

		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
	Итого по акту выполненных работ Дом №48						**714862**

Дом №49							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216

		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №49						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	3280	820
		Итого оплата труда:			1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8	515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24	160,95	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,55	79
		Сметная стоимость:			4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20	1323,05	26461
		Итого оплата труда:			159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24	59,52	1190
		Накладные расходы	%	--	140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,07	2341

		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
	Итого по акту выполненных работ Дом №49						**714862**

Дом №56							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №56							

Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886

		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.4Фундамент под котел					
20	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,42		26950	11319
		Итого оплата труда:				2987,50	1255
		НР первого уровня	%	48,5		1448,94	609
		НР второго уровня	%	4,24		1204,12	506
		Накладные расходы	%	--		2653,05	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,25	995
		Сметная стоимость:				31971,31	13428
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190

		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				587209
		Накладные расходы -	Тенге				74972
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48038
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26934
		Сметная прибыль -	Тенге				52974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				715155
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	140		7800,38	1092053
		Итого оплата труда:				1678,77	235028
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	140547
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	52262
		Накладные расходы	%	--		1377,21	192809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	102789
		Сметная стоимость:				9911,80	1387651
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1092053
		Накладные расходы -	Тенге				192809
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				140547
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				52262
		Сметная прибыль -	Тенге				102789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1387651
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							

33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1974863
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				265353
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2240216

	Накладные расходы II уровня		Тенге				94984
	ИТОГО:		Тенге				2335200
	Сметная прибыль		Тенге				186815
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				2522015
	По протоколу замены №1 Дом №56						
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №56)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №56						**2857512**

	Дом №57						
	Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)						
	1.Топографо-геодезические работы						
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216

		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №57						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	3280,00	820
		Итого оплата труда:			1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8	515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24	160,95	40
		Накладные расходы	%	--	676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,55	79
		Сметная стоимость:			4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.4Фундамент под котел				
20	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,42	26950	11319
		Итого оплата труда:			2987,50	1255
		НР первого уровня	%	48,5	1448,94	609
		НР второго уровня	%	4,24	1204,12	506
		Накладные расходы	%	--	2653,05	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2368,25	995

		Сметная стоимость:				31971,31	13428
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				587209
		Накладные расходы -	Тенге				74972
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48038
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26934
		Сметная прибыль -	Тенге				52974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				715155
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки					
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	140		7800,38	1092053
		Итого оплата труда:				1678,77	235028
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	140547
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	52262
		Накладные расходы	%	--		1377,21	192809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	102789

		Сметная стоимость:				9911,80	1387651
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1092053
		Накладные расходы -	Тенге				192809
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				140547
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				52262
		Сметная прибыль -	Тенге				102789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1387651
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1974863
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				265353
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2240216
	Накладные расходы II уровня		Тенге				94984
	ИТОГО:		Тенге				2335200
	Сметная прибыль		Тенге				186815
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				2522015
По протоколу замены №1 Дом №57							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №57)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №57						**2857512**
Дом №63							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06

		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96х0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96х1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №63							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734

7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200

По протоколу замены №1 Дом №63							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №63)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №63						**576697**
Дом №68							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №68							

Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №68							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361

ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №68)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №68						**576697**
			Дом №69				
			Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)				
			1.Топографо-геодезические работы				
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
			Дом №69				
			Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)				
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141

		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631

9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №69							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №69)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №69						**576697**
Дом №70							

Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №70							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275

6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740

		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №70							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №70)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №70						**576697**
Дом №71							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00

4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96х1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №71							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820

7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №71							

4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №71)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №71						**576697**
Дом №72							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №72							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №72							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361

ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №72)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №72						**576697**
Дом №73							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №73							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141

		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631

9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №73							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №73)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №73						**576697**
Дом №74							

Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)						
1.Топографо-геодезические работы						
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05	39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05	11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:				2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375				410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06				3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №74						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225

		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531

		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,7	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	Итого прямые затраты:		Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
По протоколу замены №1 Дом №74							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					

1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4365
		Накладные расходы -	Тенге				501
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				303
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				198
		Сметная прибыль -	Тенге				389
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №74)		Тенге				5255
	Итого по акту выполненных работ Дом №74						**720117**
Дом №75							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №75							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,7	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220

		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	Итого прямые затраты:		Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
По протоколу замены №1 Дом №75							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4365
		Накладные расходы -	Тенге				501
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				303
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				198
		Сметная прибыль -	Тенге				389
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №75)		Тенге				5255
	Итого по акту выполненных работ Дом №75						**720117**
Дом №76							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94

2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05	11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:				2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375				410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06				3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №76						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734

7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093

11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,7	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					

22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	Итого прямые затраты:		Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
По протоколу замены №1 Дом №76							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303

		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4365
		Накладные расходы -	Тенге				501
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				303
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				198
		Сметная прибыль -	Тенге				389
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №76)		Тенге				5255
	Итого по акту выполненных работ Дом №76						**720117**
Дом №77							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №77							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					

5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631

9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963

13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,7	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20	1323,05	26461
		Итого оплата труда:			159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24	59,52	1190
		Накладные расходы	%	--	140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,07	2341
		Сметная стоимость:			1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	731,36	9654
		Итого оплата труда:			181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8	92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24	34,93	461
		Накладные расходы	%	--	127,31	1681

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
	Итого прямые затраты:		Тенге				575890
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				47429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				623319
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26428
	ИТОГО:		Тенге				649747
	Сметная прибыль		Тенге				51979
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				701726
По протоколу замены №1 Дом №77							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4365
		Накладные расходы -	Тенге				501
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				303
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				198
		Сметная прибыль -	Тенге				389
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №77)		Тенге				5255
	Итого по акту выполненных работ Дом №77						**720117**
Дом №81							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960

3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96х0,1375				410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96х1,06				3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №81						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	3280	820

		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777

		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				470571
	Итого прямые затраты:		Тенге				470571
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				31363
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				501934
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21282
	ИТОГО:		Тенге				523216
	Сметная прибыль		Тенге				41857
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				565073
По протоколу замены №1 Дом №81							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342

		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №81)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №81						**900570**
		Дом №82					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №82					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					

5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779

		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №82							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879

	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №82)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №82						**576697**
			Дом №83				
			Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)				
			1.Топографо-геодезические работы				
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
			Дом №83				
			Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)				
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275

6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,0	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740

		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №83							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286342
		Накладные расходы -	Тенге				12141
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12141
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №83)		Тенге				322361
	Итого по акту выполненных работ Дом №83						**576697**
Дом №84							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00

4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96х1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №84							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820

7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО псогласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
По протоколу замены №1 Дом №84							

4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,044		1598,14	286137
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12132
		Накладные расходы	%	--		67,76	12132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23862
		Сметная стоимость:				1799,17	322131
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				286137
		Накладные расходы -	Тенге				12132
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				0
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12132
		Сметная прибыль -	Тенге				23862
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №84)		Тенге				322131
	Итого по акту выполненных работ Дом №84						**576467**
Дом №85							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №85							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,3492	829,82	7758
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280	820
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,2125	729,55	155
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,115	859,92	99
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				205819
	Итого прямые затраты:		Тенге				205819
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8430
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				214249
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9084
	ИТОГО:		Тенге				223333
	Сметная прибыль		Тенге				17867
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				241200
	Итого по акту выполненных работ Дом №85						**254336**

Дом №87							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00

4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96х1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №87							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40

		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190

		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки					
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	159		7800,38	1240261
		Итого оплата труда:				1678,77	266925
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	159621
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	59355
		Накладные расходы	%	--		1377,21	218976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	116739
		Сметная стоимость:				9911,80	1575976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1240261
		Накладные расходы -	Тенге				218976
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159621
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59355
		Сметная прибыль -	Тенге				116739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575976
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687

		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807

		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
РАЗДЕЛ 8.Полы							
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	70		1136,23	79536
		Итого оплата труда:				344,35	24105
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	14680
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	3995
		Накладные расходы	%	--		266,78	18675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	7857
		Сметная стоимость:				1515,25	106068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79536
		Накладные расходы -	Тенге				18675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14680
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3995
		Сметная прибыль -	Тенге				7857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106068
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2371843
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				326305
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2698148
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114401
	ИТОГО:		Тенге				2812549
	Сметная прибыль		Тенге				225003
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				3037552
По протоколу замены №1 Дом №87							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					

1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331

	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №87)		Тенге				422970
	Итого по акту выполненных работ Дом №87						**3473658**
		Дом №88					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №88					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275

6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					

10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075

14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							

29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	159		7800,38	1240261
		Итого оплата труда:				1678,77	266925
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	159621
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	59355
		Накладные расходы	%	--		1377,21	218976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	116739
		Сметная стоимость:				9911,80	1575976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1240261
		Накладные расходы -	Тенге				218976
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159621
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59355
		Сметная прибыль -	Тенге				116739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575976
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458

35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
РАЗДЕЛ 8.Полы							
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	70		1136,23	79536

		Итого оплата труда:				344,35	24105
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	14680
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	3995
		Накладные расходы	%	--		266,78	18675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	7857
		Сметная стоимость:				1515,25	106068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79536
		Накладные расходы -	Тенге				18675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14680
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3995
		Сметная прибыль -	Тенге				7857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106068
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2371843
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				326305
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2698148
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114401
	ИТОГО:		Тенге				2812549
	Сметная прибыль		Тенге				225003
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				3037552
По протоколу замены №1 Дом №88							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342

		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №88)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №88						**3473658**

Дом №89							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550

5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
		Дом №89				
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	3280,00	820
		Итого оплата труда:			1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8	515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24	160,95	40
		Накладные расходы	%	--	676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,55	79
		Сметная стоимость:			4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20	1323,05	26461
		Итого оплата труда:			159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24	59,52	1190
		Накладные расходы	%	--	140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,07	2341

		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
25	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12		224,10	2689
		Итого оплата труда:				214,89	2579
		НР первого уровня	%	60,9		130,87	1570
		НР второго уровня	%	4,24		15,05	181
		Накладные расходы	%	--		145,92	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	355
		Сметная стоимость:				399,62	4795
26	С121-110401-0101 21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,6		9793,21	5876
		НР второго уровня	%	4,24		415,23	249
		Накладные расходы	%	--		415,23	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,68	490
		Сметная стоимость:				11025,12	6615
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				584455
		Накладные расходы -	Тенге				75857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48999
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26858
		Сметная прибыль -	Тенге				52824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713136

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	159		7800,38	1240261
		Итого оплата труда:				1678,77	266925
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	159621
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	59355
		Накладные расходы	%	--		1377,21	218976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	116739
		Сметная стоимость:				9911,80	1575976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1240261
		Накладные расходы -	Тенге				218976
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159621
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59355
		Сметная прибыль -	Тенге				116739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575976
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458

35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
РАЗДЕЛ 8.Полы							
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	70		1136,23	79536

		Итого оплата труда:				344,35	24105
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	14680
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	3995
		Накладные расходы	%	--		266,78	18675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	7857
		Сметная стоимость:				1515,25	106068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79536
		Накладные расходы -	Тенге				18675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14680
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3995
		Сметная прибыль -	Тенге				7857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106068
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2380408
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				327875
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2708283
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114831
	ИТОГО:		Тенге				2823114
	Сметная прибыль		Тенге				225848
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				3048962
По протоколу замены №1 Дом №89							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342

		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №89)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №89						**3485068**

Дом №90							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550

5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №90							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20	1323,05	26461
		Итого оплата труда:			159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24	59,52	1190
		Накладные расходы	%	--	140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,07	2341

		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
25	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12		224,10	2689
		Итого оплата труда:				214,89	2579
		НР первого уровня	%	60,9		130,87	1570
		НР второго уровня	%	4,24		15,05	181
		Накладные расходы	%	--		145,92	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	355
		Сметная стоимость:				399,62	4795
26	С121-110401-0101 21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,6		9793,21	5876
		НР второго уровня	%	4,24		415,23	249
		Накладные расходы	%	--		415,23	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,68	490
		Сметная стоимость:				11025,12	6615
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				584455
		Накладные расходы -	Тенге				75857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48999
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26858
		Сметная прибыль -	Тенге				52824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713136

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	159		7800,38	1240261
		Итого оплата труда:				1678,77	266925
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	159621
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	59355
		Накладные расходы	%	--		1377,21	218976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	116739
		Сметная стоимость:				9911,80	1575976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1240261
		Накладные расходы -	Тенге				218976
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159621
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59355
		Сметная прибыль -	Тенге				116739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575976
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458

35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
РАЗДЕЛ 8.Полы							
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	70		1136,23	79536

		Итого оплата труда:				344,35	24105
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	14680
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	3995
		Накладные расходы	%	--		266,78	18675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	7857
		Сметная стоимость:				1515,25	106068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79536
		Накладные расходы -	Тенге				18675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14680
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3995
		Сметная прибыль -	Тенге				7857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106068
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2380408
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				327875
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2708283
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114831
	ИТОГО:		Тенге				2823114
	Сметная прибыль		Тенге				225848
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				3048962
По протоколу замены №1 Дом №90							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342

		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №90)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №90						**3485068**

Дом №91							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550

5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №91					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20	1323,05	26461
		Итого оплата труда:			159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24	59,52	1190
		Накладные расходы	%	--	140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,07	2341

		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
25	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,0		224,10	2689
		Итого оплата труда:				214,89	2579
		НР первого уровня	%	60,9		130,87	1570
		НР второго уровня	%	4,24		15,05	181
		Накладные расходы	%	--		145,92	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	355
		Сметная стоимость:				399,62	4795
26	С121-110401-0101 21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,6		9793,21	5876
		НР второго уровня	%	4,24		415,23	249
		Накладные расходы	%	--		415,23	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,68	490
		Сметная стоимость:				11025,12	6615
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				584455
		Накладные расходы -	Тенге				75857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48999
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26858
		Сметная прибыль -	Тенге				52824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713136

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	159		7800,38	1240261
		Итого оплата труда:				1678,77	266925
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	159621
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	59355
		Накладные расходы	%	--		1377,21	218976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	116739
		Сметная стоимость:				9911,80	1575976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1240261
		Накладные расходы -	Тенге				218976
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159621
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59355
		Сметная прибыль -	Тенге				116739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575976
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458

35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
РАЗДЕЛ 8.Полы							
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	70		1136,23	79536

		Итого оплата труда:				344,35	24105
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	14680
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	3995
		Накладные расходы	%	--		266,78	18675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	7857
		Сметная стоимость:				1515,25	106068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79536
		Накладные расходы -	Тенге				18675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14680
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3995
		Сметная прибыль -	Тенге				7857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106068
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2380408
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				327875
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2708283
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114831
	ИТОГО:		Тенге				2823114
	Сметная прибыль		Тенге				225848
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				3048962
По протоколу замены №1 Дом №91							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342

		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №91)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №91						**3485068**

Дом №92							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550

5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №92							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20	1323,05	26461
		Итого оплата труда:			159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8	80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24	59,52	1190
		Накладные расходы	%	--	140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,07	2341

		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
25	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12		224,10	2689
		Итого оплата труда:				214,89	2579
		НР первого уровня	%	60,9		130,87	1570
		НР второго уровня	%	4,24		15,05	181
		Накладные расходы	%	--		145,92	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	355
		Сметная стоимость:				399,62	4795
26	С121-110401-0101 21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,6		9793,21	5876
		НР второго уровня	%	4,24		415,23	249
		Накладные расходы	%	--		415,23	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,68	490
		Сметная стоимость:				11025,12	6615
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				584455
		Накладные расходы -	Тенге				75857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48999
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26858
		Сметная прибыль -	Тенге				52824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713136

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	159		7800,38	1240261
		Итого оплата труда:				1678,77	266925
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	159621
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	59355
		Накладные расходы	%	--		1377,21	218976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	116739
		Сметная стоимость:				9911,80	1575976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1240261
		Накладные расходы -	Тенге				218976
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				159621
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				59355
		Сметная прибыль -	Тенге				116739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1575976
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458

35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
РАЗДЕЛ 8.Полы							
104	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	70		1136,23	79536

		Итого оплата труда:				344,35	24105
		НР первого уровня	%	60,9		209,71	14680
		НР второго уровня	%	4,24		57,07	3995
		Накладные расходы	%	--		266,78	18675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,24	7857
		Сметная стоимость:				1515,25	106068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79536
		Накладные расходы -	Тенге				18675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14680
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3995
		Сметная прибыль -	Тенге				7857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				106068
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2380408
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				327875
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2708283
	Накладные расходы II уровня		Тенге				114831
	ИТОГО:		Тенге				2823114
	Сметная прибыль		Тенге				225848
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				3048962
По протоколу замены №1 Дом №92							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342

		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №92)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №92						**3485068**
Дом №107							
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063

		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265
		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №107)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №107						**95353**
		Дом №111					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №111					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206

		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					

10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075

14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,0		731,36	9508
		Итого оплата труда:				181,86	2364
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1201
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	454
		Накладные расходы	%	--		127,31	1655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	893
		Сметная стоимость:				927,37	12056
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				549283
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				45795
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				595078
	Накладные расходы II уровня		Тенге				25231
	ИТОГО:		Тенге				620309
	Сметная прибыль		Тенге				49624
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				669933
По протоколу замены №1 Дом №111							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198

		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				69630
		Накладные расходы -	Тенге				23526
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3789
		Сметная прибыль -	Тенге				7452
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №111)		Тенге				100608
	Итого по акту выполненных работ Дом №111						**783677**
		Дом №115					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550

5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55х2,5х0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №115						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	3280,00	820
		Итого оплата труда:			1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8	515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24	160,95	40
		Накладные расходы	%	--	676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,55	79
		Сметная стоимость:			4273,47	1068

8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	287
		Накладные расходы	%	--	9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	565
		Сметная стоимость:			263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943	224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--	9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	3635
		Сметная стоимость:			252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2	1565,70	69204
		Итого оплата труда:			482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1	299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24	79,08	3495
		Накладные расходы	%	--	378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,53	6874
		Сметная стоимость:			2099,65	92805
		2.6 Общие работы				
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,0	731,36	9508
		Итого оплата труда:			181,86	2364
		НР первого уровня	%	50,8	92,39	1201
		НР второго уровня	%	4,24	34,93	454
		Накладные расходы	%	--	127,31	1655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,69	893

		Сметная стоимость:				927,37	12056
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				549283
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				45795
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				595078
	Накладные расходы II уровня		Тенге				25231
	ИТОГО:		Тенге				620309
	Сметная прибыль		Тенге				49624
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				669933
По протоколу замены №1 Дом №115							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				69630
		Накладные расходы -	Тенге				23526
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3789

		Сметная прибыль -	Тенге				7452
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №115)		Тенге				100608
	Итого по акту выполненных работ Дом №115						**783677**
		Дом №119					
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265
		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №119)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №119						**95353**
		Дом №123					
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265

		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №123)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №123						**95353**
		Дом №127					
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265
		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №127)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №127						**95353**
		Дом №131					
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265
		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №131)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №131						**95353**
		Дом №133					
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265
		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №133)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №133						**95353**
		Дом №134					
		СМЕТА 2-1-4 (Протокол замены №1)					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107

		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1			Тенге				65265
		Накладные расходы -	Тенге				23025
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3591
		Сметная прибыль -	Тенге				7063
		Итого по разделу Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (Дом №134)	**Тенге**				**95353**
	Итого по акту выполненных работ Дом №134						**95353**
		Дом №135					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №135					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122

5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631

9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24	9512,57	885
		Накладные расходы	%	--	9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18709,25	1740
		Сметная стоимость:			252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм				
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3	3277,88	10817
		Итого оплата труда:			1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8	515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24	160,84	531
		Накладные расходы	%	--	676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	316,34	1044
		Сметная стоимость:			4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62	30168,73	199717
		Итого оплата труда:			6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5	3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24	1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--	4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,29	18425
		Сметная стоимость:			37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546	233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24	9910,87	451
		Накладные расходы	%	--	9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19492,62	886
		Сметная стоимость:			263150,44	11963

13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	153		7800,38	1193458
		Итого оплата труда:				1678,77	256852
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	153598
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	57115
		Накладные расходы	%	--		1377,21	210713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	112334
		Сметная стоимость:				9911,80	1516505
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1193458
		Накладные расходы -	Тенге				210713
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				153598
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				57115
		Сметная прибыль -	Тенге				112334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1516505
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563

34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2245504
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				305602
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2551106
	Накладные расходы II уровня		Тенге				108166
	ИТОГО:		Тенге				2659272
	Сметная прибыль		Тенге				212741
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				2872013
По протоколу замены №1 Дом №135							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				351607
		Накладные расходы -	Тенге				35166

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15732
		Сметная прибыль -	Тенге				30942
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №135)		Тенге				417715
	Итого по акту выполненных работ Дом №135						**3302864**
		Дом №136					
		Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)					
		1.Топографо-геодезические работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
		Дом №136					
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	5,8194	1096,83	6383
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275

6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					

10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075

14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							

29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	153		7800,38	1193458
		Итого оплата труда:				1678,77	256852
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	153598
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	57115
		Накладные расходы	%	--		1377,21	210713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	112334
		Сметная стоимость:				9911,80	1516505
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1193458
		Накладные расходы -	Тенге				210713
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				153598
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				57115
		Сметная прибыль -	Тенге				112334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1516505
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное							
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458

35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788
		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7750		65065,04	180555
		Итого оплата труда:				16757,49	46502
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	27807
		НР второго уровня	%	4,24		3183,65	8835
		Накладные расходы	%	--		13204,63	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6261,57	17376
		Сметная стоимость:				84530,84	234573
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				180555
		Накладные расходы -	Тенге				36642
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				27807
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8835
		Сметная прибыль -	Тенге				17376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				234573
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2245504
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				305602
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2551106
	Накладные расходы II уровня		Тенге				108166

	ИТОГО:		Тенге				2659272
	Сметная прибыль		Тенге				212741
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				2872013
По протоколу замены №1 Дом №136							
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО по разделу протокол замены			Тенге				351607
		Накладные расходы -	Тенге				35166
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19434
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15732
		Сметная прибыль -	Тенге				30942
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №136)		Тенге				417715
	Итого по акту выполненных работ Дом №136						**3302864**
Дом №137							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							

1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05	39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05	11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:				2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375				410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06				3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
		Дом №137				
		Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1889,85	10277
		Сметная стоимость:			25512,95	138734

7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093

11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					

22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки					
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	32		7800,38	249612
		Итого оплата труда:				1678,77	53721
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	32125
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	11946
		Накладные расходы	%	--		1377,21	44071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	23495
		Сметная стоимость:				9911,83	317178
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				249612
		Накладные расходы -	Тенге				44071
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				32125

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11946
		Сметная прибыль -	Тенге				23495
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				317178
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				825502
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				79554
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				905056
	Накладные расходы II уровня		Тенге				38374
	ИТОГО:		Тенге				943430
	Сметная прибыль		Тенге				75474
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				1018904
По протоколу замены №1 Дом №137							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					

5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №137)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №137						**1455010**
Дом №138							
Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)							
1.Топографо-геодезические работы							
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05		39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05		11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:					2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375					410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06					3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7					6216
		Итого					10176
		Всего					**13136**
Дом №138							
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)							

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
		2.1Буронабивная свая ф 350мм					
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77		11346,33	54122
		Итого оплата труда:				2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7		1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24		554,87	2647
		Накладные расходы	%	--		2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1091,31	5206
		Сметная стоимость:				14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378		22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24		960,88	5225
		Накладные расходы	%	--		960,88	5225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044
		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886

		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461

		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	72,00		7800,38	561627
		Итого оплата труда:				1678,77	120872
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	72281
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	26878
		Накладные расходы	%	--		1377,21	99159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	52863
		Сметная стоимость:				9911,80	713649
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				561627
		Накладные расходы -	Тенге				99159
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				72281
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26878
		Сметная прибыль -	Тенге				52863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				713649
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1137517
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				119710
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1257227
	Накладные расходы II уровня		Тенге				53306
	ИТОГО:		Тенге				1310533
	Сметная прибыль		Тенге				104842
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				1415375
По протоколу замены №1 Дом №138							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365

		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №138)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №138						**1851481**

Дом №139

Перенос проекта одноэтажного здания в натуру (ЛРС №5-1)						
1.Топографо-геодезические работы						
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.43;	Разбивка геодезической строительной сетки	га	0,05	39399x1,2	2363,94
2	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.8 п.44;	Закрепление геодезических знаков	га	0,05	11953x1,2	596,06
		Итого полевых изысканий:				2960
3	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.3 п.3;	Внутренний транспорт 2,96x0,1375				410,00
4	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; к=1,06	Итого с учетом затрат по метрологическому лбеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: 2,96x1,06				3550
5	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.7 п.13; примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ 3,55x2,5x0,7				6216
		Итого				10176
		Всего				**13136**
Дом №139						
Общестроительные работы (ЛРС №2-1-1)						
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		2.1Буронабивная свая ф 350мм				
5	Е11-050101-2603 11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,77	11346,33	54122
		Итого оплата труда:			2964,58	14141
		НР первого уровня	%	58,7	1740,21	8301
		НР второго уровня	%	4,24	554,87	2647
		Накладные расходы	%	--	2295,08	10948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1091,31	5206
		Сметная стоимость:			14732,72	70275
6	С121-020101-2603 21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4378	22662,22	123233
		НР второго уровня	%	4,24	960,88	5225
		Накладные расходы	%	--	960,88	5225

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1889,85	10277
		Сметная стоимость:				25512,95	138734
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25		3280,00	820
		Итого оплата труда:				1015,68	254
		НР первого уровня	%	50,8		515,97	129
		НР второго уровня	%	4,24		160,95	40
		Накладные расходы	%	--		676,91	169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,55	79
		Сметная стоимость:				4273,47	1068
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029		233746,94	6779
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	287
		Накладные расходы	%	--		9910,87	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	565
		Сметная стоимость:				263150,44	7631
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093		224353,07	20865
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	885
		Накладные расходы	%	--		9512,57	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	1740
		Сметная стоимость:				252574,89	23489
		2.2Ж/б ростверк 300х400мм					
10	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3		3277,88	10817
		Итого оплата труда:				1014,77	3349
		НР первого уровня	%	50,8		515,50	1701
		НР второго уровня	%	4,24		160,84	531
		Накладные расходы	%	--		676,34	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,34	1044

		Сметная стоимость:				4270,56	14093
11	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,62		30168,73	199717
		Итого оплата труда:				6612,88	43777
		НР первого уровня	%	48,5		3207,25	21232
		НР второго уровня	%	4,24		1415,14	9368
		Накладные расходы	%	--		4622,39	30600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,29	18425
		Сметная стоимость:				37574,41	248743
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04546		233746,94	10626
		НР второго уровня	%	4,24		9910,87	451
		Накладные расходы	%	--		9910,87	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19492,62	886
		Сметная стоимость:				263150,44	11963
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1943		224353,07	43592
		НР второго уровня	%	4,24		9512,57	1848
		Накладные расходы	%	--		9512,57	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18709,25	3635
		Сметная стоимость:				252574,89	49075
14	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК	Стены из асбестоцементных листов. Устройство	м2 стен за (вычетом проемов)	44,2		1565,70	69204
		Итого оплата труда:				482,04	21306
		НР первого уровня	%	62,1		299,35	13231
		НР второго уровня	%	4,24		79,08	3495
		Накладные расходы	%	--		378,42	16726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,53	6874
		Сметная стоимость:				2099,65	92805
		2.6 Общие работы					

22	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20		1323,05	26461
		Итого оплата труда:				159,00	3180
		НР первого уровня	%	50,8		80,77	1615
		НР второго уровня	%	4,24		59,52	1190
		Накладные расходы	%	--		140,30	2806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,07	2341
		Сметная стоимость:				1580,41	31608
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2		731,36	9654
		Итого оплата труда:				181,86	2401
		НР первого уровня	%	50,8		92,39	1220
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	461
		Накладные расходы	%	--		127,31	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	907
		Сметная стоимость:				927,37	12241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				575890
		Накладные расходы -	Тенге				73857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47429
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26428
		Сметная прибыль -	Тенге				51979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				701726
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки					
29	Е11-100102-0102 11-100102-0102 РСНБ РК 2015	Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка	м2 стен (за вычетом проемов)	149		7800,38	1162257
		Итого оплата труда:				1678,77	250137
		НР первого уровня	%	59,8		1003,91	149582
		НР второго уровня	%	4,24		373,30	55622
		Накладные расходы	%	--		1377,21	205204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,21	109397
		Сметная стоимость:				9911,80	1476858
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1162257
		Накладные расходы -	Тенге				205204

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				149582
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				55622
		Сметная прибыль -	Тенге				109397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1476858
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное					
33	Е11-100104-0107 11-100104-0107 РСНБ РК	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	96,41		1521,49	146687
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	1,72	165,8252	754,72	125152
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0323	3,11481428	1034,57	3222
		Итого оплата труда:				1331,54	128374
		НР первого уровня	%	59,8		796,26	76768
		НР второго уровня	%	4,24		98,27	9474
		Накладные расходы	%	--		894,54	86242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,28	18634
		Сметная стоимость:				2609,31	251563
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,41		31497,77	75910
		НР второго уровня	%	4,24		1335,51	3219
		Накладные расходы	%	--		1335,51	3219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,66	6330
		Сметная стоимость:				35459,94	85458
35	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,025		36051,49	73004
		НР второго уровня	%	4,24		1528,58	3095
		Накладные расходы	%	--		1528,58	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3006,41	6088
		Сметная стоимость:				40586,48	82188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				295601
		Накладные расходы -	Тенге				92556
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15788

		Сметная прибыль -	Тенге				31052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				419209
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2033748
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				273779
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2307527
	Накладные расходы II уровня		Тенге				97838
	ИТОГО:		Тенге				2405365
	Сметная прибыль		Тенге				192428
	ИТОГО согласно сметы (ЛРС №2-1-1):		Тенге				2597793
По протоколу замены №1 Дом №139							
		СМЕТА 2-1-1					
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты					
1	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16		27284,31	4365
		Итого оплата труда:				3901,04	624
		НР первого уровня	%	48,5		1892,01	303
		НР второго уровня	%	4,24		1237,08	198
		Накладные расходы	%	--		3129,08	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2433,07	389
		Сметная стоимость:				32846,46	5255
4	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	179,172		1598,14	286342
		НР второго уровня	%	4,24		67,76	12141
		Накладные расходы	%	--		67,76	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	23879
		Сметная стоимость:				1799,17	322361
		СМЕТА 2-1-4					
		Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1					

5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №139)		Тенге				**422970**
	Итого по акту выполненных работ Дом №139		**Тенге**				**3033899**
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				**55 786 680**
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах без НДС		**Тенге**				**54 560 273,36**
	НДС 12%		**Тенге**				**6 547 232,80**
	Всего по акту за май месяц 2018 года с НДС		**Тенге**				**61 107 506,16**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР ТОО "Фирма Дедов и К":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

5	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3ПРИМ.	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам. 32	м	30		2175,49	65265
		Итого оплата труда:				1103,58	33107
		НР первого уровня	%	58,7		647,80	19434
		НР второго уровня	%	4,24		119,71	3591
		Накладные расходы	%	--		767,51	23025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	,8		235,44	7063
		Сметная стоимость:				3178,44	95353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				355972
		Накладные расходы -	Тенге				35667
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				19737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15930
		Сметная прибыль -	Тенге				31331
	ВСЕГО, по протоколу замены №1 (Дом №139)		Тенге				422970
	Итого по акту выполненных работ Дом №139		**Тенге**				**3033899**
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				**55 786 680**
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах без НДС К-0,9780161386439		**Тенге**				**54 560 273,36**
	НДС 12%		**Тенге**				**6 547 232,80**
	Всего по акту за май месяц 2018 года с НДС		**Тенге**				**61 107 506,16**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска":

ТЕХНАДЗОР ТОО "Фирма Дедов и К":

ПОДРЯДЧИК ТОО "Курылыс-Сервис-СК":