Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"**

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес : капитальный ремонт здания СДК в п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 021140004953	номер	дата
	№30	04.05.2020
БИК TSESKZKA		
ИИКKZ84998RTB0000519295		
АО «First Heartland Jýsan Bank»		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	18 520 000	16535715						1984286	18 520 000
за июль	9 963 653	8896119						1067534	9 963 653

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"**

Директор: **Ажгалиев С.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Жиенбай"**

Директор: **Карагойшин А.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ТЕХНАДЗОР **ТОО "Ural Engineering"**

Технадзор: **Айкожаев Б.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор **Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр"Курылысконсалтинг"**

Авторский надзор: **Клышев Т.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жиенбай"

Объект: Капитальный ремонт здания СДК в п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ от 23 июля месяц 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строите.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива. машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РЕМОНТНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КОЛОННЫ								
1	Е12-010101-0105 12-010101-0105 РСНБ РК 2015	**ГРУНТ. РАЗРАБОТКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ**	0,64	4002,40	1,80	2562	1	1497	5,19	
		М3 ГРУНТА		3585,32	0,85	2295	1	59,1	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2339,81*		*1497*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,38*		*325*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4384*				
2	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	0,4	28822,49	815,87	11529	326	669	1,55	
		М3		1072,28	193,17	429	77	48,5	0,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1673,45*		*669*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2439,67*		*976*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13174*				
3	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО**	1,6	33361,85	1298,46	53379	2078	5250	5,07	
		М3		3828,88	310,86	6126	497	48,5	0,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3281,08*		*5250*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2931,43*		*4690*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*63319*				
4	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	0,06106	152027,81	--	9283	--	334	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5473,00*		*334*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12600,06*		*769*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*10387*				
5	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**0,04186**	**12032,16**	**799,74**	**504**	**33**	**254**	**14,51**	
		Т		**10957,02**	**242,95**	**459**	**10**	**48,5**	**0,21**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*6060,70*		*254*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,43*		*61*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*818*				
6	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М**	**0,014**	**440978,83**	**1823,90**	**6174**	**26**	**2061**	**332,35**	
		Т		**260648,81**	**751,50**	**3649**	**11**	**48,5**	**0,78**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*147218,44*		*2061*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47055,78*		*659*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8894*				
7	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**7,2**	**755,78**	**15,97**	**5442**	**115**	**983**	**0,24**	
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		**205,48**	**2,13**	**1479**	**15**	**50,8**	**--**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*136,47*		*983*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,38*		*514*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6939*				
8	Е11-090402-0101 11-090402-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	**КОЛОННЫ. МОНТАЖ**	**0,6667**	**50172,21**	**18954,36**	**33450**	**12637**	**13558**	**29,10**	
		Т КОНСТРУКЦИЙ		**25929,46**	**3440,70**	**17287**	**2294**	**60,9**	**3,47**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*20336,54*		*13558*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5640,70*		*3761*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*50769*				
9	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	**0,48288**	**200808,85**	**--**	**96967**	**--**	**3491**	**--**	
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7229,12*		*3491*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16643,04*		*8037*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*108494*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
10	С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 10 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	0,18382	179154,09	--	32932	--	1186	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*6449,55*		*1186*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14848,29*		*2729*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*36847*				
11	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,6667	127286,60	33369,29	84862	22247	44783	104,65	
		Т КОНСТРУКЦИЙ		89200,52	10002,39	59470	6669	60,9	9,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*67171,82*		*44783*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15556,67*		*10372*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*140017*				
12	С121-130201-0107 21-130201-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М20 ДО М22 ГОСТ 1759.0-87	0,028	459653,50	--	12870	--	463	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*16547,53*		*463*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38096,08*		*1067*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14400*				
13	Е11-080201-1602 11-080201-1602 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН КИРПИЧОМ. КЛАДКА	7,124	2602,57	47,83	18541	341	3769	1,07	
		М2 СТЕНКИ		807,45	19,73	5752	141	50,8	0,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*529,03*		*3769*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,53*		*1785*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*24095*				
		КРОВЛЯ								
14	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т. МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	6,39182	44707,75	20506,70	285764	131075	117294	26,45	
		Т КОНСТРУКЦИЙ		20996,27	5538,13	134204	35399	60,9	5,65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*18350,67*		*117294*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5044,67*		*32245*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*435303*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С121-060405-1205 21-060405-1205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 2-5 Т ГОСТ 23118-2012	6,39182	127975,85	--	817999	--	29448	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4607,13*		*29448*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10606,64*		*67796*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*915243*				
16	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ. МОНТАЖ	0,7206	57745,39	11528,85	41611	8308	23138	57,62	
		Т КОНСТРУКЦИЙ		44634,92	2962,98	32164	2135	60,9	2,99	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*32109,49*		*23138*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7188,39*		*5180*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*69929*				
17	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ. МОНТАЖ	2,921589	69717,49	17675,82	203686	51641	108336	64,98	
		Т КОНСТРУКЦИЙ		50336,78	4457,90	147063	13024	60,9	4,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*37081,11*		*108336*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8543,89*		*24962*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*336983*				
18	С121-060408-0401 21-060408-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫ И ГОРИЗОНАЛЬНЫЕ	3,642189	275542,36	--	1003577	--	36129	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*9919,52*		*36129*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22836,95*		*83176*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1122882*				
19	Е11-460201-0401 11-460201-0401 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРАПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ	5,21	45497,43	13063,51	237042	68061	77223	27,83	
		Т МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ		22091,73	2959,69	115098	15420	50,8	2,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*14822,17*		*77223*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4825,57*		*25141*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*339407*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	5,21	217165,57	--	1131433	--	40732	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7817,96*		*40732*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17998,68*		*93773*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1265938*				
				ПОЛЫ						
21	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ БЕТОННА В7,5	22,2105	28070,63	7,00	623463	156	65097	4,21	
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3043,74	--	67603	--	60,9	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2930,91*		*65097*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2480,12*		*55085*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*743645*				
22	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ БЕТОННА В15	0,528	30585,23	7,00	16149	4	1595	4,21	
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3043,74	--	1607	--	60,9	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3021,44*		*1595*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2688,53*		*1420*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*19164*				
23	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	450,4	625,58	23,58	281762	10621	95384	0,41	
		М2 СТЯЖКИ		287,98	11,99	129706	5398	60,9	0,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*211,78*		*95384*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,99*		*30172*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*407318*				
24	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	256	511,62	24,11	130974	6173	10085	0,03	
		М2 СТЯЖКИ		21,36	11,89	5467	3044	60,9	0,02	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*39,39*		*10085*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,08*		*11285*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*152344*				
				НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ						
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
25	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, В ТРАНШЕЯХ БЕЗ ОБЪЕМА КОЛОДЦЕВ								
			765,15	115,94	106,81	88715	81726	24211	0,01	
		М3 ГРУНТА		9,13	35,73	6989	27337	59,1	0,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*31,64*		*24211*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,81*		*9034*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*121960*				
26	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2								
			135,05	1577,43	--	213032	--	138103	2,13	
		М3 ГРУНТА		1577,43	--	213032	--	59,1	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1022,61*		*138103*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,00*		*28091*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*379226*				
27	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2								
			758,484	27,82	27,82	21104	21104	5353	--	
		М3 ГРУНТА		--	9,89	--	7501	59,1	0,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7,06*		*5353*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,79*		*2117*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*28573*				
28	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1								
			133,851	754,26	--	100958	--	65449	1,12	
		М3 ГРУНТА		754,26	--	100958	--	59,1	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*488,97*		*65449*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,46*		*13313*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*179719*				
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА В-1								
29	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 63 ММ. УКЛАДКА								
			0,24	232803,34	61174,84	55873	14682	31267	205,85	
		КМ ТРУБОПРОВОДА		169433,08	20041,81	40664	4810	62,1	26,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*130280,73*		*31267*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29046,73*		*6971*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*94112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 63Х3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	242,4	444,45	--	107735	--	3878	--
		М		--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*16,00*		*3878*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,84*		*8929*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*120542*			
31	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	0,02	219337,86	54207,11	4387	1084	2493	198,95
		КМ ТРУБОПРОВОДА		163753,76	17758,24	3275	355	62,1	23,31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*124672,99*		*2493*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27520,87*		*550*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7431*			
32	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 50Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	20,2	286,85	--	5794	--	209	--
		М		--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10,33*		*209*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,77*		*480*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6483*			
33	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА	0,018	219337,86	54207,11	3948	976	2244	198,95
		КМ ТРУБОПРОВОДА		163753,76	17758,24	2948	320	62,1	23,31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*124672,99*		*2244*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27520,87*		*495*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6687*			
34	С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 25Х2,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	18,18	124,72	--	2267	--	82	--
		М		--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4,49*		*82*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,34*		*188*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2537*				
35	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ. УСТАНОВКА	1	1605,72	67,47	1606	67	867	1,56	
		ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1226,58	31,96	1227	32	62,1	0,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*867,50*		*867*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,86*		*198*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2671*				
36	С123-040501-0219 23-040501-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	1	4513,69	--	4514	--	162	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*162,49*		*162*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,09*		*374*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5051*				
37	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	1	980,97	22,49	981	22	553	1,01	
		ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		793,67	10,65	794	11	62,1	0,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*552,78*		*553*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,70*		*123*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1656*				
38	С123-040501-0218 23-040501-0218 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	2709,96	--	2710	--	98	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*97,56*		*98*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,60*		*225*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3032*				
39	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ. УСТАНОВКА	1	980,97	22,49	981	22	553	1,01	
		ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		793,67	10,65	794	11	62,1	0,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*552,78*		*553*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,70*		*123*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1656*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	С123-040501-0214 23-040501-0214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005							
			1	683,99	--	684	--	25	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*24,62*		*25*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,69*		*57*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*765*			
41	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ							
			0,278	48133,80	--	13381	--	8479	59,23
		КМ ТРУБОПРОВОДА		44713,69	--	12430	--	62,1	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*30499,64*		*8479*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6290,68*		*1749*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23609*			
42	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ							
			1	4625,83	2428,80	4626	2429	1985	2,14
		ВРЕЗКА		2016,59	810,13	2017	810	62,1	0,85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1985,11*		*1985*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,88*		*529*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7140*			
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1500ММ-1ШТ							
43	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ							
			2,185	29559,90	7439,72	64588	16256	17459	10,19
		МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		7893,52	2872,31	17247	6276	62,1	2,77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7990,42*		*17459*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3004,03*		*6564*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*88611*			
44	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ15.9							
			3	18003,88	--	54012	--	1944	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*648,14*		*1944*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1492,16*		*4476*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*60433*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
45	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ15.6								
			1	11797,11	--	11797	--	425	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*424,70*		*425*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*977,74*		*978*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13199*				
46	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ7.3								
			1	4182,34	--	4182	--	151	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*150,56*		*151*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,63*		*347*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4679*				
47	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦД15								
			1	20997,08	--	20997	--	756	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*755,89*		*756*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1740,24*		*1740*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23493*				
48	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦП1-15-1								
			1	17540,70	--	17541	--	631	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*631,47*		*631*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,77*		*1454*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*19626*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1								
			1	3536,22	--	3536	--	127	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*127,30*		*127*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,08*		*293*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3956*				
50	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТРЕМЯНКА								
			0,0097	299948,04	--	2909	--	105	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10798,13*		*105*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,69*		*241*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3255*				
51	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			1	10020,09	--	10020	--	361	--	
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*360,72*		*361*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,47*		*830*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11211*				
52	С121-050307-0210 21-050307-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74								
			15,2625	307,67	--	4696	--	169	--	
		КГ		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*11,08*		*169*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,50*		*389*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5254*				
53	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	БЕТОННЫЙ УПОР. УСТРОЙСТВО								
			0,05	27983,56	79,18	1399	4	158	5,64	
		М3		4254,31	24,96	213	1	48,5	0,03	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3157,57*		*158*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2491,29*		*125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1681*				
54	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	12,72	755,78	15,97	9614	203	1736	0,24	
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		205,48	2,13	2614	27	50,8	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*136,47*		*1736*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,38*		*908*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*12258*				
55	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩ.100ММ - 5,5М2 БЕТОН В7,5	0,55	27692,08	7,00	15231	4	1605	4,21	
		М3 СЛОЯ ОТМОСТКИ		3043,74	--	1674	--	60,9	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2917,28*		*1605*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,75*		*1347*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*18182*				
		СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К-1								
56	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	0,018	354841,63	110772,42	6387	1994	3330	284,05	
		КМ ТРУБОПРОВОДА		231086,04	36651,69	4160	660	62,1	47,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*185024,97*		*3330*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43189,33*		*777*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*10495*				
57	С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	18,18	1835,76	--	33374	--	1201	--	
		М		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*66,09*		*1201*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,15*		*2766*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*37342*				
		СЕПТИК 1,5М3/СУТКИ-1ШТ								
58	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД СЕПТИК ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	0,4	9116,12	1453,86	3646	582	404	0,98	
		М3 ОСНОВАНИЯ		706,88	588,27	283	235	50,8	0,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1009,80*		*404*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,07*		*324*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4374*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
59	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	2,84	29680,59	5713,54	84293	16226	20700	9,27	
		МЗ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		7454,03	2214,56	21169	6289	62,1	2,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7288,85*		*20700*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2957,56*		*8399*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*113393*				
60	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ20.6	1	18899,00	--	18899	--	680	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*680,36*		*680*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1566,35*		*1566*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*21146*				
61	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ20.9	2	27033,67	--	54067	--	1946	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*973,21*		*1946*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2240,55*		*4481*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*60495*				
62	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ7.9	1	10271,87	--	10272	--	370	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*369,79*		*370*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,33*		*851*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11493*				
63	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	3536,22	--	3536	--	127	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*127,30*		*127*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,08*		*293*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3956*			
64	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦД20**							
			1	**34123,57**	**--**	**34124**	**--**	**1228**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1228,45*		*1228*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2828,16*		*2828*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*38181*			
65	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦП1-20-1**							
			1	**27096,60**	**--**	**27097**	**--**	**975**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*975,48*		*975*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2245,77*		*2246*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*30318*			
66	**Е11-080101-0304 11-080101-0304 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**							
			15,1	**1358,67**	**9,00**	**20516**	**136**	**7375**	**1,02**
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		**830,79**	**4,26**	**12545**	**64**	**50,8**	**0,01**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*488,39*		*7375*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,76*		*2231*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*30122*			
67	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99**							
			1	**10020,09**	**--**	**10020**	**--**	**361**	**--**
		КОМПЛЕКТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*360,72*		*361*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,47*		*830*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11211*			
68	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩ.100ММ - 5,5М2 БЕТОН В7,5**							
			0,55	**27692,08**	**7,00**	**15231**	**4**	**1605**	**4,21**
		М3 СЛОЯ ОТМОСТКИ		**3043,74**	**--**	**1674**	**--**	**60,9**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2917,28*		*1605*			
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,75*		*1347*			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*18182*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕПТИК 6 М3/СУТКИ-1ШТ								
69	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД СЕПТИК ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	2,4	9116,12	1453,86	21879	3489	2424	0,98	
		М3 ОСНОВАНИЯ		706,88	588,27	1697	1412	50,8	0,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1009,80*		*2424*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,07*		*1944*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*26247*				
70	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	5,58	29680,59	5713,54	165618	31882	40672	9,27	
		М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		7454,03	2214,56	41594	12357	62,1	2,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7288,85*		*40672*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2957,56*		*16503*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*222793*				
71	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	11797,11	--	70783	--	2548	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*424,70*		*2548*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*977,74*		*5866*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*79198*				
72	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	12	18003,88	--	216047	--	7778	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*648,14*		*7778*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1492,16*		*17906*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*241731*				
73	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦ7.9	6	10271,87	--	61631	--	2219	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*369,79*		*2219*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*851,33*		*5108*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*68958*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1								
			6	3536,22	--	21217	--	764	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*127,30*		*764*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,08*		*1758*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23739*				
75	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			6	20997,08	--	125982	--	4535	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*755,89*		*4535*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1740,24*		*10441*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*140959*				
76	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			6	17540,70	--	105244	--	3789	--	
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*631,47*		*3789*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,77*		*8723*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*117755*				
77	Е11-080101-0304 11-080101-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ								
			90,6	1358,67	9,00	123095	815	44248	1,02	
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		830,79	4,26	75269	386	50,8	0,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*488,39*		*44248*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,76*		*13387*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*180730*				
78	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			6	10020,09	--	60121	--	2164	--	
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*360,72*		*2164*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,47*		*4983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*67268*				
79	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩ.100ММ - 5,5М2 БЕТОН В7,5**	**2,31**	**27692,08**	**7,00**	**63969**	**16**	**6739**	**4,21**	
		М3 СЛОЯ ОТМОСТКИ		**3043,74**	**--**	**7031**	**--**	**60,9**	**--**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2917,28*		*6739*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,75*		*5657*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*76365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**7352817**	**507566**			
			ТЕНГЕ			**1302155**	**153029**			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4721880**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**727322**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**157078**				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			**157078**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**5655**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**13019**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**175752**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**9185936**				
	Оборудование		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,088%		Тенге			**191802**				
	Итого:		Тенге			**9377738**				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,965 %		Тенге			**184273**				
	Итого в текущих ценах 2017 года		Тенге			**9562011**				
	Итого в текущих ценах 2018 года с к-1,0599383		Тенге			**10135142**				
	Итого в текущих ценах 2020г с к-0,877749863		Тенге			**8896119**				
	НДС 12%		Тенге			**1067534**				
	ВСЕГО:		Тенге			**9963653**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"

_____ Ажгалиев С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай" _____

Карагойшин А.А.

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор ТОО "Ural Engineering"

_____ Айкожаев Б.Т.

Авторский надзор:

Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальн центр"Курылысконсалтинг" _____ Клышев Т