ЗАКАЗЧИК: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - "Казцентрстрой"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорстрой материал LTD»

Форма 2в

Наименование стройки - **Реконструкция автомобильных дорог в рамках программы "Развитие моногородов 2012-2015гг."**

Наименование объекта - **Реконструкция внутригородских дорог г. Жезказган**

АКТ №1
приемки выполненных работ на 18 августа 2014г.

на **Реконструкция ул.Железнодорожная**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	Е0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	9140	34,29	32,95	313384	301188	84757	0,01	90
		м2		1,33	5,64	12196	51531	133	0,04	322
2	Е010333-А10-1	Перевозка снятого асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1266,80	67,69	67,69	85751	85751	17150	--	--
		т		--	13,54	--	17150	100	0,28	360
3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	850	108,56	--	92277	--	122728	0,77	652
		м		108,56	--	92277	--	133	--	--
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	91,8	23,95	23,95	2198	2198	1539	--	--
		т		--	16,76	--	1539	100	0,40	37
5	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	91,8	67,69	67,69	6214	6214	1243	--	--
		т		--	13,54	--	1243	100	0,28	26
		Бордюры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2060	516,66	5,86	1064314	12070	376332	1,00	2060
		м		135,81	1,55	279758	3198	133	0,01	13
7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	92,7	19794,59	--	1834959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выборка пучин								
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1045	37,28	35,58	38954	37179	11447	0,01	13
		м3		1,64	9,65	1718	10083	97	0,04	39
9	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1776,5	67,69	67,69	120252	120252	24050	--	--
		т		--	13,54	--	24050	100	0,28	505
10	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из скальника	962,5	1640,02	219,46	1578516	211233	125302	0,22	208
		м3		28,44	69,45	27371	66841	133	0,27	263
11	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	550	288,85	32,11	158868	17662	12915	0,05	27
		м2		6,70	10,96	3684	6027	133	0,04	24
		Съезды								
12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	2170	17,63	13,77	38256	29876	16654	0,01	20
		м2		0,91	4,86	1975	10547	133	0,03	58
13	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	553,35	26,51	--	14670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	553,35	67,69	--	37457	--	7491	0,28	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		13,54	--	7491	--	100	--	--
15	Е0101-30-1	Планировка дна корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	2170	0,25	0,25	540	540	170	--	--
		м2		--	0,08	--	175	97	--	1
16	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2170	288,85	32,11	626805	69684	50957	0,05	107
		м2		6,70	10,96	14535	23778	133	0,04	95
		Техтротуар - шир.1,0 м с 2-х сторон								
17	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	1360	17,63	13,77	23976	18724	10438	0,01	13
		м2		0,91	4,86	1238	6610	133	0,03	37
18	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	2312	26,51	--	61293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2312	67,69	--	156500	--	31300	0,28	657
		т		13,54	--	31300	--	100	--	--
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	1360	0,25	0,25	338	338	106	--	--
		м2		--	0,08	--	110	97	--	--
21	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	1036,47	207,56	30,30	215125	31407	18035	0,04	41
		м2		5,31	7,77	5505	8055	133	0,03	31
22	Е0127-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя оснований толщиной 12 см	3109,40	15,37	1,21	47776	3758	1831	--	2
		м2		0,09	0,35	275	1102	133	--	4
23	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камнейсечением 80х200 мм при цементнобетонных покрытиях	1395	356,36	5,86	497117	8174	181067	0,70	974
		м		96,04	1,55	133975	2166	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	22,32	19264,38	--	429981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар для пешеходов - шир.2,5 м								
25	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	1745	17,63	13,77	30764	24025	13392	0,01	16
		м2		0,91	4,86	1588	8481	133	0,03	47
26	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильныхперевозках	2966,5	26,51	--	78644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2966,5	67,69	--	200804	--	40161	0,28	843
		т		13,54	--	40161	--	100	--	--
28	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) за 1 проход	1745	0,25	0,25	434	434	137	--	--
		м2		--	0,08	--	141	97	--	1
29	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1312	108,56	--	142432	--	189435	0,77	1006
		м		108,56	--	142432	--	133	--	--
30	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	141,696	23,95	23,95	3393	3393	2375	--	--
		т		--	16,76	--	2375	100	0,40	57
31	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	141,696	67,69	67,69	9591	9591	1918	--	--
		т		--	13,54	--	1918	100	0,28	40
32	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камнейсечением 80х200 мм при цементнобетонных покрытиях	1429	356,36	5,86	509233	8373	185480	0,70	997
		м		96,04	1,55	137240	2218	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300								
		м3	22,864	19264,38	--	440461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8861273	1002065			7886
			Тенге			934718	249339			1977
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8861273				
	Материалы -		Тенге			96277				
	Всего заработная плата -		Тенге				1184057			
	Местные материалы -		Тенге			6357799				
	Транспортные расходы -		Тенге			394760				
		Накладные расходы -	Тенге			1528409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							764
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			623381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11013063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10627
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413319			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11013063				

Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39 26 317 668

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 526 353
Итого: 26 844 021

НДС 12% 3 221 283
ВСЕГО: 30 065 304

ЗАКАЗЧИК:

Ведущий инженер по техническому
и инвестиционному планированию
Филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - "Казцентрстрой"
_____ **Мейрамов Д.Д.**

ИО Начальника ЖСМУ ЖРП
_____ **Сулейменов А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью
«Дорстрой материал LTD»
_____**Спичак П.Н.**

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ 2012-2020 гг»

г. Жезказган **12 ноября 2014 г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, распоряжением) от «20» октября 2014 года №404 р акима города Жезказган
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель комиссии:

- Орынбаев Н. С.– заместитель акима города Жезказган;

Заместитель председателя:

- Смагулов А. Р. – главный специалист отдела государственной архитектурно - строительной инспекции государственного учреждения «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

Членов комиссии - представителей:

Заказчика:

- Сансызбаев К. К. - руководитель государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Жезказгана»;

- Какеев Р. А. - главный специалист государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Жезказгана»;

Местного исполнительного органа:

- Башеев К. Ж. – главный специалист государственного учреждения «Отдел строительства города Жезказган»

Народно-демократической партии:

- Бөлен Х. И. - председатель Общественного Совета по борьбе с коррупцией городского филиала партии «НурОтан», депутат городского маслихата (по согласованию);

- Бекмаганбетов М. Е. - член партии «Нур Отан», депутат городского маслихата, (по согласованию).

Органов организации дорожного движения:

- Елеубек Д. С. - государственный автоинспектор отдела административной полиции управления внутренних дел г. Жезказгана, старший лейтенант полиции (по согласованию);

Органов противопожарного надзора:

- Жумабаев Б. Е. – Исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «Управления чрезвычайных ситуации города Жезказган» (по согласованию);

Эксплуатационной организации:

- Мылтыкбаев М. С. – Главный инженер коммунального государственного предприятия «Упраление городскими автодорогами» Акимата города Жезказган; (по согласованию);

Органов технического надзора:

- Исаев Л. Т. – Индивидуальный предприниматель Исаев Лесхан Турдыханович

Органов авторского надзора:

- Оспанов Е. Х. – директор ТОО «AVANTAGE LTD» (по согласованию);

Генерального подрядчика:

- Алданазаров М. Т. – директор филиала ТОО «Корпорации Казахмыс» - «Казцентрстрой»;

- Спичак П. Н. – директор ТОО «Дорстрой материал LTD» (субподрядные организации по согласованию);

1. Заказчиком **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган»**

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция дорог по ул.Железнодорожная»**

(наименование объекта и вид строительства(новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

По адресу: **Карагандинская область, город Жезказган, ул.Железнодорожная**

2. Строительство осуществлены на основании постановления акимата города Жезказган №28/100 от 24 декабря 2012 года.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Корпорации Казахмыс» - «Казцентрстрой» и субподрядной организацией ТОО «Дорстрой материал LTD» выполнившим реконструкцию «Реконструкция автодороги по ул.Железнодорожная»

4. Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана проектной организацией **ТОО «Avantage LTD», государственная экспертиза проведена Жезказганским представительством дочерного государственного предприятия «Карагандагосэкспертиза» №10-0672/12 от 30 ноября 2012 года**

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ №277/12 от 22 «ноября» 2012 года ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Жезказган».

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту с применением типовых проектных решений в состав которого входят:

1.Пояснительная записка

1.1. Рабочий проект

1.2. Проектно-сметная документация

1.3. Заключение

7. Проектно-сметная документация утверждена

Приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган» №71 от 05 декабря 2012 года

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ с 1 июля 2014 года

- окончание работ по октябрь 2014 года

При продолжительности строительства 7 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акты скрытых работ, сертификаты на материалы, акты приемки по ф. №2, акты рабочей комиссии. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция автодороги по ул.Железнодорожная»** имеет следующие основные показатели:

Показатели	**Ед.изм.**	**По проекту**	**Фактическии**
Устройство а/б покрытия	Кв.м.	11 310	11 310
Устройство тротуара	Кв.м.	3105	3105
Установка бортовых камней сечением 150х300	П.м.	2060	2060
Установка бортовых камней сечением 100х300	П.м.	2823	2823
Автобусный павильон	Шт	0	0

11. Внешние наружные коммуникации – нет

12. Недоделки выявленные рабочей комиссией устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **92 581,328** тыс.тенге, в том числе оборудования, инвентарь и инструменты.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических решений архитектурно-строительных работ (включая объемно-планировочные и по применению материалов конструкции) соответствуют СНиП и стандартам.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожная»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной Приемочной комиссии: _____ **Н. С. Орынбаев**

Зам.председателя комиссии: _____ **А. Р. Смагулов**

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **К. К. Сансызбаев**

_____ **Р. А. Какеев**

_____ **К. Ж. Башеев**

_____ **Х. И. Болен**

_____ **М. Е. Бекмаганбетов**

_____ **Д. С. Елеубек**

_____ **Б. Е. Жумабаев**

_____ **М. С. Мылтыкбаев**

_____ **Л. Т. Исаев**

_____ **Е. Х. Оспанов**

_____ **М. Т. Алданазаров**

_____ **П. Н. Спичак**