Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"**

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес : капитальный ремонт здания СДК в п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 021140004953	номер	дата
	№30	04.05.2020
БИК TSESKZKA		
ИИКKZ84998RTB0000519295		
АО «First Heartland Jýsan Bank»		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	93 778 681	83730965						10047716	93 778 681
за октябрь	23 000 000	20535714						2464286	23 000 000

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"**

Директор **Ажгалиев С.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Жиенбай"**

Директор: **Карагойшин А.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Чингирлауский районный центр досуга "Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жиенбай"
Объект: Капитальный ремонт здания СДК в п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО

АКТ №5

выполненных строительно-монтажных работ за 20 октября месяц 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РЕМОНТНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОРУЧНИ ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИВАЛИДОВ										
1	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА ПОРУЧНЕЙ**										
		Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,02	67264,53	8331,35	1345	167	723	56,47	1		
				51046,17	1371,78	1021	27	62,1	1,61	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*36144,93*		*723*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8272,76*		*165*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2233*						
2	С121-060805-0102 21-060805-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**										
		Т	0,02	193144,98	--	3863	--	139	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*6953,22*		*139*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16007,86*		*320*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4322*						
3	Е11-130301-1414 11-130301-1414 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ВЛ-515**										
		М2	0,9729	209,50	1,57	204	2	16	0,02	--		
				14,57	0,40	14	--	54,2	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*15,95*		*16*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*18*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*237*						
		КОЛОННЫ										
4	Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ**										
		М2	31,3349	295,20	--	9250	--	5527	0,39	12		
				295,20	--	9250	--	54,2	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*176,38*		*5527*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,73*		*1182*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15959*						
5	Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ**										
		М2	31,3349	79,36	18,59	2487	582	1159	0,08	3		
				60,78	--	1904	--	54,2	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*36,98*		*1159*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*292*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3938*						
6	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА**										
		М2	31,3349	183,76	1,30	5758	41	1337	0,07	2		
				63,97	0,21	2004	7	54,2	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*42,65*		*1337*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,11*		*568*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7662*						
7	Е11-130301-1703 11-130301-1703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ КО-811 ЗА ДВА РАЗА**										
		М2	31,3349	1149,46	1,03	36018	32	1740	0,03	1		
				24,96	0,21	782	7	54,2	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*55,52*		*1740*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,40*		*3021*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*40778*						
		КОЗЫРЕК К1 (3ШТ)										
8	Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ**										
		ОТВЕРСТИЕ	30	42,15	0,71	1265	21	807	0,05	2		
				41,45	--	1243	--	59,1	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*26,90*		*807*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*166*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2238*						
9	Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015	**ОТВЕРСТИЯ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН**										
		ОТВЕРСТИЕ	30	40,54	0,68	1216	20	776	0,05	2		
				39,86	--	1196	--	59,1	--	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*25,87*		*776*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,31*		*159*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2151*						
10	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ**										
		Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,01065	52594,13	1727,03	560	18	308	64,86	1		
				50867,10	575,35	542	6	50,8	0,68	--		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*28966,93*		*308*						
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6524,89*		*69*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*938*						
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**										
		Т	0,01065	152027,81	--	1619	--	58	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12600,06*		*134*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1811*				
12	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**УСТРАЙСТВО КАРКАСА. УСТАНОВКА**								
			0,168	423821,48	6665,08	71202	1120	7480	49,11	8
		Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		44387,97	1097,43	7457	184	62,1	1,29	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*44520,88*		*7480*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37467,39*		*6295*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*84976*				
13	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**								
			1,35	289,81	9,59	391	13	247	0,34	--
		М2		269,67	3,74	364	5	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*182,93*		*247*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,82*		*51*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*689*				
14	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**								
			1,35	2082,94	--	2812	--	101	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*74,99*		*101*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,63*		*233*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3146*				
15	Е12-080101-1806 12-080101-1806 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ**								
			6	849,64	1,98	5098	12	581	0,14	1
		М		107,26	1,02	644	6	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*96,88*		*581*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,72*		*454*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6134*				
16	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**								
			10,152	62,91	1,30	639	13	207	0,03	--
		М2		31,98	0,21	325	2	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*20,34*		*207*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*68*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*913*				
17	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**								
			10,152	60,44	1,03	614	10	136	0,02	--
		М2		19,69	0,21	200	2	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*13,35*		*136*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,90*		*60*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*810*				
18	С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 6,3Х100 ММ**								
			24	2,06	--	49	--	2	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*0,07*		*2*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,17*		*4*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*55*				
				ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА 1						
19	Е11-100104-0103 11-100104-0103 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО**								
			11,5	2508,23	108,57	28845	1249	8454	1,37	16
		М2 ПЕРЕКРЫТИЯ		998,33	42,47	11481	488	59,8	0,04	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*735,10*		*8454*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,47*		*2984*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*40283*				
20	С121-070201-0101 21-070201-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**БАЛКИ 50Х200**								
			0,3	43438,52	--	13032	--	469	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1563,79*		*469*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3600,18*		*1080*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14581*				
21	Е11-100114-0401 11-100114-0401 РСНБ РК 2015	**ПРОГОНЫ ИЗ ДОСОК. УКЛАДКА**								
			0,09	63063,23	1069,85	5676	96	942	15,18	1
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		12794,01	438,11	1151	39	59,8	0,45	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10467,95*		*942*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5882,49*		*529*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7148*				
22	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**								
			0,308	77201,06	1137,83	23778	350	4510	25,42	8
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		18702,39	448,77	5760	138	59,8	0,46	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*14643,92*		*4510*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7347,60*		*2263*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*30551*				
23	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**								
			19	434,75	7,91	8260	150	1947	0,20	4
		М2		137,80	4,04	2618	77	59,1	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*102,49*		*1947*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,98*		*817*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11024*				
24	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**								
			19	71,61	9,78	1361	186	762	0,08	2
		М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		61,83	2,42	1175	46	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*40,12*		*762*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,94*		*170*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2293*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С121-100404-0101 21-100404-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛЕНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗОСПАН								
			19	130,33	--	2476	--	89	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4,69*		*89*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,80*		*205*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2770*				
26	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО								
			19	595,57	18,04	11316	343	6214	0,65	12
		М2 КРОВЛИ		516,96	6,03	9822	115	56,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*327,03*		*6214*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,81*		*1402*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*18932*				
27	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ ФРОНТОНА, КАРНИЗА								
			0,2	2233,05	12,66	447	3	56	0,42	--
		М2 ОБШИВКИ		319,15	5,97	64	1	59,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*281,81*		*56*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,19*		*40*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*544*				
28	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ								
			12	431,33	40,73	5176	489	2992	0,46	6
		М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		390,60	9,57	4687	115	56,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*249,35*		*2992*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,45*		*653*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8822*				
29	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012								
			1,8	23170,02	--	41706	--	1501	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*834,12*		*1501*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,33*		*3457*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*46664*				
30	Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ПЛИТАМИ ГКЛ								
			11,5	614,69	12,27	7069	141	4499	0,77	9
		М2 ПОТОЛКОВ		589,95	5,75	6784	66	59,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*391,18*		*4499*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,47*		*925*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*12493*				
31	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА								
			0,695	6115,95	46,82	4251	33	457	0,90	1
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		685,78	19,93	477	14	59,8	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*657,38*		*457*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,87*		*377*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5084*				
32	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА								
			19	213,30	2,17	4053	41	461	0,03	1
		М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		25,84	0,93	491	18	59,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*24,26*		*461*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,01*		*361*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4875*				
		ТАМБУРА 2								
33	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО								
			0,12	28772,05	867,67	3453	104	394	5,64	1
		М3		4254,31	212,59	511	26	48,5	0,25	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3280,23*		*394*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2564,18*		*308*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4154*				
34	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ БЕТОНУ								
			2,4	755,78	15,97	1814	38	328	0,24	1
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		205,48	2,13	493	5	50,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*136,47*		*328*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,38*		*171*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2313*				
35	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА								
			0,2893	181193,77	14662,17	52419	4242	8714	48,88	14
		Т		41659,58	5303,11	12052	1534	48,5	5,47	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*30119,85*		*8714*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16905,09*		*4891*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*66023*				
36	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ГОСТ 13663-86								
			0,289	210687,57	--	60889	--	2192	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7584,75*		*2192*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17461,79*		*5046*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*68127*				
37	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	ПРОГОНЫ ИЗ БРУСЬЕВ. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ								
			0,177	60892,72	1070,05	10778	189	1919	15,87	3
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		13527,11	438,11	2394	78	59,8	0,45	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10843,99*		*1919*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5738,94*		*1016*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА								
			0,156	77201,06	1137,83	12043	178	2284	25,42	4
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		18702,39	448,77	2918	70	59,8	0,46	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*14643,92*		*2284*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7347,60*		*1146*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15474*				
39	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО								
			9,5	434,75	7,91	4130	75	974	0,20	2
		М2		137,80	4,04	1309	38	59,1	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*102,49*		*974*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,98*		*408*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5512*				
40	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ								
			7	71,61	9,78	501	68	281	0,08	1
		М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		61,83	2,42	433	17	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*40,12*		*281*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,94*		*63*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*844*				
41	С121-100404-0101 21-100404-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛЕНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗОСПАН								
			7	130,33	--	912	--	33	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4,69*		*33*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,80*		*76*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1020*				
42	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО								
			7	595,57	18,04	4169	126	2289	0,65	5
		М2 КРОВЛИ		516,96	6,03	3619	42	56,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*327,03*		*2289*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,81*		*517*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6975*				
43	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ								
			7	2782,84	17,93	19480	126	2740	0,60	4
		М2 ПОТОЛКОВ		462,46	7,55	3237	53	59,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*391,37*		*2740*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,94*		*1778*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23997*				
44	Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ПЛИТАМИ ГКЛВ								
			7	614,69	12,27	4303	86	2738	0,77	5
		М2 ПОТОЛКОВ		589,95	5,75	4130	40	59,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*391,18*		*2738*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,47*		*563*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7605*				
45	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ								
			7	431,33	40,73	3019	285	1745	0,46	3
		М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		390,60	9,57	2734	67	56,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*249,35*		*1745*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,45*		*381*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5146*				
46	С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-175 ГОСТ 9573-2012								
			0,7	26255,49	--	18379	--	662	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*945,20*		*662*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2176,06*		*1523*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*20564*				
47	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ ФРОНТОНА, КАРНИЗА								
			6,6	2782,84	17,93	18367	118	2583	0,60	4
		М2		462,46	7,55	3052	50	59,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*391,37*		*2583*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,94*		*1676*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*22626*				
48	Е11-090303-0203 11-090303-0203 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ ОДНО-ДВУХКАМЕРНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ. МОНТАЖ								
			19,88	5444,77	1443,28	108242	28692	58413	4,47	89
		М2		3986,78	359,62	79257	7149	60,9	0,37	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2938,26*		*58413*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,64*		*13332*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*179987*				
49	С121-090202-0203 21-090202-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТЕНЫ ТАМБУРА (ВЖ2; ВЖ3) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014								
			19,88	21220,20	--	421858	--	15187	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*763,93*		*15187*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1758,73*		*34964*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*472008*				
50	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ								
			2,52	2831,68	147,17	7136	371	1538	0,96	2
		М2		752,36	68,33	1896	172	59,8	0,08	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*610,38*		*1538*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,36*		*694*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*9368*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С121-090202-0901 21-090202-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014								
			2,52	25799,69	--	65015	--	2341	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*928,79*		*2341*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2138,28*		*5388*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*72744*				
		ПРОЕМЫ								
52	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ								
			1,89	2831,68	147,17	5352	278	1154	0,96	2
		М2		752,36	68,33	1422	129	59,8	0,08	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*610,38*		*1154*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,36*		*520*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7026*				
53	С121-090202-0802 21-090202-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ДПН 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ 30970-2014								
			1,89	26330,09	--	49764	--	1791	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*947,88*		*1791*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2182,24*		*4124*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*55680*				
54	Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ								
			15,96	1614,04	319,70	25760	5102	9401	0,92	15
		М2		766,99	89,97	12241	1436	59,8	0,10	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*589,02*		*9401*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,24*		*2813*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*37974*				
55	С121-090102-0304 21-090102-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН12-21ГУ СТ РК 943-92								
			2,52	37144,84	--	93605	--	3370	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1337,21*		*3370*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3078,56*		*7758*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*104733*				
56	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН								
			5,88	1723,07	108,19	10132	636	6011	1,71	10
		М2 ПРОЕМОВ		1505,26	44,59	8851	262	59,8	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1022,21*		*6011*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,62*		*1291*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*17434*				
57	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003								
			5,88	43628,02	--	256533	--	9235	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1570,61*		*9235*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3615,89*		*21261*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*287030*				
58	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ								
			15,33	1292,20	64,30	19809	986	9226	1,12	17
		М2		868,91	27,44	13320	421	59,8	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*601,83*		*9226*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,52*		*2323*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*31358*				
59	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9, ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92								
			13,23	8948,60	--	118390	--	4262	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*322,15*		*4262*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,66*		*9812*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*132464*				
60	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-10 ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92								
			2,1	8948,60	--	18792	--	677	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*322,15*		*677*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,66*		*1557*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*21026*				
61	Е11-100107-0107 11-100107-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ.								
			2,52	1091,16	88,32	2750	223	1324	0,97	2
		М2		744,78	39,59	1877	100	59,8	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*525,22*		*1324*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,31*		*326*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12 ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92								
			7,56	8275,08	--	62560	--	2252	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*297,90*		*2252*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685,84*		*5185*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*69997*				
63	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ								
			53	355,97	0,90	18867	48	2829	0,09	5
		М КОРОБОК		65,03	0,43	3447	23	59,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*53,37*		*2829*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,75*		*1736*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23431*				
		УСТРОЙСТВО ПРОЕМА								
64	Е11-460101-0402 11-460101-0402 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ СТЕН КИРПИЧНЫХ. УСИЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ОБОЙМАМИ								
			0,036	434018,94	30948,47	15625	1114	4111	206,40	7
		Т		178560,43	8734,12	6428	314	50,8	8,06	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*114195,56*		*4111*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43857,16*		*1579*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*21315*				
65	Е12-190101-0401 12-190101-0401 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ								
			4	695,91	0,70	2784	3	1556	0,79	3
		ОТВЕРСТИЕ		593,87	0,38	2375	2	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*388,89*		*1556*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,78*		*347*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4687*				
66	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005								
			0,036	200808,85	--	7229	--	260	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7229,12*		*260*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16643,04*		*599*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8088*				
67	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ								
			1,764	62,91	1,30	111	2	36	0,03	--
		М2		31,98	0,21	56	--	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*20,34*		*36*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*12*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*159*				
68	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115								
			1,764	60,44	1,03	107	2	24	0,02	--
		М2		19,69	0,21	35	--	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*13,35*		*24*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,90*		*10*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*141*				
		ПОЛЫ								
69	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ БЕТОННА В7,5								
			22,2105	-28070,63	-7,00	-623463	-156	-65097	-4,21	-93
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		-3043,74	--	-67603	--	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2930,91*		*65097*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2480,12*		*55085*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*-503281*				
70	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ БЕТОННА В15								
			0,528	-30585,23	-7,00	-16149	-4	-1595	-4,21	-2
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		-3043,74	--	-1607	--	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3021,44*		*1595*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2688,53*		*1420*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*-13134*				
71	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО								
			450,4	-625,58	-23,58	-281762	-10621	-95384	-0,41	-184
		М2 СТЯЖКИ		-287,98	-11,99	-129706	-5398	60,9	-0,02	-7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*211,78*		*95384*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,99*		*30172*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*-156206*				
72	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101								
			256	-511,62	-24,11	-130974	-6173	-10085	-0,03	-8
		М2 СТЯЖКИ		-21,36	-11,89	-5467	-3044	60,9	-0,02	-4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*39,39*		*10085*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,08*		*11285*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*-109604*				
73	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО								
			26,25	2824,47	62,01	74142	1628	18782	1,22	32
		М2 ПОКРЫТИЯ		944,37	28,52	24790	749	60,9	0,04	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*715,50*		*18782*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,20*		*7434*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*100358*				
74	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ ДЛЯ ПОЛОВ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО								
			168,2	2101,18	62,01	353418	10430	115968	1,22	205
		М2 ПОКРЫТИЯ		944,37	28,52	158843	4798	60,9	0,04	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*689,47*		*115968*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,25*		*37551*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*506937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"								
			249,4	2983,60	17,38	744111	4334	79014	0,44	110
		М2 ПОКРЫТИЯ		323,27	8,63	80624	2152	60,9	0,01	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*316,81*		*79014*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,03*		*65850*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*888975*				
76	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ								
			184,2	1317,04	16,87	242598	3108	54604	0,51	95
		М2 ПОЛА		388,10	6,61	71488	1217	60,9	0,01	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*296,44*		*54604*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,08*		*23776*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*320979*				
77	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ. УСТРОЙСТВО								
			249,4	4219,91	39,91	1052445	9954	122968	0,69	172
		М2 ПОКРЫТИЯ		521,80	18,89	130138	4712	60,9	0,02	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*493,06*		*122968*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,04*		*94033*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1269446*				
78	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ДЕРЕВЯННЫЕ. УСТРОЙСТВО								
			191	284,83	1,80	54402	344	10065	0,09	17
		М ПЛИНТУСОВ		66,42	0,85	12686	163	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*52,70*		*10065*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*5157*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*69625*				
79	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО								
			47	478,00	1,35	22466	63	7611	0,27	13
		М ПЛИНТУСОВ		228,74	0,64	10751	30	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*161,93*		*7611*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2406*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*32483*				
80	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО								
			49	1727,41	10,16	84643	498	9649	0,26	13
		М		209,96	3,59	10288	176	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*196,93*		*9649*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,95*		*7543*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*101836*				
				СЦЕНА 1,2						
81	Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА.								
			3,3	29535,89	1880,53	97468	6206	15362	7,66	25
		М3 КЛАДКИ		6377,19	447,49	21045	1477	50,8	0,53	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4655,04*		*15362*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,27*		*9026*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*121856*				
82	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БАЛОК								
			1,76	60892,72	1070,05	107171	1883	19085	15,87	28
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		13527,11	438,11	23808	771	59,8	0,45	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10843,99*		*19085*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5738,94*		*10101*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*136357*				
83	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	ЛАГИ УКЛАДКА								
			39,08	703,22	9,06	27482	354	7993	0,37	14
		М2 ПОЛА		279,57	4,47	10926	175	60,9	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*204,52*		*7993*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,62*		*2838*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*38313*				
84	Е11-100114-0507 11-100114-0507 РСНБ РК 2015	ПОЛ ДОЩАТЫЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ								
			39,08	2188,75	63,96	85536	2499	10113	0,34	13
		М2 ПОКРЫТИЯ		265,49	25,03	10375	978	59,8	0,02	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*258,78*		*10113*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,80*		*7652*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*103301*				
85	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА								
			0,3	66638,46	848,71	19992	255	4361	25,88	8
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		19205,72	383,57	5762	115	59,8	0,45	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*14535,10*		*4361*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6493,88*		*1948*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*26301*				
86	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ								
			18,51	2233,05	12,66	41334	234	5216	0,42	8
		М2 ОБШИВКИ СТЕН		319,15	5,97	5908	110	59,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*281,81*		*5216*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,19*		*3724*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*50274*				
87	Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОДШИВКИ. УСТРОЙСТВО								
			3,3	13657,07	134,94	45068	445	9930	4,69	15
		М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ		3999,32	63,93	13198	211	59,8	0,08	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3008,95*		*9930*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1333,28*		*4400*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*59397*				
88	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСА ДЕРЕВЯННЫЕ. УСТРОЙСТВО								
			47	284,83	1,80	13387	85	2477	0,09	4
		М ПЛИНТУСОВ		66,42	0,85	3122	40	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*52,70*		*2477*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*1269*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*17133*				
89	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		685,78	19,93	5733	167	59,8	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*657,38*		*5496*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,87*		*4530*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*61155*				
90	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	57,59	786,15	2,82	45274	163	15792	0,54	31
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		431,78	1,36	24866	78	54,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*274,21*		*15792*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,83*		*4885*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*65951*				
		ОТДЕЛКА								
91	Е11-150403-0706 11-150403-0706 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. ШПАТЛЕВКА	535,65	269,18	1,07	144186	576	49562	0,17	92
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		145,39	0,52	77876	279	54,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*92,53*		*49562*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,94*		*15500*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*209247*				
92	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	535,65	337,94	2,42	181016	1299	79048	0,30	160
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		237,35	1,16	127136	621	54,8	--	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*147,57*		*79048*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,84*		*20805*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*280869*				
93	Е11-150108-1603 11-150108-1603 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТИПА АРМСТРОНГ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ И АЛЮМИНИЕВЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ БЕЗ ОТНОСА	168,2	11672,55	66,70	1963323	11220	976919	11,76	1979
		М2		9458,54	31,69	1590926	5330	54,8	0,04	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5808,08*		*976919*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1398,45*		*235219*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3175462*				
94	С122-030301-0108 22-030301-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "ЭКОНОМ" Т 13 ММ В КОМПЛЕКТЕ	168,2	2916,66	--	490582	--	17661	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*105,00*		*17661*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,73*		*40659*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*548902*				
95	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	30	1295,21	38,64	38856	1159	9450	0,52	16
		М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		441,20	31,54	13236	946	54,8	0,04	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*315,01*		*9450*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,82*		*3865*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*52171*				
96	Е11-150403-0705 11-150403-0705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ОТКОСЫ. ШПАКЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	1332,1	218,39	0,85	290920	1132	90684	0,13	167
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		105,65	0,41	140733	552	54,8	--	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*68,08*		*90684*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,92*		*30528*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*412133*				
97	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ОТКОСЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	1332,1	487,84	3,72	649857	4961	293997	0,45	597
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		356,02	1,79	474259	2380	54,8	--	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*220,70*		*293997*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,68*		*75508*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1019362*				
98	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	24	4318,86	16,34	103653	392	29338	2,30	55
		М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		1871,14	8,18	44907	196	54,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1222,42*		*29338*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,30*		*10639*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*143630*				
		КРЫЛЬЦО КР-1								
99	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	2,34	1314,52	--	3076	--	1994	1,77	4
		М3 ГРУНТА		1314,52	--	3076	--	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*852,17*		*1994*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,34*		*406*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5476*				
100	Е11-110101-0207 11-110101-0207 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ С ДОБАВКОЙ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	2,34	14026,51	2741,16	32822	6414	12737	8,80	21
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		6473,90	1353,14	15149	3166	60,9	1,59	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5443,22*		*12737*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,58*		*3645*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*49204*				
101	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1988,82*		*1034*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,28*		*335*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4523*				
102	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15**								
			2,5	30341,93	821,35	75855	2053	7343	4,53	11
		М3		3391,95	279,58	8480	699	48,5	0,29	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2937,11*		*7343*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2662,32*		*6656*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8985-4*				
103	Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**								
			5,2	957,44	79,34	4979	413	2316	0,83	4
		М2 ПОКРЫТИЯ		614,39	37,04	3195	193	60,9	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*445,47*		*2316*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,23*		*584*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7879*				
104	С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ГОСТ 17608-91**								
			5,2	2537,41	--	13195	--	475	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*91,35*		*475*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,30*		*1094*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14764*				
				КРЫЛЬЦО КР-2						
105	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**								
			9,84	1314,52	--	12935	--	8385	1,77	17
		М3 ГРУНТА		1314,52	--	12935	--	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*852,17*		*8385*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,34*		*1706*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23026*				
106	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**								
			1,08	12910,23	1496,15	13943	1616	2737	3,73	4
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2694,46	586,00	2910	633	60,9	0,69	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2534,49*		*2737*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1235,58*		*1334*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*18015*				
107	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА В15**								
			4,7	30341,93	821,35	142607	3860	13804	4,53	21
		М3		3391,95	279,58	15942	1314	48,5	0,29	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2937,11*		*13804*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2662,32*		*12513*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*16892-4*				
108	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ**								
			0,068377	11621,53	1129,51	795	77	404	13,34	1
		Т		10462,03	463,06	715	32	48,5	0,48	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5907,79*		*404*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1402,35*		*96*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1295*				
109	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80**								
			0,068377	179236,88	--	12256	--	441	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*6452,53*		*441*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14855,15*		*1016*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13713*				
110	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**								
			0,068377	15798,06	866,99	1080	59	551	19,41	1
		Т		14655,67	242,95	1002	17	48,5	0,21	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*8054,69*		*551*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,22*		*130*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1761*				
111	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**								
			10,52	625,58	23,58	6581	248	2228	0,41	4
		М2 СТЯЖКИ		287,98	11,99	3030	126	60,9	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*211,78*		*2228*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,99*		*705*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*9514*				
112	Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК. УСТРОЙСТВО**								
			10,52	957,44	79,34	10072	835	4686	0,83	9
		М2 ПОКРЫТИЯ		614,39	37,04	6463	390	60,9	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*445,47*		*4686*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,23*		*1181*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15939*				
113	С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ГОСТ 17608-91**								
			10,52	2537,41	--	26694	--	961	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*91,35*		*961*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,30*		*2212*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*29867*				
114	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА**								
			0,0075	338346,61	1067,35	2538	8	783	227,70	2
		Т		183068,52	438,11	1373	3	48,5	0,45	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*104385,22*		*783*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3587*				
115	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	**ОГРАЖДЕНИЯ. МОНТАЖ**								
			0,134948	57606,33	22238,38	7774	3001	3186	33,24	4
		Т КОНСТРУКЦИЙ		27672,79	6458,39	3734	872	60,9	6,56	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*23608,01*		*3186*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6497,15*		*877*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11837*				
116	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ**								
			0,134948	299948,04	--	40477	--	1457	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10798,13*		*1457*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,69*		*3355*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*45289*				
117	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**								
			6,612452	62,91	1,30	416	9	135	0,03	--
		М2		31,98	0,21	211	1	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*20,34*		*135*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*44*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*595*				
118	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**								
			6,612452	60,44	1,03	400	7	88	0,02	--
		М2		19,69	0,21	130	1	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*13,35*		*88*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,90*		*39*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*527*				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ								
119	Е12-150102-0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**								
			307	339,29	0,93	104163	285	65624	0,44	134
		М ТРУБОПРОВОДА		329,17	--	101056	--	59,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*213,76*		*65624*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,24*		*13583*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*183370*				
120	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**								
			25	798,16	31,41	19954	785	12714	1,10	28
		ШТ.		766,76	16,91	19169	423	59,1	0,02	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*508,55*		*12714*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,54*		*2613*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*35281*				
121	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬННЫХ ТРУБ ДУ 89 ММ ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**								
			11	798,16	31,41	8780	345	5594	1,10	12
		ШТ.		766,76	16,91	8434	186	59,1	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*508,55*		*5594*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,54*		*1150*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15524*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
122	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**								
			135	2127,66	408,18	287233	55104	165739	1,94	262
		М ТРУБОПРОВОДА		1706,50	133,07	230377	17965	60,4	0,18	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1227,70*		*165739*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,43*		*36238*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*489210*				
123	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**								
			220	1604,24	251,83	352934	55403	208827	1,53	336
		М ТРУБОПРОВОДА		1342,31	82,33	295307	18113	60,4	0,11	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*949,21*		*208827*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,28*		*44941*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*606702*				
124	ПРАЙС	**ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (РЕХ-В) 20Х2.8 ММ**								
			135	196,43	--	26518	--	955	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7,07*		*955*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,28*		*2198*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*29670*				
125	ПРАЙС	**ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (РЕХ-В) 25Х3,5 ММ**								
			220	223,21	--	49106	--	1768	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*8,04*		*1768*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,50*		*4070*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*54944*				
126	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**								
			4	1848,39	27,52	7394	110	1234	0,44	2
		М ТРУБОПРОВОДА		375,58	11,24	1502	45	60,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*308,59*		*1234*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,56*		*690*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*9319*				
127	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА**								
			27,4	878,88	69,36	24081	1901	10964	0,70	19
		КВТ		555,70	33,19	15226	910	60,4	0,04	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*400,14*		*10964*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,32*		*2804*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*37848*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 155 ВТ ГОСТ 31311-2005								
			215	1379,13	--	296513	--	10674	--	--
		СЕКЦИЯ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*49,65*		*10674*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,30*		*24575*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*331762*				
129	Е11-180301-0406 11-180301-0406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ, ДИАМЕТР НИТКИ 70 ММ. УСТАНОВКА								
			1	1623,57	13,90	1624	14	151	0,18	--
		М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА		141,90	5,97	142	6	60,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*150,98*		*151*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,96*		*142*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1917*				
130	Е11-160602-0102 11-160602-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ								
			24	357,37	0,46	8577	11	5100	0,28	7
		ШТ.		318,79	0,22	7651	5	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*212,48*		*5100*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,59*		*1094*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14771*				
131	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002								
			24	7073,95	--	169775	--	6112	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*254,66*		*6112*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586,29*		*14071*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*189958*				
132	Е11-160602-0201 11-160602-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ								
			2	462,59	2,09	925	4	533	0,44	1
		ШТ.		398,52	0,48	797	1	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*266,33*		*533*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,31*		*117*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1574*				
133	С123-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005								
			2	49665,48	--	99331	--	3576	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1787,96*		*3576*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4116,27*		*8233*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*111139*				
134	Е11-160602-0301 11-160602-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ								
			2	521,05	2,09	1042	4	610	0,51	1
		ШТ.		456,98	0,48	914	1	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*305,01*		*610*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,09*		*132*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1784*				
135	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005								
			2	18655,08	--	37310	--	1343	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*671,58*		*1343*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1546,13*		*3092*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*41745*				
136	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА								
			24	140,19	--	3365	--	2051	0,14	3
		КОМПЛЕКТ		128,49	--	3084	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*85,45*		*2051*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,05*		*433*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5849*				
137	С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			24	227,55	--	5461	--	197	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*8,19*		*197*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,86*		*453*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6110*				
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
138	Е11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015	ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 45 ММ. УСТАНОВКА								
			2	39401,67	228,43	78803	457	6090	3,13	6
		ШТ.		2573,87	25,69	5148	51	60,4	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3045,12*		*6090*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3395,74*		*6791*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*91685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ. УСТАНОВКА	4	3238,56	266,10	12954	1064	6783	3,08	12
		ШТ.		2476,05	47,64	9904	191	60,4	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1695,77*		*6783*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394,75*		*1579*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*21316*				
140	С123-040902-3807 23-040902-3807 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ФЛАНЦЕВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ	4	14199,02	--	56796	--	2045	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*511,16*		*2045*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,81*		*4707*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*63548*				
141	Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА	2	1380,58	276,89	2761	554	1556	1,31	3
		ФИЛЬТР		1082,19	82,04	2164	164	60,4	0,09	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*778,21*		*1556*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,70*		*345*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4663*				
142	С123-041013-0407 23-041013-0407 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	42870,44	--	85741	--	3087	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1543,34*		*3087*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,10*		*7106*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*95934*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
143	Е11-160602-0201 11-160602-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	1	462,59	2,09	463	2	266	0,44	--
		ШТ.		398,52	0,48	399	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*266,33*		*266*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,31*		*58*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*788*				
144	С123-041009-0801 23-041009-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-BD С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 2,5 М3/Ч, ТМАКС 120°С, PN 20, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	27691,56	--	27692	--	997	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*996,90*		*997*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2295,08*		*2295*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*30984*				
145	Ц13-121101-0506 13-121101-0506 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	2	4550,77	170,71	9102	341	3734	4,74	9
		ШТ.		4038,53	10,97	8077	22	40,6	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1867,11*		*3734*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,43*		*1027*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13863*				
146	С123-040902-3605 23-040902-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	5682,37	--	11365	--	409	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*204,57*		*409*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,95*		*942*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*12716*				
				ОТОПЛЕНИЕ						
147	Ц13-121101-0507 13-121101-0507 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	9	6022,08	1588,17	54199	14294	20495	5,16	46
		ШТ.		4402,00	496,73	39618	4471	40,6	0,44	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2277,28*		*20495*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,95*		*5976*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*80670*				
148	С123-040902-3606 23-040902-3606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, DN 50 ГОСТ 21345-2005	9	6900,58	--	62105	--	2236	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*248,42*		*2236*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*571,92*		*5147*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*69488*				
149	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	2	1803,57	120,10	3607	240	1909	1,74	3
		ШТ.		1399,92	21,95	2800	44	60,4	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*954,65*		*1909*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,66*		*441*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5958*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С123-041001-0603 23-041001-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ , ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91								
			2	11725,47	--	23451	--	844	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*422,12*		*844*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*971,81*		*1944*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*26239*				
151	Е11-160602-0302 11-160602-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32-50 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ								
			1	599,09	2,09	599	2	335	0,55	1
		ШТ.		500,24	0,48	500	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*334,89*		*335*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,72*		*75*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1009*				
152	С123-041010-0809 23-041010-0809 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ АУР, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12,5 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002								
			1	716642,33	--	716642	--	25799	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*25799,12*		*25799*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59395,32*		*59395*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*801836*				
153	Е11-160602-0301 11-160602-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ								
			1	521,05	2,09	521	2	305	0,51	1
		ШТ.		456,98	0,48	457	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*305,01*		*305*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,09*		*66*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*892*				
154	С123-041005-1508 23-041005-1508 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ (СЕДЕЛЬНЫЙ) ДВУХХОДОВОЙ VB 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002								
			1	118787,78	--	118788	--	4276	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4276,36*		*4276*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9845,13*		*9845*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*132909*				
155	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА								
			1	1114,46	207,72	1114	208	631	1,08	1
		ФИЛЬТР		887,20	56,74	887	57	60,4	0,06	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*630,79*		*631*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,62*		*140*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1884*				
156	С123-041013-0806 23-041013-0806 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVR-D С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, СО СПУСКНЫМ КРАНОМ, ТМАКС 130°С, PN 25, DN 50, ТИПА DANFOSS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
			1	44643,62	--	44644	--	1607	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1607,17*		*1607*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3700,06*		*3700*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*49951*				
157	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА								
			1	1780,40	96,94	1780	97	947	1,74	2
		ШТ.		1399,92	10,97	1400	11	60,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*946,95*		*947*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,19*		*218*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2945*				
158	С123-041001-0801 23-041001-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91								
			1	3417,83	--	3418	--	123	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*123,04*		*123*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,27*		*283*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3824*				
159	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ								
			4	1100,49	--	4402	--	2113	1,22	5
		ШТ.		1071,76	--	4287	--	44	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*528,17*		*2113*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,29*		*521*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7036*				
160	С123-051401-0701 23-051401-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS								
			1	22911,31	--	22911	--	825	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*824,81*		*825*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1898,89*		*1899*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*25635*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С123-051401-0707 23-051401-0707 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS								
			2	40294,19	--	80588	--	2901	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1450,59*		*2901*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3339,58*		*6679*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*90168*				
162	С123-051401-0201 23-051401-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL 110, ~230В, ТИПА DANFOSS								
			1	135083,40	--	135083	--	4863	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4863,00*		*4863*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11195,71*		*11196*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*151142*				
163	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА								
			2	15559,59	383,40	31119	767	17115	15,40	31
		НАСОС		12674,35	106,52	25349	213	60,4	0,10	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*8557,70*		*17115*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,38*		*3859*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*52093*				
164	ПРАЙС	НАСОС DAB A 50/180 XM								
			2	64339,29	--	128679	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2316,21*		*4632*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5332,44*		*10665*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*143976*				
165	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА								
			10	240,62	--	2406	--	1519	0,26	3
		КОМПЛЕКТ		228,92	--	2289	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*151,91*		*1519*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,40*		*314*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4239*				
166	С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б38БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			10	1801,56	--	18016	--	649	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*64,86*		*649*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,31*		*1493*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*20158*				
167	С123-051501-0105 23-051501-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МАНОМЕТР								
			10	4098,51	--	40985	--	1475	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*147,55*		*1475*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,68*		*3397*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*45857*				
168	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА								
			5	341,77	--	1709	--	1018	0,37	2
		КОМПЛЕКТ		305,74	--	1529	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*203,62*		*1018*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,63*		*218*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2945*				
169	С123-051501-0303 23-051501-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ, Т ОТ +0°С ДО +100°С								
			5	452,15	--	2261	--	81	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*16,28*		*81*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,47*		*187*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2530*				
				ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ						
1	Е11-161301-0202 11-161301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА								
			16,8	948,35	11,91	15932	200	10455	1,08	18
		М ТРУБОПРОВОДА		935,18	4,80	15711	81	60,4	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*622,33*		*10455*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%		*567,75*				*9538*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*54,58*				*917*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,65*		*2111*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*28498*				
2	С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			16,8	148,66	--	2497	--	90	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5,35*		*90*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*5,35*				*90*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2794*				
3	Е11-160602-0201 11-160602-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**АРМАТУРА МУФТОВАЯ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ**								
			6	450,92	2,02	2706	12	1552	0,43	3
		ШТ.		386,91	0,47	2321	3	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*258,64*		*1552*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%		*233,98*				*1404*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*24,66*				*148*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,76*		*341*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4598*				
4	С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**								
			6	501,04	--	3006	--	108	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*18,04*		*108*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*18,04*				*108*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,53*		*249*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3363*				
				КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ						
5	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**								
			1	594,25	1,07	594	1	391	0,67	1
		М ТРУБОПРОВОДА		589,98	0,36	590	--	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*390,79*		*391*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%		*356,56*				*357*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*34,23*				*34*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,80*		*79*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1064*				
6	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА**								
			14,5	577,31	2,59	8371	38	5442	0,64	9
		М ТРУБОПРОВОДА		565,73	0,82	8203	12	60,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*375,30*		*5442*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%		*342,20*				*4962*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*33,10*				*480*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,21*		*1105*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14918*				
7	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014**								
			1	263,69	--	264	--	9	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*9,49*		*9*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*9,49*				*9*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,85*		*22*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*295*				
8	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014**								
			14,5	802,85	--	11641	--	419	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*28,90*		*419*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*28,90*				*419*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*965*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13025*				
9	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ПРОЧИСТКА, РЕВИЗИЯ. УСТАНОВКА**								
			3	1532,64	967,71	4598	2903	1863	0,70	2
		ШТ.		564,92	314,79	1695	944	62,1	0,42	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*621,14*		*1863*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*546,30*				*1639*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,84*				*225*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,30*		*517*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6978*				
10	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПРОЧИСТКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**								
			2	441,99	--	884	--	32	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*15,91*		*32*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*15,91*				*32*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*73*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*989*				
11	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**РЕВИЗИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R С КРЫШКОЙ DN 110 ГОСТ 32414-2013**								
			1	441,99	--	442	--	16	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*15,91*		*16*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*15,91*				*16*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,63*		*37*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*495*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА								
			0,8	8621,49	128,47	6897	103	1066	1,91	2
		М ТРУБОПРОВОДА		1608,94	24,95	1287	20	60,4	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1332,77*		*1066*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%		*986,87*				*789*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*345,90*				*277*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*796,34*		*637*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8600*				
13	Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ								
			0,0008	2613427,84	413457,93	2091	331	186	73,60	--
		КМ ТРУБОПРОВОДА		65592,32	149425,23	52	120	62,1	142,24	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*232416,23*		*186*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*133525,90*				*107*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*98890,33*				*79*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227667,53*		*182*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2459*				
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
14	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
			1	2209,53	72,53	2210	73	1298	2,24	2
		КОМПЛЕКТ		1911,44	35,71	1911	36	60,4	0,04	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1297,96*		*1298*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%		*1176,08*				*1176*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*121,88*				*122*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,60*		*281*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3789*				
15	С123-030102-0928 23-030102-0928 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗ ПЕРЕЛИВА, ШИРИНОЙ ДО 300 ММ, ДЛИНОЙ ДО 500 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96								
			1	8216,43	--	8216	--	296	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*295,79*		*296*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*295,79*				*296*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,98*		*681*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*9193*				
		КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 80 ММ								
			35,5	646,71	9,67	22958	343	15481	0,79	28
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		637,04	4,58	22615	163	62,1	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*436,07*		*15481*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*398,45*				*14145*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*37,63*				*1336*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,62*		*3075*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*41514*				
2	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012								
			2,84	23170,02	--	65803	--	2369	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*834,12*		*2369*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*834,12*				*2369*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,33*		*5454*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*73626*				
3	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА КАРКАСА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ								
			38,188	1494,40	9,59	57068	366	8642	0,34	13
		М2		269,67	3,74	10298	143	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*226,30*		*8642*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*166,50*				*6358*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*59,79*				*2283*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,66*		*5257*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*70967*				
4	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012								
			35,5	2082,94	--	73944	--	2662	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*74,99*		*2662*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,99*				*2662*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,63*		*6129*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*82735*				
5	С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80								
			0,0253	263850,52	--	6675	--	240	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*9498,62*		*240*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*9498,62*				*240*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21867,93*		*553*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7469*				
6	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО								
			13,5	3220,45	18,04	43476	244	5691	0,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*294,97*				*3982*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*126,55*				*1708*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,36*		*3933*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*53100*				
7	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**								
			3,6	1154,49	10,77	4156	39	679	0,31	1
		М ПЛАНКИ		249,64	2,25	899	8	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*188,74*		*679*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*142,06*				*511*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*46,68*				*168*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*387*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5222*				
8	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**								
			3,6	912,01	--	3283	--	118	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*32,83*		*118*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*32,83*				*118*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,59*		*272*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3673*				
9	Е11-340108-0403 11-340108-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	**ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 60 ММ**								
			16,81	341,50	4,95	5741	83	3872	0,42	7
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		336,55	2,34	5657	39	62,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*230,32*		*3872*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*210,45*				*3538*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*19,87*				*334*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,75*		*769*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*10382*				
10	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**								
			10,197	23170,02	--	236265	--	8506	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*834,12*		*8506*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*834,12*				*8506*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,33*		*19582*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*264352*				
11	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**								
			3,7	1494,40	9,59	5529	35	837	0,34	1
		М2		269,67	3,74	998	14	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*226,30*		*837*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*166,50*				*616*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*59,79*				*221*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,66*		*509*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6876*				
12	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**								
			3,7	2082,94	--	7707	--	277	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*74,99*		*277*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,99*				*277*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,63*		*639*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8623*				
13	Е11-340108-0711 11-340108-0711 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	**ОБЛИЦОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**								
			16,81	816,81	4,74	13731	80	9263	0,98	17
		М2 ПОВЕРХНОСТИ		809,30	1,49	13604	25	62,1	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*551,03*		*9263*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%		*503,50*				*8464*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*47,53*				*799*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,43*		*1839*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*24833*				
14	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**								
			16,81	2082,94	--	35014	--	1261	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*74,99*		*1261*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,99*				*1261*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,63*		*2902*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*39176*				
15	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**ОБЛИЦОВКА КАРКАСА ВНУТРИНИХ СТЕН СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**								
			35,5	1494,40	9,59	53051	341	8034	0,34	12
		М2		269,67	3,74	9573	133	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*226,30*		*8034*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*166,50*				*5911*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*59,79*				*2123*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,66*		*4887*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*65971*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012								
			35,5	2082,94	--	73944	--	2662	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*74,99*		*2662*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,99*				*2662*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,63*		*6129*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*82735*				
17	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ								
			16,81	1182,21	68,42	19873	1150	5882	0,48	8
		М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		477,21	9,97	8022	168	60,9	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*349,93*		*5882*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*296,69*				*4987*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*53,24*				*895*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,57*		*2060*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*27816*				
18	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ. УСТРОЙСТВО								
			16,81	260,72	25,20	4383	424	2784	0,30	5
		М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		235,52	12,14	3959	204	60,9	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*165,64*		*2784*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*150,83*				*2535*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*14,82*				*249*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,11*		*573*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7741*				
19	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012								
			6,724	23170,02	--	155795	--	5609	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*834,12*		*5609*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*834,12*				*5609*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,33*		*12912*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*174316*				
20	Е11-090306-0401 11-090306-0401 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ ПОЛА МЕТАЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ. МОНТАЖ								
			16,81	4089,93	38,91	68752	654	45609	4,98	84
		М2 ПОЛА		4051,02	15,96	68098	268	60,9	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2713,19*		*45609*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*2476,79*				*41635*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*236,40*				*3974*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,25*		*9149*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*123510*				
21	С121-050110-0202 21-050110-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 12 ММ ГОСТ 8568-77								
			0,702658	194818,37	--	136891	--	4928	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7013,46*		*4928*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*7013,46*				*4928*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16146,55*		*11346*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*153165*				
22	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ								
			2,328	3185,43	144,85	7416	337	2037	1,50	3
		М2		1160,86	66,54	2702	155	59,8	0,08	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*875,09*		*2037*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%		*733,99*				*1709*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*141,10*				*328*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,84*		*756*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*10209*				
23	С121-090201-0103 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99								
			2,328	20679,29	--	48141	--	1733	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*744,45*		*1733*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*744,45*				*1733*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1713,90*		*3990*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*53864*				
24	Е11-150108-1901 11-150108-1901 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО								
			2,55	1869,01	5,06	4766	13	679	0,45	1
		М		349,68	0,86	892	2	54,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*266,30*		*679*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%		*192,10*				*490*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,20*				*189*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*436*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5881*				
25	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН								
			2,1	1723,07	108,19	3618	227	2147	1,71	4
		М2 ПРОЕМОВ		1505,26	44,59	3161	94	59,8	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1022,21*		*2147*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%		*926,81*				*1946*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*95,40*				*200*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,62*		*461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003								
			2,1	43628,02	--	91619	--	3298	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1570,61*		*3298*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*1570,61*				*3298*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3615,89*		*7593*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*102511*				
		ОТМОСТКА								
27	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ								
			1,64	6112,40	1496,15	10024	2454	3635	3,57	6
		М3		2578,03	586,00	4228	961	60,9	0,69	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2216,31*		*3635*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*1926,90*				*3160*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*289,41*				*475*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,30*		*1093*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14751*				
28	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА БЕТОНАЯ УСТРОЙСТВО								
			2,05	30936,91	7,00	63421	14	6220	4,21	9
		М3		3043,74	--	6240	--	60,9	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3034,10*		*6220*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*1853,64*				*3800*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*1180,46*				*2420*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2717,68*		*5571*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*75212*				
29	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ								
			130,502	62,91	1,30	8210	170	2655	0,03	4
		М2		31,98	0,21	4174	28	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*20,34*		*2655*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%		*17,45*				*2277*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*2,89*				*378*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*869*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11734*				
30	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
			130,502	75,62	1,65	9868	216	2890	0,04	6
		М2		34,25	0,34	4470	44	54,2	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*22,15*		*2890*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%		*18,75*				*2447*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*3,40*				*443*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,82*		*1021*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13779*				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
1	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
			1	20066,64	5663,87	20067	5664	7258	14,95	15
		ШКАФ		12742,93	1995,66	12743	1996	42,8	2,00	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7257,61*		*7258*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*6308,12*				*6308*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*949,49*				*949*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2185,94*		*2186*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*29511*				
2	51-080401-0814 51-080401-0814 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 8501-067 ГОСТ 30011.1-2012								
			1	129430,00	--	129430	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4659,48*		*4659*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*4659,48*				*4659*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10727,16*		*10727*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*144817*				
3	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ								
			5	1924,76	27,13	9624	136	2495	1,15	6
		ШТ.		969,24	--	4846	--	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*499,06*		*2495*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*414,84*				*2074*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*84,23*				*421*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,91*		*970*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13089*				
4	ПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31 16А								
			5	12700,00	--	63500	--	2286	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*457,20*		*2286*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*457,20*				*2286*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1052,58*		*5263*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*71049*				
5	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ								
			1	3259,51	104,72	3260	105	988	2,30	2
		ШТ.		1938,49	24,95	1938	25	42,8	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*987,94*		*988*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*840,35*				*840*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*147,59*				*148*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,80*		*340*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4588*				
6	ПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31 40А								
			1	13600,00	--	13600	--	490	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*489,60*				*490*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1127,17*		*1127*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15217*				
7	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ 6 КГ, УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	1	2579,15	74,90	2579	75	1000	2,30	2
		ШТ.		2020,48	24,95	2020	25	42,8	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*999,81*		*1000*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*875,44*				*875*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*124,37*				*124*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,32*		*286*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*3865*				
8	С123-070201-0702 23-070201-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ МОДЕЛИ ОЩ-1**	1	12563,46	--	12563	--	452	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*452,28*		*452*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*452,28*				*452*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,26*		*1041*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14057*				
9	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	6	1924,76	27,13	11549	163	2994	1,15	7
		ШТ.		969,24	--	5815	--	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*499,06*		*2994*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*414,84*				*2489*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*84,23*				*505*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,91*		*1163*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15707*				
10	С123-070204-2101 23-070204-2101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	6	380,60	--	2284	--	82	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*13,70*		*82*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*13,70*				*82*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,54*		*189*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2555*				
11	Ц13-080303-1001 13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ**	4	3071,62	96,95	12286	388	3844	2,30	9
		ШТ.		1893,11	24,95	7572	100	42,8	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*961,06*		*3844*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*820,93*				*3284*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*140,13*				*561*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,61*		*1290*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*17421*				
12	ПРАЙС	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002**	2	7100,00	--	14200	--	511	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*255,60*		*511*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*255,60*				*511*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588,45*		*1177*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15888*				
13	ПРАЙС	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-322002**	2	25500,00	--	51000	--	1836	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*918,00*		*1836*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*918,00*				*1836*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2113,44*		*4227*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*57063*				
14	Ц13-080303-0404 13-080303-0404 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ**	3	3417,07	102,34	10251	307	3090	2,30	7
		ШТ.		2020,48	24,95	6061	75	42,8	0,03	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1029,97*		*3090*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*875,44*				*2626*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*154,53*				*464*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,76*		*1067*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14408*				
15	51-080401-0110 51-080401-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-2674 УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 5 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	62870,00	--	62870	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2263,32*		*2263*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*2263,32*				*2263*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5210,67*		*5211*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*70344*				
16	51-080401-0114 51-080401-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-3174УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 12,5 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 9,5 А ДО 14 А ГОСТ 30011.1-2012**	2	58236,00	--	116472	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2096,50*		*4193*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*2096,50*				*4193*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4826,60*		*9653*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
			1	1172,44	145,05	1172	145	512	1,15	1
		ШТ.		1010,24	49,89	1010	50	42,8	0,05	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*512,28*		*512*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*453,74*				*454*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*58,54*				*59*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*135*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1819*				
18	С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93								
			1	6823,68	--	6824	--	246	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*245,65*		*246*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*245,65*				*246*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,55*		*566*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7635*				
19	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82								
			2	3962,31	--	7925	--	285	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*142,64*		*285*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*142,64*				*285*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,40*		*657*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8867*				
20	Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ. МОНТАЖ С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК								
			3	2171,99	752,66	6516	2258	1657	0,61	2
		ШТ.		535,43	533,81	1606	1601	42,8	0,71	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*552,30*		*1657*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*457,63*				*1373*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*94,67*				*284*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,94*		*654*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8827*				
21	ПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК Н2								
			3	1456,00	--	4368	--	157	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*52,42*		*157*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*52,42*				*157*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,67*		*362*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4887*				
22	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРИНИЦАИМЫЙ								
			3	3962,77	--	11888	--	428	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*142,66*		*428*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*142,66*				*428*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,43*		*985*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13301*				
23	С123-070101-2502 23-070101-2502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,								
			4	4780,60	--	19122	--	688	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*172,10*		*688*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*172,10*				*688*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,22*		*1585*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*21395*				
24	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
			2	820,76	17,99	1642	36	671	0,78	2
		ШТ.		686,96	2,99	1374	6	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*335,48*		*671*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*295,30*				*591*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*40,18*				*80*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,50*		*185*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2498*				
25	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА СДВОЕНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ								
			1	366,72	2,83	367	3	166	0,39	--
		ШТ.		343,48	1,00	343	1	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*165,95*		*166*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*147,44*				*147*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*18,51*				*19*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*43*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*576*				
26	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ								
			3	307,87	2,83	924	8	424	0,33	1
		ШТ.		292,97	1,00	879	3	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*141,43*		*424*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*125,82*				*377*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*15,61*				*47*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,94*		*108*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1456*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,21	--	526	--	19	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*9,48*		*19*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*9,48*				*19*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,81*		*44*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*589*				
28	С123-070220-0509 23-070220-0509 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	344,48	--	344	--	12	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*12,40*		*12*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*12,40*				*12*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,55*		*29*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*385*				
29	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	201,05	--	603	--	22	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7,24*		*22*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*7,24*				*22*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,66*		*50*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*675*				
30	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ. УСТАНОВКА	22	1129,16	--	24841	--	8590	1,15	25
		ШТ.		831,62	--	18296	--	40,6	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*390,44*		*8590*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 40,6%		*337,64*				*7428*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*52,80*				*1162*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,57*		*2674*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*36105*				
31	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ	22	227,58	--	5007	--	180	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*8,19*		*180*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*8,19*				*180*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,86*		*415*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5602*				
32	С123-070202-0201 23-070202-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ	6	373,40	--	2240	--	81	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*13,44*		*81*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*13,44*				*81*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,95*		*186*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2506*				
33	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	8	1420,20	10,13	11362	81	2176	0,56	5
		ШТ.		495,02	3,24	3960	26	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*272,06*		*2176*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*213,26*				*1706*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*58,80*				*470*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,38*		*1083*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14622*				
34	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	30	338,76	14,18	10163	425	3205	0,25	8
		М		210,66	2,74	6320	82	42,8	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*106,82*		*3205*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*91,34*				*2740*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*15,48*				*465*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,65*		*1069*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14437*				
35	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ГОСТ Р 51613-2000	5,22	1662,60	--	8679	--	312	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*59,85*		*312*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*59,85*				*312*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,80*		*719*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*9711*				
36	Ц13-080201-0902 13-080201-0902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	65	330,26	159,94	21467	10396	6572	0,17	11
		М КАБЕЛЯ		147,03	54,17	9557	3521	42,8	0,07	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*101,11*		*6572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*14,99*				*974*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,51*		*2243*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*30282*				
37	С123-060128-0205 23-060128-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,015	128398,69	--	1926	--	69	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4622,35*		*69*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*4622,35*				*69*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10641,68*		*160*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2155*				
38	С123-060128-0313 23-060128-0313 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х4,0+1Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,05	374550,58	--	18728	--	674	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*13483,82*		*674*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*13483,82*				*674*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31042,75*		*1552*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*20954*				
39	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**								
			6	1761,73	108,62	10570	652	2217	0,81	5
		ШТ.		670,28	19,96	4022	120	42,8	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*369,48*		*2217*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*295,42*				*1773*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*74,06*				*444*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,50*		*1023*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*13810*				
40	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**								
			40	472,35	21,98	18894	879	3155	0,16	6
		М		134,06	5,49	5362	220	42,8	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*78,88*		*3155*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42,8%		*59,72*				*2389*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*19,15*				*766*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,10*		*1764*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*23813*				
				ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА						
1	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М**								
			34,34	39,70	39,70	1363	1363	346	--	--
		М3 ГРУНТА		--	14,11	--	485	59,1	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*10,07*		*346*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%		*8,34*				*286*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*1,73*				*59*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,98*		*137*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1845*				
2	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=10	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**								
			34,34	339,69	339,69	11665	11665	2958	--	--
		М3 ГРУНТА		--	120,74	--	4146	59,1	0,12	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*86,15*		*2958*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%		*71,36*				*2450*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*14,80*				*508*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,07*		*1170*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*15793*				
3	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО**								
			20,2	3515,50	1020,60	71013	20616	6358	0,17	3
		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		117,54	183,74	2374	3712	60,3	0,18	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*314,77*		*6358*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*181,67*				*3670*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*133,10*				*2689*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,42*		*6190*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*83561*				
4	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО**								
			14,14	1111,70	989,51	15719	13992	3159	0,17	2
		М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		117,54	175,97	1662	2488	60,3	0,17	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*223,38*		*3159*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*176,98*				*2503*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*46,39*				*656*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,81*		*1510*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*20388*				
5	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014**								
			12,96	2402,30	--	31134	--	1121	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*86,48*		*1121*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*86,48*				*1121*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,10*		*2580*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*34835*				
6	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*807,47*		*2303*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*807,47*				*2303*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1858,97*		*5302*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*71574*				
7	Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ**	202	423,73	35,76	85593	7223	52638	0,53	106
		М2 ТРОТУАРА		380,88	11,83	76938	2389	60,3	0,01	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*260,58*		*52638*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*236,80*				*47834*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*23,78*				*4803*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,74*		*11058*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*149289*				
8	С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ГОСТ 17608-91**	202	2537,41	--	512557	--	18452	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*91,35*		*18452*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*91,35*				*18452*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,30*		*42481*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*573490*				
9	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	**КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33**	40	2117,83	25,10	84713	1004	18294	0,80	32
		М БОРТОВОГО КАМНЯ		600,91	9,14	24036	366	60,3	0,01	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*457,35*		*18294*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,3%		*367,86*				*14714*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*89,48*				*3579*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,01*		*8241*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*111247*				
10	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91**	0,64	47447,04	--	30366	--	1093	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1708,09*		*1093*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*1708,09*				*1093*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3932,41*		*2517*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*33976*				
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
11	Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ**	350	310,36	7,35	108627	2572	48627	0,31	108
		М2		216,63	2,02	75821	709	56,4	--	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*138,94*		*48627*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*123,32*				*43163*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*15,61*				*5464*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,94*		*12580*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*169835*				
12	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ**	350	196,64	115,81	68825	40532	17691	0,06	21
		М2		45,20	29,19	15819	10218	56,4	0,03	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*50,55*		*17691*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*41,96*				*14685*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*8,59*				*3006*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,78*		*6921*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*93437*				
13	Е11-470118-0403 11-470118-0403 РСНБ РК 2015	**ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД**	350	392,49	101,44	137371	35503	67795	0,39	136
		М2		281,75	25,57	98614	8950	56,4	0,03	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*193,70*		*67795*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*173,33*				*60666*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*20,37*				*7129*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,90*		*16413*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*221580*				
		МАФЫ								
14	84-020302-0304	**СКАМЬЯ, ТИП СК-004**	10	15316,50	22,50	153165	225	555	--	--
		ШТ.		69,00	5,00	690	50	--	--	--
14.1	У84-020302-0304 84-020302-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	СКАМЬЯ-ПЕШКА. ТИП СК-004	10	584,50	22,50	5845	225	555	--	--
		ШТ.		69,00	5,00	690	50	75	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*55,50*		*555*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 75%		*55,50*				*555*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,20*		*512*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6912*				
14.2	84-020302-0304 84-020302-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ-ПЕШКА. ТИП СК-004	10	14732,00	--	147320	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1178,56*		*11786*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*159106*				
15	84-020303-0202	**УРНА НА ДВУХ СТОЙКАХ**	10	8064,50	22,50	80645	225	555	--	--
		ШТ.		69,00	5,00	690	50	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**11499458**	**245932**			**4917**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			128679				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			4632				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			10665				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			729787				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67702				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			1085				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			1481925				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			-420882				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2185550				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			808947				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10920782				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			19145367				
	Оборудование		Тенге			729787				
	Временные здания и сооружения 2,088%		Тенге			399755				
	Итого:		Тенге			19545122				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,965 %		Тенге			384062				
	Итого в текущих ценах 2017 года		Тенге			20658971				
	Итого в текущих ценах 2018 года с к-1,0599383		Тенге			21897235				
	Итого в текущих ценах 2020г с к-0,9378222391		Тенге			20535714				
	НДС 12%		Тенге			2464286				
	ВСЕГО:		Тенге			23000000				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГККП "Чингирлауский районный центр досуга Чингирлауского районного отдела культуры ЗКО"

_____ Ажгалиев С.А.

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор ТОО "Ural Engineering"

_____ Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай" _____
Карагойшин А.А.

Авторский надзор:

Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" _____ Клышев Т.М.