147210

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер" акимата города Караганды Отдела культуры и развития языков города Караганды Карагандинская область, г.Караганда, Казахстанская, 1 БИН 000840000494 БИК KCJBKZKX ИИК KZ528560000000003616 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(7212) 49-39-57**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Идеал Астана-2030" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, М. Горького, 57 БИН/ИИН 080340008258 БИК KCJBKZKX ИИК KZ968562203108183996 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +7 777 495 08 99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей стадиона "Литейщик", который находится - г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, участок 8/2**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 331** от **12.07.2020**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

Составлен (а) в текущих ценах 2020г. за **декабрь 2020 года**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64,371	272,13	259,50	17517	16704	9	3994	23232
						12,49	73,69	804	4743		1721	
2	2	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км** *СП - 8%*	т	125,523	157,00	--	19707	--		--	21284
						--	--	--	--		1577	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64,371	21,34	18,02	1374	1160	7	484	2007
						3,21	7,24	207	466		149	
4	4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кэтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1884,072	247,22	233,67	465780	440251	--	100383	611456
						13,55	60,45	25529	113892		45293	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,559	3324,19 3324,19	– –	111557 111557	– –	–	80321 15350	207228
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /защитный слой над трубой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	146,392	897,16 897,16	– –	131337 131337	– –	–	94563 18072	243972
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1505,553	18,68 –	18,68 7,50	28124 –	28124 11292	–	8130 2900	39154
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	265,686	897,16 897,16	– –	238363 238363	– –	–	171621 32799	442783
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1505,553	164,73 87,48	77,25 36,28	248010 131706	116304 54621	–	134156 30573	412739
			АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
10	10	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2844,90 2105,74	184,63 80,94	2845 2106	185 81	554	2165 401	5411
11	11	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	49323,00 –	– –	49323 –	– –	49323	– 3946	53269
12	12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1278,88 1078,00	27,79 13,82	6394 5390	139 69	865	5405 944	12742
13	13	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	27037,00 –	– –	81111 –	– –	81111	– 6489	87600
14	14	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1	28570,00 –	– –	28570 –	– –	28570	– 2286	30856
15	15	2304-1001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1	18186,00 –	– –	18186 –	– –	18186	– 1455	19641
16	16	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1484,74 1232,55	231,59 74,22	1485 1233	231 74	21	1281 221	2987

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	17	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	22189,00 –	– –	22189 –	– –	22189	– 1775	23964
18	18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	593,96 548,58	27,79 13,82	594 549	28 14	17	551 92	1237
19	19	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	6216,00 –	– –	6216 –	– –	6216	– 497	6713
20	20	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2875,16 449,57	– –	2875 450	– –	2425	441 265	3581
21	21	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	433,42 422,11	4,74 0,41	433 422	4 –	7	414 68	915
22	22	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1550,00 –	– –	1550 –	– –	1550	– 124	1674
23	23	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	507,76 488,45	6,44 0,83	2031 1954	25 3	52	1918 316	4265
24	24	2304-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	2217,00 –	– –	8868 –	– –	8868	– 709	9577
25	25	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	5	1439,00 –	– –	7195 –	– –	7195	– 576	7771
26	26	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	3	1091,00 –	– –	3273 –	– –	3273	– 262	3535
27	27	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	1	2202,00 –	– –	2202 –	– –	2202	– 176	2378
28	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1457,07 525,78	931,29 262,20	23313 8412	14900 4195	–	12482 2864	38658
29	29	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 *СП - 8%*	шт.	3	675,00 –	– –	2025 –	– –	2025	– 162	2187
30	30	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1345,00	–	1345	–	1345	–	1453

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		108	
31	31	2302-0301-1558 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 315x2 1/2, PN 10	шт.	1	7775,00	–	7775	–	7775	–	8397
			СП - 8%			–	–	–	–		622	
32	32	2302-0303-1701 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	1	286,00	–	286	–	286	–	309
			СП - 8%			–	–	–	–		23	
33	33	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818,00	–	818	–	818	–	883
			СП - 8%			–	–	–	–		65	
34	34	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40, PN 10	шт.	1	861,00	–	861	–	861	–	930
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
35	35	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	8	1148,00	–	9184	–	9184	–	9919
			СП - 8%			–	–	–	–		735	
36	36	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2147,29	1371,32	2147	1371	–	1151	3561
			НР - 99%; СП - 8%			775,97	386,22	776	386		264	
37	37	2302-0302-5105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	1	1938,00	–	1938	–	1938	–	2093
			СП - 8%			–	–	–	–		155	
38	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,032	1053479,48	518493,94	33711	16592	598	21269	59378
			НР - 99%; СП - 8%			516267,70	155100,19	16521	4963		4398	
39	39	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115375,00	–	115375	–	115375	–	124605
			СП - 8%			–	–	–	–		9230	
40	40	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263,00	–	1263	–	1263	–	1364
			СП - 8%			–	–	–	–		101	
			ТРУБОПРОВОД									
41	41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,892	2767,58	160,76	13539	787	7458	5476	20536
			НР - 99%; СП - 8%			1082,22	48,37	5294	237		1521	
42	42	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	463881,13	70940,99	928	142	19	810	1877
			НР - 99%; СП - 8%			383295,00	26013,86	767	52		139	
43	43	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,502	576,00	–	289	–	289	–	312
			СП - 8%			–	–	–	–		23	
44	44	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	1382,00	–	1388	–	1388	–	1499

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		111	
45	45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	367035,78	107722,34	13213	3878	151	10219	25307
			НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	9184	1139		1875	
46	46	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	1646,00	–	59849	–	59849	–	64637
			СП - 8%			–	–	–	–		4788	
47	47	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	71150,27	–	2561	–	416	2124	5059
			НР - 99%; СП - 8%			59585,50	–	2145	–		375	
48	48	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,076	322327,94	85069,22	24497	6465	143	19567	47589
			НР - 99%; СП - 8%			235385,00	24676,45	17889	1875		3525	
49	49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	1325,13	7,59	92759	531	10579	80995	187654
			НР - 99%; СП - 8%			1166,41	2,35	81649	164		13900	
50	50	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,46	558,00	–	82283	–	82283	–	88866
			СП - 8%			–	–	–	–		6583	
51	51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	303905,86	75234,70	17627	4363	69	14318	34501
			НР - 99%; СП - 8%			227495,00	21866,39	13195	1268		2556	
52	52	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,58	232,00	–	13591	–	13591	–	14678
			СП - 8%			–	–	–	–		1087	
53	53	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,204	62489,00	–	12748	–	593	12034	26764
			НР - 99%; СП - 8%			59585,50	–	12155	–		1983	
54	54	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	471964,24	152493,80	944	305	–	722	1799
			НР - 99%; СП - 8%			319371,00	45270,06	639	91		133	
55	55	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,75	2569,00	–	1927	–	1927	–	2081
			СП - 8%			–	–	–	–		154	
56	56	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	3450,00	–	4140	–	4140	–	4471
			СП - 8%			–	–	–	–		331	
57	57	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	568658,29	198085,11	569	198	1	425	1073
			НР - 99%; СП - 8%			369798,00	59041,37	370	59		79	
58	58	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	6829,00	–	4097	–	4097	–	4425
			СП - 8%			–	–	–	–		328	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	59	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07	1294039,09 668115,00	557267,64 188089,50	90583 46768	39008 13166	4807	59335 11993	161911
60	60	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	70,28	10630,00 --	-- --	747076 --	-- --	747076	-- 59766	806842
61	61	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07	3785115,12 432174,00	279322,77 50023,22	264958 30252	19553 3502	215153	33416 23870	322244
62	62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.34	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	10733,47 3387,60	1100,52 23,49	10733 3388	1100 23	6245	3377 1129	15239
			Колодцы диам. 1500мм /4 шт/									
63	63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,18	23317,33 10649,72	9397,57 3894,08	190736 87115	76873 31854	26748	117779 24681	333196
64	64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	25596,00 --	-- --	102384 --	-- --	102384	-- 8191	110575
65	65	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	15960,00 --	-- --	63840 --	-- --	63840	-- 5107	68947
66	66	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 /КС15.9а/ из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	11	20681,00 --	-- --	227491 --	-- --	227491	-- 18199	245690
67	67	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	19603,00 --	-- --	58809 --	-- --	58809	-- 4705	63514
68	68	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22761,00 --	-- --	22761 --	-- --	22761	-- 1821	24582
69	69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	5100,00 --	-- --	35700 --	-- --	35700	-- 2856	38556
70	70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,149	582046,00 --	-- --	86725 --	-- --	86725	-- 6938	93663

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	71	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	4	5221,00 --	-- --	20884 --	-- --	20884	-- 1671	22555
72	72	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Упоры из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	0,18	804,00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	157
			Колодец прямоугольный 2500х200мм /1 шт/									
73	73	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,993	17504,95 10901,61	2913,54 1465,02	174927 108940	29115 14640	36872	122344 23782	321053
74	74	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	8,1	17381,00 --	-- --	140786 --	-- --	140786	-- 11263	152049
75	75	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /Д-25-20/ *СП - 8%*	м3	0,9	95793,00 --	-- --	86214 --	-- --	86214	-- 6897	93111
76	76	2104-0302-0609 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.150.12-6, размерами 740 мм х 1480 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	15443,00 --	-- --	61772 --	-- --	61772	-- 4942	66714
77	77	2104-0302-0603 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.150.12-6, размерами 1480 мм х 1480 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	30402,00 --	-- --	30402 --	-- --	30402	-- 2432	32834
78	78	2104-0304-0103 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	16452,00 --	-- --	16452 --	-- --	16452	-- 1316	17768
79	79	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	5100,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508
80	80	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	5830,00 --	-- --	5830 --	-- --	5830	-- 466	6296
81	81	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,031	582046,00 --	-- --	18043 --	-- --	18043	-- 1443	19486
82	82	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	1	5221,00 --	-- --	5221 --	-- --	5221	-- 418	5639
			Крышка деревянная /л.8/									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	83	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,6	2297,89 328,30	40,71 17,04	1379 197	24 10	1158	186 125	1691
84	84	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия по фермам	0,6	68,36 48,44	2,12 0,95	41 29	2 1	10	27 5	73
85	85	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,8	4599,46 1010,88	13,71 6,00	3680 809	11 5	2860	732 353	4765
86	86	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ручки дверные. Установка *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	2	1315,58 1313,20	2,38 –	2631 2626	5 –	–	1812 355	4799
87	87	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	5102,00 –	– –	5102 –	– –	5102	– 408	5510
88	88	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	8	595,00 –	– –	4760 –	– –	4760	– 381	5141
89	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,39	84,50 46,29	2,43 0,28	33 18	1 –	14	13 4	49
90	90	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,39	169,48 70,40	5,97 1,11	66 27	2 –	37	19 7	92
91	91	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	638,28 302,78	69,48 34,55	957 454	104 52	399	385 107	1449
92	92	2111-0403-0602 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	0,55	1935,00 –	– –	1064 –	– –	1064	– 85	1149
93	93	2111-0403-0611 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	1,1	3239,00 –	– –	3563 –	– –	3563	– 285	3848
94	94	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки), диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	32617,34 9066,98	17612,39 5339,25	32617 9067	17612 5339	5938	14262 3750	50630

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	95	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене/ПГ**	шт.	1	681,37	–	681	–	–	518	1295
			НР - 76%; СП - 8%			681,37	–	681	–		96	
96	96	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65/указательный знак ПГ**	100 шт.	0,01	116290,00	–	1163	–	1163	–	1256
			СП - 8%			–	–	–	–		93	
			Отмостка колодцев									
97	97	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	9,35	917,01	250,80	8574	2345	5902	1106	10455
			НР - 108%; СП - 8%			35,01	74,56	327	697		774	
98	98	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	9,35	1433,94	2,95	13407	27	11609	1923	16557
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	1771	10		1226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4601389	838469	2630140	1144653	6205724
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1113072	268983	–	459683	
			Материалы	Тенге				3275940				
			Всего заработная плата	Тенге				339212				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1374730			
			Местные материалы	Тенге				115318				
			Транспортные расходы	Тенге				857686				
			Накладные расходы	Тенге				19707				
			Сметная прибыль	Тенге				1138236				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				353133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4767309				
			Сметная заработная плата	Тенге					1374730			1198
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7733				
			Всего заработная плата	Тенге					2626			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5102				
			Накладные расходы	Тенге				1812				
			Сметная прибыль	Тенге				763				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2626			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1317716				
			Материалы	Тенге				2523				
			Всего заработная плата	Тенге					4699			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1310298				
			Сдача и испытание	Тенге				56				
			Накладные расходы	Тенге				4605				
			Сметная прибыль	Тенге				105787				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1428108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4699			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6205725				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1203
			Сметная заработная плата	Тенге					1382055			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6205725**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1113072**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**838469**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**268983**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2630140**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**19707**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1144653**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**459683**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**6 205 725**
			Стоимость смр, всего									**6 205 725**
			Стоимость оборудования, всего									**0**
			Временные здания и сооружения			**1,96%**		**121 632**				
			Итого с временными									**6 327 357**
			Зимние удорожания			**3,68%**		**232 847**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 560 204**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**131 204**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 691 408**
			Итого в ценах на 2020 год			**1**						**6 691 408**
			Понижающий коэффициент на 2020 год (К=0,899999992289881)			***0,9***						***6 022 267,23***
			НДС			**12 %**		**722 672,07**				
			Итого с НДС									**6 744 939,30**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер" акимата города Караганды Отдела культуры и развития языков города Караганды

Карагандинская область, г.Караганда, Казахстанская, 1

БИН 000840000494
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ528560000000003616
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Мазитов В.Н.

Подрядчик

ТОО "Идеал Астана-2030"

ВКО,г.УстьКаменогорск, М. Горького, 57

БИН/ИИН 080340008258
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ068562203108183996
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ Майбасова Н.

Технадзор

ТОО "Семсер ТехСервис"

г.Караганда, ул.Зои Космодемьянской, 56

БИН 200240022415
БИК KCJBKZKX

Инженер-эксперт технического надзора

_____ Ким С.К.

Авторский надзор

ТОО "Укспроект-2006"

г.Караганда, ул.Алиханова,14Б

БИН 060640004936
БИК HSBKKZKX

Директор

_____ Нем В.Ю.

Расчеты проверены