Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер" акимата города Караганды Отдела культуры и развития языков города Караганды Карагандинская область, г.Караганда, Казахстанская, 1 БИН 000840000494 БИК KCJBKZKX ИИК KZ528560000000003616 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(7212) 49-39-57**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Идеал Астана-2030" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, М. Горького, 57 БИН/ИИН 080340008258 БИК KCJBKZKX ИИК KZ968562203108183996 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +7 777 495 08 99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей стадиона "Литейщик", который находится - г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, участок 8/2**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 331** от **12.07.2020**

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

за **декабрь 2020 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ п/п смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	21,207	272,13	259,50	5771	5503	3	1316	7654
			НР - 72%; СП - 8%			12,49	73,69	265	1563		567	
2	2	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	41,353	157,00	–	6492	–		–	7011
			СП - 8%			–	–	–	–		519	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунть. 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	21,207	21,34	18,02	453	383	2	160	662
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,24	68	154		49	
4	4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	370,103	247,22	233,67	91497	86482	–	19719	120113
			НР - 72%; СП - 8%			13,55	60,45	5015	22373		8897	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,592	3324,19	–	21913	–	–	15777	40706
						3324,19	–	21913	–		3015	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /защитный слой над трубой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,962	897,16	–	29572	–	–	21292	54933
						897,16	–	29572	–		4069	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	292,174	18,68	18,68	5458	5458	–	1578	7599
						–	7,50	–	2191		563	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51,56	897,16	–	46258	–	–	33305	85928
						897,16	–	46258	–		6365	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	292,174	164,73	77,25	48130	22570	–	26035	80098
						87,48	36,28	25559	10600		5933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				255544	120396	5	119182	404704
								128650	36881	–	29977	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				255544				
		Материалы		Тенге				5				
		Всего заработная плата		Тенге					165531			
		Транспортные расходы		Тенге				6492				
			Накладные расходы	Тенге				119182				
			Сметная прибыль	Тенге				29977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					165531			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				404703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					165531			
			РАЗДЕЛ 2.									
		Трубопровод										
10	10	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	69	89,14	18,23	6151	1258	643	4694	11712
						61,60	7,11	4250	491		868	
11	11	2301-0603-0702 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012 *СП - 8%*	м	69	1859,00	–	128271	–	128271	–	138533
						–	–	–	–		10262	
12	12	2302-0310-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160 *СП - 8%*	шт.	12	361,00	–	4332	–	4332	–	4679
						–	–	–	–		347	
13	13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2147,29	1371,32	2147	1371	–	1151	3561

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			775,97	386,22	776	386		264	
14	14	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	1	1725,00	--	1725	--	1725	--	1863
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1457,07	931,29	1457	931	--	780	2416
			НР - 99%; СП - 8%			525,78	262,20	526	262		179	
16	16	2302-0308-1703 РСНБ РК 2015	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	1	1849,00	--	1849	--	1849	--	1997
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			Колодцы канализационные диам. 1000мм /1шт./									
17	17	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,98	39390,23	10955,80	38602	10736	10605	21367	64767
			НР - 99%; СП - 8%			17613,63	4409,62	17261	4321		4798	
18	18	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	15978,00	--	15978	--	15978	--	17256
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
19	19	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	11150,00	--	22300	--	22300	--	24084
			СП - 8%			--	--	--	--		1784	
20	20	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
21	21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
22	22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/лоток**	м3	0,36	18857,00	--	6789	--	6789	--	7332
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
23	23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,013	582046,00	--	7567	--	7567	--	8172
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
24	24	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5221,00	--	5221	--	5221	--	5639
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
			Колодцы канализационные диам. 1500мм /2шт./									
25	25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	3,775	32652,19	7268,53	123262	27438	49536	57124	194817
			НР - 99%; СП - 8%			12261,85	3023,12	46288	11412		14431	
26	26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	25596,00	--	51192	--	51192	--	55287
			СП - 8%			--	--	--	--		4095	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	27	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	15960,00 –	– –	47880 –	– –	47880	– 3830	51710
28	28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 /КС15.9а/ из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	20681,00 –	– –	20681 –	– –	20681	– 1654	22335
29	29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	19603,00 –	– –	39206 –	– –	39206	– 3136	42342
30	30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	5100,00 –	– –	15300 –	– –	15300	– 1224	16524
31	31	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/лоток *СП - 8%*	м3	1,22	18857,00 –	– –	23006 –	– –	23006	– 1840	24846
32	32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,029	582046,00 –	– –	16879 –	– –	16879	– 1350	18229
33	33	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	2	5221,00 –	– –	10442 –	– –	10442	– 835	11277
			Отмостка колодцев									
34	34	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	5,61	917,01 35,01	250,80 74,56	5144 196	1407 418	3541	664 465	6273
35	35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,61	1433,94 189,36	2,95 1,09	8044 1062	16 6	6966	1154 736	9934
36	36	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие *НР - 99%, СП - 8%*	врезка	1	23183,36 21386,80	– –	23183 21387	– –	1796	21173 3549	47904
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				642623 91746	43157 17296	507720 –	108107 60058	810785
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				490783				
		Материалы		Тенге				73085				
		Всего заработная плата		Тенге					109042			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24446				
		Местные материалы		Тенге				258347				
			Накладные расходы	Тенге				108107				
			Сметная прибыль	Тенге				47910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				646800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					109042			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			151840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			151840				
		Сметная прибыль	Тенге			12148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			163988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			810788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							81
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1215491**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			220396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				163553			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				54177			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					507725		
		- Перевозка грузов	Тенге			6492				
		- Накладные расходы	Тенге						227289	
		- Сметная прибыль	Тенге						90035	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								
		Стоимость смр, всего								**1 215 491**
		Стоимость оборудования, всего								**1 215 491**
		Временные здания и сооружения		**1,96%**		**23 824**				**0**
		Итого с временными								
		Зимние удорожания		**3,68%**		**45 607**				**1 239 315**
		Итого с зимними удорожаниями								
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**25 698**				**1 284 921**
		Итого с непредвиденными работами и затратами								
		Итого в ценах на 2020 год		**1**						**1 310 620**
		Понижающий коэффициент на 2020 год (К=0,899999992289881)		***0,9***						**1 310 620**
		НДС		**12 %**		**141 546,94**				***1 179 557,85***
		Итого с НДС								
										1 321 104,79

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Шахтер"
Карагандинская область, г.Караганда, Казахстанская, 1
БИН 000840000494
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ528560000000003616
АО "Банк ЦентрКредит"
Руководитель

_____ Мазитов В.Н.

Подрядчик
ТОО "Идеал Астана-2030"
ВКО,г.УстьКаменогорск, М.
БИН/ИИН 080340008258
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968562203108183996
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

_____ Майбасова Н.

Технадзор
ТОО "Семсер ТехСервис"
г.Караганда, ул.Зои
БИН 200240022415
БИК KCJBKZKX

Инженер-эксперт технического надзора

_____ Ким С.К.

Авторский надзор
ТОО "Укспроект-2006"
г.Караганда,
БИН 060640004936
БИК HSBKKZKX

Директор

_____ Нем В.Ю.

Расценки проверены