"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Канагат"

Наименование стройки: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска ВКО (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)

Наименование объекта: Дорожное покрытие

Акт приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	20500	11,19	11,19	229395	229395	60848	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	62730	97	0,01	205
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	184500	9,4	9,4	1734300	1734300	459940	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	474165	97	0,0084	1550
		Всего прямые затраты				**1963695**	**1963695**			**–**
						–	**536895**			**1755**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	520788
- заработная плата, тенге	78118
- трудоемкость, чел-ч	260
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149069
Всего по разделу	**2633552**
Сметная заработная плата, тенге	615013
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2015

Раздел 2.Сети ливневой канализации К2

1 Е1-189-12	Рыхление мерзлого грунта группы 4м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м	2406,7	204,78	204,78	492844	492844	120343	–	–
	м3 грунта		–	51,55	–	124065	97	0,179	431
2 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	73,3	2099,7	940,95	153908	68972	95978	7	513
	м3 грунта		1158,75	–	84936	–	113	–	–
3 Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2481,6	65,7	62,12	163041	154157	46265	0,0249	62
	м3 грунта		3,58	15,64	8884	38812	97	0,0543	135
4 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3152,2	6,48	6,48	20426	20426	6421	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	6620	97	0,00806	25
5 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	756	7,57	7,57	5723	5723	1804	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	1860	97	0,00942	7
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	976	134,1	–	130882	–	147897	0,972	949
	м3 грунта								

			134,1	–	130882	–	113	–	–
7 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,288	272629,88	172616,15	78517	49713	51243	575	166
			98037,5	38831,51	28235	11183	130	163,82	47
8 8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *м*	290,88	4730		1375862				
9 8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 500 мм *шт*	48	1096		52608				
10 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,288	333752,64	216275,6	96121	62287	61653	669	193
			114064,5	50605,44	32851	14574	130	210,26	61
11 8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *м*	290,88	6719		1954423				
12 8-10-1370	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 630 мм *шт*	48	2054		98592				

13	8-10-1371								
	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 800 мм	64	3162		202368				
	шт								
14	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,132	217692,6	140427,57	28735	18536	18470	444	59
	км трубопровода			75702	31929,48	9993	4215	130	134,61	18
15	99-5-1(пл)								
	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN400 SN 16 PP ГОСТ 54475-2011К=1,010;	133,32	5124		683132				
	м								
16	8-10-1368								
	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 400 мм	22	604		13288				
	шт								
17	Е23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	16,25	6498,32	2986,27	105598	48527	66768	14,9	242
	м3 конструкций колодцев			2362,5	798,12	38391	12969	130	2,804	46
18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,73	23900		113047				
	м3									
19	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	34,77	3760		130735				

20	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м	6,9	14042,64	1731,7	96894	11949	38552	24,4	168
			м3		4727,25	593,87	32618	4098	105	2,2156	15
		Всего прямые затраты					**5996744**	**933134**			**2352**
							366790	**218396**			**785**
		Стоимость: материалов, тенге					4696820				
		Накладные расходы, тенге					655394				
		- заработная плата, тенге					98309				
		- трудоемкость, чел-ч					328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					399128				
		Всего по разделу 2					**7051266**				
		Сметная заработная плата, тенге					683495				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					3465				
		ВСЕГО					**9684818**				
		- заработная плата, тенге					1298508				
		- трудоемкость, чел-ч					5480				
		Временные здания и сооружения 4,6 %					445502				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,8%					182346				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%					101303				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%					40521				
		Итого в базовых ценах 2001 года , МРП= 775 тенге					**10454490**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года , МРП= 1982 тенге(Имрп=2,557)					**26732131**				
		Налог 2%					534642,62				
		Итого в текущих ценах с учетом налога 2%					**27266774**				
		НДС 12%					3272013				
		Всего по акту с учетом НДС 12%					**30538786**				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска ВКО (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска ВКО (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)	30 538 786	27 266 773							3 272 012,79	30 538 786
	Всего к оплате:										**30 538 786**

Подрядчик : ТОО "Фирма" Акназар"

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Канагат"