Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «20» 12 **2020г. ТОО СК-Максимум Щёголев Юрий Владимирович 150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «20» 12 **2020г. ТОО "TechEngineering", эксперт Кабиев Жаслан Сергазыевич KZ12VJE00026365 от 19.05.2017**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «20» 12 **2020г. ТОО "Севгражданпроект", Макашев Аблай Маликович, №12013109**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водовода Д500 по ул. Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я.Гашека в г. Петропавловске СКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я.Гашека**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: Местный бюджет

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **от 26 апреля 2017 года № 754;**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», 31.10.2019 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) рабочего проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Севгражданпроект», №7992**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Петропавловск», 5.03.2020г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2019 г;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5 месяцев;**

фактически, месяц: **5,5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция водовода:					
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 560 х 33,2 «питьевая»	м.	1128		1128	
в т. ч. прокладка методом ГНБ трубы ПЭ100 SDR17 560х33,2 «питьевая»	м.	482		482	
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17-225х13,4	м.	370		435,8	
в т. ч. прокладка труб ПЭ100 SDR 17 225х13,4 методом ГНБ	м.	186		251,8	

Трубопровод ПЭ100 SDR 26-800х30,6 (футляр)	м.	30		-	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 1200х88,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м.	-		42	
Колодцы прямоугольные из бетона 2500х4500 3000х2500 2000х2500 2500х2500	. шт шт шт шт	 1 - 12 2		 - 1 11 1	
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 «питьевая»					
Ø 160х9,5	п.м.	26		28	
Ø 110х6,6	п.м.	3		15	
Ø 63х3,8	шт	10		10	
Колодцы круглые водопроводные из сборных железобетонных элементов по т.п. 901.09-11.84 Д-2000 м	шт	2		5	
Трубопровод из стальных эл.сварных труб ГОСТ 10704-91					
- Ø 219х4,0	м	14		2,5	
- Ø 159х4,0	м	20		20	
- Ø 114х3,5	м	34		-	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN10, Д N900 BV-05-47 типа Belgicast	компл.	2		-	
Задвижки фланцевые с обрезиненным клином типа Chevron PN10 DN500	компл.	3		-	

Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	компл.	-		3	
Тоже DN200	компл.	6		6	
Тоже DN150	компл.	6		3	
Тоже DN100	компл.	6		6	
Тоже DN50	компл.	2		3	
Гидрант пожарный	компл.	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Основные показатели по генплану:

Наименование	Ед. изм.	Количество

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструкция водовода Д500 по ул. Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я.Гашека в г. Петропавловске СКО

Система водоснабжения – объединённая, низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001. Применение труб из полиэтилена

обусловлено заданием на проектирование, а также повышенной их надежностью в работе, простотой монтажа, абсолютной гарантией чистоты трубопровода. На отводах предусмотрена запорная арматуры для возможности проведения ремонтных работ и промывки сети. Согласно письма эксплуатационной организации ТОО «Кызылжар су» установка пожарных гидрантов на водоводе по ул. Шухова не предусмотрена (существующие пожарные гидранты установлены в данном районе согласно нормативным документам на разводящих сетях в непосредственной близости у потребителей).

По трассе водовода предусмотрено устройство железобетонных камер и колодцев с установкой отключающих задвижек и пожарных гидрантов. Водопроводные колодцы и камеры приняты из сборных железобетонных элементов для мокрых грунтов по т.п. 901-09.11.84.

Пересечения дороги водоводом производятся методом ГНБ с прокладкой рабочей трубы в футляре.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **205 889,906 тыс.тенге**, строительно-монтажных работ **134 223,587 тыс.тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **177 794,433 тыс.тенге** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **158 745,029 тыс.тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Реконструкция водовода Д500 по ул. Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я.Гашека в г. Петропавловске СКО

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель Куандыков А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Кабиев Ж.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Макашев А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Заместитель директора Щёголев Ю. В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта

в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1639,3	
	1) из стальных труб	м	22,5	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	1616,8	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	18	
	Задвижка d-500	шт	3	
	" d-200	шт	6	
	" d-150	шт	3	
	" d-100	шт	6	
	" d-50	шт	3	
	Вентили d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	2	
	Водопроводный ввод	шт	-	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	

	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Максимов А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК