приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО	8003948	7146382	7434721	7434721					857566	8003948

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "СК-Максимум"

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО"

Объект: "Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО"

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ										
120	**Е11-221401-0606 1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (560мм)**	**м**	**364**		**13566,41**	**12036,09**	**4938174**	**4381136**	**8066**	**1290787**	**6727278**
		НР - 99%; СП - 8%				**1508,16**	**2073,77**	**548972**	**754853**		**498317**	
120.1	1	Затраты труда ремонтного персонала (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,33	484,53	1133,00		548972,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,47	534,38							
120.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,127075	46,2553		3542,00		163836,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,127075	46,2553		913,00		42231,09			
120.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02852	10,38128		4326,00		44909,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02852	10,38128		1559,00		16184,42			
120.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,27876	101,46864		5412,00		549148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27876	101,46864		1091,00		110702,29			
120.6	1904 С	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,002645	0,96278		3612,00		3478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,002645	0,96278		1304,00		1255,47			
120.7	2639 С	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,002645	0,96278		761,00		733,00			

120.8	3412 С	Установки горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 25 тс	маш.-ч	0,32085	116,7894		29967,00		3499828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	0,96255	350,3682		1575,33		551946,70			
120.9	3414 С	Илососные машины, 7 м3	маш.-ч	0,06854	24,94856		4778,00		119204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06854	24,94856		1304,00		32532,92			
120.10	146701 С	Смазка графитомедистая	кг	0,0248	9,0272	309,00				2789,00		
120.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,453	164,892	32,00				5277,00		
126	**С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**8,3578768**		**37708**	**--**	**315159**	**--**	**315159**	**--**	**340372**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25213**	
127	**С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**0,6965868**		**487924**	**--**	**339881**	**--**	**339881**	**--**	**367072**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27191**	
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**5593214**	**4381136**	**663106**	**1290787**	**7434722**
								548972	**754853**	**--**	**550721**	
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**5593214**				
	Материалы -				**Тенге**			**8066**				
	Всего заработная плата -				**Тенге**				**1303825**			
	Стоимость материалов и конструкций -				**Тенге**			**339881**				
	Местные материалы -				**Тенге**			**315159**				
		Накладные расходы -			**Тенге**			**1290787**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**550720**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**7434721**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел,-ч**							**1019**
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**1303825**			
		ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**			**7434721**				
		Нормативная трудоемкость -			**чел,-ч**							**1019**
		Сметная заработная плата -			**Тенге**				**1303825**			
		Итого по главам 1-7 общестроительных работ			**Тенге**			**7434721**				
		Временные здания и сооружения 1,04%			**Тенге**			**77321**				
		Итого			**Тенге**			**7512042**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%			**Тенге**			**272687**				

		Итого			Тенге			7784729				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			155695				
		Итого текущих ценах К=1			Тенге			7940424				
		Итого текущих ценах К=0,9			Тенге			7146382				
		Налог на добавленную стоимость 12 %			Тенге			857566				
		ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			8003948				

Заказчик:

Подрядчик: