Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года
№ 234.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08 » октября 2018 года

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», 060010, Атырау, Айтеке би, 77

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 26 сентября 2018 года ТОО "Шел-Казахстан" , директор Курмашев Бекболат, 090000 Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, 7-й километр Саратовской трассы, 25;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 сентября 2018 года, ТОО «СтройПроф», эксперт Акнуров Нурлан Айтмухамбетович, KZ54VJE00036 279 от 05.11.2013 года;

дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26 сентября 2018года ТОО "Onyx project", эксперт Кранина Ольга Николаевна, KZ04VJE00026800 от 29.05.2017 г. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газоснабжение села Бала Ораз Махамбетского района Атырауской области»,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

село Бала Ораз,

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» сентября 2017 года № 15

Акима Актогайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области;
наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 26.06.2018 года, № KZ00REA00099809._____ _____.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта(проектно-сметной) документации_ТОО «СпецСтрой Согласование», рабочий проект 53-2017-С12
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)_ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», № 32-ө от 16.02.2018 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июль 2018год_____;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018год_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____3_____;
фактически, месяц:_____3_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления ПЭ100 SDR9 63х7,1	м	2,0		2,0	
Надземный газопровод высокого давле-	м	4,0		4,0	

ния, стальн. 57х3,5					
Подземный газопро-вод среднего давле - ния ПЭ100 SDR11 63х5,8	м	1777,0		1777,0	
Надземный газопро-вод среднего давле-ния, стальн. 57х3,5 20х3,0	м	6,0 8,0		6,0 8,0	
Подземный газопро-вод низкого давле - ния ПЭ100 SDR17 63х3,8	м	650,0		650,0	
Надземный газопро-вод низкого давле-ния, стальн. 57х3,0	м	20,0		20,0	
Газораспределитель-ные пункты ГРПШ	шт	3		3	
Ограждение ГРПШ (6х3) (3х2) (2х1)	шт	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопроводы высокого, среднего и низкого давлений выполнены из полиэтиленовых труб диаметрами 63х7,1; 63х5,8; 63х3,8; и из стальных труб диаметрами 57х3,5 и 57х3,0. Прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб выполнена подземным способом, а из стальных труб – надземным способом. Надземный газопровод на площадках ГРПШ и трассах окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004. ГРПШ с площадками – 3 ед. Газовые оборудования в шкафном исполнении в полной заводской готовности установлены на бетонные площадки в ограждениях прямоугольной конфигурации с устройством калиток. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 19959,17 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16363,09 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1457,59 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 16965,30 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 13883,951тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1263,63тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение села Бала Ораз Махамбетского района**
наименование объекта (комплекса)
Атырауской области»

принять в эксплуатацию.

Заказчик Игалиев М.Ж.
фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя Место печати (далее –М.П.)

Технический надзор Акнуров Н.А.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ
Акнуров Нурлан Айтмухамбетович
КДСИ №06165, 06166, 06167
от 5.11.2013 г.
Дата «__» ____ 20__ г.
Подпись

Авторский надзор Кранина О.Н.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

ТОО «Onyx Project»
Эксперт
КРАНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Аттестат № KZ04VJE00026800
от 29. 05. 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Курмашев Б.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.

«Шел-Казахстан»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД УРАЛЬСК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ