Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Наименование строительства и его адрес: «Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Кызылозек с.Караозек Кызылординской области	Приложение5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**120 219 000,00**								**12 880 607,14**	
За отчетный период	**120 219 000,00**	**107 338 392,86**							**12 880 607,14**	**120 219 000,00**

Заказчик:
Государственный партнер
(администратор бюджетной программы)
ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области»

_____ Кеншимбаева Б.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг»

_____ Нұрмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ахат+ГС»

_____ Шалгимбаев М.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

декабрь месяц 2019г.

Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Частный партнер (подрядчик): ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства: "Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Кызылозек с.Караозек Кызылординской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство врачебной амбулатория по адресу: г. Кызылорда, с.о. Кызылозекский, с.Караозек, ул. М.Жабагыулы, уч. 13Б	63517,99	13293,989	--	76811,98
		Всего по главе	**63517,99**	**13293,989**	--	**76811,98**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Электроснабжение	3138,427	12714,035	--	15852,462
		Всего по главе	**3138,427**	**12714,035**	--	**15852,462**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
3	5-1	Наружные сети телефонизации	3784,868	--	--	3784,868
		Всего по главе	**3784,868**	--	--	**3784,868**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	Наружный водопровод и канализация	4316,302	--	--	4316,302
		Всего по главе	**4316,302**	--	--	**4316,302**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	7-1	Благоустройство	19900,572	--	--	19900,572
		Всего по главе	**19900,572**	--	--	**19900,572**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**94658,16**	**26008,024**	--	**120666,184**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,3%	2177,138	--	--	2177,138

		Всего по главе	**2177,138**	--	--	**2177,138**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**96835,297**	**26008,024**	--	**122843,321**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1307,277	--	--	1307,277
8	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9 8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	6881,04	6881,04
		Всего по главе	**1307,277**	--	**6881,04**	**8188,317**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**98142,574**	**26008,024**	**6881,04**	**131031,638**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1962,851	--	--	1962,851
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**100105,425**	**26008,024**	**6881,04**	**132994,489**
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	15959,339	15959,339
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**100105,425**	**26008,024**	**22840,379**	**148953,828**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**120219,000**

Государственный партнер (администратор бюджетной программы):
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Кеншимбаева Б.**

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

_____ **Нұрмаханов А.**

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

_____ **Шалгимбаев М.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

декабрь месяц 2019г.

Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Частный партнер (подрядчик): ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства: "Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Кызылозек с.Караозек Кызылординской области"

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**118,7959**	**205,57**	**205,57**	**24421,14**	**24421,14**	**--**	**4212,32**	**30924,14**
			НР - 72% СП - 8%				**--**	**49,25**	**--**	**5850,45**		**2290,68**	
			Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
	1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0279	3,32							
	1.2	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02795	3,320345		7355,00		24421,14			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02795	3,320345		1762,00		5850,45			
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**3,6741**	**1842,46**	**--**	**6769,37**	**--**	**--**	**4873,94**	**12574,78**
			НР - 72% СП - 8%				**1842,46**	**--**	**6769,37**	**--**		**931,47**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	6,79	997,00		6769,37				
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**27,832**	**33,81**	**33,81**	**941,05**	**941,05**	**--**	**238,07**	**1273,45**
			НР - 72% СП - 8%				**--**	**11,88**	**--**	**330,66**		**94,33**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
	3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,2243							
	3.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,224326		4195,00		941,05			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,224326		1474,00		330,66			

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20299,68				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5167,46				
	Материалы		Тенге				2140,90				
	Всего заработная плата		Тенге					3016,98			
		Накладные расходы	Тенге				2956,64				
		Сметная прибыль	Тенге				649,93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8774,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,35
		Сметная заработная плата	Тенге					3016,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1189559,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251,21
		Сметная заработная плата	Тенге					277655,06			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**120219000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14693122,15				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4019431,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1292063,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55006191,17		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						26008024		
		- Перевозка грузов	Тенге				13109,25				
		- Накладные расходы	Тенге							13914590,42	
		- Сметная прибыль	Тенге							7011715,54	

Государственный партнер (администратор бюджетной
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Кеншимбаева Б.

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

Нұрмаханов А.

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

Шалгимбаев М.