Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Наименование строительства и его адрес: «Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Белколь г.Кызылорда	Приложение5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	08.08.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**121 841 000,00**								**13 054 392,86**	
За отчетный период	**121 841 000,00** 123429000,	**108 786 607,14**							**13 054 392,86**	**121 841 000,00** 123429000,

Заказчик:
Государственный партнер
(администратор бюджетной программы)
ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области»

_____ Кеншинбаева Б.К.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг»

_____ Нұрмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ахат+ГС»

_____ Шалгимбаев М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

ноябрь месяц 2019г.

Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Частный партнер (подрядчик): ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства: "Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Белколь г.Кызылорда"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Врачебная амбулатория в поселок Белкуль города Кызылорда	52258,589	12713,619	--	64972,208
		Всего по главе	**52258,589**	**12713,619**	**--**	**64972,208**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Электроснабжение	2896,342	12714,035	--	15610,377
		Всего по главе	**2896,342**	**12714,035**	**--**	**15610,377**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
3	5-1	Наружные сети телефонизации	1152,438	--	--	1152,438
		Всего по главе	**1152,438**	**--**	**--**	**1152,438**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	Наружный водопровод и канализация	480,115	--	--	480,115
5	6-2	Теплоснабжение	7041,995	--	--	7041,995
		Всего по главе	**7522,11**	**--**	**--**	**7522,11**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-1	Благоустройство	17054,629	--	--	17054,629
		Всего по главе	**17054,629**	**--**	**--**	**17054,629**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**80884,107**	**25427,654**	**--**	**106311,762**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,3%	1860,334	--	--	1860,334
		Всего по главе	**1860,334**	**--**	**--**	**1860,334**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**82744,442**	**25427,654**	**--**	**108172,096**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1117,05	--	--	1117,05

9	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	6130,14	6130,14
		Всего по главе	**1117,05**	--	**6130,14**	**7247,19**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**83861,492**	**25427,654**	**6130,14**	**115419,286**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1677,23	--	--	1677,23
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**85538,722**	**25427,654**	**6130,14**	**117096,516**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	14051,582	14051,582
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**85538,722**	**25427,654**	**20181,722**	**131148,098**
		Стоимость строительства	**81657,000**	**14481,000**	**25703,000**	**121841,000**

Государственный партнер (администратор бюджетной программы):
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Кеншинбаева Б.К.**

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

_____ **Нурмаханов А.**

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

_____ **Шалгимбаев М.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ноябрь месяц 2019г.

Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"
Частный партнер (подрядчик): ТОО "Ахат+ГС"
Наименование строительства: "Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Белколь г.Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах в 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**118,7959**	**205,57**	**205,57**	**24421,14**	**24421,14**	**--**	**4212,32**	**30924,14**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**49,25**	**--**	**5850,45**		**2290,68**	
			Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
	1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0279	3,32							
	1.2	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02795	3,320345		7355,00		24421,14			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02795	3,320345		1762,00		5850,45			
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**3,6741**	**1842,46**	**--**	**6769,37**	**--**	**--**	**4873,94**	**12574,78**
			НР - 72%; СП - 8%				**1842,46**	**--**	**6769,37**	**--**		**931,47**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	6,79	997,00		6769,37				
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**27,832**	**33,81**	**33,81**	**941,05**	**941,05**	**--**	**238,07**	**1273,45**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,88**	**--**	**330,66**		**94,33**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**106311761,47**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13179951,85**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3386073,64**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1060844,56**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**60943078,50**		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25427654,00**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**2762,76**				
	- Накладные расходы	Тенге							**2111697,64**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1263305,84**	

Государственный партнер (администратор бюджетной
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Кеншинбаева Б.К.

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

Нұрмаханов А.

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

Шалгимбаев М.