Заказчик: АО "Азия-Электрик" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Наименование обьекта: Наружное и внутренние газоснабжение г.Талдыкорган ул Индустриальная 7

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-2-33 Прайс-лист	Затраты на проектные работы	1	285000,00	--	285000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	99-2-34 Прайс-лист	Затраты на экспертизу	1	129000,00	--	129000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочный газопровод								
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72	389,25	--	28026	--	31669	2,48	179
		м3		389,25	--	28026	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,7	1395,20	152,52	7953	869	1562	1,02	6
		м3		153,68	57,15	876	326	130	0,28	2
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19	577,80	--	10978	--	12405	3,34	63
		м3		577,80	--	10978	--	113	--	--
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	72	389,25	389,25	28026	28026	8826	--	--
				--	126,38	--	9099	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
8	С130904-21	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	12600,00	--	12600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.до 100 мм	0,0128	247994,13	49389,75	3174	632	1355	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	804	239	130	91,12	1
10	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321,00	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	512,00	--	2048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1896,84	290,34	3794	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
13	С130806-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	4	90,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием	0,048	129222,58	54072,58	6203	2595	5304	352,00	17
		км		64575,00	20425,50	3100	980	130	99,76	5
15	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 150 мм	0,5	282,86	0,37	141	--	102	0,90	--
		м		156,38	0,14	78	--	130	--	--
16	С130806-84 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 127х4 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0120-30-1	Крепление труб газопровода к стене	6	107,48	1,20	645	7	69	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		8,53	0,45	51	3	128	--	--
18	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	6	127,20	17,00	763	102	522	0,50	3
		стык		94,50	2,25	567	13	90	0,01	--
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	2,43	191,79	26,19	466	64	393	0,91	2
		м2		151,65	9,90	369	24	100	0,05	--
21	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	1	4923,09	2082,46	4923	2082	2920	12,20	12
		шт		1822,50	611,15	1823	611	120	2,44	2
22	99-2-1 Прайс-лист	Трубы электросварные с весьма усиленной битумно-полимерной изоляцией д-89	48	1150,00	--	55200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	99-2-8 Прайс-лист	Трубы электросварные с весьма усиленной битумно-полимерной изоляцией д-57	4	729,00	--	2916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0125-120-1	Испытание газопровода на прочность и герметичность	0,052	211139,21	171127,46	10979	8899	2583	97,00	5
		км		18225,00	23166,64	948	1205	120	91,05	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**184790**	**43948**			**300**
			Тенге			**49038**	**12754**			**17**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			763				
	Материалы -		Тенге			94				
	Всего заработная плата -		Тенге				580,00			
		Накладные расходы -	Тенге			522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				659,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162779				
	Материалы -		Тенге			6735				
	Всего заработная плата -		Тенге				60677,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58116				
	Местные материалы -		Тенге			6207				
		Накладные расходы -	Тенге			68670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				70977,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21248				
	Материалы -		Тенге			941				
	Всего заработная плата -		Тенге				535,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19711				
		Накладные расходы -	Тенге			685				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				638,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			269948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				72274,00			
		РАЗДЕЛ 2.Внутреннее газооборудование								
25	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**10**	**473,47**	**39,24**	**4735**	**392**	**3456**	**1,47**	**15**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**2543**	**157**	**128**	**0,07**	**1**
26	**С130904-57**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**4**	**328,00**	**--**	**1312**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**С130904-18**	**Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	**2**	**2680,00**	**--**	**5360**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130904-19	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	4440,00	--	13320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6600,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
		комплект		40,50	--	162	--	128	--	--
31	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	4	811,00	--	3244	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	339	0,28	1
		м		51,30	1,71	257	9	128	0,01	--
33	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	353,95	4,59	4247	55	814	0,28	3
		м		51,30	1,71	616	21	128	0,01	--
34	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	150	505,95	4,59	75893	689	10178	0,28	42
		м		51,30	1,71	7695	256	128	0,01	1
35	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	15	685,63	8,84	10284	133	1303	0,36	5
		м		64,58	3,31	969	50	128	0,02	--
36	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	15	1210,75	20,80	18161	312	2655	0,73	11
		м		130,50	7,79	1958	117	128	0,04	1
37	С130806-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	5	90,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	162	180,00	--	29160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
39	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	15	398,00	--	5970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-76 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	4	834,00	--	3336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.до 100 мм	0,0262	247994,13	49389,75	6492	1293	2771	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1643	488	130	91,12	2
42	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	2,43	191,79	26,19	466	64	393	0,91	2
		м2		151,65	9,90	369	24	100	0,05	--
43	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	0,05	2890,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0,05	49000,00	--	2450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-10-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	4	334,47	69,64	1338	279	829	1,00	4
		м		181,13	26,10	725	104	100	0,13	1
46	С130809-48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	179,00	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	354,00	--	2124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321,00	--	1926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 38х2,5 мм	3	208,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ 89х3,5 мм	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 150 мм	0,5	282,86	0,37	141	--	102	0,90	--
		м		156,38	0,14	78	--	130	--	--
55	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
56	С130806-78 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	0,5	772,00	--	386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-65 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,5	398,00	--	199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0120-30-1	Крепление труб газопровода к стене	1,8	107,48	1,20	193	2	21	0,05	--
		кг		8,53	0,45	15	1	128	--	--
59	Е0130-17-1	Установка стальных опорных частей тангенциальных	6,8	2411,98	1005,32	16401	6836	11569	6,47	44
		шт		1311,75	249,12	8920	1694	109	0,82	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130806-68 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	23,12	538,00	--	12439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	99-1-1 Прайс-лист	Уголок 50х50х5(Крепление газопровода)	32	700,00	--	22400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,8	200,00	--	360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 38 мм, толщина стенки до 8 мм	2	79,94	11,30	160	23	113	0,30	1
		стык		60,80	2,25	122	5	90	0,01	--
64	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1	109,10	14,70	109	15	75	0,40	--
		стык		81,00	2,25	81	2	90	0,01	--
65	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	6	127,20	17,00	763	102	522	0,50	3
		стык		94,50	2,25	567	13	90	0,01	--
66	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	200	78,92	--	15784	--	17856	0,33	67
		м		69,75	--	13950	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			294851	10223			209
			Тенге			40814	2942			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1032				
	Материалы -		Тенге			123				
	Всего заработная плата -		Тенге				790,00			
		Накладные расходы -	Тенге			711				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				896,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33677				
	Материалы -		Тенге			4086				
	Всего заработная плата -		Тенге				3579,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24995				
		Накладные расходы -	Тенге			4286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4222,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16401				
	Материалы -		Тенге			645				
	Всего заработная плата -		Тенге				10614,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				12349,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243740				
	Материалы -		Тенге			102830				
	Всего заработная плата -		Тенге				28774,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109493				
	Местные материалы -		Тенге			1642				
		Накладные расходы -	Тенге			36830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5525,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			297404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				34298,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			369142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				51765,00			
		РАЗДЕЛ 3.Резервуарная установка								
67	99-2-16 Прайс-лист	**Испаритель ETV-150**	1	400000,00	--	400000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
68	99-2-17 Прайс-лист	**Регулятор среднего давления**	1	75000,00	--	75000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	**8**	**227,00**	--	**1816**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-78	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм**	**1**	**321,00**	--	**321**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**477137**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**475000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**475000**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2137**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2265**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**477265**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1370778**	**54171**			**509**
			Тенге			**89852**	**15696**			**28**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**475000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**475000**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1795**				
		Материалы -	Тенге			**217**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1370,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**185,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3210**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1555,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**196457**				
		Материалы -	Тенге			**10821**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**64255,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83111**				
		Местные материалы -	Тенге			**6207**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72956**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10943,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -	Тенге				75199,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16401				
	Материалы -		Тенге			645				
	Всего заработная плата -		Тенге				10614,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				12349,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			267125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5627,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				34936,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			414000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24840				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			438840				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1509014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				124040,00			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			15090				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6036				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			20372				
		Всего с дополнительными затратами	Тенге			1550512				
		Итого в текущих ценах 2009года с коэф 1,64258	Тенге			2546839				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)	Тенге			50937				
		Стоимость в текущем уровне цен	Тенге			2597776				
		НДС 12%	Тенге			311733				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2909509				

Заказчик:
АО "Азия-Электрик" _____ Югай В. М.

Подрядчик
ТОО "Газтепломонтаж" _____ Хакаю А.В.