Заказчик: ТОО "ГАККУ-КУРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Наименование объекта: Сети газоснабжения 60-квартирнго кредитного жилого дома в г. Талдыкорган мкр. Каратал.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавочную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	их них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
			в сметных базисных ценах	месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружный газопровод										
СМР	1 778 200	1 778 200							190 521	1 778 200

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ГАККУ-КУРЫЛЫС" _____ Кудиенко Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Газтепломонтаж" _____ Хакаю А.В.

Заказчик ТОО "ГАККУ-КУРЫЛЫС"

Подрядчик ТОО "Газтепломонтаж"

Форма N 2в

Договор № 10 от 17.08.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Сети газоснабжения 60-квартирнго кредитного жилого дома в г. Талдыкорган мкр. Каратал.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейсурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	325,00	34,10	32,51	11082	10565	0,01	4
					1,59	12,48	517	4057	0,05	16
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,25	266,05	--	865	--	1,87	6
					266,05	--	865	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	303,25	6,56	6,56	1990	1990	--	--
					--	2,13	--	646	0,01	2
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	241,25	21,82	4,57	5264	1103	0,11	26
					17,25	--	4161	--	--	--
5.	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	м	3,00	117,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,1025	63233,62	6874,77	6481	705	256,22	26
					46255,47	2597,60	4741	266	12,68	1
7.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой	м	99,50	284,00	--	28258	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0139-4-1	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода до 30 мм	м	17,90	1638,97	767,27	29338	13734	5,81	104
					870,42	271,66	15581	4863	1,30	23
9.	Е0139-5-1	Контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода до 30 мм	снимок	1,00	795,07	227,10	795	227	2,50	3
					521,80	76,03	522	76	0,36	0
10.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	км	0,003	130730,43	54759,77	392	164	356,47	1
					65395,66	20685,08	196	62	101,03	0
11.	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием(футляр)	км	0,005	128877,16	41958,60	1160	378	416,22	4
					76105,05	15849,90	685	143	77,41	1
12.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	3,00	443,00	--	1329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	5,00	540,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	12,00	246,85	0,28	2962	3	0,85	10
					148,80	0,11	1786	1	0,00	0
16.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	102,50	79,81	--	8180	--	0,34	35
					70,64	--	7240	--	--	--
17.	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	2,00	12713,98	903,19	25428	1806	8,19	16
					1449,19	341,79	2898	684	1,67	3
18.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до	врезка	1,00	5740,76	2868,75	5741	2869	5,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70 мм			1367,16	1084,61	1367	1085	5,30	5
19.	Е0109-10-1	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими, вместимостью до 1000 м3	т	3,60	21012,85	9903,48	75646	35653	33,52	121
					6926,93	2092,67	24937	7534	7,32	26
20.	С12021-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т	т	2,00	147300,00	--	294600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-24-6	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2 м	м	23,00	1107,36	458,16	25469	10538	2,29	53
					396,48	124,52	9119	2864	0,45	10
22.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,675	134000,00	--	90450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	1,80	4930,00	--	8874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	47,12	154,50	0,07	7280	3	0,65	31
					109,37	0,02	5154	1	0,00	0

ИТОГО:

	635089	79739	444
	79769	22282	90

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52877
На металломонтажные работы	29223
На сантехнические работы	9267
Всего накладных расходов:	91368
Итого с накладными	726456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43587
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	770043
Итого с временными, 1,1 %	778513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						786921		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						790035		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						797820		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						1556547		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						31131		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1587679		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						190521		
		Итого с НДС						1778200		

Принял:

Сдал: