Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Газтепломонтаж"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000000030	29.10.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Алакам"
Основание: Договор №6 от 24.04.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Наружное газоснабжение 40 кв. арендного жилого дома	тенге	0		695 860,00

Всего работ на сумму: 695 860,00
в т.ч НДС 74 556,43

Итого сумма: Шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Газтепломонтаж"

РНН: 092200223122,
Адрес: г. Талдыкорган ул. Абылайхана 375
Расчетный счет: KZ918560000000385288 в г. Талдыкорган ф.АО "БанкЦентрКредит" Алматинской, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Алакам"

РНН: 092200212182,
Адрес: г. Талдыкорган, ул Индустриальная 7
Расчетный счет: KZ628560000000080260 в АО "БанкЦентрКредит",
г. Алматы АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "Алакам"
Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Наименование объекта: Наружное газоснабжение 40 квартирного арендного жилого дома в м-не «Каратал» г. Талдыкорган
Договор № 6 от 24.04.2012 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавочную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	их них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружное газоснабжение										
СМР	695 860	695 860							74 556	695 860

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Алакам" _____ Мартыненко А.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Газтепломонтаж" _____ Хакаю А.В.

Заказчик ТОО «Алакам»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 6 от 24.04.2012 года

Наименование строительства и его адрес: Наружное газоснабжение 40 квартирного арендного жилого дома в м-не «Каратал» г.Талдыкорган

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	130,20	38,59	36,49	5025	4751	0,01	2
					2,10	9,19	273	1196	0,03	4
2.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,88	659,25	--	1899	--	3,56	10
					659,25	--	1899	--	--	--
3.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,00	1138,90	152,52	21639	2898	1,02	19
					153,68	57,15	2920	1086	0,28	5
4.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	99,83	7,57	7,57	756	756	--	--
					--	2,46	--	245	0,01	1
5.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	33,27	167,18	--	5562	--	1,21	40
					167,18	--	5562	--	--	--
6.	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,00	53,77	51,34	1022	975	0,02	0
					2,36	13,92	45	265	0,05	1
7.	C010333-A	Перевозка грузов	т	35,15	76,60	--	2692	--	0,32	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			15,32	--	538	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								38595
		Раздел: Укладка трубопровода								
8.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,09	121367,16	49858,78	11287	4637	336,00	31
					61425,00	18834,75	5713	1752	91,99	9
9.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	93,37	321,00	--	29972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм .	1соедин	2,00	323,06	36,99	646	74	0,96	2
					177,75	13,50	356	27	0,07	0
11.	С	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50	шт	2,00	21163,56	--	42327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	364	148	312,70	1
					62775,00	18657,00	188	56	91,12	0
13.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	6,00	1618,02	290,34	9708	1742	2,74	16
					486,00	110,25	2916	661	0,53	3
15.	С	Ковер	шт	6,00	550,25	--	3302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Укладка трубопровода								99089
		Раздел: Установка футляров								
16.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	9,70	282,86	0,37	2744	4	0,90	9
					156,38	0,14	1517	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130806-8 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	9,70	931,00 ---	-- ---	9031 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	9237 2642	1120 19	7,99 0,02	16 0
19.	Ц393-8	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 50-63 мм, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	22,00	63,30 38,30	25,00 2,25	1393 843	550 50	0,20 0,01	4 0
20.	Е0122-14- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,09	180453,40 35325,00	29493,95 11142,00	16782 3285	2743 1036	203,00 54,42	19 5
21.	Е0124-101 -1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	2,00	12678,96 1431,00	891,86 337,50	25358 2862	1784 675	8,09 1,65	16 3
		Итого по разделу: Установка футляров								20431
		Раздел: Электрохимзащита								
22.	Е0125-56- 1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	шт	2,00	4923,09 1822,50	2082,46 611,15	9846 3645	4165 1222	12,20 2,44	24 5
23.	С	Протектор ПМ - 20У	шт	2,00	18200,66 ---	-- ---	36401 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,09	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	19636 1695	15915 2154	97,00 91,05	9 8
25.	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	22,00	19,12 18,00	-- --	421 396	-- --	0,10 --	2 --
26.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с	стык	22,00	109,10 81,00	14,70 2,25	2400 1782	323 49	0,40 0,01	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм								
		Итого по разделу: Электрохимзащита							65883	
ИТОГО:							223997	37359		193
							30177	8700		37
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						255		
		На общестроительные работы						46704		
		На сантехнические работы						490		
		Всего накладных расходов:						47449		
		Итого с накладными						271446		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						16287		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						287733		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						288884		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						291761		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						609122		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12182		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						621304		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						74556		
		Итого с НДС						695860		

Принял: Сдал: