Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Газтепломонтаж"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000000033	**30.10.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Алакам"
Основание: Без договора

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Наружное газоснабжение 50 кв. кредитного жилого дома	тенге	0		575 892,00

Всего работ на сумму: 575 892,00
в т.ч НДС 61 702,71

Итого сумма: Пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Газтепломонтаж"

РНН: 092200223122,
Адрес: г. Талдыкорган ул. Абылайхана 375
Расчетный счет: KZ918560000000385288 в г. Талдыкорган ф АО "БанкЦентрКредит" Алматинской, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Алакам"

РНН: 092200212182,
Адрес: г. Талдыкорган, ул Индустриальная 7
Расчетный счет: KZ628560000000080260 в АО "БанкЦентрКредит"
г. Алматы АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Алакам"
Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Наименование объекта: Наружное газоснабжение 50 квартирного кредитного жилого дома в г. Талдыкорган
Договор № 8от 23.04.2012 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ								Налог на добавочную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	их них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
			в сметных базисных ценах	месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружное газоснабжение										
СМР	575 892	575 892							61 703	575 892

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Алакам" _____ Мартыненко А.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Газтепломонтаж" _____ Хакаю А.В.

Заказчик ТОО «Алакам» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 8 от 23.04.2012 года

Наименование строительства и его адрес: Наружное газоснабжение 50 квартирного кредитного жилого дома в г. Талдыкорган

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12,06	1138,90	152,52	13735	1839	1,02	12
					153,68	57,15	1853	689	0,28	3
2.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,09	121367,16	49858,78	10887	4472	336,00	30
					61425,00	18834,75	5510	1689	91,99	8
3.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	90,06	279,00	--	25127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,09	151044,59	29540,14	13549	2650	202,90	18
					35280,00	11160,00	3165	1001	54,50	5
5.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм .	1соедин	3,00	431,46	53,14	1294	159	1,46	4
					270,00	20,25	810	61	0,10	0
6.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	3,00	1360,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	303	123	312,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	157	47	91,12	0
8.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	8,00	1618,02	290,34	12944	2323	2,74	22
					486,00	110,25	3888	882	0,53	4
10.	С	Ковер	шт	8,00	514,21	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	15,00	244,97	0,28	3675	4	0,84	13
					146,93	0,11	2204	2	0,00	0
12.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	15,00	714,00	--	10710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	шт	2,00	4923,09	2082,46	9846	4165	12,20	24
					1822,50	611,15	3645	1222	2,44	5
14.	С	Протектор ПМ -20У	шт	2,00	19110,82	--	38222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								149620
		Раздел: Испытание трубопроводов и контроль соединений								
15.	Ц393-8	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 50-63 мм, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	16,00	63,30	25,00	1013	400	0,20	3
					38,30	2,25	613	36	0,01	0
16.	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм	стык	16,00	19,12	--	306	--	0,10	2
					18,00	--	288	--	--	--
17.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром	стык	16,00	109,10	14,70	1746	235	0,40	6
					81,00	2,25	1296	36	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 65 мм, толщина стенки до 8 мм								
18.	Е0124-101 -1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	3,00	12678,96	891,86	38037	2676	8,09	24
					1431,00	337,50	4293	1013	1,65	5
19.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,09	151044,59	29540,14	13549	2650	202,90	18
					35280,00	11160,00	3165	1001	54,50	5
Итого по разделу:		Испытание трубопроводов и контроль соединений						32157		
ИТОГО:							181779	20117		164
							28348	7080		33

Накладные расходы :

На монтажные работы	2042
На общестроительные работы	41488
На сантехнические работы	1115
Всего накладных расходов:	44644
Итого с накладными	226424

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	238127
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	239080
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	241461
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	504108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	514189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61703
Итого с НДС	575892

Принял: Сдал: