Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Строительство наружных сетей и благоустройства к комплексу жилых домов эконом класса на 300 кв в юго Выходном районе
(наименование и адрес объекта)

г. Талдыкорган, Алматинской области

«18» мая 2013 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии- представителя заказчика
„КВС" Сотрапу-9001 Сансызбаев Б К
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии- представитель:
проектной организации ТОО Арлан-жоба курылысы"
технический директор Оспанов А.Г.
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ГКП Аварийная служба - 104
директор Сапиолдин К С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамента по госнадзору за ЧС, безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Турганбаева А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Алакам"
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством Наружное газоснабжение комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв.
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте Групповая резервуарная установка
(наименование объекта)

субподрядными организациями ТОО Газтепломонтаж
(наименование организаций)

выполнены следующие работы монтаж групповой резервуарной установки

2. Проект № 03/12-ТБ разработан ТОО Арлан-жоба курылысы
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объектов осуществлялось в сроки:

Начало работ 10.05.2013 (месяц, год) окончание работ 18.05.2013 (месяц, год)

МСН 4.03-01-2003 или территориальных норм по приемке.
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

пневматическое испытание на плотность

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой Исполнительной документацией с «18» мая 2013 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии

(подпись)

Место печати

Представитель проектной организации

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации

(подпись)

Представитель департамента по госнадзору за ЧС безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика
Мартыненко А.П. директор.

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО «Алакам»

Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 1 от 17.01.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Наружные сети газоснабжения к комплексу жилых домов эконом класса на 300 (триста) квартир в г. Талдыкорган

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подводящий газопровод								
1.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	507,02	321,00	--	162753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50	шт	17,00	8226,38	--	139848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Ковер	шт	38,00	2570,74	--	97688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12021-41	Конденсатосборник	т	0,25	147100,00	--	37216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Протектор ПМ-20У	шт	10,00	18026,85	--	180268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подводящий газопровод								617775
		Раздел: Резервуарная установка								
6.	С	Резервуар подземный сжиженого газа	шт	4,00	404975,21	--	1619901	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Головка редукционная с испарителем ГР	шт	1,00	125574,60	--	125575	--	--	--
8.	С	Головка редукционная с испарителем ГИР	шт	1,00	471351,30	--	471351	--	--	--
9.	С	Кожух на головку ГИР	шт	1,00	12163,10	--	12163	--	--	--
10.	С	Ковер	шт	2,00	2570,74	--	5141	--	--	--
11.	С	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50	шт	2,00	8226,38	--	16453	--	--	--
12.	С	Протектор ПМ-20У	шт	4,00	19108,46	--	76434	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуарная установка								2327018
		ИТОГО:					2944791	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	2944791

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35081
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2979872
Итого с временными, 1,2 %	2987309
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	2992051
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2994560
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3000832
Пересчет в текущих ценах, К-1,8332273	5501207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	110024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5611231
Налог на добавленную стоимость, 12 %	673348
Итого с НДС	6284579

Принял:

Сдал: