Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нуркапстройгаз"
Наименование строительства: "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"	**1 916 435 031,00**	4 017 857,14							482 142,86	4 500 000,00
Всего к оплате с НДС	**Четыре миллиона пятьсот тысяч тенге, 00 тиын**									

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель_____Мусин Е.М_

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
_____Каримов А.Н

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2020 год

№ акто в	Наименование	Общая стомость работ по договору с учетом НДС (К=0,94)	Выполнено с начала строительства с НДС	2019г-2020гг							
				июнь	ноябрь	декабрь	март	Май	Июль	Август	Сентябрь
	Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка	**2 066 956 791,20**	**1 916 435 031,00**	**99 000 000**	**641 000 000**	**241 000 000**	**285 714 286**	**265 714 286**	**167 024 286**	**212 482 173,00**	**4 500 000,00**
1	Блок 1а ЮЖ	76 995 643	76 995 643	10 166 394,46	66 829 249						
2	Блок 1б ЮЖ	60 709 701	60 709 701	7 614 240,97	53 095 460						
3	Блок 1а,б -АР	103926843	103 926 843		5 676 079	15350806	41 570 986	13 656 522	5141657	22530793	
4	Блок 1а,б -Отопление	12254820	12 254 820				8 116 369	2 908 991	1098104	131356	
5	Блок 1а,б -Вентиляция	6277742	6 277 642				4 717 330	1 203 936	213832	142544	
6	Блок 1а,б -ВК	4837888	4 837 888				3 978 797			859091	
7	Блок 1а,б -Теплоснабжение приточн устан	7646661	7 646 661				5 338 996	1082002	572726	652937	
8	Блок 1а,б -ЭО	19345043	19 345 043				14 536 745	1 242 401	1036670	2529227	
9	Блок 1а,б -Пожарная сигнализация, оповещен	14541543	14 541 543							14541543	
10	Блок 1а,б -Телефонизация, Часофикация,Радиофикация, Звукофикация, Телевидение, Видеонаблюдение, Локальная внутреняя сеть	19204843	0								
11	Блок 1а,б -ТХ	24892167	24 892 167					18 729 876	3 192 862	2969429	
12	Блок 2 ЮЖ	64 903 715	64 903 715	8 793 300,44	56 110 415						
13	Блок 2-АР	56 832 853	56 832 853		5 077 943	7766412	23 731 149	8 917 409	1519113	9820827	
14	Блок 2-ВК	7 760 645	7 760 645				5 595 724	1410668	326554	427699	
	Блок 2- Отопление	6 685 757	6 685 757				1 641 481	3367677	1400305	276294	
	Блок 2-Вентиляция	824 594	824 594				413 091	299118	112385		
	Блок 2-ЭО	6 379 062	6 379 062				3 195 681	699092	1081237	1403052	
	Блок 2-ТХ	6 188 467	6 188 467					6 161 614		26853	
4	Блок 3а ЮЖ	100 090 335	100 090 335	10 978 592,92	89 111 742						
5	Блок 3б ЮЖ	97 502 077	97 502 077	10 765 683,79	86 736 393						
	Блок 3А,Б- АР	160 098 922	160 098 922			26085198	35 392 018	34 976 726	25858500	37786480	
	Блок 3А,Б- ВК	9 769 108	9 769 108				5 872 767	2261633	598905	1035803	
	Блок 3А,Б-Отопление	26 929 278	26 929 278				13 490 602	11310713	354474	1773489	
	Блок 3А,Б-Тепловой пункт	8 693 727	8 693 727				7 635 631	500257	201879	355960	
	Блок 3А,Б- Вентиляция	15 875 673	15 875 673				8 876 335	4523869	1405673	1069796	
	Блок 3А,Б- ЭО	42 453 367	42 453 367				10 633 766	14060363	6671797	11087441	
	Блок 3А,Б- ТХ	77 578 062	77 578 062					71 123 007		6455055	
6	Блок 4 ЮЖ	67 473 334	67 473 334	2 118 288,81	38 299 600	27055445					
	Блок 4-АР	53 586 914	53 586 914				19 766 516	1486422	13519098	18814878	
	Блок 4А,Б- ВК	2 248 195	2 248 195					994400	942704	311091	
	Блок 4А,Б-Отопление	8 576 705	8 576 705					5282982	3010414	283309	
	Блок 4А,Б-Вентиляция	3 100 458	3 100 458					696 031	2062527	341900	
	Блок 4А,Б- ЭО	5 091 383	5 091 383					3102234	1266958	722191	
	Блок 4А,Б- ТХ	11 795 500	11 795 500					8 755 575	1 596 431	1443494	
7	Блок 5 ЮЖ	115 969 065,1	115 969 066	3 123 261,88	94 775 322	18070482					
	Блок 5АР	92 376 996	92 376 996			23125340	29 601 279	3617351	12385418	23647608	

	...о ВК	7 307 800	7 307 800				3 617 185	2700275	324592	665748	
	Блок 5 Отопление	11 325 741	11 325 741				4 851 922	5886397		587422	
	Блок 5 Вентиляция	8 272 902	8 272 902				3 315 497	3257044	1183411	516950	
	Блок 5 ЭО	17 659 594	17 659 594				8 668 402	1191086	4182966	3617140	
	Блок 5 ТХ	43 354 821	43 354 821					9 958 897	29 581 718	3814206	
8	Блок 6а ЮЖ	25 504 640	25 504 640	693 435,00	24 811 205						
9	Блок 6б ЮЖ	40 851 755	40 851 755	1 599 938,54	38 483 265	768551					
	Блок 6 АР	53 063 964	53 063 964			23255331	10 012 740	4587795	5865280	9342818	
	Блок 6 а,б- ВК	3 847 316	3 847 316				1 019 424	2314911	208450	304531	
	Блок 6 а,б- Отопл	9 289 067	9 289 067				5 081 029	3501194	472271	234573	
	Блок 6 а,б- Вентилц	2 196 289	2 196 289					1 664 896	249971	281422	
	Блок 6 а,б- ЭО	6 113 819	6 113 819				2 483 547	2591982	282273	756017	
	Блок 6 а,б- ТХ	5 688 942	5 688 942					5 688 942			
	Наружные сети связи	1 019 079	1 019 079				1 019 079				
11	Вертикальная планировка	31 321 440	31 321 440	25 057 150,75						6264289	
12	Ограждение территорий	27 522 070	27 522 070	18 089 712,44					4882447	4549911	
	Проезды тротуары-Асфальтовое покрытие	179 486 936	67 680 199,00		16451643				26621550	20107006	4500000
	Озеленение	8 582 524	3 692 553						3692553		
	МАФ	14 620 108	0								
13	Наружн электроснабжение	29 361 063	29 361 063		12 573 810	16787253					
14	Наружные сети водопровода и канализации	46 396 823	46 396 823		46 396 823						
	Наружное газоснабжение	1 540 199	1 540 199				1 540 199				
15	Наружные тепловые сети	6 571 051	6 571 051		6 571 051						
16	Котельная	85 678 439	85 678 439			82735182			2943257		
	Внутрений газопровод	963 324	963 324						963324		
	Итого	2 066 956 791,2	**1 916 435 031,00**	99 000 000	641 000 000	241 000 000	285 714 286	265 714 286	167 024 286	212 482 173,00	4 500 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки - "Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта -Генеральный план.Проезды и тротуары

Акт №8

выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие									
1	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	2945,896	1106,65	193,43	3260079	569819	2580165	291653	3835871
					37,37	54,30	110095	159955		284139	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3835871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**110095**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**569819**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**159955**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2580165**		
		- Накладные расходы	Тенге							**291653**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**284139**	
		ИТОГО по Акту:	Тенге				3835871				
		Временные зд и сооруж	1,5%								57538,07
		Итого с Временными									3893409,49
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%								52561,03
		Итого с зимними									3945970,52
		Непредвиденные расходы	2%								78919,41
		Итого с непредвиденными									4024889,93
		Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,061970931								4274316,11
		С понижающим коэф-том	0,94								4017857,14
		Налог НДС-	12%								482142,86
		ИТОГО ПО АКТУ:									4500000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Мусин Б.М.

Заведующий сектора ГУ "Городской отдел строительства"
Мусакаев Б.А.

Специалист сектора ГУ "Городской отдел строительства"
Ихсанов Б.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов А.Н.

Технадзор ТОО "НИиПК Каздориннования"
Турганов М.Т.