Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстрой"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"

Реестр
принятых актов выполненых работ за июнь 2019 года

№	наименование работ	Общая стоимость работ по договору, с НДС (К=0,94)	Выполнено с начала строительства, с НДС	Выполнение 2019 года
				июнь
I	**Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, г.Атырау**	**2 066 956 791,20**	**99 000 000,00**	**99 000 000,00**
1	**Общестроительные работы по чертежам марки КЖ**		**55 853 136,81**	**55 853 136,81**
1.1	Блок 1а		10 166 394,46	10 166 394,46
1.2	Блок 1б		7 614 240,97	7 614 240,97
1.3	Блок 2		8 793 300,44	8 793 300,44
1.4	Блок 3а		10 978 592,92	10 978 592,92
1.5	Блок 3б		10 765 683,79	10 765 683,79
1.6	Блок 4		2 118 288,81	2 118 288,81
1.7	Блок 5		3 123 261,88	3 123 261,88
1.8	Блок 6а		693 435,00	693 435,00
1.9	Блок 6б		1 599 938,54	1 599 938,54
7	**Благоустройство**		**43 146 863,19**	**43 146 863,19**
7.1	Вертикальная планировка		25 057 150,75	25 057 150,75
7.2	Ограждение территории		18 089 712,44	18 089 712,44
	ИТОГО	**2 066 956 791,20**	**99 000 000,00**	**99 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Жалелов А.Б._____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстрой"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"

Форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 43	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 600 мест, в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка	99 000 000,00	88 392 857,14							10 607 142,86	99 000 000,00
Всего к оплате с НДС	**Семьдесят девять миллионов тенге, 00 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Жалелов А.Б._____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: " Генеральный план. Ограждение территории"

Форма 2

Акт №11
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение территории									
1	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка**	м оград	653,2	3228,67	875,52	2108969	571892	8824	2055601	4497736
					2339,64	327,28	1528253	213782		333166	
2	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м3	2,097	5930,00	--	12435	--	12435	--	13430
					--	--	--	--		995	
3	С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	18,873	34462,00	--	650401	--	650401	--	702433
					--	--	--	--		52032	
4	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	17,93447	153576,56	36995,20	2754315	663489	94845	1527220	4624057
					111293,00	12120,82	1995981	217381		342523	
5	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	5,42336	250253,00	--	1357212	--	1357212	--	1465789
					--	--	--	--		108577	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,922273	197031,00	--	1560933	--	1560933	--	1685808

					--	--	--	--		124875	
	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	4,588914	234189,00	--	1074673	--	1074673	--	1160647
					--	--	--	--		85974	
		Ворота									
8	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	4	35637,40	4562,95	142550	18252	35512	113027	276022
					22196,60	1749,72	88786	6999		20446	
9	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,52452	153576,56	36995,20	80554	19405	2774	44666	135237
					111293,00	12120,82	58375	6358		10018	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223	197031,00	--	43938	--	43938	--	47453
					--	--	--	--		3515	
11	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12976	223676,00	--	29024	--	29024	--	31346
					--	--	--	--		2322	
12	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13656	223676,00	--	30545	--	30545	--	32989
					--	--	--	--		2444	
13	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	250977,00	--	8834	--	8834	--	9541
					--	--	--	--		707	
		Калитка									
14	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	4	11536,72	101,39	46147	406	5863	47231	100848
					9969,50	37,13	39878	149		7470	

	1-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,12416	153576,56	36995,20	19068	4593	657	10573	32012
					111293,00	12120,82	13818	1505		2371	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	197031,00	--	4374,00	--	4374	--	4724
					--	--	--	--		350	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03016	223676,00	--	6746,00	--	6746	--	7286
					--	--	--	--		540	
18	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06828	223676,00	--	15273,00	--	15273	--	16494
					--	--	--	--		1222	
19	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00352	250977,00	--	883,00	--	883	--	954
					--	--	--	--		71	
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,02803	229871,26	1225,26	236315,00	1260	168036	61473	321611
					65192,00	518,88	67019,00	533		23823	
21	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,02803	109692,00	--	112767	--	112767	--	121788
					--	--	--	--		9021	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	538,9115	87,97	2,24	47406	1205	24119	15328	67753
					40,98	0,24	22082	132		5019	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	538,9115	93,27	1,59	50264	858	36504	8993	63998
					23,94	0,24	12902	132		4741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10393628	1281360	5285172	3884112	15419956
							3827096	446969	--	1142222	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				7539691				
Материалы		Тенге				278858				
Всего заработная плата		Тенге					1980647			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4245203				
Местные материалы		Тенге				662837				
	Накладные расходы	Тенге				2301653				
	Сметная прибыль	Тенге				787307				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10628651				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
	Сметная заработная плата	Тенге					1980647			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2853937				
Материалы		Тенге				98274				
Всего заработная плата		Тенге					2293418			
	Накладные расходы	Тенге				1582458				
	Сметная прибыль	Тенге				354912				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4791307				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1827
	Сметная заработная плата	Тенге					2293418			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				15419958				
	Временные здания и сооружения	1,5%				231299,37				
	Итого с временными					15651257,37				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				211291,97				
	Итого с зимними					15862549,34				
	Непредвиденные расходы	2%				317250,99				
	Итого с непредвиденными					16179800,33				
	Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				17182477,62				
	Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				16151528,96				
	Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				1938183,48				
	ИТОГО ПО АКТУ:					18089712,44				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Генеральный план. Вертикальная планировка"

Акт №10
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	4022,4	758,09	305,66	3049322	1229492	3077	1546265	4963234
					451,66	82,25	1816753	330837		367647	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьеры)**	м3 грунта	16813,36	190,94	182,30	3210337	3065062	3490	705452	4229052
					8,43	49,84	141785	838010		313263	
3	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	27742,04	148,00	--	4105823	--		--	4434288
					--	--	--	--		328466	
4	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20835,76	62,35	62,35	1299068	1299068	--	374775	1807751
					--	24,98	--	520521		133907	
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	20835,76	68,97	68,97	1437112	1437112	--	404823	1989289
					--	26,99	--	562254		147355	
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	20835,76	59,63	59,63	1242392	1242392	--	270428	1633846
					--	18,03	--	375595		121026	

7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**20835,76**	**85,24**	**67,80**	**1776099**	**1412569**	**181271**	**355061**	**2301653**
					8,75	**14,92**	**182259**	**310882**		**170493**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**21359113**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**2140797**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**9685695**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**2938099**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**187838**		
	- Перевозка грузов		Тенге				**4105823**				
	- Накладные расходы		Тенге							**3656804**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**1582157**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**21359113**				
	Временные здания и сооружения		1,5%				**320386,70**				
	Итого с временными						**21679499,70**				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время		1,35%				**292673,25**				
	Итого с зимними						**21972172,94**				
	Непредвиденные расходы		2%				**439443,46**				
	Итого с непредвиденными						**22411616,40**				
	Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов		1,061970931				**23800485,13**				
	Коэффициент договорной цены (понижающий)		0,94				**22372456,03**				
	Налог на добавочную стоимость (НДС)		12%				**2684694,72**				
	ИТОГО ПО АКТУ:						**25057150,75**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НПиКПК "Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркенстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 6Б"

Форма 2

Акт №9
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**928**	**143,98**	**136,37**	**133617**	**126555**	**--**	**27613**	**174129**
					7,61	**33,72**	**7062**	**31289**		**12898**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**70**	**1827,67**	**--**	**127937**	**--**	**--**	**92115**	**237656**
					1827,67	**--**	**127937**	**--**		**17604**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**998**	**29,69**	**29,69**	**29632**	**29632**	**--**	**8549**	**41235**
					--	**11,90**	**--**	**11873**		**3054**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**329**	**16,57**	**16,57**	**5451**	**5451**	**--**	**1573**	**7585**
					--	**6,64**	**--**	**2184**		**562**	
5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**329**	**7,32**	**7,32**	**2410**	**2410**	**--**	**695**	**3353**
					--	**2,93**	**--**	**966**		**248**	
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**449**	**794,12**	**--**	**356562**	**--**	**--**	**256724**	**662349**
					794,12	**--**	**356562**	**--**		**49063**	

	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	130	31,96	31,96	4155	4155	--	1103	5678
					--	11,78	--	1532		421	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	908	143,90	66,47	130662	60350	--	71613	218457
					77,44	32,10	70312	29150		16182	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	20	190,94	182,30	3819	3646	4	839	5031
					8,43	49,84	169	997		373	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	33	234,00	--	7722	--		--	8340
					--	--	--	--		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				801966	232199	4	460824	1363813
							562041	77991	--	101023	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				801966				
Материалы			Тенге				4				
Всего заработная плата			Тенге					640033			
Транспортные расходы			Тенге				7722				
		Накладные расходы	Тенге				460824				
		Сметная прибыль	Тенге				101023				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1363813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					640033			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1363813				
		Временные здания и сооружения	1,5%				20457,20				
		Итого с временными					1384270,20				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				18687,65				
		Итого с зимними					1402957,84				
		Непредвиденные расходы	2%				28059,16				
		Итого с непредвиденными					1431017,00				
		Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				1519698,46				
		Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				1428516,55				
		Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				171421,99				
		ИТОГО ПО АКТУ:					1599938,54				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 6А"

Акт №8
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**608**	**143,98**	**136,37**	**87542**	**82915**	**--**	**18091**	**114084**
					7,61	**33,72**	**4627**	**20500**		**8451**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**46**	**1827,67**	**--**	**84073**	**--**	**--**	**60532**	**156174**
					1827,67	**--**	**84073**	**--**		**11568**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**654**	**29,69**	**29,69**	**19418**	**19418**	**--**	**5602**	**27022**
					--	**11,90**	**--**	**7781**		**2002**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**407**	**16,57**	**16,57**	**6743**	**6743**	**--**	**1945**	**9384**
					--	**6,64**	**--**	**2702**		**695**	
5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**407**	**7,32**	**7,32**	**2981**	**2981**	**--**	**860**	**4149**
					--	**2,93**	**--**	**1195**		**307**	
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26**	**794,12**	**--**	**20647**	**--**	**--**	**14866**	**38354**
					794,12	**--**	**20647**	**--**		**2841**	

	11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	26	31,96	31,96	831	831	--	221	1136
					--	11,78	--	306		84	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	459	143,90	66,47	66051	30507	--	36201	110431
					77,44	32,10	35543	14736		8180	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	195	190,94	182,30	37233	35548	41	8182	49048
					8,43	49,84	1644	9719		3633	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	321,75	234,00	--	75290	--		--	81313
					--	--	--	--		6023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				400809	178945	41	146500	591095
							146535	56938	--	43784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400809				
	Материалы		Тенге				40				
	Всего заработная плата		Тенге					203473			
	Транспортные расходы		Тенге				75290				
		Накладные расходы	Тенге				146501				
		Сметная прибыль	Тенге				43785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				591095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					203473			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				591095				
		Временные здания и сооружения	1,5%				8866,43				
		Итого с временными					599961,43				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				8099,48				
		Итого с зимними					608060,90				
		Непредвиденные расходы	2%				12161,22				
		Итого с непредвиденными					620222,12				
		Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				658657,86				
		Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				619138,39				
		Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				74296,61				
		ИТОГО ПО АКТУ:					693435,00				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК"/Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 5"

Акт №7
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2296	143,98	136,37	330587	313114	--	68319	430819
					7,61	33,72	17473	77414		31912	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	173	1827,67	--	316187	--	--	227655	587349
					1827,67	--	316187	--		43507	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2469	29,69	29,69	73309	73309	--	21149	102014
					--	11,90	--	29374		7557	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	750	16,57	16,57	12426	12426	--	3585	17292
					--	6,64	--	4979		1281	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	750	7,32	7,32	5494	5494	--	1585	7645
					--	2,93	--	2201		566	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	258	794,12	--	204884	--	--	147516	380593
					794,12	--	204884	--		28192	

	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	215	31,96	31,96	6871	6871	--	1824	9391
					--	11,78	--	2533		696	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1223	143,90	66,47	175991	81287	--	96456	294243
					77,44	32,10	94704	39263		21796	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	1246	190,94	182,30	237911	227145	259	52279	313405
					8,43	49,84	10507	62103		23215	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2055,9	234,00	--	481081	--		--	519567
					--	--	--	--		38486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1844740	719645	259	620368	2662318
							643756	217868	--	197208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1844740				
	Материалы		Тенге				259				
	Всего заработная плата		Тенге					861624			
	Транспортные расходы		Тенге				481081				
		Накладные расходы	Тенге				620369				
		Сметная прибыль	Тенге				197209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2662318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870
		Сметная заработная плата	Тенге					861624			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2662318				
		Временные здания и сооружения	1,5%				39934,77				
		Итого с временными					2702252,77				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				36480,41				
		Итого с зимними					2738733,18				
		Непредвиденные расходы	2%				54774,66				
		Итого с непредвиденными					2793507,85				
		Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				2966624,13				
		Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				2788626,68				
		Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				334635,20				
		ИТОГО ПО АКТУ:					3123261,88				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздориннования"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 4"

Форма 2

Акт №6
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1479**	**143,98**	**136,37**	**212952**	**201697**	**--**	**44009**	**277518**
					7,61	**33,72**	**11255**	**49868**		**20557**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**122**	**1827,67**	**--**	**222976**	**--**	**--**	**160543**	**414200**
					1827,67	**--**	**222976**	**--**		**30681**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1601**	**29,69**	**29,69**	**47536**	**47536**	**--**	**13714**	**66150**
					--	**11,90**	**--**	**19047**		**4900**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**457**	**16,57**	**16,57**	**7572**	**7572**	**--**	**2184**	**10536**
					--	**6,64**	**--**	**3034**		**780**	
5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**457**	**7,32**	**7,32**	**3347**	**3347**	**--**	**966**	**4658**
					--	**2,93**	**--**	**1341**		**345**	
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**281**	**794,12**	**--**	**223149**	**--**	**--**	**160667**	**414521**
					794,12	**--**	**223149**	**--**		**30705**	

	1-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	355	31,96	31,96	11345	11345	--	3012	15506
					--	11,78	--	4183		1149	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1093	143,90	66,47	157284	72646	--	86203	262966
					77,44	32,10	84638	35089		19479	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	508	190,94	182,30	96997	92608	105	21315	127777
					8,43	49,84	4284	25320		9465	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	838,2	234,00	--	196139	--		--	211830
					--	--	--	--		15691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1179297	436751	105	492613	1805662
							546302	137882	--	133752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179297				
	Материалы		Тенге				105				
	Всего заработная плата		Тенге					684184			
	Транспортные расходы		Тенге				196139				
		Накладные расходы	Тенге				492612				
		Сметная прибыль	Тенге				133753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1805663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
		Сметная заработная плата	Тенге					684184			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1805663				
		Временные здания и сооружения	1,5%				27084,95				
		Итого с временными					1832747,95				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				24742,10				
		Итого с зимними					1857490,04				
		Непредвиденные расходы	2%				37149,80				
		Итого с непредвиденными					1894639,84				
		Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				2012052,44				
		Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				1891329,29				
		Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				226959,52				
		ИТОГО ПО АКТУ:					2118288,81				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик:,ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 3Б"

Форма 2

Акт №5
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2092**	**143,98**	**136,37**	**301214**	**285294**	**--**	**62249**	**392540**
					7,61	**33,72**	**15920**	**70536**		**29077**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**157**	**1827,67**	**--**	**286945**	**--**	**--**	**206600**	**533028**
					1827,67	**--**	**286945**	**--**		**39484**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2249**	**29,69**	**29,69**	**66776**	**66776**	**--**	**19265**	**92924**
					--	**11,90**	**--**	**26757**		**6883**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**895**	**16,57**	**16,57**	**14828**	**14828**	**--**	**4278**	**20635**
					--	**6,64**	**--**	**5942**		**1529**	
5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**895**	**7,32**	**7,32**	**6556**	**6556**	**--**	**1891**	**9123**
					--	**2,93**	**--**	**2627**		**676**	

	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	194	794,12	--	154060	--	--	110923	286182
					794,12	--	154060	--		21199	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	138	31,96	31,96	4410	4410	--	1171	6028
					--	11,78	--	1626		446	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1227	143,90	66,47	176567	81553	--	96772	295205
					77,44	32,10	95014	39391		21867	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	1022	190,94	182,30	195140	186310	212	42881	257063
					8,43	49,84	8618	50938		19042	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1686,3	234,00	--	394594	--		--	426162
					--	--	--	--		31568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1601091	645727	212	546030	2318890
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				560557	197817	--	171771	
	Материалы		Тенге				1601091				
	Всего заработная плата		Тенге				212				
	Транспортные расходы		Тенге					758374			
		Накладные расходы	Тенге				394594				
		Сметная прибыль	Тенге				546029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171770				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2318890				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								763
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					758374			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2318890				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								763
			Тенге					758374			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	227,32	4601,64	270,83	1046044	61566	870169	127431	1267352
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			502,86	93,50	114309	21255		93878	

	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	23	32592,09	1072,40	749618	24665	698343	28856	840752
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1156,95	221,73	26610	5100		62278	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	м3	24,215	42221,34	1874,13	1022390	45382	819800	151840	1268167
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			6492,16	398,47	157208	9649		93938	
14	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	м3	43,4	37926,71	1477,43	1646019	64120	1433020	147883	1937414
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3430,40	314,03	148879	13629		143512	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22033	197031,00	--	43412	--	43412	--	46885
		КЖ 2-7 Км=1;			--	--	--	--		3473	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,35733	196378,00	--	659306	--	659306	--	712050
		КЖ 2-7 Км=1;			--	--	--	--		52744	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,25506	191324,00	--	431447	--	431447	--	465963
		КЖ 2-7 Км=1;			--	--	--	--		34516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5598235	195733	4955497	456010	6538583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				447006	49633	--	484339	
	Материалы		Тенге				5598235				
	Всего заработная плата		Тенге				3821331				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					496639			
		Накладные расходы	Тенге				1134165				
		Сметная прибыль	Тенге				456008				
			Тенге				484339				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6538583				
		Сметная заработная плата	Тенге								480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					496639			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6538583				
		Сметная заработная плата	Тенге								480
								496639			
		РАЗДЕЛ 3.Стены техподполья									
		Стена по оси АА									
18	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	м3	4,93	51560,73	2457,46	254194	12115	194922	45255	323406
		КЖ 13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			9565,36	522,10	47157	2574		23956	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027	197031,00	--	5320	--	5320	--	5745
		КЖ 13 Км=1;			--	--	--	--		426	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24494	196378,00	--	48101	--	48101	--	51949
		КЖ 13 Км=1;			--	--	--	--		3848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				307615	12115	248343	45255	381100
		Стоимость общестроительных работ					47157	2574	--	28230	
		Материалы	Тенге				307615				
		Всего заработная плата	Тенге				194922				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49731			
		Накладные расходы	Тенге				53421				
		Сметная прибыль	Тенге				45255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				381100				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					49731			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				381100				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				7506941	853576	5204052	1047295	9176840
		Стоимость общестроительных работ					1054721	250024	--	684340	
		Материалы	Тенге				7506941				
		Всего заработная плата	Тенге				4016465				
			Тенге					1304744			

Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1187585				
Транспортные расходы			Тенге				394594				
		Накладные расходы	Тенге				1047293				
		Сметная прибыль	Тенге				684339				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9238573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1289
		Сметная заработная плата	Тенге					1304744			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				9176840				
		Временные здания и сооружения	1,5%				137652,60				
		Итого с временными					9314492,60				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				125745,65				
		Итого с зимними					9440238,25				
		Непредвиденные расходы	2%				188804,77				
		Итого с непредвиденными					9629043,02				
		Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				10225763,48				
		Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				9612217,67				
		Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				1153466,12				
		ИТОГО ПО АКТУ:					10765683,79				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нурвентстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 3А"

Форма 2

Акт №4
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1845	143,98	136,37	265650	251610	--	54899	346194
					7,61	33,72	14041	62208		25644	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	139	1827,67	--	254046	--	--	182913	471917
					1827,67	--	254046	--		34957	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1984	29,69	29,69	58908	58908	--	16995	81975
					--	11,90	--	23604		6072	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	778	16,57	16,57	12890	12890	--	3719	17937
					--	6,64	--	5165		1329	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	778	7,32	7,32	5699	5699	--	1644	7930
					--	2,93	--	2283		587	

	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	197	794,12	--	156442	--	--	112639	290607
					794,12	--	156442	--		21526	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	168	31,96	31,96	5369	5369	--	1425	7338
					--	11,78	--	1980		544	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1143	143,90	66,47	164479	75969	--	90147	274996
					77,44	32,10	88509	36695		20370	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	841	190,94	182,30	160580	153314	174	35287	211536
					8,43	49,84	7092	41917		15669	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1387,65	234,00	--	324710	--		--	350687
					--	--	--	--		25977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1408774	563758	174	499668	2061117
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				520131	173851	--	152675	
	Материалы		Тенге				1408774				
	Всего заработная плата		Тенге				175				
	Транспортные расходы		Тенге					693982			
		Накладные расходы	Тенге				324710				
		Сметная прибыль	Тенге				499667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2061117				
		Сметная заработная плата	Тенге								705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					693982			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2061117				
		Сметная заработная плата	Тенге								705
								693982			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	253	4601,64	270,83	1164214	68521	968470	141826	1410523
		КЖ 2-7			502,86	93,50	127223	23656		104483	
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	24,8	32592,09	1072,40	808284	26596	752996	31114	906550
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1156,95	221,73	28692	5499		67152	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	м3	28,46	42221,34	1874,13	1201619	53338	963514	178458	1490483
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			6492,16	398,47	184767	11340		110406	
14	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	м3	3,65	39886,87	1555,71	145587	5678	122155	17255	175869
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4864,00	330,89	17754	1208		13027	
15	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны**	м3	43,4	37926,71	1477,43	1646019	64120	1433020	147883	1937414
		КЖ 2-7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3430,40	314,03	148879	13629		143512	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23464	197031,00	--	46231	--	46231	--	49930
		КЖ 2-7 Км=1;			--	--	--	--		3699	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,90873	196378,00	--	767589	--	767589	--	828996
		КЖ 2-7 Км=1;			--	--	--	--		61407	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,40742	191324,00	--	460597	--	460597	--	497445
		КЖ 2-7 Км=1;			--	--	--	--		36848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6240140	218253	5514572	516536	7297210
							507315	55332	--	540534	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				6240140				
Материалы	Тенге				4240156				
Всего заработная плата	Тенге					562647			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1274417				
Накладные расходы	Тенге				516535				
Сметная прибыль	Тенге				540534				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7297210				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
Сметная заработная плата	Тенге					562647			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7297210				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
Сметная заработная плата	Тенге					562647			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				7648914	782011	5514746	1016204	9358327
Стоимость общестроительных работ	Тенге				1027446	229184	--	693209	
Материалы	Тенге				7648914				
Всего заработная плата	Тенге				4240330				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1256630			
Транспортные расходы	Тенге				1274417				
Накладные расходы	Тенге				324710				
Сметная прибыль	Тенге				1016203				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				693209				
Нормативная трудоемкость	Тенге				9358326				
Сметная заработная плата	чел.-ч								1249
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1256630			
Временные здания и сооружения	**Тенге**				9358327				
Итого с временными	1,5%				140374,91				
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время					9498701,91				
Итого с зимними	1,35%				128232,48				
Непредвиденные расходы					9626934,38				
Итого с непредвиденными	2%				192538,69				
Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов					9819472,92				
Коэффициент договорной цены (понижающий)	1,061970931				10427994,80				
Налог на добавочную стоимость (НДС)	0,94				9802315,11				
ИТОГО ПО АКТУ:	12%				1176277,81				
					10978592,92				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 2"

Форма 2

Акт №3
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1211	143,98	136,37	174365	165149	--	36034	227231
					7,61	33,72	9216	40831		16832	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	91	1827,67	--	166318	--	--	119749	308953
					1827,67	--	166318	--		22885	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1302	29,69	29,69	38658	38658	--	11153	53796
					--	11,90	--	15490		3985	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	650	16,57	16,57	10769	10769	--	3107	14986
					--	6,64	--	4315		1110	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	650	7,32	7,32	4761	4761	--	1374	6625
					--	2,93	--	1908		491	

	010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	159	794,12	--	126266	--	--	90911	234551
					794,12	--	126266	--		17374	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	138	31,96	31,96	4410	4410	--	1171	6028
					--	11,78	--	1626		446	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	947	143,90	66,47	136274	62942	--	74689	227840
					77,44	32,10	73332	30402		16877	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	355	190,94	182,30	67784	64716	74	14895	89293
					8,43	49,84	2994	17694		6614	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	585,75	234,00	--	137066	--		--	148031
					--	--	--	--		10965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				866671	351406	74	353083	1317334
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378125	112266	--	97579	
	Материалы		Тенге				866671				
	Всего заработная плата		Тенге				74				
	Транспортные расходы		Тенге					490392			
		Накладные расходы	Тенге				137066				
		Сметная прибыль	Тенге				353082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1317333				
		Сметная заработная плата	Тенге								511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					490392			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1317333				
		Сметная заработная плата	Тенге								511
								490392			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	193,3	4601,64	270,83	889496	52352	739942	108360	1077684
		КЖ 2-8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			502,86	93,50	97202	18074		79828	

	-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	39,8	32592,09	1072,40	1297165	42682	1208436	49933	1454866
		КЖ 2-8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1156,95	221,73	46047	8825		107768	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны**	м3	9,12	42221,34	1874,13	385059	17092	308759	57187	477625
		КЖ 2-8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			6492,16	398,47	59208	3634		35380	
14	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	м3	48,6	39886,87	1555,71	1938502	75608	1626504	229749	2341711
		КЖ 2-8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4864,00	330,89	236390	16081		173460	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03318	197031,00	--	6537	--	6537	--	7060
		КЖ 2-8 Км=1;			--	--	--	--		523	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,53345	196378,00	--	693892	--	693892	--	749403
		КЖ 2-8 Км=1;			--	--	--	--		55511	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33812	191324,00	--	64690	--	64690	--	69866
		КЖ 2-8 Км=1;			--	--	--	--		5175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5275341	187733	4648760	445229	6178215
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438848	46614	--	457645	
	Материалы		Тенге				5275341				
	Всего заработная плата		Тенге				3883641				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					485462			
		Накладные расходы	Тенге				765120				
		Сметная прибыль	Тенге				445229				
			Тенге				457646				

...О, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6178216				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
	Сметная заработная плата	Тенге					485462			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6178216				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
	Сметная заработная плата	Тенге					485462			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				6142012	539139	4648834	798312	7495549
Стоимость общестроительных работ		Тенге				816973	158881	--	555224	
Материалы		Тенге				6142012				
Всего заработная плата		Тенге				3883715				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					975854			
Транспортные расходы		Тенге				765120				
	Накладные расходы	Тенге				137066				
	Сметная прибыль	Тенге				798311				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				555226				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7495549				
	Сметная заработная плата	Тенге								985
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					975854			
	Временные здания и сооружения	1,5%				7495549				
	Итого с временными					112433,24				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				7607982,24				
	Итого с зимними					102707,76				
	Непредвиденные расходы	2%				7710690,00				
	Итого с непредвиденными					154213,80				
	Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931				7864903,80				
	Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94				8352299,21				
	Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				7851161,25				
	ИТОГО ПО АКТУ:					942139,35				
						8793300,60				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 1Б"

Акт №2
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1467	143,98	136,37	211224	200060	--	43652	275266
					7,61	33,72	11164	49463		20390	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	110	1827,67	--	201044	--	--	144752	373459
					1827,67	--	201044	--		27664	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1577	29,69	29,69	46824	46824	--	13508	65159
					--	11,90	--	18762		4827	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	605	16,57	16,57	10024	10024	--	2892	13949
					--	6,64	--	4016		1033	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	605	7,32	7,32	4432	4432	--	1278	6167
					--	2,93	--	1776		457	

	11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	174	794,12	--	138178	--	--	99488	256679
					794,12	--	138178	--		19013	
7	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	157	31,96	31,96	5017	5017	--	1332	6857
					--	11,78	--	1850		508	
8	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	936	143,90	66,47	134691	62211	--	73821	225193
					77,44	32,10	72480	30049		16681	
9	E11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	641	190,94	182,30	122392	116854	133	26895	161230
					8,43	49,84	5405	31949		11943	
10	C341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1057,65	234,00	--	247490	--		--	267289
					--	--	--	--		19799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1121316	445422	133	407618	1651248
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				428271	137864	--	122315	
	Материалы		Тенге				1121316				
	Всего заработная плата		Тенге				133				
	Транспортные расходы		Тенге					566136			
		Накладные расходы	Тенге				247490				
		Сметная прибыль	Тенге				407618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1651248				
		Сметная заработная плата	Тенге								579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					566136			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1651248				
		Сметная заработная плата	Тенге								579
								566136			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
11	E11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	162	4601,64	270,83	745465	43875	620127	90814	903181
		КЖ 2-8			502,86	93,50	81463	15148		66902	
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

	11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**									
			м3	17,5	32592,09	1072,40	570361	18767	531347	21955	639702
		КЖ 2-8			1156,95	221,73	20247	3880		47385	
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
13	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**									
			м3	52,29	39886,87	1555,71	2085685	81348	1749998	247193	2519508
		КЖ 2-8			4864,00	330,89	254339	17302		186630	
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,03168	197031,00	--	6242	--	6242	--	6741
		КЖ 2-8			--	--	--	--		499	
		Км=1;									
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	3,31807	196378,00	--	651596	--	651596	--	703724
		КЖ 2-8			--	--	--	--		52128	
		Км=1;									
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,32133	191324,00	--	61478	--	61478	--	66396
		КЖ 2-8			--	--	--	--		4918	
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4120827	143990	3620788	359962	4839252
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				356048	36330	--	358462	
	Материалы		Тенге				4120827				
	Всего заработная плата		Тенге				2901473				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					392378			
		Накладные расходы	Тенге				719316				
		Сметная прибыль	Тенге				359962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4839252				
		Сметная заработная плата	Тенге								380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					392378			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4839252				
		Сметная заработная плата	Тенге								380
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				5242143	589412	3620921	767580	6490500

Стоимость общестроительных работ					784319	174195	--	480777	
Материалы		Тенге			5242143				
Всего заработная плата		Тенге			2901606				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				958514			
Транспортные расходы		Тенге			719316				
	Накладные расходы	Тенге			247490				
	Сметная прибыль	Тенге			767580				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			480778				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			6490501				
	Сметная заработная плата	Тенге							959
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				958514			
	Временные здания и сооружения	1,5%			6490500				
	Итого с временными				97357,50				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%			6587857,50				
	Итого с зимними				88936,08				
	Непредвиденные расходы	2%			6676793,58				
	Итого с непредвиденными				133535,87				
	Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931			6810329,30				
	Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94			7232371,74				
	Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%			6798429,44				
	ИТОГО ПО АКТУ:				815811,53				
					7614240,97				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №43 от 06.05.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство школы на 600 мест в мкр.Самал, в г.Атырау. Привязка"
Наименование объекта: "Общестроительные работы по чертежам марки КЖ. Блок 1А"

Форма 2

Акт №1
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1263	143,98	136,37	181852	172240	--	37581	236988
					7,61	33,72	9612	42585		17555	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	95	1827,67	--	173629	--	--	125013	322533
					1827,67	--	173629	--		23891	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1358	29,69	29,69	40321	40321	--	11632	56110
					--	11,90	--	16156		4156	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	297	16,57	16,57	4921	4921	--	1420	6848
					--	6,64	--	1972		507	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	297	7,32	7,32	2175	2175	--	628	3027
					--	2,93	--	872		224	

	1-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	794,12	--	127060	--	--	91483	236026
					794,12	--	127060	--		17483	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	31,96	31,96	895	895	--	238	1223
					--	11,78	--	330		91	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	485	143,90	66,47	69792	32236	--	38251	116687
					77,44	32,10	37556	15570		8643	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	873	190,94	182,30	166690	159147	181	36629	219585
					8,43	49,84	7362	43512		16266	
10	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1440,45	234,00	--	337065	--		--	364031
					--	--	--	--		26965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1104400	411935	181	342875	1563058
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355219	120997	--	115781	
	Материалы		Тенге				1104400				
	Всего заработная плата		Тенге				181				
	Транспортные расходы		Тенге					476215			
		Накладные расходы	Тенге				337065				
		Сметная прибыль	Тенге				342875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115782				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1563057				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					476215			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1563057				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								476
			Тенге					476215			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	225,7	4601,64	270,83	1038589	61127	863967	126522	1258320
					502,86	93,50	113495	21104		93209	

	11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	41,65	32592,09	1072,40	1357460	44666	1264607	52254	1522492
					1156,95	221,73	48187	9235		112777	
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	13,15	42221,34	1874,13	555211	24645	445194	82457	688681
					6492,16	398,47	85372	5240		51013	
14	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	55,18	39886,87	1555,71	2200958	85844	1846718	260855	2658758
					4864,00	330,89	268396	18259		196945	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04107	197031,00	--	8092	--	8092	--	8739
					--	--	--	--		647	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,22836	196378,00	--	830357	--	830357	--	896785
					--	--	--	--		66429	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33472	191324,00	--	64040	--	64040	--	69163
					--	--	--	--		5123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6054707**	**216281**	**5322975**	**522088**	**7102938**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**515449**	**53837**	**--**	**526143**	
	Материалы		Тенге				**6054707**				
	Всего заработная плата		Тенге				**4420487**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**569286**			
		Накладные расходы	Тенге				**902489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**522088**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**526144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7102939**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**569286**			**554**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7102939**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**569286**			**554**
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**7159107**	**628216**	**5323156**	**864963**	**8665996**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**870668**	**174834**	**--**	**641924**	
	Материалы		Тенге				**7159107**				
	Всего заработная плата		Тенге				**4420668**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1045501**			
			Тенге				**902489**				

транспортные расходы									
	Накладные расходы	Тенге			337065				
	Сметная прибыль	Тенге			864963				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			641926				
	Нормативная трудоемкость	Тенге			8665996				
	Сметная заработная плата	чел.-ч							1031
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1045501			
	Временные здания и сооружения	1,5%			8665996				
	Итого с временными				129989,94				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%			8795985,94				
	Итого с зимними				118745,81				
	Непредвиденные расходы	2%			8914731,75				
	Итого с непредвиденными				178294,64				
	Итого в текущих ценах средний коэффициент 2019-2020 годов	1,061970931			9093026,39				
	Коэффициент договорной цены (понижающий)	0,94			9656529,70				
	Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%			9077137,91				
	ИТОГО ПО АКТУ:				1089256,55				
					10166394,46				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "НИиПК" Каздоринновация"
Кушеков Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Пуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____