Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02"_мая_ 2012г.№170

Заказчик:**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**

Наименование объекта - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		Код	Код	Наименование	Код
		№54	**13.06.2018г.**						

доп.соглашение №1 от07.09.2018 года

доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
			из графы 1							
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входяих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце апрель 2019г.	Строительно-монтажные работы в сметном рыночном уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**68 526 857,11**								**8 223 222,86**	**76 750 079,97**
в .ч.:										
В отчетном месяце:		**28 504 984,79**							**3 420 598,18**	**31 925 582,97**
АКТ №1		721 174,11							86 540,89	807 715
АКТ №2		25 296 515,18							3 035 581,82	28 332 097
АКТ №3		2 487 295,50							298 475,47	2 785 770,97

Итого к оплате: 31 925 582,97 (Тридцать один миллион девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят две тенге девяносто семь тиын)в том числе НДС

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Сулейменова Г.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкаир хана, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140007899**
Договор (контракт)	Доп. сог.№1 от 07.09.2018г, доп.сог.№2 от 19.03.2019г, дог. №54 от 13.06.2018г	

Номер документа	Дата составления
00000000052	**15.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	31 925 582,97	31 925 582,97
				Итого	1	x	31 925 582,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д. Ахманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2019

М.П.

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хорзяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Отес Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления 2-й категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 13.06.2018 г. Доп.соглашение № 2 19.03.2019 г., доп.соглашение №1 от07.09.2018 года

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2019 года

Смета 4-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ВЛИ 0,22								
20	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			3	**1534,11**	**878,23**	**4602**	**2635**	**2371**	**3,06**	**9**
		опора		**506,25**	**246,42**	**1519**	**739**	**105**	**1,03**	**3**
21	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			3	**3155,76**	**1990,26**	**9467**	**5971**	**4837**	**5,98**	**18**
		опора		**985,50**	**549,90**	**2957**	**1650**	**105**	**2,29**	**7**
22	**С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2**								
			9	**12600,00**	**--**	**113400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов								
			0,144	7259,41	4310,78	1045	621	592	16,10	2
		1км		2745,00	1169,46	395	168	105	4,45	1
24	С151607-925 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,1632	48577,00	--	7928	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-353-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейн								
			3	251,12	54,84	753	165	476	0,86	3
		шт		157,55	9,59	473	29	95	0,06	--
26	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны и стяжки для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные								
			0,0048	139600,00	--	670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01								
			3	621,00	--	1863	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116								
			3	612,00	--	1836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	ENSTO	Крюк накручивающий РД 2-2(крюк-гайка)								
			1	1004,10	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10								
			1	406,00	--	406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT39								
			1	428,00	--	428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	ENSTO	Бандажная лента СОТ 37								
			5,2	172,90	--	899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1								
			2	571,00	--	1142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	ENSTO	Скрепа СОТ36-2								
			4	38,82	--	155	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10	6	2867,00	--	17202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
37	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	1	13200,00	--	13200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	5	776,00	--	3880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	ENSTO	Зажим анкерный SO 157-1	4	291,31	--	1165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	454,00	--	1816	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	7	454,00	--	3178	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	CTENSTO	Зажим заземляющий SM 2.21	9	528,15	--	4753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000648	493900,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0032	103179,00	--	330	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0046	55620,00	--	256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1ГОСТ Р 51177-98	4	147,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СТОО Caradel Mehanics	Заземляющий проводник ЗП 6								
			3	179,42	--	538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1ГОСТ Р 51177-98								
			5	49,00	--	245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			18,9	245,44	3,82	4639	72	865	0,21	4
		м2		37,35	1,44	706	27	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			199729		10120		
		Накладные расходы -	Тенге			10120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			222440				

РАЗДЕЛ 4. Кабельная линия

50	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			6,48	218,93	--	1419	--	1603	1,54	10
		м3		218,93	--	1419	--	113	--	--
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			4,32	134,10	--	579	--	655	0,97	4
		м3		134,10	--	579	--	113	--	--
52	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее								
			36	36,70	27,80	1321	1001	537	0,06	2
		м		8,80	6,90	317	248	95	0,04	1
53	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный								
			2,16	506,00	--	1093	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
			0,00395	229995,38	--	908	--	119	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	108	--	110	--	--
55	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
			0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	307	94	130	91,99	--
56	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			5	279,00	--	1395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			40	26,40	3,10	1056	124	745	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,10	0,50	764	20	95	--	--
58	Ц0108-146-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**								
			11	66,80	18,10	735	199	252	0,12	1
		м		20,30	3,80	223	42	95	0,02	--
59	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			9	27,70	2,10	249	19	173	0,10	1
		м		19,70	0,50	177	5	95	--	--
60	С151601-465 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,0612	68068,00	--	4166	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0114-34-1	**Покрытие сигнальной лентой**								
			7,2	25,77	0,07	186	1	142	0,12	1
		м2		18,56	0,02	134	--	106	--	--
62	С11011-336	**Лента сигнальная**								
			7,2	198,00	--	1426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	15140
Накладные расходы -	Тенге	4748
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1193
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	21081
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	243521
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	3653
итого	Тенге	247174
Удорожание в зимнее время 3,12 %	Тенге	7712
Доп отпуска 0,4 %	Тенге	989
Выслуга лет 1%	Тенге	2472
итого	Тенге	258346
Пересчет на цены 2016 года 2,73677	Тенге	707033
Налоги , сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	14141,11
итого	Тенге	721174,11
НДС 12 %	Тенге	86540,89
итого	Тенге	807715

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Отес Актобе"

Сулейменов Г.Т.

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хорзяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Отес Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления 2-й категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 13.06.2018 г. Доп.соглашение № 2 19.03.2019 г., доп.соглашение №1 от07.09.2018 года

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2019 года

Смета 6-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
7	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			8409,9	33,67	32,10	283170	269967	113354	0,01	92
		м3		1,57	12,33	13204	103656	97	0,05	419
8	E0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
			2066,1	56,25	52,36	116221	108183	46607	0,03	56
		м3		3,89	19,37	8037	40012	97	0,08	160
9	C010333-A1-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2**								
			3553,692	24,60	--	87421	--	17484	0,10	367
		т		4,92	--	17484	--	100	--	--
10	E0101-19-2к=2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**								
			4132,2	2,99	2,74	12368	11322	4088	--	--
		м3		--	1,02	--	4215	97	--	10
11	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			2066,1	3,77	3,24	7781	6702	3207	--	7
		м3		0,48	1,12	992	2314	97	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			314,28	262,72	--	82566	--	93300	1,85	581
		м3		262,72	--	82566	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			2037	134,10	--	273162	--	308673	0,97	1980
		м3		134,10	--	273162	--	113	--	--
				Трубопроводы						
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком								
			2066,1	862,80	152,52	1782631	315122	566275	1,02	2107
		м3		153,68	57,15	317518	118078	130	0,28	576
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			9,7	58881,69	25695,31	571152	249245	502993	194,00	1882
		км		33075,00	6813,45	320828	66090	130	26,38	256
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,заглушек, муфт								
			7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
32	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	835,00	--	1670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	892,00	--	4460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			9710	26,40	3,10	256344	30101	180800	0,11	1068
		м		19,10	0,50	185461	4855	95	--	28
39	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2								
			9,9042	2683,00	--	26573	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0114-34-1	Покрытие сигнальной лентой								
			1940	25,77	0,07	49994	136	38208	0,12	239
		м2		18,56	0,02	36006	39	106	--	--
41	прайс лист Акватория	Лента полиэтиленовая для газа								
			9700	4,24	--	41139	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	прайс лист Акватория	Лента полиэтиленовая для газа аварийный запас								
			29,1	4,24	--	123	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 аварийный запас**								
			0,02913	2683,00	--	78	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3598957		1876158		
		Накладные расходы -	Тенге			1876158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5803622				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ШКАФНОЙ УСТАНОВКИ

Устройство площадки и дороги под ПГБ 13-2 НВ У1

57	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Плодородный слой**								
			176	4,85	4,85	854	854	287	--	--
		м3		--	1,68	--	296	97	0,01	1
58	Е0101-24-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м плодородный слой**								
			176	4,20	4,20	739	739	249	--	--
		м3		--	1,46	--	256	97	--	1
59	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			35,2	32,63	31,28	1149	1101	301	0,01	--
		м3		1,32	8,48	47	299	87,3	0,02	1
60	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
			60,544	19,70	19,70	1193	1193	239	--	--
		т		--	3,94	--	239	100	0,08	5
61	Е0101-19-1к=2	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**								
			70,4	2,73	2,52	192	177	64	--	--
		м3		--	0,94	--	66	97	--	--
62	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**								
			35,2	3,07	2,66	108	94	45	--	--
		м3		0,39	0,93	14	33	97	--	--
63	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**								
			176	1,41	1,41	248	248	51	--	--
		м2		--	0,30	--	53	97	--	--
64	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		м3		17,03	--	409	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см	м3	24	766,17 24,59	92,19 14,59	18388 590	2213 350	1125 119,7	0,14 0,04	3 1
66	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	96	237,15 5,75	34,78 11,84	22767 552	3339 1137	2021 119,7	0,03 0,03	3 3
67	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1,9584	1254,00 --	-- --	2456 --	-- --	-- --	-- --	--
68	С143008-26 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	м3	3,9168	940,00 --	-- --	3682 --	-- --	-- --	-- --	--
69	С143008-27 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	м3	13,7088	940,00 --	-- --	12886 --	-- --	-- --	-- --	--
70	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	2	751,24 221,18	272,97 75,60	1502 442	546 151	789 133	1,28 0,28	3 1
71	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	м2	10,8	2820,00 --	-- --	30456 --	-- --	-- --	-- --	--
84	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов			ПГБ-13-2НВ-У1						
85	С Прайс лист ТОО"Искандер и К"	ПГБ 13-2НВ-У1	т	1,8	5136,21 1777,50	2723,08 717,22	9245 3200	4902 1291	5389 120	10,00 3,14	18 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	шт	1	2773077,05 --	-- --	2773077 --	-- --	-- --	-- --	--
		Накладные расходы -		Тенге			2879459		10956		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7040				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2897455				
		Временные здания и сооружения 1,5 %		Тенге			8701077				
		итого		Тенге			88920				
							8789997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удорожание в зимнее время 3,12 %	Тенге			**187728**				
		Доп отпуска 0,4 %	Тенге			**24068**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			**60169**				
		итого	Тенге			**9061962**				
		Пересчет на цены 2016 года 2,73677	Тенге			**24800505**				
		Налоги , сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			**496010,18**				
		итого	Тенге			**25296515,18**				
		НДС 12 %	Тенге			**3035581,82**				
		итого	Тенге			**28332097**				

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменов Г.Т.

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хорзяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Отес Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочный газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 13.06.2018 г. Доп.соглашение № 2 19.03.2019 г.,доп.соглашение №1 от07.09.2018 года

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2019 года

Смета 6-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочный подземный газопровод среднего давления								
		Земляные работы								
21	С130804-3615 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	961,00 --	-- --	961 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	2082,00 --	-- --	4164 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	514,00 --	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	прайс лист ТОО Торговый дом Арыстан	Соединенитель сталь - ПЭ 63х57 мм шт	4	1214,61 --	-- --	4858 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С130804-5321 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1506,00 --	-- --	1506 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С130804-1424 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	1722,00 --	-- --	5166 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,7442	2683,00	--	4680	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	прайс лист Акватория	Лента сигнальная газ	1702	4,24	--	7218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	Тенге			32446				
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочный подземный газопровод низкого давления								
		Земляные работы								
69	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	7,854	2683,00	--	21072	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	прайс лист Акватория	Лента сигнальная газ	7635	4,24	--	32381	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-3700 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5618,00	--	11236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-3622 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3152,00	--	3152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2082,00	--	8328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	152	514,00	--	78128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С130804-5352 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2999,00	--	20993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-5380 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	144	2165,00	--	311760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			487050				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге			516273				
		РАЗДЕЛ 3.Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления								
		Опоры								
105	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы, в построечных условиях и на производственных базах	2,24504	15520,74	4123,67	34845	9258	23113	54,90	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9882,00	1557,00	22185	3496	90	7,62	17
107	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**								
			337,744	250,00	--	84436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**								
			0,1474522	48210,00	--	7109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Трубопроводы						
115	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**								
			500,75661	250,00	--	125189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	251579	23113
Накладные расходы -	Тенге	23113	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16482	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	291174	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	839892	
Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге	12598	
итого	Тенге	852491	
Удорожание в зимнее время 3,12 %	Тенге	26598	
Доп отпуска 0,4 %	Тенге	3410	
Выслуга лет 1%	Тенге	8525	
итого	Тенге	891023	
Пересчет на цены 2016 года 2,73677	Тенге	2438525	
Налоги , сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	48770,5	
итого	Тенге	2487295,50	
НДС 12%		298475,47	
итого		2785770,97	

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Е.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменов Г.Т.

Проверено