Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2020/8/19	06.16.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям	7 523 979	6 717 838							806 141	7 523 979

Заказчик: Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Разимбеков Б.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО """Энергохолдинг ЛТД""" Божимов М.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/8/19** от **06.16.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 61. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		107,35593	390,97	375,08	41973	40267	11	9824	55941	
				м3 грунта		15,78	111,31	1694	11950		4144		
2	2	Е11-010102-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25		77,02563	500,21	479,93	38529	36967	10	9015	51347	
				м3 грунта		20,15	142,39	1552	10968		3804		
3	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,23301	4244,49	0	13722	0	0	9880	25491	
				м3 грунта		4244,49	0	13722	0		1888		
4	4	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений-доработка		1,29987	4833,33	1404,48	6283	1826	0	4248	11374	
				м3 грунта		3428,85	1110,56	4457	1444		842		
5	5	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		14,93184	5870,33	0	87655	0	0	63112	162828	
				м3 грунта		5870,33	0	87655	0		12061		
6	6	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		17,69823	4067,63	0	71990	0	0	51833	133728	
				м3 грунта		4067,63	0	71990	0		9906		
7	7	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений-при пересечении с коммуникациями		4,3329	4833,33	1404,48	20942	6085	0	14162	37912	
				м3 грунта		3428,85	1110,56	14857	4812		2808		
8	8	Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,46612	6125,57	0	33483	0	0	24108	62198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		6125,57	0	33483	0		4607		
9	9	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,63257	4244,49	0	32396	0	0	23325	60179	
				м3 грунта		4244,49	0	32396	0		4458		
10	10	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Уширения под колодцы и приямки		5,682765	4833,33	1404,48	27467	7981	0	18573	49723	
				м3 грунта		3428,85	1110,56	19485	6311		3683		
11	11	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		20,39796	400,2	383,94	8163	7832	3	1910	10879	
				м3 грунта		16,12	113,92	329	2324		806		
12	12	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		39,879345	312,8	300,07	12474	11966	4	2919	16625	
				м3 грунта		12,63	89,05	504	3551		1231		
13	13	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		447,6377318	519		232324				250910	
				т									
14	14	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале-вытесненный грунт		160,500615	18,2	15,27	2921	2452	8	18586		
				м3 грунта		2,87	6,48	461	1040		1081	4322	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную		52,29477	1076,68	0	56305	0	0	320		
				м3 грунта		1076,68	0	56305	0		40540	104592	
16	16	С121-010401-0103	Песок для строительных работ		52,29477	1829		95647		95647	7748		
				м3								103299	
17	17	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС		74,375895	40,36	40,36	3002	3002	0	7652		
				м3 грунта		0	15,97	0	1188		855	4165	
18	18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		74,375895	1251		93044		93044	309		
				м3								100488	
19	19	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		79,59204	312,8	300,07	24896	23883	8	7444		
				м3 грунта		12,63	89,05	1005	7088		5827	33181	
20	20	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		139,28607	519		72289			2458		
				т								78073	
21	21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Грунт 2 группы		79,59204	40,36	40,36	3212	3212	0	5783		
				м3 грунта		0	15,97	0	1271		915	4457	
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		79,59204	192,77	87,87	15343	6993	0	330		
				м3 уплотненного грунта		104,9	43,51	8349	3463		8505	25756	
23	23	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		441,815814	635,12	30,28	280604	13380	143331	1908		
				м2 креплений		280,42	14	123892	6184		93655	404199	
			Итого по разделу: 61. Земляные работы.								29941		
												1791667	
			Раздел: 62. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).										
24	24	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных подпорных стен		0,173316	18697,76	1458,56	3241	253	2223	757	4318	
				м3		4412,83	389,99	765	68		320		
25	25	Е11-070105-0301 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит перекрытий марки П10д-5		1	11717,76	1914,62	11718	1915	3366	8131	21437	
				шт. сборных конструкций		6437,38	453,38	6437	453		1588		
26	26	С121-040302-0245	Плиты перекрытий		0,079992	76499		6119		6119		6609	
				м3							490		
27	27	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5		1,073226	17560,35	1511,04	18846	1622	12943	4265	24960	
				м3		3989,17	377,58	4281	405		1849		
			Итого по разделу: 62. Деталь крепления телефонной канализации (1 шт).									57324	
			Раздел: 63. Монтаж труб										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,36593	3299,18	180,53	24302	1330	13410	9890	36926	
						1298,15	58,02	9562	427		2735		
29	29	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0411626	811557,79	147418,59	33406	6068	1928	27097	65343	
						617298	47640,19	25410	1961		4840		
30	30	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	74,1477845	7580		562040		562040		607003	
31	31	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км	0,0323968	3055705,9	1416263,93	98995	45882	2629	44963		
						1558283,1	479244,74	50483	15526		65349	177492	
32	32	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,526347	33490		1089307		1089307	13148		
33	33	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0323968	7681151,48	1294945,76	248845	41952	187397	87145	1176452	
						601788	356794,64	19496	11559		30744	301956	
34	34	Е11-290172-0102	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном	м3 заполнения	4,83285	1893,46	268,92	9151	1300	0	22367		
						1624,55	0	7851	0		8636	19210	
35	35	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,83285	9578		46289		46289	1423		
			Итого по разделу: 63. Монтаж труб								3703	49992	
			Раздел: 64. Колодцы									2434374	
36	37	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,002533	25736,85	8244,99	205960	65981	22267	145268	379326	
						14709,39	3626,74	117712	29023		28098		
37	38	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010-лоток	м3	3,406326	12427		42330		42330	3386	45717	
38	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,0000001	15918		95508		95508	7641	103149	
39	40	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10971		21942		21942	1755	23697	
40	41	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	19370		77480		77480	6198	83678	
41	42	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	18300		73200		73200	5856	79056	
42	43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1773		7092		7092	567	7659	
43	44	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22719		45438		45438	3635	49073	
44	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,001221	731005,07	7155,75	893	9	791	112	1085	
						76279,28	1707,43	93	2		80		
45	46	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0680599	544549		37062		37062	2965	40027	
46	47	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,9996	187,25	2,92	749	12	567	119	937	
						42,44	0,5	170	2		69		
47	48	Е11-130301-1409 #К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 4 раза	м2	3,9996	958,47	7,44	3833	30	3463	239	4398	
						85,32	1,33	341	5		326		
48	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумом в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	37,849548	938,84	21,87	35535	828	21608	12298	51660	
			Итого по разделу: 64. Колодцы			346,07	3,32	13099	125		3827	869462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 65. Разные работы										
49	50	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		6,2343765	3474,19	1431,6	21659	8925	0	18155	43000	
				м3 конструкции		2042,59	653,85	12734	4076		3185		
50	51	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство		62,343765	3188,39	275,63	198776	17184	172406	15426	231338	
				м2		147,35	81,76	9186	5097		17136		
51	52	Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см.		62,343765	1552,24	33,5	96773	2088	85424	11002	116397	
				м2 покрытия		148,53	14,87	9260	927		8622		
52	53	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		62,343765	1259,34	3,33	78512	208	64133	15392	101416	
				м2 покрытия		227,3	1,3	14171	81		7512		
53	54	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып.	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж		0,0213312	33706,06	12994,47	719	277	0	601	1426	
				м3 водосброса		20711,59	5373,16	442	115		106		
54	55	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах		0,0213312	80229,7	16243,08	1711	346	813	751	2660	
				м3 водосброса		25889,49	6716,45	552	143		197		
55	56	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		0,0213312	63506		1355		1355		1463	
				м3							108		
56	57	Е11-230301-0104 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Демонтаж		0,0073493	914,52	4,58	7	0	0	7	14	
				м трубопровода		909,94	2,39	7	0		1		
57	58	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж		8,002533	18292,7	6525,19	146388	52218	0	116046	283429	
				м3 конструкций колодца		11767,51	2880,17	94170	23049		20995		
58	59	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		31,4345229	99		3112				3361	
				тенге за 1 тонну							249		
59	60	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		31,4345229	519		16315				17620	
				т							1305		
			Итого по разделу: 65. Разные работы									802124	
			Раздел: 66. Переход через ул.Курмангазы методом "прокола"-14м										
60	61	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.		19,83135	363,83	349,04	7215	6922	3	1688	9615	
				м3 грунта		14,66	103,56	291	2054		712		
61	62	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.		45,76209	284,37	272,79	13013	12483	5	3046	17344	
				м3 грунта		11,48	80,95	525	3705		1285		
62	63	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		4,9995	3605,28	0	18025	0	0	12978	33482	
				м3 грунта		3605,28	0	18025	0		2480		
63	64	Е11-050101-1211	Забивка двутавров №45 на глубину 8,5м для крепления рабочего котлована		4,26624	15274,04	7749,11	65163	33060	2600	39468	113001	
				т свай		6915,44	2429,23	29503	10364		8370		
64	65	Е11-050101-1312	Извлечение двутавра.		4,26624	13813,21	7953,5	58930	33932	4707	30886	97002	
				т извлеченных свай		4756,34	2556,37	20292	10906		7185		
65	66	Е11-290201-0601 Изм. и доп. вып. 16	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство		9,59904	4884,52	36,65	46887	352	26788	21816	74199	
				м2 забирки		2057,19	8,93	19747	86		5496		
66	67	Е11-290201-0001 Изм. и доп. вып. 16	Разборка забирки из досок		9,59904	1675,07	29,32	16079	281	0	17453	36214	
				м2 забирки		1645,75	7,15	15798	69		2683		
67	68	Е11-010205-1102 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые		13,332	594,01	25,44	7919	339	3467	3089	11889	
				м2 креплений		308,51	13,26	4113	177		881		
68	69	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом,вместимостью 0,5 м3.		6,666	284,37	272,79	1896	1818	1	444	2526	
				м3 грунта		11,48	80,95	77	540		187		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	70	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/доработка/	м3 грунта	1,6665	4326,34	0	7210	0	0	5191	13393	
						4326,34	0	7210	0		992		
70	71	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	3,16635	606,87	27,53	1922	87	1027	610	2734	
						254,92	12,72	807	40		203		
71	72	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	6,666	284,37	272,79	1896	1818	1	444	2526	
						11,48	80,95	77	540		187		
72	73	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,11952	519		71684				77419	
											5735		
73	74	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	11,3322	2962,73	70,38	33574	798	28119	4510	41131	
						411	31,19	4658	353		3047		
74	75	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Разборка	м2 покрытия	11,3322	385,1	56,3	4364	638	0	3608	8610	
						328,8	24,95	3726	283		638		
75	76	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	78,92544	312,8	300,07	24688	23683	8	5778	32903	
						12,63	89,05	997	7028		2437		
76	77	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,11952	519		71684				77419	
											5735		
77	78	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	78,92544	40,36	40,36	3185	3185	0	907	4420	
						0	15,97	0	1260		327		
78	79	Е11-010201-0501	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненного грунта	78,92544	192,77	87,87	15214	6935	0	8434	25540	
						104,9	43,51	8279	3434		1892		
79	80	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м	4,6662	17293,1	11915,44	80693	55600	495	56132	147771	
						5271,55	6879,37	24598	32101		10946		
80	81	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6848648	33490		156896		156896		169448	
											12552		
81	82	Е11-221401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м	4,6662	2017,68	13,61	9415	63	2336	6969	17694	
						1503,53	4,97	7016	23		1311		
82	83	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для PE 80 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001-техническая	м	4,712862	13304		62700		62700		67716	
											5016		
83	84	Е11-290172-0102	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном	м3 заполнения	0,693264	1893,46	268,92	1313	186	0	1239	2756	
						1624,55	0	1126	0		204		
84	85	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,693264	9578		6640		6640		7171	
											531		
85	87	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20	м2	7,76589	655,87	3,23	5093	25	4493	400	5933	
						74,04	0,66	575	5		439		
86	88	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	7,76589	4702,85	112,08	36522	870	24692	7889	47963	
						1411,26	60,92	10960	473		3553		
87	89	Е11-130301-0412	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /второй слой/	м2	7,76589	655,87	3,23	5093	25	4493	400	5933	
						74,04	0,66	575	5		439		
88	90	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,76639	105972,59	1207,04	293162	3339	206428	76541	399278	
						30145,5	596,77	83394	1651		29576		
89	91	Е11-290150-0702 Изм. и доп. вып. 16	Укладка лебедками опорных металлических пакетов	т тюбингов	0,196647	41595,02	755,41	8180	149	3035	5496	14770	
						25408,35	0	4996	0		1094		
90	92	Е11-290150-0702 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж лебедками опорных металлических пакетов	т тюбингов	0,196647	20931,01	604,33	4116	119	0	4397	9194	
						20326,68	0	3997	0		681		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	93	ЕЛР-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Разборка м3 древесины в конструкции		2,76639	25082,03	965,63	69387	2671	0	61232	141069	
			Итого по разделу: 66. Переход через ул.Курмангазы методом "прокола"-14м			24116,4	477,42	66715	1321		10450		
			ИТОГО:									1718063	
			В том числе :					5849030	603653	3571530	1255617	7673014	
			Стоимость оборудования, всего					1206435	231056		568371		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты							0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		153460					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7826476	
			Скидка подрядчика 20%									8217025	
			НДС									6573620	
			Итого с НДС			12 %		788834,4				7362454,4	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Энергохолдинг ЛТД"

Божимов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Канализация г.Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть по ул.Муратбаева от ул.Курмангазы до пр.Абая.Скорректирована по замечаниям.**
(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение (компенсационные посадки).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2020/8/19** от **06.16.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Озеленение (компенсационные посадки).** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 74. Посадка деревьев и кустарников										
1	1	E11-470102-0306	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	5	1022,21 1022,21	0 0	5111 5111	0 0	0	4498 769	10377	
2	2	E11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	5	1191,47 928,31	152 39,18	5957 4642	760 196	556	4257 817	11031	
3	3	C125-010103-1001	**Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м**	шт.	5	9693		48465		48465	3877	52342	
4	4	E11-470102-0316	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	5	3321,12 3321,12	0 0	16606 16606	0 0	0	14613 2497	33716	
5	5	E11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	5	3887,18 2714,11	1054,34 380,43	19436 13571	5272 1902	594	13616 2644	35696	
6	6	C125-010203-0102	**Карагач, с комом 0,8х0,6м, высотой до 2 м-прим**	шт.	2,5	3234		8085		8085	647	8732	
7	7	C125-010203-1103	**Дуб черешчатый, с комом, высотой от 1,5 до 2 м**	шт.	2,5	6090		15225		15225	1218	16443	
			Итого по разделу: 74. Посадка деревьев и кустарников									168337	
			ИТОГО:					118885	6032	72925	36984	168337	
			В том числе :					39930	2098		12469		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3367					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									171705	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									180273	
			Скидка подрядчика 20%									144218,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**17306,208**					
			Итого с НДС									**161524,608**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Энергохолдинг ЛТД"
(должность, подпись, расшифровка подписи) Божимов М.К.

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(должность, подпись, расшифровка подписи) Разимбеков Б.К.