Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)
КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

Форма № КС-3
Республики Казахстан

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ЯНВАРЯ 2021 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
Договор №30 от 30.03.2020г.			30	31.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**1152032,79**	**1152032,79**	**1152032,79**						**0,00**	**1 152 032,79**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Договор №30 от 30.03.2020г.

Форма 2в

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

27.01.2020г

АКТ №1
приемки выполненных работ за январь 2021г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Зимнее содержани			
1	**Е11-700285-0107 СРД-285-01-07**	**Очистка обочин дороги от снега бульдозером 96 кВт (130 л.с.), толщина снежного покрова до 1000 мм**	**1 км прохода**	**80,9120**		**2821,18**	**228267**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	37,22	1778,00	66176
1. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,46	37,22	--	--
		Итого оплата труда:				**817,88**	**66176**
1. 3	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,46	37,22	6133,00	228267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	37,22	1778,00	66177
		Итого эксплуатация машин:				**2821,18**	**228267**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,69	18261
		Сметная стоимость:				**3046,87**	**246529**
2	**Е11-700270-0108**	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором ДЭ-213 (Д-909С) на**	**1 км**	**809,1200**		**1529,80**	**1237792**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	161,824	1487,00	240632
2. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,2	161,824	--	--
		Итого оплата труда:				**297,40**	**240632**
2. 3	340 С	Навесное оборудование	маш.-ч	0,2	161,824	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	535 С (3304-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,2	161,824	7649,00	1237792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	161,824	1487,00	240632
		Итого эксплуатация машин:				**1529,80**	**1237792**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,38	99023

		Сметная стоимость:				**1652,18**	**1336815**
3	**Е11-700290-0301 СРД-290-03-01**	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной**	**1000 м2**	**1,2137**		**1156,38**	**1403**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,097094	199,00	19
3. 2	20507 Т	Водитель автомобиля 5 разряда	чел.-ч	0,08	0,097094	--	--
		Итого оплата труда:				**15,92**	**19**
3. 3	2191 С	Комбинированная дорожная машина	маш-ч	0,072	0,087385	5589,00	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	55,89	--
3. 4	3006 С (3105-0502-0101 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	0,009709	3397,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009709	1487,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**429,58**	**521**
3. 5	280068 С (2101-0603-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	0,1	- 0,121368	7268,00	882
		Итого материалов:				**726,80**	**882**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,51	112
		Сметная стоимость:				**1248,89**	**1516**
4	**Е11-010206-0103 1101-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Дороги. Уборка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м а также в местах больших снежных валов**	**м3 снега**	**404,5600**		**9,94**	**4019**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,849576	1778,00	1511
		Итого оплата труда:				**3,73**	**1511**
4. 2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0021	0,849576	4731,00	4019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,849576	1778,00	1511
		Итого эксплуатация машин:				**9,94**	**4019**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,69	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	409
		Сметная стоимость:				**13,63**	**5515**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1471482**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1470600**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**308338**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**882**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**

Накладные расходы	Тенге				**1088**
ИТОГО:	Тенге				**1472570**
Сметная прибыль	Тенге				**117806**
ИТОГО по смете:	Тенге				**1590375**
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613	Тенге				**1645761,19**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997	Тенге				**1152032,79**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ Ерниязов И.М.