Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazKorInterGroup"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по капитальнму ремонту системы отопления котельной в связи с газофикацией ОСШ №21 с ДМЦ в с Гульдала Талгарского района Алматинской области, расположенной по адресу: Алматинская область, с.Гульдала, ул.Кичикова, 58**

(наименование, адрес)

Объект **Работы по капитальнму ремонту системы отопления котельной в связи с газофикацией ОСШ №21 с ДМЦ в с Гульдала Талгарского района Алматинской области, расположенной по адресу: Алматинская область, с.Гульдала, ул.Кичикова, 58**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 198** от **27. апреля.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2018	01.06.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь-июль 2018 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0326РСНБ РК 2015	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вм.0,65	м3	8,160	102,50	836
			Накладные расходы			*17,43*	*142*
			Сметная прибыль			*4,88*	*40*
2	2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,080	150,91	616
			Накладные расходы			*27,15*	*111*
			Сметная прибыль			*14,25*	*58*
3	3	4102-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	7,140	323,75	2312
			Накладные расходы и сметная прибыль			*40,73*	*291*
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,160	16,19	132

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,160	23,03	188
			Накладные расходы			*6,38*	*52*
			Сметная прибыль			*2,35*	*19*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,080	727,26	2967
			Накладные расходы			*478,87*	*1954*
			Сметная прибыль			*96,49*	*394*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,080	129,78	530
			Накладные расходы			*67,75*	*276*
			Сметная прибыль			*15,80*	*64*
8	8	13-080201-0605 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	140,000	364,21	50989
			Накладные расходы			*105,88*	*14823*
			Сметная прибыль			*37,61*	*5265*
9	9	23-060137-0825	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	км	0,140	1092152,36	152901
			Накладные расходы			*46307,26*	*6483*
			Сметная прибыль			*91076,77*	*12751*
10	10	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене	шт	1,000	3154,10	3154
			Накладные расходы			*977,50*	*978*
			Сметная прибыль			*330,53*	*331*
11	11	23-070204-1132	Выключатель автоматический ВА47-125	шт	1,000	12791,56	12792
			Накладные расходы			*542,36*	*542*
			Сметная прибыль			*1066,71*	*1067*
12	12	13-080206-0301	Укладка сигнальной ленты	м	34,000	917,77	31204
			Накладные расходы			*100,90*	*3431*
			Сметная прибыль			*81,49*	*2771*
13	13	21-130809-0302	Лента сигнальная	м	34,000	80,69	2743
			Накладные расходы			*3,42*	*116*
			Сметная прибыль			*6,73*	*229*
14	14	11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей	м	36,000	238,36	8581
			Накладные расходы			*66,66*	*2400*
			Сметная прибыль			*24,40*	*878*
15	15	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	м	4,000	1365,93	5464
			Накладные расходы			*418,65*	*1675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	7	21-01401-0101	Песок природный	м3	4,121	142,77	571
			Накладные расходы			2422,11	9981
			Сметная прибыль			102,70	423
			Скидка по договору			201,98	832
			Итого в текущих ценах				0
			ИТОГО со скидкой по договору				344357
			Итого с НДС				344357
					12 %	41322,81	385679,55

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Талгарского района"
_____ Оралханова Н.О.

ПРИНЯЛ
Технический надзор ТОО "Муз Тау"
_____ Д.Б. Боскымбаев

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazKorInterGroup"
_____ М.Ж. Солтанмуратов

СДАЛ