Форма 2-В

Заказчик: КГУ Средняя школа №9 Илийского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «KAZKORINTER GROUP»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район с Байсерке ул Мира 14 б**
(наименование, адрес)

Объект: **Работы по м газификации средней школы №9 Илийского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 930 от 10.10.2016 г.**

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0020000	1135749,86	2271
2.	2.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000000	1045,59	1046
3.	3.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000000	1555,34	1555
4.	4.	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	615,63	616
5.	5.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1,0000000	3075,51	3076
6.	6.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,0000000	673,79	1348

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа	стык	5,0000000	15325,27	76626
8.	8.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4000000	190,01	76
9.	9.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4000000	83,54	33
10.	10.	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	19992,87	19993
11.	11.	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0035000	1135749,86	3975
12.	12.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000000	1045,59	1568
13.	13.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000000	1555,34	3111
14.	14.	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	615,63	1231
15.	15.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3,0000000	3075,51	9227
16.	16.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,0000000	673,79	2021
17.	17.	11-130301-0406 РСНБ	Поверхности металлические.	м2	2,0000000	190,01	380

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				
18.	18.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0000000	83,54	56

ИТОГО: 3208000

В том числе :

Накладные расходы			2340835
Сметная прибыль			395589
Итого с временными	1,2 %	38496	2736424
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	48120	2774920
Итого с НДС	12 %	384960	2823040
Итого к оплате с учетом скидки			3208000

Принял: Директор средней школы №9 Нуртуганбетов Г.К.

Зав.хоз средней школы №9 Усенов Д.С.

Сдал: Генеральный директор Сейтмуратов

ТОО «KAZKORINTER GROUP»