Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответстсвенностью "Nova Group Строй", Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица №38, дом 30/1, ВП-4.** — **970640006196**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанские трубопроводные технологии", Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай-Батыра, дом №6/3, ВП-7., тел.: (7172) 92-50-35** — **110740015015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №NGC/NC-11/Под/042 от 18.01.2018 год.

Номер документа	Дата составления
48	15.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по внутренним сантехническим работам "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Nova City", расположенный по адресу: г.Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талал и №38 (11-очередь строительства).			Работа	1	1 041 159,22	1 041 159,22
				Итого	1	x	1 041 159,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдабеков / Молдабеков Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2018

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО «Nova Group Строй»

Подрядчик: ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"

Наименование объект:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помешениями и паркингом, расположеннный по адресу город Астана, район пересечения ули Хусейн бен Талал и № 38 (проектное наименование) Очередь 11

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь 2018 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	код	наименование	код
		№ NGC/NC-11/Под/042	от 18.01.2018г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	4 438 673.53									
В том числе за отчетный период:		929 606.45							111 552.77	1 041 159.22

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ТОО «Nova Group Строй»**
Подрядчик: **ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"**
Наименование стройки: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талап и №38" ЖК "NOVA CITY"**
Наименование объекта: **11 очередь строительства. 18-ти этажный жилой дом.**

Форма 4

Объект номер - 2-1

Акт
выполненных работ за Июнь 2018 года

на **ОТОПЛЕНИЕ (жилье)**
Основание: **Справка**
Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ. УЗЕЛ ВВОДА лист 23									
		ОТОПЛЕНИЕ ГВС 1-я зона									
1	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	3118,32	222,18	3118,32	222,18	1514,14	3,00	3,00	
		шт.		2896,14	116,84	2896,14	116,84	44	0,11	0,11	
		Накладные расходы -		*1514,14*		*1514,00*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*370,60*		*371,00*					
		Сметная стоимость				*5003,00*					
2	23-041010-0832 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
3	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
4	23-041010-2304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	1	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
5	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1	2213,81	186,09	2213,81	186,09	1405,66	2,02	2,02	
		теплообменник		2027,71	55,79	2027,71	55,79	60,4	0,05	0,05	
		Накладные расходы -		*1405,66*		*1406,00*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,56*		*290,00*					
		Сметная стоимость				*3909,00*					
	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник Danfoss XGF 19A-TO 16/33-TK ГВС 1-я ступень (1-ая зона). Q 144724 ккал/ч, T1/T2:44°C/34,7°C, B1/T3:5°C/37°C.	1	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
7	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1	2213,81	186,09	2213,81	186,09	1405,66	2,02	2,02	
		теплообменник		2027,71	55,79	2027,71	55,79	60,4	0,05	0,05	
		Накладные расходы -		*1405,66*		*1406,00*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,56*		*290,00*					
		Сметная стоимость				*3909,00*					
8	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник XGF 14A-TO 16/29-TKTL43 ГВС 2-я ступень (1-ая зона). Q 241207 ккал/ч, T1/T2:70°C/44°C, B1/T3:5°C/60°C.	1	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
9	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	4713,86	40,40	9427,71	80,79	4373,47	4,40	8,80	
		шт.		4673,46	21,24	9346,92	42,49	40,6	0,02	0,04	
		Накладные расходы -		*2186,73*		*4373,00*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*552,05*		*1104,00*					
		Сметная стоимость				*14905,00*					
10	23-041005-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
11	23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	2	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
12	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	--	--	--	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
13	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	2	2213,81	186,09	4427,61	372,19	2811,33	2,02	4,05	
		теплообменник		2027,71	55,79	4055,43	111,59	60,4	0,05	0,11	
		Накладные расходы -		*1405,66*		*2811,00*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,56*		*579,00*					
		Сметная стоимость				*7818,00*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник Danfoss XGF 19A-TO 16/29-TKTM54 Теплообменник системы отопления. Q 257931 ккал/ч, T1/T2:110°C/70°C, T11/T21:85°C/65°C.	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	14057,76	324,18	28115,53	648,35	18619,41	13,39	26,78
		насос		13733,59	106,19	27467,17	212,38	60,4	0,08	0,16
		Накладные расходы -		*9309,71*		*18619,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1869,40*		*3739,00*				
		Сметная стоимость				*50474,00*				
16	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2	1111,60	16,93	2223,19	33,85	1071,03	1,00	2,00
		шт.		1094,67	--	2189,34	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*535,52*		*1071,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*131,77*		*264,00*				
		Сметная стоимость				*3558,00*				
17	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Насос циркуляционный системы отопления G 13,2 м3/ч, H	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	1	4125,65	471,73	4125,65	471,73	2588,03	3,74	3,74
		бак		3653,91	178,78	3653,91	178,78	60,4	0,16	0,16
		Накладные расходы -		*2588,03*		*2588,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*537,09*		*537,00*				
		Сметная стоимость				*7251,00*				
19	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Мембранный бак Wester WRV-200. V 200л.	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1567,49	94,76	1567,49	94,76	1007,08	1,47	1,47
		шт.		1472,73	21,24	1472,73	21,24	60,4	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*1007,08*		*1007,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*205,97*		*206,00*				
		Сметная стоимость				*2781,00*				
21	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14057,76	324,18	14057,76	324,18	9309,71	13,39	13,39
		насос		13733,59	106,19	13733,59	106,19	60,4	0,08	0,08
		Накладные расходы -		*9309,71*		*9310,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1869,40*		*1869,00*				
		Сметная стоимость				*25237,00*				
24	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1	1111,60	16,93	1111,60	16,93	535,52	1,00	1,00
		шт.		1094,67	--	1094,67	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*535,52*		*536,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*131,77*		*132,00*				
		Сметная стоимость				*1779,00*				
25	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Насос подпиточный, G 1,5 м3/ч, H	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	965,38	--	965,38	--	483,71	1,00	1,00
		шт.		965,38	--	965,38	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*483,71*		*484,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*115,93*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1565,00*				
27	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Реле давления (прессостат) Danfoss KPI 35 (0,2-8,0 бар)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1	4713,86	40,40	4713,86	40,40	2186,73	4,40	4,40
		шт.		4673,46	21,24	4673,46	21,24	40,6	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*2186,73*		*2187,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*552,05*		*552,00*				
		Сметная стоимость				*7453,00*				
29	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Соленоидный вентиль типа EV220B 32B, Ду 32 мм нормально закрытый, Danfoss (Дания)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ ГВС 2-я зона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях								
			1	3118,32	222,18	3118,32	222,18	1514,14	3,00	3,00
		шт.		2896,14	116,84	2896,14	116,84	44	0,11	0,11
		Накладные расходы -		*1514,14*		*1514,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*370,60*		*371,00*				
		Сметная стоимость				*5003,00*				
31	23-041010-0832 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
			1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	23-041010-2304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss								
			1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте								
			1	2213,81	186,09	2213,81	186,09	1405,66	2,02	2,02
		теплообменник		2027,71	55,79	2027,71	55,79	60,4	0,05	0,05
		Накладные расходы -		*1405,66*		*1406,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,56*		*290,00*				
		Сметная стоимость				*3909,00*				
34	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник Danfoss XGF 19A-TO 16/31-TK ГВС 1-я ступень (2-ая зона). Q 133238 ккал/ч, T1/T2:44°C/34,1°C, B1/T3:5°C/37°C	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте								
			1	2213,81	186,09	2213,81	186,09	1405,66	2,02	2,02
		теплообменник		2027,71	55,79	2027,71	55,79	60,4	0,05	0,05
		Накладные расходы -		*1405,66*		*1406,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,56*		*290,00*				
		Сметная стоимость				*3909,00*				
36	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник XGF 14A-TO 16/27-TKTL38 ГВС 2-я ступень (2-ая зона). Q 222064 ккал/ч, T1/T2:70°C/44°C, B1/T3:5°C/60°C	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования								
			2	4713,86	40,40	9427,71	80,79	4373,47	4,40	8,80
		шт.		4673,46	21,24	9346,92	42,49	40,6	0,02	0,04
		Накладные расходы -		*2186,73*		*4373,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*552,05*		*1104,00*				
		Сметная стоимость				*14905,00*				
38	23-041005-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
			2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss								
			2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте								
			1	2213,81	186,09	2213,81	186,09	1405,66	2,02	2,02
		теплообменник		2027,71	55,79	2027,71	55,79	60,4	0,05	0,05
		Накладные расходы -		*1405,66*		*1406,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*289,56*		*290,00*				
		Сметная стоимость				*3909,00*				
41	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник Danfoss XGF 19A-TO 16/25-TKTM62 Теплообменник системы отопления. Q 228115 ккал/ч, T1/T2:110°C/70°C, T11/T21:85°C/65°C	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка								
			2	14057,76	324,18	28115,53	648,35	18619,41	13,39	26,78
		насос		13733,59	106,19	27467,17	212,38	60,4	0,08	0,16
		Накладные расходы -		*9309,71*		*18619,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1869,40*		*3739,00*				
		Сметная стоимость				*50474,00*				
43	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети								
			2	1111,60	16,93	2223,19	33,85	1071,03	1,00	2,00
		шт.		1094,67	--	2189,34	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*535,52*		*1071,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*131,77*		*264,00*				
		Сметная стоимость				*3558,00*				
44	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Насос циркуляционный системы отопления G 11,7 м3/ч, H	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка								
			1	4125,65	471,73	4125,65	471,73	2588,03	3,74	3,74
		бак		3653,91	178,78	3653,91	178,78	60,4	0,16	0,16
		Накладные расходы -		*2588,03*		*2588,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*537,09*		*537,00*				
		Сметная стоимость				*7251,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Мембранный бак Wester WRV-300. V 300л.	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1567,49	94,76	1567,49	94,76	1007,08	1,47	1,47
		шт.		1472,73	21,24	1472,73	21,24	60,4	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*1007,08*		*1007,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*205,97*		*206,00*				
		Сметная стоимость				*2781,00*				
48	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14057,76	324,18	14057,76	324,18	9309,71	13,39	13,39
		насос		13733,59	106,19	13733,59	106,19	60,4	0,08	0,08
		Накладные расходы -		*9309,71*		*9310,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1869,40*		*1869,00*				
		Сметная стоимость				*25237,00*				
51	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1	1111,60	16,93	1111,60	16,93	535,52	1,00	1,00
		шт.		1094,67	--	1094,67	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*535,52*		*536,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*131,77*		*132,00*				
		Сметная стоимость				*1779,00*				
52	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Насос подпиточный, G 0.7 м3/ч, H	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	965,38	--	965,38	--	483,71	1,00	1,00
		шт.		965,38	--	965,38	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*483,71*		*484,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*115,93*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1565,00*				
54	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Реле давления (прессостат) Danfoss KPI 35 (0,2-8,0 бар)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1	4713,86	40,40	4713,86	40,40	2186,73	4,40	4,40
		шт.		4673,46	21,24	4673,46	21,24	40,6	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*2186,73*		*2187,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*552,05*		*552,00*				
		Сметная стоимость				*7453,00*				
56	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Соленоидный вентиль типа EV220B 32B, Ду 32 мм нормально закрытый, Danfoss (Дания)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
57	11-180701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	2	4119,03	337,01	8238,06	674,02	5176,19	3,69	7,37
		шт.		3782,02	51,23	7564,04	102,46	60,4	0,04	0,08
		Накладные расходы -		*2588,10*		*5176,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*536,57*		*1073,00*				
		Сметная стоимость				*14487,00*				
58	13-121101-0510 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	8748,27	2492,21	17496,55	4984,42	6814,85	5,89	11,78
		шт.		6256,06	918,78	12512,13	1837,56	40,6	0,65	1,30
		Накладные расходы -		*3407,42*		*6815,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*972,46*		*1945,00*				
		Сметная стоимость				*26256,00*				
59	23-040902-1409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 100 типа FAF ГОСТ 21345-2005	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	13-121101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	20	8229,67	2440,96	164593,47	48819,12	63752,94	5,45	109,00
		шт.		5788,72	918,78	115774,35	18375,58	40,6	0,65	13,00
		Накладные расходы -		*3187,65*		*63753,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*913,39*		*18268,00*				
		Сметная стоимость				*246614,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	23-040902-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			20	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	13-121101-0508 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования								
			28	7939,30	2384,26	222300,41	66759,16	85845,68	5,23	146,44
		шт.		5555,04	893,91	155541,25	25029,50	40,6	0,63	17,64
		Накладные расходы -		*3065,92*		*85846,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*880,42*		*24652,00*				
		Сметная стоимость				*332798,00*				
63	23-040902-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			28	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	13-121101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования								
			9	5956,68	1325,71	53610,15	11931,38	21743,30	4,36	39,24
		шт.		4630,97	480,76	41678,77	4326,83	40,6	0,34	3,06
		Накладные расходы -		*2415,92*		*21743,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*669,81*		*6028,00*				
		Сметная стоимость				*81382,00*				
65	23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			9	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	13-121101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования								
			2	4377,52	128,92	8755,05	257,85	3976,34	4,00	8,00
		шт.		4248,60	10,62	8497,20	21,24	40,6	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*1988,17*		*3976,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*509,26*		*1019,00*				
		Сметная стоимость				*13750,00*				
67	23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	13-121101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования								
			4	4237,13	94,75	16948,52	378,98	7731,09	3,90	15,60
		шт.		4142,39	--	16569,54	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1932,77*		*7731,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*493,59*		*1974,00*				
		Сметная стоимость				*26654,00*				
69	23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования								
			4	4016,93	86,98	16067,74	347,92	7334,13	3,70	14,80
		шт.		3929,95	--	15719,82	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1833,53*		*7334,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*468,04*		*1872,00*				
		Сметная стоимость				*25274,00*				
71	23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	13-121101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования								
			4	4016,93	86,98	16067,74	347,92	7334,13	3,70	14,80
		шт.		3929,95	--	15719,82	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1833,53*		*7334,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*468,04*		*1872,00*				
		Сметная стоимость				*25274,00*				
73	23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	13-121101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования								
			53	4016,93	86,98	212897,51	4609,90	97177,17	3,70	196,10
		шт.		3929,95	--	208287,61	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1833,53*		*97177,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*468,04*		*24806,00*				
		Сметная стоимость				*334881,00*				
75	23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
		шт.	53	--	--	--	--	--	--	--
76	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка								
		фильтр	1	2106,08	384,10	2106,08	384,10	1234,96	1,68	1,68
		Накладные расходы -		1721,98	97,65	1721,98	97,65	60,4	0,08	0,08
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1234,96*		*1235,00*				
		Сметная стоимость		*267,28*		*267,00*				
						3608,00				
77	23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
78	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка								
		фильтр	4	1763,65	305,78	7054,62	1223,13	4198,01	1,42	5,69
		Накладные расходы -		1457,87	90,27	5831,49	361,06	60,4	0,08	0,31
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1049,50*		*4198,00*				
		Сметная стоимость		*225,05*		*900,00*				
						12153,00				
79	23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
80	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка								
		фильтр	2	1407,30	234,66	2814,60	469,33	1698,93	1,14	2,29
		Накладные расходы -		1172,64	81,78	2345,27	163,56	60,4	0,07	0,15
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*849,46*		*1699,00*				
		Сметная стоимость		*180,54*		*361,00*				
						4875,00				
81	23-041013-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
82	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка								
		фильтр	2	1135,86	174,51	2271,72	349,02	1378,10	0,94	1,87
		Накладные расходы -		961,35	56,57	1922,70	113,14	60,4	0,05	0,10
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*689,05*		*1378,00*				
		Сметная стоимость		*145,99*		*292,00*				
						3942,00				
	23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
84	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка								
		фильтр	2	920,39	118,88	1840,79	237,76	1130,07	0,77	1,54
		Накладные расходы -		801,52	33,94	1603,03	67,88	60,4	0,03	0,06
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*565,04*		*1130,00*				
		Сметная стоимость		*118,83*		*238,00*				
						3209,00				
85	23-041013-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
86	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
		шт.	4	2815,53	210,69	11262,12	842,78	7153,76	2,60	10,40
		Накладные расходы -		2604,84	46,11	10419,34	184,44	60,4	0,04	0,16
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1788,44*		*7154,00*				
		Сметная стоимость		*368,32*		*1473,00*				
						19889,00				
87	23-041001-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
88	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
89	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	4	1567,49	94,76	6269,97	379,04	4028,34	1,47	5,88
		Накладные расходы -		1472,73	21,24	5890,94	84,97	60,4	0,02	0,08
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1007,08*		*4028,00*				
		Сметная стоимость		*205,97*		*824,00*				
						11122,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	23-041001-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	23-041001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	23-040905-3204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка								
		м трубопровода	12	829,46	47,90	9953,54	574,77	6471,78	0,73	8,70
				781,56	19,16	9378,77	229,95	60,4	0,02	0,21
		Накладные расходы -		*539,31*		*6472,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,50*		*1314,00*				
		Сметная стоимость				*17739,00*				
96	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
		м трубопровода	20	829,46	47,90	16589,24	957,95	10786,29	0,73	14,50
				781,56	19,16	15631,29	383,25	60,4	0,02	0,35
		Накладные расходы -		*539,31*		*10786,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,50*		*2190,00*				
		Сметная стоимость				*29566,00*				
97	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
		м трубопровода	20	740,27	33,09	14805,47	661,85	9702,21	0,66	13,12
				707,18	13,46	14143,62	269,21	60,4	0,01	0,25
		Накладные расходы -		*485,11*		*9702,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,03*		*1961,00*				
		Сметная стоимость				*26468,00*				
98	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	52	66,18	1,88	3441,26	97,59	2251,12	0,05	2,61
				64,30	--	3343,67	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*43,29*		*2251,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,76*		*455,00*				
		Сметная стоимость				*6148,00*				
99	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	6	623,82	27,68	3742,93	166,06	2454,22	0,55	3,32
				596,15	11,51	3576,87	69,08	60,4	0,01	0,06
		Накладные расходы -		*409,04*		*2454,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*82,63*		*496,00*				
		Сметная стоимость				*6693,00*				
100	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	4	623,82	27,68	2495,29	110,71	1636,15	0,55	2,21
				596,15	11,51	2384,58	46,05	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*409,04*		*1636,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*82,63*		*331,00*				
		Сметная стоимость				*4462,00*				
101	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	18	623,82	27,68	11228,79	498,18	7362,67	0,55	9,95
				596,15	11,51	10730,61	207,23	60,4	0,01	0,19
		Накладные расходы -		*409,04*		*7363,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*82,63*		*1487,00*				
		Сметная стоимость				*20079,00*				
102	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	22	485,53	25,62	10681,76	563,72	6985,73	0,43	9,53
				459,91	11,72	10118,04	257,95	60,4	0,01	0,24
		Накладные расходы -		*317,53*		*6986,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,25*		*1413,00*				
		Сметная стоимость				*19081,00*				
3	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	15	372,52	14,57	5587,77	218,60	3678,98	0,34	5,05
				357,94	6,52	5369,17	97,81	60,4	0,01	0,09
		Накладные расходы -		*245,27*		*3679,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49,42*		*741,00*				
		Сметная стоимость				*10008,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
			4	328,17	12,71	1312,69	50,86	864,13	0,30	1,19
		м трубопровода		315,46	5,56	1261,83	22,26	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*216,03*		*864,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,54*		*174,00*				
		Сметная стоимость				*2351,00*				
105	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
			4	328,17	12,71	1312,69	50,86	864,13	0,30	1,19
		м трубопровода		315,46	5,56	1261,83	22,26	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*216,03*		*864,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,54*		*174,00*				
		Сметная стоимость				*2351,00*				
106	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
			5	328,17	12,71	1640,87	63,57	1080,17	0,30	1,49
		м трубопровода		315,46	5,56	1577,29	27,82	60,4	0,01	0,03
		Накладные расходы -		*216,03*		*1080,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,54*		*218,00*				
		Сметная стоимость				*2939,00*				
107	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
			78	66,18	1,88	5161,90	146,39	3376,67	0,05	3,91
		м трубопровода		64,30	--	5015,51	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*43,29*		*3377,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,76*		*683,00*				
		Сметная стоимость				*9222,00*				
108	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка								
			4	7668,09	163,15	30672,34	652,58	20330,25	7,07	28,26
		шт.		7504,94	51,23	30019,76	204,91	60,4	0,04	0,16
		Накладные расходы -		*5082,56*		*20330,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1020,05*		*4080,00*				
		Сметная стоимость				*55083,00*				
109	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			104,8	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
110	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			26,5	35,74	1,08	947,03	28,64	562,21	0,03	0,78
		м2		34,66	0,21	918,39	5,63	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*21,22*		*562,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,56*		*121,00*				
		Сметная стоимость				*1630,00*				
111	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой								
			26,5	34,88	2,82	924,33	74,75	528,73	0,03	0,85
		м2		32,06	0,64	849,58	16,89	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*19,95*		*529,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,39*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1569,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1045442,63**	**153081,89**			**844,46**
			Тенге			**892360,75**	**54415,05**			**39,30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			771857,25				
	Всего заработная плата -		Тенге				682584,14			
		Накладные расходы -	Тенге			322038,81				
		Сметная прибыль -	Тенге			87511,68				
	ЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1181407,75				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				682584,14			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1871,36				
	Всего заработная плата -		Тенге				1790,49			
		Накладные расходы -	Тенге			1090,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			236,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3199,28				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1790,49			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271714,02				
	Всего заработная плата -		Тенге				262401,16			
	Сдача и испытание -		Тенге			4750,27				
		Накладные расходы -	Тенге			176730,97				
		Сметная прибыль -	Тенге			35875,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484320,59				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				262401,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1668927,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							883,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				946775,79			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1045442,63**	**153081,89**			**844,46**
			Тенге			**892360,75**	**54415,05**			**39,30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			771857,25				
	Всего заработная плата -		Тенге				682584,14			
		Накладные расходы -	Тенге			322038,81				
		Сметная прибыль -	Тенге			87511,68				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1181407,75				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				682584,14			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1871,36				
	Всего заработная плата -		Тенге				1790,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1090,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			236,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3199,28				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1790,49			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271714,02				
	Всего заработная плата -		Тенге				262401,16			
	Сдача и испытание -		Тенге			4750,27				
		Накладные расходы -	Тенге			176730,97				
		Сметная прибыль -	Тенге			35875,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484320,59				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							250,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				262401,16			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 668 927,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							883,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				946775,79			
		Скидка				1 125 738,38				
		Итого со скидкой:				543 189,23				
		НДС 12 %				65 182,71				
		Итого с НДС				608 371,93				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Nova Group Строй"
Подрядчик: ТОО "Казахстанские Трубопроводные Технологии"
Наименование стройки: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом «Nova City», расположенный по адресу: г. Астана, район
Наименование объекта: 11 очередь
ДОГОВОР ПОДРЯДА № NGC/NC-11/Под/042

Справка
об объемах выполненных работ за Июнь 2018г.

на ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ. УЗЕЛ ВВОДА лист 23	
		ОТОПЛЕНИЕ ГВС 1-я зона	
11	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1
		шт.	
15	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1
		теплообменник	
17	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1
		теплообменник	
19	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2
		шт.	
23	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	2
		теплообменник	
25	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2
		насос	
26	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2
		шт.	
28	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	1
		бак	
30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1
		шт.	
33	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1
		насос	
34	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1
		шт.	
36	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1
		шт.	
38	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1
		шт.	
		ОТОПЛЕНИЕ ГВС 2-я зона	
40	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1
		шт.	
43	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1
		теплообменник	
45	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1
		теплообменник	
47	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2
		шт.	
50	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	1
		теплообменник	
52	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2
		насос	

53	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2
		шт.	
55	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	1
		бак	
57	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1
		шт.	
60	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1
		насос	
61	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1
		шт.	
63	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	1
		шт.	
65	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1
		шт.	
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	
79	11-180701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	2
		шт.	
80	13-121101-0510 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2
		шт.	
82	13-121101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	20
		шт.	
84	13-121101-0508 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	28
		шт.	
86	13-121101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	9
		шт.	
88	13-121101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	2
		шт.	
90	13-121101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	4
		шт.	
92	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	4
		шт.	
94	13-121101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	4
		шт.	
96	13-121101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	53
		шт.	
98	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	1
		фильтр	
100	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	4
		фильтр	
102	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2
		фильтр	
104	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	2
		фильтр	

106	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	2
		фильтр	
108	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4
		шт.	
111	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4
		шт.	
117	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	12
		м трубопровода	
118	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	20
		м трубопровода	
119	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20
		м трубопровода	
120	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	52
		м трубопровода	
121	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6
		м трубопровода	
122	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	4
		м трубопровода	
123	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	18
		м трубопровода	
124	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	22
		м трубопровода	
125	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	15
		м трубопровода	
126	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4
		м трубопровода	
127	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	4
		м трубопровода	
128	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	5
		м трубопровода	
129	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	78
		м трубопровода	
130	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	4
		шт.	
144	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,5
		м2	
145	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	26,5
		м2	

Представитель генподрядной организации ТОО "Nova Group Строй" инженер-сметчик — Максут А.

Представитель генподрядной организации ТОО "Nova Group Строй" прораб по спец.работам — Кожахметов С.С.

ЖК "Nova City" НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 11 06 2018 Карипов Д.

Представитель генподрядной организации ТОО "Nova Group Строй" нач.участка — Карипов Д.А.

Заказчик: **ТОО «Nova Group Строй»**
Подрядчик: **ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"**
Наименование стройки: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талап и №38" ЖК "NOVA CITY"**
Наименование объекта: **11 очередь строительства. 18-ти этажный жилой дом.**

Форма 4

Объект номер - 2-1

Акт
выполненных работ за Июнь 2018 года

на **ОТОПЛЕНИЕ ОФИСЫ**

Основание: Справка
Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ. УЗЕЛ ВВОДА лист 25								
		СИСТЕМА ГВС								
1	11-180201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	2	18284,73	1874,52	36569,47	3749,03	23184,62	15,45	30,90
		водоподогреватель		16410,22	770,33	32820,43	1540,66	60,4	0,69	1,38
		Накладные расходы -		*11592,31*		*23185,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2390,16*		*4780,00*				
		Сметная стоимость				*64534,00*				
2	11-180201-0202 РСНБ РК 2015	Секции скоростных водоподогревателей, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	36	4427,36	1095,73	159384,90	39446,46	90636,40	3,37	121,25
		секции		3331,62	369,02	119938,45	13284,55	60,4	0,32	11,49
		Накладные расходы -		*2517,68*		*90636,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*555,60*		*20002,00*				
		Сметная стоимость				*270023,00*				
	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник ГВС 1-я ступень. Q14932 ккал/ч, T1/T2:44°C/37,5°C, B1/T3:5°C/37°C. Danfoss XGF 4A-TO 16/23-TL	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник ГВС 2-я ступень. Q24886 ккал/ч, T1/T2:70°C/44°C, B1/T3:5°C/60°C. Danfoss XGF 4A-TO 16/15-TL	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1	4713,86	40,40	4713,86	40,40	2186,73	4,40	4,40
		шт.		4673,46	21,24	4673,46	21,24	40,6	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*2186,73*		*2187,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*552,05*		*552,00*				
		Сметная стоимость				*7453,00*				
6	23-041005-1507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1	1139,42	88,54	1139,42	88,54	716,65	0,96	0,96
		соединение		1050,88	10,62	1050,88	10,62	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*716,65*		*717,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*148,49*		*148,00*				
		Сметная стоимость				*2005,00*				
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
9	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1	4713,86	40,40	4713,86	40,40	2186,73	4,40	4,40
		шт.		4673,46	21,24	4673,46	21,24	40,6	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*2186,73*		*2187,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*552,05*		*552,00*				
		Сметная стоимость				*7453,00*				
10	23-041005-1507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-051207-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1	1139,42	88,54	1139,42	88,54	716,65	0,96	0,96
		соединение		1050,88	10,62	1050,88	10,62	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*716,65*		*717,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*148,49*		*148,00*				
		Сметная стоимость				*2005,00*				
13	11-180201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	1	18284,73	1874,52	18284,73	1874,52	11592,31	15,45	15,45
		водоподогреватель		16410,22	770,33	16410,22	770,33	60,4	0,69	0,69
		Накладные расходы -		*11592,31*		*11592,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2390,16*		*2390,00*				
		Сметная стоимость				*32267,00*				
14	11-180201-0202 РСНБ РК 2015	Секции скоростных водоподогревателей, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	39	4427,36	1095,73	172666,98	42733,66	98189,43	3,37	131,36
		секции		3331,62	369,02	129933,32	14391,60	60,4	0,32	12,45
		Накладные расходы -		*2517,68*		*98189,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*555,60*		*21669,00*				
		Сметная стоимость				*292525,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-051101-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S4-28a, для системы отопления мощностью 70 кВт, тип пластин TL, T в греющем контуре T1-110°C/T2	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Теплообменник системы отопления. Q54868 ккал/ч, T1/T2:110°C/70°C, T11/T21:85°C/65°C. Danfoss XGF 4A-TO 16/40-TL	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	14057,76	324,18	28115,53	648,35	18619,41	13,39	26,78
		насос		13733,59	106,19	27467,17	212,38	60,4	0,08	0,16
		Накладные расходы -		*9309,71*		*18619,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1869,40*		*3739,00*				
		Сметная стоимость				*50474,00*				
18	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2	1111,60	16,93	2223,19	33,85	1071,03	1,00	2,00
		шт.		1094,67	--	2189,34	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*535,52*		*1071,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*131,77*		*264,00*				
		Сметная стоимость				*3558,00*				
19	Прайс-лист ТОО "AUHAL"	Насос циркуляционный системы отопления G2,7 м3/ч,H	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	1	4125,65	471,73	4125,65	471,73	2588,03	3,74	3,74
		бак		3653,91	178,78	3653,91	178,78	60,4	0,16	0,16
		Накладные расходы -		*2588,03*		*2588,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*537,09*		*537,00*				
		Сметная стоимость				*7251,00*				
21	ПРайс-лист ТОО "AUHAL"	Мембранный бак Wester WRV-80. V80л.	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1547,29	74,56	1547,29	74,56	999,54	1,47	1,47
		шт.		1472,73	10,62	1472,73	10,62	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*999,54*		*1000,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*203,75*		*204,00*				
		Сметная стоимость				*2751,00*				
23	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-020103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	1	965,38	--	965,38	--	483,71	1,00	1,00
		шт.		965,38	--	965,38	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*483,71*		*484,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*115,93*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1565,00*				
26	ПРайс-лист ТОО "AUHAL"	Прессостат KPI 35, для воды, воздуха, масла, Danfoss (Дания)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	965,38	--	965,38	--	483,71	1,00	1,00
		шт.		965,38	--	965,38	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*483,71*		*484,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*115,93*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1565,00*				
28	23-041010-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
29	13-121101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	10	5956,68	1325,71	59566,83	13257,09	24159,23	4,36	43,60
		шт.		4630,97	480,76	46309,74	4807,59	40,6	0,34	3,40
		Накладные расходы -		*2415,92*		*24159,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*669,81*		*6698,00*				
		Сметная стоимость				*90424,00*				
30	23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	10	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	13-121101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	5	4377,52	128,92	21887,61	644,61	9940,85	4,00	20,00
		шт.		4248,60	10,62	21243,00	53,11	40,6	0,01	0,05
		Накладные расходы -		*1988,17*		*9941,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*509,26*		*2546,00*				
		Сметная стоимость				*34375,00*				
32	23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	13-121101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	9	4237,13	94,75	38134,17	852,71	17394,94	3,90	35,10
		шт.		4142,39	--	37281,46	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1932,77*		*17395,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*493,59*		*4442,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*59971,00*				
34	23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	9	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	2	4016,93	86,98	8033,87	173,96	3667,06	3,70	7,40
		шт.		3929,95	--	7859,91	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1833,53*		*3667,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*468,04*		*936,00*				
		Сметная стоимость				*12637,00*				
36	23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	13-121101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	7	4016,93	86,98	28118,54	608,85	12834,72	3,70	25,90
		шт.		3929,95	--	27509,69	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1833,53*		*12835,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*468,04*		*3276,00*				
		Сметная стоимость				*44230,00*				
38	23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	13-121101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	17	4016,93	86,98	68287,88	1478,65	31170,04	3,70	62,90
		шт.		3929,95	--	66809,24	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1833,53*		*31170,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*468,04*		*7957,00*				
		Сметная стоимость				*107415,00*				
40	23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	17	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	2	1135,86	174,51	2271,72	349,02	1378,10	0,94	1,87
		фильтр		961,35	56,57	1922,70	113,14	60,4	0,05	0,10
		Накладные расходы -		*689,05*		*1378,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*145,99*		*292,00*				
		Сметная стоимость				*3942,00*				
42	23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2	1131,28	169,93	2262,56	339,86	1378,15	0,94	1,87
		фильтр		961,35	56,91	1922,70	113,83	60,4	0,05	0,11
		Накладные расходы -		*689,08*		*1378,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*145,63*		*291,00*				
		Сметная стоимость				*3932,00*				
44	23-041013-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	922,38	120,86	1844,75	241,72	1137,56	0,77	1,54
		фильтр		801,52	39,76	1603,03	79,52	60,4	0,04	0,07
		Накладные расходы -		*568,78*		*1138,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*119,29*		*239,00*				
		Сметная стоимость				*3221,00*				
46	23-041013-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1567,49	94,76	3134,99	189,52	2014,17	1,47	2,94
		шт.		1472,73	21,24	2945,47	42,49	60,4	0,02	0,04
		Накладные расходы -		*1007,08*		*2014,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*205,97*		*412,00*				
		Сметная стоимость				*5561,00*				
	23-041001-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	23-040905-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2	740,27	33,09	1480,55	66,18	970,22	0,66	1,31
		м трубопровода		707,18	13,46	1414,36	26,92	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*485,11*		*970,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*98,03*		*196,00*				
		Сметная стоимость				*2647,00*				
53	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	623,82	27,68	8733,50	387,47	5726,52	0,55	7,74
		м трубопровода		596,15	11,51	8346,03	161,18	60,4	0,01	0,15
		Накладные расходы -		*409,04*		*5727,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*82,63*		*1157,00*				
		Сметная стоимость				*15617,00*				
54	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	12	623,82	27,68	7485,86	332,12	4908,45	0,55	6,64
		м трубопровода		596,15	11,51	7153,74	138,15	60,4	0,01	0,13
		Накладные расходы -		*409,04*		*4908,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*82,63*		*992,00*				
		Сметная стоимость				*13386,00*				
55	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 38 мм. Прокладка	6	623,82	27,68	3742,93	166,06	2454,22	0,55	3,32
		м трубопровода		596,15	11,51	3576,87	69,08	60,4	0,01	0,06
		Накладные расходы -		*409,04*		*2454,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*82,63*		*496,00*				
		Сметная стоимость				*6693,00*				
56	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	623,82	27,68	2495,29	110,71	1636,15	0,55	2,21
		м трубопровода		596,15	11,51	2384,58	46,05	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*409,04*		*1636,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*82,63*		*331,00*				
		Сметная стоимость				*4462,00*				
	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	328,17	12,71	1312,69	50,86	864,13	0,30	1,19
		м трубопровода		315,46	5,56	1261,83	22,26	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*216,03*		*864,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*43,54*		*174,00*				
		Сметная стоимость				*2351,00*				
58	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10	328,17	12,71	3281,73	127,14	2160,34	0,30	2,97
		м трубопровода		315,46	5,56	3154,59	55,65	60,4	0,01	0,05
		Накладные расходы -		*216,03*		*2160,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*43,54*		*435,00*				
		Сметная стоимость				*5877,00*				
59	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	14	372,52	14,57	5215,25	204,03	3433,72	0,34	4,72
		м трубопровода		357,94	6,52	5011,22	91,29	60,4	0,01	0,08
		Накладные расходы -		*245,27*		*3434,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*49,42*		*692,00*				
		Сметная стоимость				*9341,00*				
60	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	328,17	12,71	984,52	38,14	648,10	0,30	0,89
		м трубопровода		315,46	5,56	946,38	16,69	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*216,03*		*648,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*43,54*		*131,00*				
		Сметная стоимость				*1763,00*				
61	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	6	372,52	14,57	2235,11	87,44	1471,59	0,34	2,02
		м трубопровода		357,94	6,52	2147,67	39,12	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*245,27*		*1472,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*49,42*		*297,00*				
		Сметная стоимость				*4003,00*				
62	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	73	66,18	1,88	4831,00	137,01	3160,22	0,05	3,66
		м трубопровода		64,30	--	4694,00	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*43,29*		*3160,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*8,76*		*639,00*				
		Сметная стоимость				*8631,00*				
63	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	2	66,18	1,88	132,36	3,75	86,58	0,05	0,10
		м трубопровода		64,30	--	128,60	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*43,29*		*87,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*8,76*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*236,00*				
64	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58,56	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2	35,74	1,08	328,78	9,94	195,18	0,03	0,27
		м2		34,66	0,21	318,84	1,95	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*21,22*		*195,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4,56*		*42,00*				
		Сметная стоимость				*566,00*				
66	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	9,2	34,88	2,82	320,90	25,95	183,56	0,03	0,29
		м2		32,06	0,64	294,95	5,86	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*19,95*		*184,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4,39*		*40,00*				
		Сметная стоимость				*545,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			712678,45	109172,83			586,13
			Тенге			603505,62	36336,50			30,81
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			237610,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				225383,24			
		Накладные расходы -	Тенге			105578,76				
		Сметная прибыль -	Тенге			27455,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			370644,48				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				225383,24			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649,68				
	Всего заработная плата -		Тенге				621,60			
		Накладные расходы -	Тенге			378,74				
		Сметная прибыль -	Тенге			82,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1110,69				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				621,60			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			474418,20				
	Всего заработная плата -		Тенге				413837,28			
	Сдача и испытание -		Тенге			12393,97				
		Накладные расходы -	Тенге			280671,26				
		Сметная прибыль -	Тенге			60407,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			815496,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				413837,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1187251,78				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				639842,12			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			712678,45	109172,83			586,13
			Тенге			603505,62	36336,50			30,81
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			237610,57				
	Всего заработная плата -		Тенге				225383,24			
		Накладные расходы -	Тенге			105578,76				
		Сметная прибыль -	Тенге			27455,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			370644,48				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				225383,24			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649,68				
	Всего заработная плата -		Тенге				621,60			
		Накладные расходы -	Тенге			378,74				
		Сметная прибыль -	Тенге			82,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1110,69				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				621,60			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			474418,20				
	Всего заработная плата -		Тенге				413837,28			
	Сдача и испытание -		Тенге			12393,97				
		Накладные расходы -	Тенге			280671,26				
		Сметная прибыль -	Тенге			60407,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			815496,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				413837,28			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 187 251,78				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				639842,12			
		Скидка				800 834,56				
		Итого со скидкой				386 417,22				
		НДС 12 %				46 370,07				
		Итого с НДС				432 787,29				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Nova Group Строй"
Подрядчик: ТОО "Казахстанские Трубопроводные Технологии"
Наименование стройки: «МЖК со встроенными помещениями и паркингом «Nova City», расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талал и №38
Наименование объекта: 11 очередь
ДОГОВОР ПОДРЯДА № NGC/NC-11/Под/042

Справка
об объемах выполненных работ за Июнь 2018г.

на ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ. УЗЕЛ ВВОДА лист 25	
		СИСТЕМА ГВС	
13	11-180201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	2
		водоподогреватель	
14	11-180201-0202 РСНБ РК 2015	Секции скоростных водоподогревателей, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	36
		секция	
17	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1
		шт.	
20	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1
		соединение	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	
21	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	1
		шт.	
24	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	1
		соединение	
25	11-180201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	1
		водоподогреватель	
26	11-180201-0202 РСНБ РК 2015	Секции скоростных водоподогревателей, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	39
		секция	
29	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2
		насос	
30	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2
		шт.	
32	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	1
		бак	
34	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1
		шт.	
37	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	1
		шт.	

39	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	1
		шт.	
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	
52	13-121101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	10
		шт.	
54	13-121101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	5
		шт.	
56	13-121101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	9
		шт.	
58	13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	2
		шт.	
60	13-121101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	7
		шт.	
62	13-121101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	17
		шт.	
64	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	2
		фильтр	
66	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	2
		фильтр	
68	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2
		фильтр	
70	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2
		шт.	
	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2
		м трубопровода	
76	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14
		м трубопровода	
77	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	12
		м трубопровода	
78	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 38 мм. Прокладка	6
		м трубопровода	
79	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4
		м трубопровода	
80	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4
		м трубопровода	
81	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10
		м трубопровода	

82	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	14
		м трубопровода	
83	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3
		м трубопровода	
84	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	6
		м трубопровода	
85	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	73
		м трубопровода	
86	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	2
		м трубопровода	
96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2
		м2	
97	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	9,2
		м2	

Представитель генподрядной организации ТОО "Nova Group Строй" инженер-сметчик _____ Максут А.

Представитель генподрядной организации ТОО "Nova Group Строй" прораб по спец.работам _____ Кожахметов С.С.

"Nova City" МАСТЕР УЧАСТКА 11 06 2018 Карипов Д.

Представитель генподрядной организации ТОО "Nova Group Строй" нач.участка _____ Карипов Д.А.

Опись документов

№55106/250618/000 9325

предоставляемых: ТОО «Аманат Строй», договор СЭЗ №82 от 12.11.2013г.
(наименование декларанта или таможенного представителя)

№	Код вида документа	Наименование документа	Количество экземпляров	Количество листов	Примечание
1.	02016	Накладная №10000000021 от 14.06.18	1	1	
2.	04021	Счет-фактура №10000000021 от 14.06.18	1	2	
3.	02016	Накладная №10000000022 от 19.06.18	1	1	
4.	04021	Счет-фактура №10000000022 от 19.06.18	1	1	

Ф.И.О. лица, подавшего ПТ: Бубаев Д.М.

Дата: «25» июня 2018 г.

Подпись

ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Перечень товаров

Лист №_____

№ 55106/250618/ 000 9325

(регистрационный номер, присваиваемый таможенным органом)

1. Таможенный орган, которому декларируются товары: Таможенный пост "СЭЗ Астана - жана кала" Департамент государственных доходов по г.Астана

2. Таможенная процедура: Свободная таможенная зона, ЭК-78

3. Отправитель товаров: Казахстанские трубопроводные технологии ТОО, БИН: 110740015015, Республика Казахстан, Есиль, Астана, Кабанбай-батыра, дом № 6/3 ВП-7.

(для организации – наименование и место нахождения/адрес; для физического лица – Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность; при вывозе – дополнительно – УНП, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах-членах Таможенного союза)

4. Получатель товаров: Аманат Строй ТОО, БИН: 111040004740, Республика Казахстан, Астана, район Есиль, ул.Сыганак, дом № 10/2, кв.НП-15.

(для организации – наименование и место нахождения/адрес; для физического лица – Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность; при вывозе – дополнительно – УНП, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах-членах Таможенного союза)

5. Декларант: Аманат Строй ТОО, БИН: 111040004740, Республика Казахстан, Астана, район Есиль, ул.Сыганак, дом № 10/2, кв.НП-15.

(для организации – наименование и место нахождения/адрес; для физического лица – Ф.И.О. и его место жительства/адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность; при вывозе – дополнительно – УНП, БИН/ИИН, ИНН, применяемые в государствах-членах Таможенного союза)

6. Страна назначения для вывозимых товаров: _____

(краткое наименование)

7. Сведения о предоставляемых документах: Накладная и с/ф №10000000021 от 14.06.18, №10000000022 от 19.06.18

(документы, прилагаемые к перечню, в т.ч. разрешительные документы, вид, номер и дата документа, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под заявляемую таможенную процедуру, в т.ч. цели и срок использования товаров, а также реквизиты документов, которые предоставляются декларантом одновременно с перечнем)

8. Сведения о декларируемых товарах:

№	Наименование товара (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара с добавлением сведений обо всех товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных технических характеристиках)	Код по ТН ВЭД ТС	Количество товара			Стоимость товара в соответствии с коммерческими документами	Краткое наименование валюты/код валюты	Примечание
			в осн. единице измерения (кг) по ТН ВЭД ТС	в доп. единице измерения по ТН ВЭД ТС	условное обозн. доп.единицы измерения/код ед.измерения по ТН ВЭД ТС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трубы чугунные безраструбные Pam Global SML, d=110x3,5 мм	730300	2 491,008	119,76	006	1 126 881,72	тенге/398	
2	Труба чугунная безраструбная Pam-Global SML Dn 150	730300	4 204,075	124,75	006	1 896 873,65	тенге/398	
3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	730791	190,08	48	796	91 248	тенге/398	
4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	730791	21,6	4	796	11 768	тенге/398	
5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	730791	13,24	2	796	6 500	тенге/398	
6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	730791	96,6	12	796	59 520	тенге/398	
7	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм, Sigmetex	848180	148	2	796	119 642,86	тенге/398	
8	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 125 типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	848180	228	4	796	214 285,72	тенге/398	

55706/250618/0009325

9	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	848180	360	3	796	273 482,16	тенге/398	
10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	848130	0,9	6	796	6 426	тенге/398	
11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	848130	6,15	6	796	27 420	тенге/398	
12	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	848180	0,5	5	796	5 755	тенге/398	
13	Кран шаровый латунный В-В, ручка-рычаг, 11Б27п1 для воды и пара, Т от 0°С до +150°С, PN 16, d=15мм	848180	1,15	5	796	6 000	тенге/398	
14	Кран шаровый латунный В-Н, бабочка, с накидной гайкой, 11Б27п1 для воды и пара, Т от 0°С до +150°С, PN 16, d=20мм	848180	1,55	5	796	9 821,5	тенге/398	
15	Кран шаровый латунный В-Н, ручка-рычаг, 11Б27п1 для воды и пара, Т от 0°С до +150°С, PN 16, d=15мм	848180	3,22	14	796	10 250,8	тенге/398	
16	Кран шаровый латунный В-Н, ручка-рычаг, с накидной гайкой, 11Б27п1 для воды и пара, Т от 0°С до +150°С, PN 16, d=25мм	848180	0,51	1	796	2 727	тенге/398	
17	Кран шаровый 1/2" НР х 1/2" ВР «бабочка» латунный Valtec Base, d=15мм	848180	1,61	7	796	6 531	тенге/398	
18	Кран шаровый 2" ВР х 2" ВР «ручка-рычаг» латунный Valtec Base, d=50мм	848180	10,8	6	796	46 668	тенге/398	
19	Кран шаровый муфтовый Ру=16 кгс/см, до 225 С Ду=15	848180	5,29	23	796	22 383,6	тенге/398	
20	Кран шаровый муфтовый Ру=16 кгс/см, до 225 С Ду=20	848180	7,13	23	796	23 782	тенге/398	
21	Насосы циркуляционные Grundfos UPS 32-100 N 180 1x230V (1раб+1рез)	841370	100	4	796	794 000	тенге/398	

9. Общая таможенная стоимость декларируемых товаров: 4 761 967,01

(в валюте государств-членов Таможенного союза)

10. Сведения об уплате таможенных сборов: _____

(если они подлежат уплате, а также вид, номер и дата платежного документа, подтверждающего их уплату)

11. Сведения о лице, заполнившем перечень: Бубаев Дмитрий Мусаевич. Доверенность от 08.01.2018

(Ф.И.О., в т.ч. сведения о документах, подтверждающих полномочия этого лица)

12. Таможенный представитель: _____

(в случае, если перечень подается таможенным представителем: для организации – наименование и место нахождения/адрес; № документа, свидетельствующего о включении в Реестр таможенных представителей, № и дата заключения договора с декларантом)

Дата 25 июня 2018 г.

Подпись

М.П.

Выпуск разрешен

УРГЕНИШБЕКОВ

25 ИЮН 2018