Форма 2В

Заказчик КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»

Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"

Договор №781 от 04 мая 2020 г.

Наименование работ; Капитальный ремонт фасада 4-этажного корпуса "Б» здания «Областного перинатального центра» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: ул. Казахстанской правды, 233 в г. Петропавловске СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 16.07.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на I квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. КОРПУС												
1.				2425	593,67	1,73		1439639	4184		455624	912965		2540813
	E11-08070 1-0101 1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		404,05	0,76		979831	1852		--	188208		
		НР - 93%; СП - 8%												
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,434 чел-ч	1052,45	931			979831						
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0007 чел-ч	1,7										
1.3. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0007 маш.-ч	1,6975		2465			4184					
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	1,6975		1091,00			1851,97					
1.4. С	130852	Стальные детали лесов	0,00037 т	0,89725	394528						353990			
1.5. С	248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	0,00006 м3	0,1455	31715						4615			

1.6.	268274	Щиты настила	0,012 м2	29,1	3334			97019			
С											
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2.				163	89,2	--	14540	--	--	10469	27010
	Е12-08010 1-0402 1208-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м		89,2	--	14540	--	--	2001	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,1104 чел-ч	18	807,99		14540				
2.2.	147789	Мусор строительный	0,00325 т	0,52975	0,01			0,01			
С											
3.				3	8030,54	936,93	24092	2811	249	21595	49341
	Е11-20260 1-1101 1120-2601 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка(демонтаж кондиционеров)	блок		7010,77	334,35	21032	1003	--	3655	
		НР - 98%; СП - 8%									
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	6,43 чел-ч	19,28	1090,98		21032				
3.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2612 чел-ч	0,7837							
3.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,10542 маш.-ч	0,31626		4326		1368			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,10542 чел-ч	0,31626		1559,00		493,05			
3.4.	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	1,3608 маш.-ч	4,0824		51		208			
С											
3.5.	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,18018 маш.-ч	0,54054		152		82			
С											
3.6.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,15582 маш.-ч	0,46746		2465		1152			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,15582 чел-ч	0,46746		1091,00		510,00			
3.7.	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0004 т	0,0012	207096				249		
С											
4.				1	1370,33	2,22	1370	2	--	985	2544
	Ц13-10100 1-0101 1310-1001	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж (демонтаж)	камера		1368,11		1368	--	--	188	

	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.к=0,4	НР - 72%; СП - 8%									
4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	1,07	1,07	1280,9		1368			
4.2.	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,092	0,092		16		1		
С 4.3.	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,044	0,044		17		0,75		
С 5.					10	146,05	1,5	1461	15	--	1046	2707
	Е12-17010 1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.			144,55	0,73	1446	7	--	201	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	1,79	808,27		1446			
5.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,008						
5.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,008		1874		15		
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008		913,00		7,30		
6.					122	625,31	46,51	76287	5674	--	52694	139300
	Е12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (плитки из ракушечника)	м2 облицовки			578,8	21,09	70613	2573	--	10319	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	90,65	779		70613			
6.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	2,43						
6.3.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	2,0008		2336		4674		
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	2,0008		1091,00		2182,87		

6.4.			0,0328	4,0016							
С	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			50		200			
6.5.			0,0035	0,427							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1874		800			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,427		913,00		389,85			
6.6.			0,0441	5,3802							
С	147789	Мусор строительный	т		0,01				0,05		
7.				1,017	27284,47	1602,53	27748	1630	157	18107	49524
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (демонта ж решеток) НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций		25527,48	276,06	25961	281	--	3668	
7.1.			27,96	28,44							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		912,98		25961				
7.2.			0,217	0,2207							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
7.3.			1,225	1,245825							
С	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч			242		301			
7.4.			0,084	0,085428							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4326		370			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,084 чел-ч	0,085428		1559,00		133,18			
7.5.			0,287	0,291879							
С	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			26		8			
7.6.			6,356	6,464052							
С	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			88		569			
7.7.			0,098	0,099666							
С	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч			145		14			
7.8.			0,133	0,135261							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		333			

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,133 чел-ч	0,135261		1091,00		147,57			
7.9.	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	1,302 маш.-ч	1,324134		26		34			
С											
7.10.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000712	220651				157		
С											
8.	E11-46040 1-1103 1146-0401 -1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	19,32	895,21	145,05	17296	2802	1	13321	33066
					750,16	70,67	14493	1365	--	2449	
8.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	0,9115 чел-ч	17,61	822,99		14493				
8.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0774 чел-ч	1,5							
8.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0774 маш.-ч	1,495368		1874		2802			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0774 чел-ч	1,495368		913,00		1365,27			
8.4.	147789	Мусор строительный	0,041 т	0,79212	0,01				0,01		
С											
9.	E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (сливов) НР - 72%; СП - 8%	м	354	69,56	0,03	24623	11	1	17720	45730
					69,52	--	24611	--	--	3387	
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,091 чел-ч	32,21	763,98		24611				
9.2.	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0012 маш.-ч	0,4248		26		11			
С											
9.3.	147789	Мусор строительный	0,002 т	0,708	0,01				0,01		
С											
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11.	E11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	5,46	2477,03	55,68	13525	304	2069	7777	23006
					2042,57	21,85	11152	119	--	1704	

11.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	2,15 чел-ч	11,75	948,96		11152			
11.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0184 чел-ч	0,1003						
11.3. С	521	Дрели электрические	0,10525 маш.-ч	0,574665		11		6		
11.4. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,006125 маш.-ч	0,033443		4326		145		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,006125 чел-ч	0,033443		1559,00		52,14		
11.5. С	1146	Машины шлифовальные угловые	0,01025 маш.-ч	0,055965		24		1		
11.6. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,006 маш.-ч	0,03276		1874		61		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,006 чел-ч	0,03276		913,00		29,91		
11.7. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00625 маш.-ч	0,034125		2465		84		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00625 чел-ч	0,034125		1091,00		37,23		
11.8. С	2875	Перфоратор электрический	0,06625 маш.-ч	0,361725		17		6		
11.9. С	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00044 м3	0,002402	21826				52	
11.10. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	0,9828	1364				1341	
11.11. С	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,3901 кг	2,129946	317				675	
13.	С121-0904 02-0202 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	46708	--	255026	--	255026	-- 275428
					--	--	--	--	--	20402
18.	С121-0904 04-~~0311~~ 2109-0404	-Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2079	--	4158	--	4158	-- 4491
					--	--	--	--	--	333

	-0311 РСНБ РК 2015									
19.			12	34	--	408	--	408	--	441
	С121-1302 01-1104 2113-0201 -1104 РСНБ РК 2015 прим.	-Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 (Hilti) шт.		--	--	--	--	--	33	
23.			2044,5	1380,72	19,6	2822875	40081	--	2231399	5458616
	Е11-15010 8-1801 1115-0108 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля м2		1361,11	3,16	2782794	6454	--	404342	
		НР - 80%; СП - 8%								
23.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) чел-ч	1,38	2825,17	985	2782794				
23.2.	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,002	4,14						
23.3.	431	Гайковерт электрический маш.-ч	0,036625	74,879812	34	2546				
С 23.4.	521	Дрели электрические маш.-ч	0,075625	154,615312	11	1701				
С 23.5.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч	0,002025	4,140112	4326	17910				
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел. чел-ч	0,002025	4,140112	1559,00	6454,43				
23.6.	2698	Ножницы электрические маш.-ч	0,037875	77,435437	195	15100				
С 23.7.	2875	Перфоратор электрический маш.-ч	0,08125	166,115625	17	2824				
С										
24.			6730	93	--	625890	--	625890	--	675961
	С121-1302 05-0501 2113-0205 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 (анкер фасадный "Премиу м" д.10х100мм) шт.		--	--	--	--	--	50071	
25.			2707	264	--	714648	--	714648	--	771820
	С121-0609 02-1301 2106-0902 -1301 РСНБ РК 2015 прим.	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПГ 60х44х3000) м		--	--	--	--	--	57172	

26.	С121-0609 02-1301 2106-0902 -1301 РСНБ РК 2015 прим.	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПШ 60х81х3000)	м	1906	264	--	503184	--	503184	--	543439
					--	--	--	--	--	40255	
27.	С121-1302 11-0802 2113-0211 -0802 РСНБ РК 2015 прим.	-Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (крепежный кронштейн КК У 90х80х1,2 с шайбой)	шт.	6730	74	--	498020	--	498020	--	537862
					--	--	--	--	--	39842	
29.	Е11-15010 8-1807 1115-0108 -1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (толщ. 50мм на дюбелях,изоспан А) НР - 80%; СП - 8%	м2	1814,5	256,02	3,67	464545	6652	--	367842	898978
					252,35	1,05	457893	1909	--	66591	
29.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,2711 чел-ч	491,83	931		457893				
29.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0007 чел-ч	1,22							
29.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,000675 маш.-ч	1,224788		4326		5298			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000675 чел-ч	1,224788		1559,00		1909,44			
29.4.	2875	Перфоратор электрический	0,043875 маш.-ч	79,611187		17		1353			
С											
30.	С121-1004 04-0103 2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 прим.ко=1,1	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (изоспан А)	м2	1995,95	86	--	171652	--	171652	--	185384
					--	--	--	--	--	13732	
31.	С121-1308 16-2803 2113-0816 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм (дюбель крепления теплоизоляции)	шт.	15241,8	13	--	198143	--	198143	--	213995
					--	--	--	--	--	15851	

32.			95,26125	9903	--	943372	--	943372	--	1018842
С121-1101 01-0102 2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 прим. ко=1,05	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 (из овер OL-E,M50)	м3		--	--	--	--	--	75470	
35.			13,46	6736	--	90667	--	90667	--	97920
С121-1302 08-0201 2113-0208 -0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм (саморез д.4,8х28 оцин кованный с прокладкой из ЭПДМ-резины)	1000 шт.		--	--	--	--	--	7253	

КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

67.			7,1	417,51	1,22	2964	9	289	1920	5275
Е12-09010 1-0501 1209-0101 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг (демонтаж ограждения) НР - 72%; СП - 8%	м решетки		375,56	--	2666	--	--	391	
67.1.		0,473	3,36							
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		793,85		2666				
67.2.		0,047	0,3337							
С 2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			26		9			
67.3.		0,006	0,0426							
С 146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3		5488				234		
67.4.		0,039	0,2769							
С 146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		200				55		
67.5.		0,08724	0,619404							
С 147789	Мусор строительный	т		0,01				0,01		
68.			0,07	21419,77	16626,5	1499	1164	92	458	2114
Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (демонтаж металлического каркаса крыльца)	т конструк ций		3475,08	6004,28	243	420	--	157	
68.1.		3,53	0,247							
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		983,97		243				

68.2.	3	Затраты труда машинистов	3,9 чел-ч	0,273							
68.3. С	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	0,063 маш.-ч	0,00441		242		1			
68.4. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	3,7387 маш.-ч	0,261709		4326		1132			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	3,7387 чел-ч	0,261709		1559,00		408,00			
68.5. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,161 маш.-ч	0,01127		2465		28			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,161 чел-ч	0,01127		1091,00		12,30			
68.6. С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	1,568 маш.-ч	0,10976		26		3			
68.7. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0025 т	0,000175	415422				73		
68.8. С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,975 м3	0,06825	200				14		
68.9. С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,295 кг	0,02065	143				3		
68.10. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0002 т	0,000014	212247				3		
68.11. С	147789	Мусор строительный	1 т	0,07	0,01				0		
69.				0,2	14915,35	6918,24	2983	1384	--	1864	5235
	E11-46040 1-0102 1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Фундаменты бетонные. Разборка (бордюрных плит) НР - 84%; СП - 8%	м3		7997,09	3098,44	1599	620	--	388	
69.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	8,27 чел-ч	1,65	966,75		1599				
69.2.	3	Затраты труда машинистов	2,84 чел-ч	0,568							
69.3.	660	Компрессоры передвижные	2,84 маш.-ч	0,568		2336		1327			

С		с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	2,84	0,568							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1091,00		619,69			
69.4.			5,68	1,136							
С	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			50		57			
69.5.			2	0,4							
С	147789	Мусор строительный	т		0,01				0		
		КРЫЛЬЦО №1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
105.				8,95	417,51	1,22	3737	11	365	2420	6649
	E12-09010 1-0501 1209-0101 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг (демонтаж ограждения) НР - 72%; СП - 8%	м решетки		375,56	--	3361	--	--	493	
105.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	0,473 чел-ч	4,23	793,93		3361				
105.2.	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	0,047 маш.-ч	0,42065		26		11			
С 105.3.	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,006 м3	0,0537	5488				295		
С 105.4.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,039 м3	0,34905	200				70		
С 105.5.	147789	Мусор строительный	0,007822 т	0,070007	0,01				0		
С 106.				20	664,9	26,99	13298	540	--	9375	24487
	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (бетонные)	м2		637,91	13,15	12758	263	--	1814	
106.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,6987 чел-ч	13,97	912,98		12758				
106.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0144 чел-ч	0,288							
106.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0144 маш.-ч	0,288		1874		540			
С			0,0144	0,288							

	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			913,00		262,94			
106.4.		0,052	1,04							
	147789 Мусор строительный	т		0,01				0,01		
С										
107.			3	13228,48	5505,36	39685	16516	--	25676	70590
	E11-46040 -Основания бетонные под	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0801 полы на гравии.			7723,1	2465,66	23169	7397	--	5229	
	1146-0401 Разборка (демонтаж бет									
	-0801 онной стяжки)									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 84%; СП - 8%									
107.1.		7,7	23,1							
	1 Затраты труда	чел-ч		1002,99		23169				
	рабочих-строителей									
	(средний разряд 3,5)									
107.2.		2,26	6,78							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
107.3.		2,26	6,78							
	660 Компрессоры передвижные	маш.-ч			2336		15838			
С	с двигателем внутреннего									
	сгорания давлением до									
	686 кПа (7 атм), 5									
	м3/мин									
		2,26	6,78							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1091,00		7396,98			
107.4.		4,52	13,56							
	1159 Молотки отбойные	маш.-ч			50		678			
С	пневматические при									
	работе от передвижных									
	компрессорных станций									
107.5.		2,4	7,2							
	147789 Мусор строительный	т		0,01				0,07		
С										

КРЫЛЬЦО №2

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

141.			21,5	616,44	1,66	13253	36	1171	8673	23680
	E12-09010 -Решетки лестничные	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0502 металлические.	решетки		560,27	--	12046	--	--	1754	
	1209-0101 Разборка. Масса 1 м									
	-0502 решетки свыше 60 кг									
	РСНБ РК (демо нтаж ограждения)									
	2015									
	прим. НР - 72%; СП - 8%									
141.1.		0,6934	14,91							
	1 Затраты труда	чел-ч		808,02		12046				
	рабочих-строителей									
	(средний разряд 2,3)									
141.2.		0,064	1,376							
	2577 Аппарат для газовой	маш.-ч			26		36			
С	сварки и резки									
141.3.		0,008	0,172							
	146645 Ацетилен технический	м3		5488				944		
С	газообразный ГОСТ									
	5457-75									
141.4.		0,053	1,1395							
	146649 Кислород технический	м3		200				228		

С		газообразный ГОСТ 5583-78									
141.5.	147789	Мусор строительный	0,006977 т	0,150006	0,01				0		
С											
142.	Е12-07010 1-0207 1207-0101 -0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (бетонные)	м2	22	664,9 / 637,91	26,99 / 13,15	14628 / 14034	594 / 289	-- / --	10313 / 1995	26936
142.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,6987 чел-ч	15,37	912,99		14034				
142.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0144 чел-ч	0,3168							
142.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0144 маш.-ч	0,3168		1874		594			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0144 чел-ч	0,3168		913,00		289,24			
142.4.	147789	Мусор строительный	0,052 т	1,144	0,01				0,01		
С											
143.	Е11-46040 1-0801 1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания бетонные под полы на гравии. Разборка (демонтаж) НР - 84%; СП - 8%	м3	3,3	13228,48 / 7723,1	5505,36 / 2465,66	43654 / 25486	18168 / 8137	-- / --	28243 / 5752	77649
143.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	7,7 чел-ч	25,41	1002,99		25486				
143.2.	3	Затраты труда машинистов	2,26 чел-ч	7,46							
143.3.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	2,26 маш.-ч	7,458		2336		17422			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	2,26 чел-ч	7,458		1091,00		8136,68			
143.4.	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	4,52 маш.-ч	14,916		50		746			
С											
143.5.	147789	Мусор строительный	2,4 т	7,92	0,01				0,08		
С											

КРЫЛЬЦО №3

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

183.	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (бетонные)	м2	9	664,9	26,99	5984	243	--	4219	11019
					637,91	13,15	5741	118	--	816	
183.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,6987 чел-ч	6,29	912,97		5741				
183.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0144 чел-ч	0,1296							
183.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0144 маш.-ч	0,1296		1874		243			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0144 чел-ч	0,1296		913,00		118,32			
183.4.	147789	Мусор строительный	0,052 т	0,468	0,01				0		
С											
184.	E11-46040 1-0801 1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	1,35	13228,48	5505,36	17858	7432	--	11554	31766
					7723,1	2465,66	10426	3329	--	2353	
184.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	7,7 чел-ч	10,39	1002,98		10426				
184.2.	3	Затраты труда машинистов	2,26 чел-ч	3,05							
184.3.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	2,26 маш.-ч	3,051		2336		7127			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	2,26 чел-ч	3,051		1091,00		3328,64			
184.4.	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	4,52 маш.-ч	6,102		50		305			
С											
184.5.	147789	Мусор строительный	2,4 т	3,24	0,01				0,03		
С											

КРЫЛЬЦО 4,5
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

217.	E12-07010 1-0207 1207-0101	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (бетонные)	м2	5	664,9	26,99	3324	135	1	2344	6122
					~~637,91~~	13,15	3190	66	--	453	

-0207
РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%
2015
прим.

217.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,6987 чел-ч	3,49	913,12		3190				
217.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0144 чел-ч	0,072							
217.3. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0144 маш.-ч	0,072		1874		135			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0144 чел-ч	0,072		913,00		65,74			
217.4. С	147789	Мусор строительный	0,052 т	0,26	0,01				0		

.	Тенге	--	--	9096037	110396	4465187	3762979	13887740
	Тенге	--	--	4520457	36203	--	1028722	
Стоимость монтажных работ	Тенге				1370			
Всего заработная плата	Тенге					1368		
Накладные расходы	Тенге				985			
Сметная прибыль	Тенге				188			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2544			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1
Сметная заработная плата	Тенге					1368		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				7550787			
Материалы	Тенге				457450			
Всего заработная плата	Тенге					4495079		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2528152			
Накладные расходы	Тенге				3714057			
Сметная прибыль	Тенге				901188			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12166032			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4682
Сметная заработная плата	Тенге					4495079		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1519788			
Материалы	Тенге				2318			
Всего заработная плата	Тенге					38177		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1477016			
Накладные расходы	Тенге				26342			
Сметная прибыль	Тенге				123690			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1669821			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							41
Сметная заработная плата	Тенге					38177		
Стоимость сантехнических работ	Тенге				24092			
Материалы	Тенге				249			
Всего заработная плата	Тенге					22035		
Сдача и испытание	Тенге				1135			
Накладные расходы	Тенге				21595			
Сметная прибыль	Тенге				3655			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49341			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							20
Сметная заработная плата	Тенге					22035		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13887737			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							4744
Сметная заработная плата	Тенге					4556660		

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД В ОСЯХ Д-Ж

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

222.	Е12-13010 3-0105 1213-0103 -0105	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	10	625,31 / 578,8	46,51 / 21,09	6253 / 5788	465 / 211	-- / --	4319 / 846	11418
222.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	0,743 чел-ч	7,43	779		5788				
222.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0199 чел-ч	0,199							
222.3.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,0164 маш.-ч	0,164		2336		383			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0164 чел-ч	0,164		1091,00		178,92			
222.4.	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	0,0328 маш.-ч	0,328		50		16			
С											
222.5.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0035 маш.-ч	0,035		1874		66			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0035 чел-ч	0,035		913,00		31,96			
222.6.	147789	Мусор строительный	0,0441 т	0,441	0,01				0		
С											

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

223.	Е11-15010 8-1801 1115-0108 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР - 80%; СП - 8%	м2	74	1380,72 / 1361,11	19,6 / 3,16	102173 / 100722	1451 / 234	-- / --	80765 / 14635	197573
223.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	1,38 чел-ч	102,26	985		100722				
223.2.		3 Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,1498							
223.3.			0,036625	2,71025							

С 223.4.	431	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,075625	5,59625	34		92		
С 223.5.	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,002025	0,14985	11		62		
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	0,14985	4326		648		
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	0,14985	1559,00		233,62		
223.6.	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	2,80275	195		547		
С 223.7.	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	6,0125	17		102		
С 224.	С121-1302 05-0501 2113-0205 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 (анкер фасадный "Премиум" д.10х100мм)	шт.	258	93 --	-- --	23994 --	-- --	23994 --	-- 1920	25914
225.	С121-0609 02-1301 2106-0902 -1301 РСНБ РК 2015 прим.	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПГ 60х44х3000)	м	97	264 --	-- --	25608 --	-- --	25608 --	-- 2049	27657
226.	С121-0609 02-1301 2106-0902 -1301 РСНБ РК 2015 прим.	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПШ 60х81х3000)	м	72	264 --	-- --	19008 --	-- --	19008 --	-- 1521	20529
227.	С121-1302 11-0802 2113-0211 -0802 РСНБ РК 2015 прим.	-Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (крепежный кронштейн ККУ90х80х1,2 с шайбой)	шт.	258	74 --	-- --	19092 --	-- --	19092 --	-- 1527	20619
228.	С121-1302 11-0802 2113-0211 -0802 РСНБ РК 2015 прим.	-Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (костыль оцинкованный-2х40мм,L 150мм)	шт.	296	74 --	-- --	21904 --	-- --	21904 --	-- 1752	23656
229.	Е11-15010	-Фасад здания из	м2	64	256,02	3,67	16385	235	1	12974	31708

8-1807 1115-0108 -1807 РСНБ РК 2015	алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (т олщ. 50мм)			252,35	1,05	16151	67	--	2349	
Изм. и доп. вып. 3	НР - 80%; СП - 8%									
229.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	0,2711 чел-ч	17,35	931,03		16151				
229.2.	3 Затраты труда машинистов	0,0007 чел-ч	0,0432							
229.3. С	762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,000675 маш.-ч	0,0432		4326		187			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000675 чел-ч	0,0432		1559,00		67,35			
229.4. С	2875 Перфоратор электрический	0,043875 маш.-ч	2,808		17		48			
230. С121-1004 04-0103 2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 прим.ко=1 ,1	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (изоспан А)	м2	70,4	86 ---	-- ---	6054 ---	-- ---	6054 ---	-- 484	6539
231. С121-1308 16-2803 2113-0816 -2803 РСНБ РК 2015 прим.	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм (дюбель крепления теплоизоляции)	шт.	537,6	13 ---	-- ---	6989 ---	-- ---	6989 ---	-- 559	7548
232. С121-1101 01-0102 2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 (изовер OL-E,M50)	м3	3,36	9903 ---	-- ---	33274 ---	-- ---	33274 ---	-- 2662	35936
235. С121-1302 08-0201 2113-0208 -0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм (саморез д.4,8х28 оцинко ванный с прокладкой из ЭПДМ-резины)	1000 шт.	0,516	6736 ---	-- ---	3476 ---	-- ---	3476 ---	-- 278	3754
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ									

282.			0,482	77	--	37	--	--	--	40
С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501	-Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
283.			0,482	796	--	384	--	--	--	414
С341-0201 01-1015 4102-0101 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (Отвозка мусора на расстояние 15 км)	т		--	--	--	--	--	31	
.		Тенге		--	--	284631	2150	159400	98058	413305
		Тенге		--	--	122661	512	--	30616	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					240015			
Всего заработная плата		Тенге						123173		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114783			
Транспортные расходы		Тенге					421			
Накладные расходы		Тенге					98058			
Сметная прибыль		Тенге					27046			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					365119			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								127
Сметная заработная плата		Тенге						123173		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					44616			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44616			
Сметная прибыль		Тенге					3569			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					48185			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					413304			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								127
Сметная заработная плата		Тенге						123173		
.		Тенге		--	--	9380668	112547	4624587	3861037	14301045
		Тенге		--	--	4643118	36715	--	1059338	
Стоимость монтажных работ		Тенге					1370			
Всего заработная плата		Тенге						1368		
Накладные расходы		Тенге					985			
Сметная прибыль		Тенге					188			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2544			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
Сметная заработная плата		Тенге						1368		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					7790802			
Материалы		Тенге					457450			
Всего заработная плата		Тенге						4618252		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2642935			
Транспортные расходы		Тенге					421			
Накладные расходы		Тенге					3812115			
Сметная прибыль		Тенге					928233			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12531151			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4809
Сметная заработная плата		Тенге						4618252		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1564404			
Материалы		Тенге					2318			
Всего заработная плата		Тенге						38177		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1521632			
Накладные расходы		Тенге					26342			

Сметная прибыль	Тенге	127260		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1718006		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			41
Сметная заработная плата	Тенге		38177	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	24092		
Материалы	Тенге	249		
Всего заработная плата	Тенге		22035	
Сдача и испытание	Тенге	1135		
Накладные расходы	Тенге	21595		
Сметная прибыль	Тенге	3655		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	49341		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			20
Сметная заработная плата	Тенге		22035	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	14301042		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			4871
Сметная заработная плата	Тенге		4679833	

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,95111586)	13 601 948
Всего по акту с учетом НДС (12%)	15 234 182

Заказчик:
КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» **Белоног Ю.А.**

Технадзор:
ТОО " Стадия" 24.08.2020 **Брыксин А.И.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" **Макенов С.С**

25.08.2020г.