Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 147 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."	203 691 013	203 691 013			57 726 956	57 726 956		
2	В том числе НДС	21 824 037	21 824 037			6 185 031	6 185 031		
3	Аванс 30%	61 107 304	61 107 304			17 318 087	17 318 087		
4	Удержания 5%	10 184 551	10 184 551			2 886 348	2 886 348		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**132 399 158**	**132 399 158**			**37 522 521**	**37 522 521**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 147 от 27 апреля 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 3

за август 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге								
								с начала строительства					за отчетный месяц			
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1-1		**Земляные работы**		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	21	25 695 963			25 695 963
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	28	1 584 918			1 584 918
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			1 887 479,000	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			13 789 743,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			16 717 635,000	39	6 516 857	-	-	6 516 857	39	6 516 857			6 516 857
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			15 521 118,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	14	2 913 793	-	-	2 913 793	14	2 913 793			2 913 793
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	72	16 051 349	-	-	16 051 349	72	16 051 349			16 051 349
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		186 175 146			186 175 146		52 762 880			52 762 880
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		1 675 576			*1 675 576*		474 866			474 866
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*187 850 722*			*187 850 722*		*53 237 746*			53 237 746
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		845 328			*845 328*		239 570			239 570
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		188 696 051			188 696 051		53 477 316			53 477 316

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		3 773 921			3 773 921		1 069 546			1 069 546
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		192 469 972			192 469 972		54 546 862			54 546 862
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		202 074 416			202 074 416		57 268 805			57 268 805
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		24 248 930			24 248 930		6 872 257			6 872 257
									226 323 346			*226 323 346*		*64 141 062*			64 141 062
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		**203 691 011**			**203 691 011**		**57 726 956**			**57 726 956**
		в том числе НДС							21 824 037								6 185 031

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 147 от "27" апреля 2020 г.

Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	570594 370032	99291 21413	101271	461905 82600	1115099
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	136,34		59343,00 --	-- --	8090825 --	-- --	8090825	-- 647266	8738091
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901

6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00	--	4582892	--	4582892	--	4949523
					--	--	--	--		366631	
		СП - 8%									
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,39	1142,90	185642	51431	56192	104434	313282
					1733,76	232,97	78019	10484		23206	
		НР - 118%; СП - 8%									
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	189	1790,00	--	338310	--	338310	--	365375
					--	--	--	--		27065	
		СП - 8%									
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00	--	49507	--	49507	--	53468
					--	--	--	--		3961	
		СП - 8%									
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00	--	12402	--	12402	--	13395
					--	--	--	--		992	
		СП - 8%									
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00	--	172562	--	172562	--	186367
					--	--	--	--		13805	
		СП - 8%									
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00	--	94039	--	94039	--	101563
					--	--	--	--		7523	
		СП - 8%									
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00	--	50059	--	50059	--	54064
					--	--	--	--		4005	
		СП - 8%									
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00	--	31952	--	31952	--	34508
					--	--	--	--		2556	
		СП - 8%									
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00	--	159279	--	159279	--	172021
					--	--	--	--		12742	
		СП - 8%									
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	
		СП - 8%									

		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)										
17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	9633,50 6238,10	2327,56 482,20	144502 93572	34913 7233	16017	118949 21076	284528
18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	116448 74158	29290 6117	13000	94724 16894	228066
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94** *СП - 8%*	м3	103,572	64342,00 --	-- --	6664030 --	-- --	6664030	-- 533122	7197152
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)										
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** *СП - 8%*	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** *СП - 8%*	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22182473 1291743	345717 72735	20545010 --	1610084 1903403	25695962
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22182473				
	Материалы		Тенге				260562				
	Всего заработная плата		Тенге					1364478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397571				
	Местные материалы		Тенге				19886879				
		Накладные расходы	Тенге				1610084				
		Сметная прибыль	Тенге				1903405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25695961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1364478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25695961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1364478			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)										
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	22117,99 3841,20	1963,17 375,36	3981 691	353 68	2937	691 374	5046

24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00534	217805,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01586	674497,78	1257,78	10698	20	9660	934	12562
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1018	8		931	
26	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01586	108285,00	--	1717	--	1717	--	1855
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,21	18475,92	1647,87	3880	346	3155	412	4635
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	379	74		343	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00576	298362,00	--	1719	--	1719	--	1856
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
29	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	3752,35	1853,65	33771	16683	1163	22793	61089
		НР - 118%; СП - 8%			1769,39	376,85	15925	3392		4525	
30	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	9,31	64342,00	--	599024	--	599024	--	646946
		СП - 8%			--	--	--	--		47922	
31	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	2	5823,06	2359,43	11646	4719	1976	7733	20929
		НР - 118%; СП - 8%			2475,36	801,29	4951	1603		1550	
32	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	9364,10	4632,26	74913	37058	2558	50488	135433
		НР - 118%; СП - 8%			4412,10	936,23	35297	7490		10032	
33	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	29,79	8293,00	--	247048	--	247048	--	266812
		СП - 8%			--	--	--	--		19764	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
34	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	21,6	3178,38	1624,15	68653	35082	2344	45287	123056
		НР - 118%; СП - 8%			1445,71	331,10	31227	7152		9115	

35	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок** *СП - 8%*	м2	43,1945525	3616,00	--	156192	--	156192	--	168687
					--	--	--	--		12495	
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,160776	709272,24	6533,14	114034	1050	104080	10742	134758
					55381,90	1240,12	8904	199		9982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1328439	95311	1134736	139080	1584920
							98392	19985	--	117400	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1328439				
		Материалы	Тенге				127873				
		Всего заработная плата	Тенге					118377			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4599				
		Местные материалы	Тенге				1002264				
		Накладные расходы	Тенге				139080				
		Сметная прибыль	Тенге				117402				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1584921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					118377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1584921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					118377			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
37	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	150,174	2244,61	163,49	337082	24552	151619	155003	531452
					1071,50	75,34	160911	11314		39367	
38	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1** *СП - 8%*	м2	150,174	16190,00	--	2431317	--	2431317	--	2625822
					--	--	--	--		194505	
39	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	54,9972	2637,07	164,46	145032	9045	71950	61318	222857
					1164,37	74,43	64037	4094		16508	
40	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5** *СП - 8%*	м2	44,226	18047,00	--	798147	--	798147	--	861998
					--	--	--	--		63852	

41	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3	м2	10,7712	20858,00	--	224666	--	224666	--	242639
		СП - 8%			--	--	--	--		17973	
42	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	192,860928	-5118,00	--	-987062	--	-987062	--	-1066027
		СП - 8%			--	--	--	--		-78965	
43	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	192,860928	6227,00	--	1200945	--	1200945	--	1297021
		СП - 8%			--	--	--	--		96076	
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
44	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	41,31	3274,20	169,91	135257	7019	72547	52979	203295
		НР - 90%; СП - 8%			1348,12	76,85	55691	3175		15059	
45	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2	м2	41,31	22402,00	--	925427	--	925427	--	999461
		СП - 8%			--	--	--	--		74034	
46	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	24,786	-5118,00	--	-126855	--	-126855	--	-137003
		СП - 8%			--	--	--	--		-10148	
47	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	24,786	6227,00	--	154342	--	154342	--	166690
		СП - 8%			--	--	--	--		12347	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
48	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	153,72	904,40	5,93	139025	912	105171	30034	182584
		НР - 90%; СП - 8%			214,30	2,79	32942	429		13525	
49	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	153,72	1571,00	--	241494	--	241494	--	260814
		СП - 8%			--	--	--	--		19320	
50	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,668	1019,92	13,62	29239	391	760	25927	59579
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	28088	93		4413	
51	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,1275845	313027,00	--	39937	--	39937	--	43132
		СП - 8%			--	--	--	--		3195	

52	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм**	т	0,0672336	310461,00	--	20873	--	20873	--	22543
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5708866	41919	5325278	325261	6516857
							341670	19105	--	482731	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5708866				
		Материалы	Тенге				402046				
		Всего заработная плата	Тенге					360774			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4923231				
		Накладные расходы	Тенге				325261				
		Сметная прибыль	Тенге				482730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6516857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					360774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6516857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					360774			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция									
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
53	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/**	м трубопровода	25	2227,38	31,82	55685	795	43693	11277	72319
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	11197	310		5357	
54	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	2165,38	31,82	75788	1114	58998	15788	98903
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	15676	434		7326	
55	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1935,48	17,42	67742	610	54616	12484	86644
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	12516	223		6418	
56	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70	79,16	1,16	5541	81	115	5238	11641
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	5345	--		862	
58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	82,63	1,16	2066	29	128	1871	4251
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	1909	--		315	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	95	594,69	64,70	56495	6147	25272	21231	83944
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	25076	2860		6218	
60	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	27,5	701,00	--	19278	--	19278	--	20820
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
61	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5	496,00	--	19096	--	19096	--	20624
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
62	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5	341,00	--	13129	--	13129	--	14179
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
63	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	1935,48	17,42	81290	731	65540	14981	103973
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	15019	268		7702	
64	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	1800,70	17,42	45017	435	35642	8917	58249
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	8940	160		4315	
65	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1242,15	17,42	24843	348	17343	7134	34535
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	7152	128		2558	
66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	20	594,69	64,70	11894	1294	5321	4470	17673

		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	5279	602		1309	
68	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	385,00	--	4235	--	4235	--	4574
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
69	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5	341,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
70	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5	306,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,8	92,39	2,31	1090	27	587	330	1534
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	476	3		114	
72	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/**	м2	11,8	244,15	5,95	2881	70	2393	294	3429
		НР - 69%; СП - 8%			35,42	0,72	418	9		254	
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	11,8	823,67	0,98	9719	12	1573	6511	17529
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	8134	5		1298	
74	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)**	м трубопровода	13,5	741,32	37,73	10008	509	339	9151	20691
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	9160	177		1533	
75	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,5	1016,00	--	13716	--	13716	--	14813
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
		ОТОПЛЕНИЕ									
76	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1155	1242,15	17,42	1434684	20115	1001555	411977	1994394
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	413014	7370		147733	

77	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	105	1511,84	17,42	158743	1829	119367	37452	211891
					357,59	6,38	37547	670		15696	
		НР - 98%; СП - 82%									
78	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
					--	--	--	--		644	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2128849	34146	1517846	569106	2913793
							576856	13218	--	215837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141375				
	Материалы		Тенге				35147				
	Всего заработная плата		Тенге					42861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59296				
		Накладные расходы	Тенге				32837				
		Сметная прибыль	Тенге				13937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188149				36
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					42861			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1987474				
	Материалы		Тенге				1397338				
	Всего заработная плата		Тенге					547214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26067				
		Накладные расходы	Тенге				536269				
		Сметная прибыль	Тенге				201899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2725643				453
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					547214			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2913792				488
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					590075			

РАЗДЕЛ 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ

79	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	125	536,27	34,64	67034	4331	11690	37782	113201
					408,10	11,70	51013	1462		8385	
		НР - 72%; СП - 8%									
80	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	315	193,15	12,13	60842	3820	9274	35307	103840
					151,58	4,09	47748	1289		7692	
		НР - 72%; СП - 8%									
81	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	105	107,10	3,46	11245	364	2311	6259	18904
					81,62	1,17	8570	123		1400	
		НР - 72%; СП - 8%									

82	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1130	91,12	1,73	102962	1957	21950	57395	173186
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,58	79055	661		12829	
83	2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	1220876,00	--	152610	--	152610	--	164818
		СП - 8%			--	--	--	--		12209	
84	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	425788,00	--	19160	--	19160	--	20693
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
85	2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,315	1601633,00	--	504514	--	504514	--	544876
		СП - 8%			--	--	--	--		40361	
86	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	260484,00	--	15629	--	15629	--	16879
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
87	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,13	168496,00	--	190400	--	190400	--	205633
		СП - 8%			--	--	--	--		15232	
88	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	549,34	44,64	24720	2009	5396	12884	40612
		НР - 72%; СП - 8%			384,78	12,87	17315	579		3008	
89	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	440	494,05	34,75	217382	15289	53311	110180	353767
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	148782	4246		26205	
90	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1175	392,53	15,31	461220	17992	141817	219737	735433
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	301411	3779		54477	
91	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	45	300,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
92	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	125	243,00	--	30375	--	30375	--	32805
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
93	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	315	109,00	--	34335	--	34335	--	37082
		СП - 8%			--	--	--	--		2747	
94	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	60,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
95	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1130	45,00	--	50850	--	50850	--	54918
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									

96	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	9000	91,12 69,96	1,73 0,58	820052 629640	15590 5263	174822	457130 102175	1379357
97	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	6000	107,10 81,62	3,46 1,17	642572 489720	20786 7018	132066	357651 80018	1080241
98	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	9	171877,00 --	-- --	1546893 --	-- --	1546893	-- 123751	1670644
99	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	6	268997,00 --	-- --	1613982 --	-- --	1613982	-- 129119	1743101
100	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2100	164,50 128,26	2,60 0,88	345448 269346	5456 1842	70646	195255 43256	583960
101	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,1	232020,00 --	-- --	487242 --	-- --	487242	-- 38979	526221
102	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15000	251,29 163,24	9,67 3,22	3769384 2448600	145094 48246	1175690	1797729 445369	6012482
103	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	15000	26,00 --	-- --	390000 --	-- --	390000	-- 31200	421200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				11575052 4491199	232687 74508	6851163 --	3287309 1188989	16051349
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11575052 1798975				
		Материалы	Тенге					4565707			
		Всего заработная плата	Тенге				5052191				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3287309				
		Накладные расходы	Тенге				1188989				
		Сметная прибыль	Тенге				16051350				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								3903
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4565707			
		Сметная заработная плата	Тенге				16051350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3903
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4565707			
		Сметная заработная плата	Тенге				42923679	749780	35374033	5930840	52762881
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				6799860	199550	--	3908360	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11575052				

Материалы		Тенге				1798975					
Всего заработная плата		Тенге					4565707				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5052191					
	Накладные расходы	Тенге				3287309					
	Сметная прибыль	Тенге				1188989					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16051350					3903
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4565707				
	Сметная заработная плата	Тенге				29361153					
Стоимость общестроительных работ		Тенге				825627					
Материалы		Тенге					1886490				
Всего заработная плата		Тенге				5384697					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20889143					
Местные материалы		Тенге				2107261					
	Накладные расходы	Тенге				2517473					
	Сметная прибыль	Тенге				33985887					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч									1601
	Нормативная трудоемкость	Тенге					1886490				
	Сметная заработная плата	Тенге				1987474					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1397338					
Материалы		Тенге					547214				
Всего заработная плата		Тенге				26067					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				536269					
	Накладные расходы	Тенге				201899					
	Сметная прибыль	Тенге				2725643					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч									453
	Нормативная трудоемкость	Тенге					547214				
	Сметная заработная плата	Тенге				52762880					
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		чел.-ч									5957
	Нормативная трудоемкость	Тенге					6999411				
	Сметная заработная плата	**Тенге**			**52 762 880**						
	ИТОГО ПО АКТУ:	**0,90%**			**474 866**						
	Временные здания и сооружения				**53 237 746**						
	Итого	**0,45%**			**239 570**						
	Производство работ в зимнее время				**53 477 316**						
	ИТОГО	**2,00%**			**1 069 546**						
	Непредвиденные расходы и затраты				**54 546 862**						
	ИТОГО	**1,049901**			**57 268 805**						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**12,00%**			**6 872 257**						
	Налог на добавленную стоимость	**Тенге**			**64 141 062**						
	Стоимость всего:	**0,9**			**57 726 956**						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом				**6 185 031**						
	в том числе НДС 12%										

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**