Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 147 от "27" апреля 2020 г. , дополнительное соглашение №147/1 от 06.10.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."	324 084 970,94	324 084 970,94			40 393 957,94	40 393 957,94		
2	В том числе НДС	34 723 389,74	34 723 389,74			4 327 924,07	4 327 924,07		
3	Аванс 30%	97 225 491,28	97 225 491,28			12 118 187,38	12 118 187,38		
4	Удержания 5%	16 204 248,55	16 204 248,55			2 019 697,90	2 019 697,90		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**210 655 231,11**	**210 655 231,11**			**26 256 072,66**	**26 256 072,66**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 147 от 27 апреля 2020 г., дополнительное соглашение №147/1 от 06.10.2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 3

за ноябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000										-
		А. Подземная часть					-					-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	100	378 133	-	-	378 133	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	100	1 887 479	-	-	1 887 479	0				-
		Б. Надземная часть					-					-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	100	13 789 743	-	-	13 789 743	44	6 116 857			6 116 857
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	100	16 717 635	-	-	16 717 635	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	100	19 959 462	-	-	19 959 462	11	2 162 239			2 162 239
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	100	15 521 118	-	-	15 521 118	79	12 197 425			12 197 425
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	100	22 894 617	-	-	22 894 617	41	9 345 002			9 345 002
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	60	12 137 837	-	-	12 137 837	35	7 098 867			7 098 867
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	59	13 428 015	-	-	13 428 015	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	72	16 051 349	-	-	16 051 349	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		296 216 151			296 216 151		36 920 390			36 920 390
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения									2 665 945					332 284			332 284
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411					2 665 945					-
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										37 252 674
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		298 882 096			298 882 096		37 252 674			-
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		1 344 969			1 344 969		167 637			167 637
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		300 227 066			300 227 066		37 420 311			37 420 311

		Непредвиденные расходы	**2%**	**6 633 042,402**			**6 633 042**		6 004 541			**6 004 541**		748 406			748 406
		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		306 231 607			**306 231 607**		38 168 717			38 168 717
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		321 512 871			**321 512 871**		40 073 374			40 073 374
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		38 581 544			**38 581 544**		4 808 805			4 808 805
									360 094 415			*360 094 415*		*44 882 179*			44 882 179
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**324 084 970,94**			**324 084 970,94**		**40 393 957,94**			**40 393 957,94**
		в том числе НДС							34 723 390								4 327 924

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Г.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 147 от "27" апреля 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 147/1 от "06" октября 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)										
		2-5-й ЭТАЖИ										
		ТИП 4, S=454,17х4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни										
1	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1816,68		2765,03	20,06	5023168	36447	4322590	640588	6116857
		НР - 94%; СП - 8%				365,57	9,55	664131	17346		453101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5023168	36447	4322590	640588	6116857
								664131	17346	–	453101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5023168				
	Материалы		Тенге					4322590				
	Всего заработная плата		Тенге						681477			
		Накладные расходы	Тенге					640588				
		Сметная прибыль	Тенге					453101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6116857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									709
		Сметная заработная плата	Тенге						681477			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					6116857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									709
		Сметная заработная плата	Тенге						681477			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АР л.21)										
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР л.21)										
2	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	105		1279,85	87,37	134384	9174	–	117370	271894
		НР - 92%; СП - 8%				1192,48	22,53	125210	2366		20140	

3	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	105	1636,00 --	-- --	171780 --	-- --	171780	-- 13742	185522
4	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	210	899,00 --	-- --	188790 --	-- --	188790	-- 15103	203893
5	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	25	870,00 --	-- --	21750 --	-- --	21750	-- 1740	23490
6	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	32	1033,00 --	-- --	33056 --	-- --	33056	-- 2644	35700
7	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	16	4303,00 --	-- --	68848 --	-- --	68848	-- 5508	74356
8	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	4	4303,00 --	-- --	17212 --	-- --	17212	-- 1377	18589
9	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	24	1960,00 --	-- --	47040 --	-- --	47040	-- 3763	50803
10	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	48	2018,00 --	-- --	96864 --	-- --	96864	-- 7749	104613
11	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	356	2182,00 --	-- --	776792 --	-- --	776792	-- 62143	838935
12	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	204	1281,00 --	-- --	261324 --	-- --	261324	-- 20906	282230
13	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	56	1194,00 --	-- --	66864 --	-- --	66864	-- 5349	72213

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**1884704**	**9174**	**1750320**	**117370**	**2162238**		
						125210	**2366**	–	**160164**			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1884704						
Всего заработная плата		Тенге					127576					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1750320						
	Накладные расходы	Тенге				117370						
	Сметная прибыль	Тенге				160166						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162240						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124	
	Сметная заработная плата	Тенге					127576					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2162240						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124	
	Сметная заработная плата	Тенге					127576					
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)												
1-Й ЭТАЖ												
ПОТОЛКИ												
14	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,76**	**775,33**	**4,55**	**13770**	**81**	**4229**	**7598**	**23077**	
		НР - 80%; СП - 8%			**532,63**	**2,13**	**9460**	**38**		**1709**		
15	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**538,14**	**476,54**	**2,79**	**256446**	**1502**	**102855**	**122233**	**408974**	
		НР - 80%; СП - 8%			**282,62**	**1,30**	**152089**	**702**		**30294**		
СТЕНЫ												
16	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**284,07**	**428,53**	**2,79**	**121732**	**793**	**49610**	**57360**	**193419**	
		НР - 80%; СП - 8%			**251,10**	**1,30**	**71329**	**371**		**14327**		
17	**1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**806,89**	**1004,71**	**0,66**	**810691**	**533**	**577805**	**186083**	**1076516**	
		НР - 80%; СП - 8%			**287,96**	**0,31**	**232353**	**251**		**79742**		
18	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**60,2**	**646,56**	**4,29**	**38923**	**258**	**13144**	**20513**	**64191**	
		НР - 80%; СП - 8%			**423,93**	**2,01**	**25521**	**121**		**4755**		
19	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**318,21**	**540,91**	**1,24**	**172123**	**394**	**62529**	**87508**	**280401**	
		НР - 80%; СП - 8%			**343,17**	**0,58**	**109200**	**185**		**20770**		
2,3,4,5-Й ЭТАЖИ												
ПОТОЛКИ												
20	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2253,64**	**476,54**	**2,79**	**1073954**	**6291**	**430739**	**511891**	**1712713**	

		НР - 80%; СП - 8%			282,62	1,30	636924	2941		126868		
СТЕНЫ												
21	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	999,84	428,53	2,79	428458	2791	174610	201889	680775
		НР - 80%; СП - 8%			251,10	1,30	251057	1305		50428		
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	217,28	646,56	4,29	140484	932	47440	74038	231684
		НР - 80%; СП - 8%			423,93	2,01	92112	436		17162		
23	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	3156,84	1004,71	0,66	3171711	2084	2260581	728023	4211713
		НР - 80%; СП - 8%			287,96	0,31	909046	983		311979		
24	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	1005,88	540,91	1,24	544089	1246	197655	276619	886365
		НР - 80%; СП - 8%			343,17	0,58	345188	586		65657		
25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	457,92	3834,97	32,10	1756109	14698	1133732	491666	2427597
		НР - 80%; СП - 8%			1327,04	15,08	607679	6903		179822		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8528488	31603	5054929	2765421	12197425	
							3441957	14821	–	903513		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8528488					
		Материалы	Тенге				5054929					
		Всего заработная плата	Тенге					3456778				
		Накладные расходы	Тенге				2765422					
		Сметная прибыль	Тенге				903513					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12197423					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3065
		Сметная заработная плата	Тенге					3456778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12197423					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3065
		Сметная заработная плата	Тенге					3456778				
РАЗДЕЛ 5.												
Козырек входной группы (узел 3 л. 25)												
26	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (45мм). Устройство**	м2 стяжки	5,47	604,74	99,34	3308	543	1644	1148	4813
		НР - 92%; СП - 8%			204,85	23,36	1121	128		357		
27	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	5,47	514,75	44,03	2816	241	2450	169	3224
		НР - 92%; СП - 8%			22,76	10,84	125	59		239		

28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00673	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	92 83	9 4	-- 	79 14	185
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00673	298362,00 --	-- --	2008 --	-- --	2008 	-- 161	2169
30	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,52	184,61 160,91	13,76 3,75	1204 1049	90 24	65 	988 175	2367
31	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5,72	105,74 93,28	7,56 2,08	605 534	43 12	28 	502 89	1195
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,637	1019,92 979,78	13,62 3,25	3709 3563	50 12	96 	3289 560	7559
33	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0228404	313027,00 --	-- --	7150 --	-- --	7150 	-- 572	7722
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,006786	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	4813 376	44 8	4393 	453 421	5688
		Решетки продухов чердака (л. 17)									
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11172	58221,88 51670,08	2529,62 435,16	6505 5773	283 49	449 	4017 842	11363
36	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,11172	557941,00 --	-- --	62333 --	-- --	62333 	-- 4987	67320
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,23988	92,39 40,33	2,31 0,24	299 131	7 1	161 	91 31	421
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,23988	146,46 47,16	3,27 0,48	475 153	11 2	311 	106 46	627
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,72	1019,92 979,78	13,62 3,25	6854 6584	92 22	178 	6077 1035	13966

40	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0422016	313027,00	--	13210	--	13210	--	14267
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
		ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (АР л.8)									
41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,46	1019,92	13,62	8629	115	225	7651	17582
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	8289	28		1302	
42	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/8мм	т	0,0531288	313027,00	--	16631	--	16631	--	17961
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0072	709272,24	6533,14	5107	47	4661	481	6035
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	399	9		447	
		УЗЛЫ "З" (АР л.8)									
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,441	1019,92	13,62	450	6	12	399	917
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	432	1		68	
45	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0027702	313027,00	--	867	--	867	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
46	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	88,2	446,00	--	39337	--	39337	--	42484
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА С ПАНДУСОМ (АР2 л.14)									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0,69	17129,50	1074,12	11819	741	10293	852	13685
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	785	151		1014	
48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15 НА ССЦ	м3	5,55	21218,62	966,65	117763	5365	90750	21354	150247
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	21648	1818		11129	
49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1359	13739,84	1331,28	1867	181	4	1597	3742
		НР - 91%; СП - 8%			12377,20	540,08	1682	73		277	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,1359	298362,00	--	40547	--	40547	--	43791
		СП - 8%			--	--	--	--		3244	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,136	842,90	20,15	14444	345	9790	4045	19968
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	4309	41		1479	
		СТРЕМЯНКА ПОЖАРНАЯ СтП-1 (АР л.26)									

52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,37494	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	25914 12635	9493 2842	3786	10678 2927	39520
53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,37494	544342,00 --	-- --	204096 --	-- --	204096	-- 16328	220423
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,87326	146,46 47,16	3,27 0,48	1592 513	36 5	1043	357 156	2106
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)									
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1001	-8110,51 -1968,36	-39,75 -16,51	-812 -197	-4 -2	-611	-179 -79	-1070
		Наружняя отделка									
56	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1431,980936	2098,85 1040,58	903,63 239,25	3005509 1490091	1293988 342608	221430	1264562 341606	4611677
57	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	1431,980936	1461,00 --	-- --	2092124 --	-- --	2092124	-- 167370	2259494
58	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1431,980936	716,59 447,18	1,81 0,84	1026143 640353	2594 1207	383196	596651 129823	1752617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6727408 2200429	1314319 349101	3212657 --	1925367 692223	9345002
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3423052				
		Материалы	Тенге				508690				
		Всего заработная плата	Тенге					695534			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2211875				
		Накладные расходы	Тенге				646113				
		Сметная прибыль	Тенге				325533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4394697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					695534			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3304356				
		Материалы	Тенге				225667				
		Всего заработная плата	Тенге					1853996			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266429				
		Накладные расходы	Тенге				1279257				
		Сметная прибыль	Тенге				366689				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4950303				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1579
		Сметная заработная плата	Тенге					1853996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9345000					2256
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					2549530				
		РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция-ОВ										
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,9	92,39 40,33	2,31 0,24	1654 722	41 4	891	501 172	2327
60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17,9	244,15 35,42	5,95 0,72	4370 634	107 13	3629	446 385	5202
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	87	79,16 76,35	1,16 –	6887 6643	100 –	144	6510 1072	14468
62	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	15	39966,00 –	– –	599490 –	– –	599490	– 47959	647449
63	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	15	555,68 482,74	2,18 0,53	8335 7241	33 8	1061	7104 1235	16674
64	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	15	56266,00 –	– –	843990 –	– –	843990	– 67519	911509
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТОПЛЕНИЕ										
65	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1242,15 357,59	17,42 6,38	6211 1788	87 32	4336	1783 640	8634
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2100	79,16 76,35	1,16 –	166233 160340	2426 –	3467	157133 25869	349235
67	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	154,3	1067,83	15,58	164765	2403	67398	93827	279280

		НР - 98%; СП - 8%			615,45	5,04	94964	778		20687	
68	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1245	1480,00	--	1842600	--	1842600	--	1990008
		СП - 8%			--	--	--	--		147408	
69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	145	269,23	--	39038	--	15793	22780	66764
		НР - 98%; СП - 8%			160,31	--	23245	--		4945	
70	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /BVR/	шт.	290	3558,00	--	1031820	--	1031820	--	1114366
		СП - 8%			--	--	--	--		82546	
71	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	19,793565	1348,21	--	26686	--	1181	19128	49480
		НР - 75%; СП - 8%			1288,53	--	25505	--		3665	
72	Перечень оборуд.,материало в п.27	Теплосчетчики квартирные "Пульсар", RS-485 Ду20, кран шаровый с возможностью подключения датчика, доставка	шт	19,793565	40041,17	--	792558	--	792558	--	855962
		СП - 8%			--	--	--	--		63405	
73	2303-0302-0607 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 20, типа Тепловодохран	шт.	19,793565	1315,00	--	26029	--	26029	--	28111
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
74	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	6,597855	5203,81	84,83	34334	560	6808	26668	65882
		НР - 98%; СП - 8%			4087,16	37,20	26966	245		4880	
75	1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла	1 узел	6,597855	6029,00	84,83	39778	560	6923	31889	77401
		НР - 98%; СП - 8%			4894,74	37,20	32295	245		5733	
76	2305-1313-0202 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм, типа Giacomini /VTC.580.N0603 Valtec прим./	шт.	13,19571	7970,00	--	105170	--	105170	--	113583
		СП - 8%			--	--	--	--		8414	
77	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /BVR/	шт.	19,793565	5128,00	--	101501	--	101501	--	109622
		СП - 8%			--	--	--	--		8120	
78	2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	19,793565	18380,00	--	363806	--	363806	--	392910

	СП - 8%				--	--	--	--	29104	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6205255	6316	5818595	367769	7098867	
					380342	1326	--	525840		
Стоимость монтажных работ	Тенге				819243					
Материалы	Тенге				1181					
Всего заработная плата	Тенге					25505				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				792558					
Накладные расходы	Тенге				19128					
Сметная прибыль	Тенге				67070					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				905442					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
Сметная заработная плата	Тенге					25505				
Стоимость общестроительных работ	Тенге				6024					
Материалы	Тенге				4520					
Всего заработная плата	Тенге					1373				
Накладные расходы	Тенге				947					
Сметная прибыль	Тенге				558					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7529					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
Сметная заработная плата	Тенге					1373				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				5379987					
Материалы	Тенге				105931					
Всего заработная плата	Тенге					354790				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4914405					
Сдача и испытание	Тенге				5272					
Накладные расходы	Тенге				347694					
Сметная прибыль	Тенге				458215					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6185896					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
Сметная заработная плата	Тенге					354790				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7098867					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									293
Сметная заработная плата	Тенге					381668				
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				28369023	1397859	20159091	5816515	36920389	
					6812069	384960	--	2734841		
Стоимость монтажных работ	Тенге				819243					
Материалы	Тенге				1181					
Всего заработная плата	Тенге					25505				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				792558					
Накладные расходы	Тенге				19128					
Сметная прибыль	Тенге				67070					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				905442					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
Сметная заработная плата	Тенге					25505				
Стоимость общестроительных работ	Тенге				18865436					
Материалы	Тенге				9890730					
Всего заработная плата	Тенге					4962738				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3962195					
Накладные расходы	Тенге				4170441					
Сметная прибыль	Тенге				1842870					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24878746					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4575

	Сметная заработная плата	Тенге				3304356	4962738				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				225667					
Материалы		Тенге					1853996				
Всего заработная плата		Тенге				266429					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1279257					
	Накладные расходы	Тенге				366689					
	Сметная прибыль	Тенге				4950303					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге									1579
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1853996				
	Сметная заработная плата	Тенге				5379987					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				105931					
Материалы		Тенге					354790				
Всего заработная плата		Тенге				4914405					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5272					
Сдача и испытание		Тенге				347694					
	Накладные расходы	Тенге				458215					
	Сметная прибыль	Тенге				6185896					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге									271
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					354790				
	Сметная заработная плата	Тенге				36920387					
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге									6447
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7197029				
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**36 920 389**							
	Временные здания и сооружения	**0,90%**		**332 284**							
	Итого			**37 252 673**							
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**		**167 637**							
	ИТОГО			**37 420 310**							
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**748 406**							
	ИТОГО			**38 168 716**							
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**		**40 073 373**							
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**4 808 805**							
	Стоимость всего:	**Тенге**		**44 882 178**							
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**		**40 393 957,94**							
	в том числе НДС 12%			**4 327 924**							

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**