Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 147 от "27" апреля 2020 г. , дополнительное соглашение №147/1 от 06.10.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."	283 691 013	283 691 013			80 000 000	80 000 000		
2	В том числе НДС	30 395 466	30 395 466			8 571 429	8 571 429		
3	Аванс 30%	85 107 304	85 107 304			24 000 000	24 000 000		
4	Удержания 5%	14 184 551	14 184 551			4 000 000	4 000 000		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**184 399 158**	**184 399 158**			**52 000 000**	**52 000 000**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 147 от 27 апреля 2020 г., дополнительное соглашение №147/1 от 06.10.2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 3

за октябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	100	2 757 616			2 757 616
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	100	378 133	-	-	378 133	100	378 133			378 133
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	100	1 887 479	-	-	1 887 479	100	1 887 479			1 887 479
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	56	7 672 886	-	-	7 672 886	56	7 672 886			7 672 886
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	100	16 717 635	-	-	16 717 635	61	10 200 778			10 200 778
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	89	17 797 223	-	-	17 797 223	89	17 797 223			17 797 223
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	21	3 323 693	-	-	3 323 693	21	3 323 693			3 323 693
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	59	13 549 615	-	-	13 549 615	59	13 549 615			13 549 615
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	25	5 038 970	-	-	5 038 970	10	2 125 177			2 125 177
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	59	13 428 015	-	-	13 428 015	59	13 428 015			13 428 015
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	72	16 051 349	-	-	16 051 349	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		259 295 761			259 295 761		73 120 613			73 120 613
									-			-					-
												-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения									-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		2 333 662			*2 333 662*		658 086			658 086
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*261 629 423*			*261 629 423*		*73 778 699*			73 778 699
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		1 177 332			*1 177 332*		332 004			332 004
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		262 806 755			262 806 755		74 110 703			74 110 703

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		5 256 135			5 256 135		1 482 214			1 482 214
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		268 062 890			268 062 890		75 592 917			75 592 917
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		281 439 497			281 439 497		79 365 079			79 365 079
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		33 772 740			33 772 740		9 523 809			9 523 809
									315 212 236			*315 212 236*		*88 888 888*			88 888 888
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		283 691 013			283 691 013		80 000 000			80 000 000
		в том числе НДС							30 395 466								8 571 429

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 147 от "27" апреля 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 147/1 от "06" октября 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)										
		ТИП 1 S=261,7м2										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	261,7		221,24 66,26	30,02 10,60	57898 17341	7855 2773	32702	18907 6144	82949
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ССЦ ТОЛЩ.100мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	26,17		19925,73 3385,50	7,68 --	521456 88599	201 --	432656	83283 48379	653118
3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	261,7		929,42 316,24	91,78 32,57	243229 82759	24020 8523	136450	85805 26323	355356
		ТИП 1а S=177,79м2										
4	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	177,79		929,42 316,24	91,78 32,57	165241 56224	16318 5790	92699	58293 17883	241417
5	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	177,79		353,80 36,44	15,98 7,66	62901 6479	2842 1362	53580	7371 5622	75893
		ТИП 2 S=54,45м2										
6	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	54,45		221,24 66,26	30,02 10,60	12047 3608	1634 577	6805	3934 1278	17259

7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,445	19925,73 3385,50	7,68 --	108496 18434	42 --	90020	17328 10066	135889
8	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54,45	929,42 316,24	91,78 32,57	50607 17219	4998 1773	28390	17853 5477	73936
9	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	54,45	644,09 343,60	44,08 4,82	35071 18709	2400 263	13962	17834 4232	57137
10	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	54,45	240,18 115,95	22,76 2,69	13078 6313	1239 147	5526	6072 1532	20683
		ТИП 2а S=29,95м2									
11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,95	929,42 316,24	91,78 32,57	27836 9471	2749 975	15616	9820 3012	40668
12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,95	353,80 36,44	15,98 7,66	10596 1091	479 229	9026	1242 947	12785
13	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,95	644,09 343,60	44,08 4,82	19291 10291	1320 144	7680	9809 2328	31428
14	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,95	240,18 115,95	22,76 2,69	7194 3473	682 81	3039	3340 843	11376
		УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ (АР1 л. 4)									
15	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	14,1504	48656,89 16960,80	1326,68 614,04	688514 240002	18773 8689	429739	189005 70202	947721
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ (АР1 л.4)									
16	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	6,7968	2108,79 1863,99	127,41 51,94	14333 12669	866 353	798	11720 2084	28137
17	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,7968	40992,00	--	278614	--	278614	--	300904

		СП - 8%			--	--	--	--		22289	
18	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8	1334,58	51,23	10677	410	962	5725	17714
		НР - 60,9%; СП - 8%			1163,09	12,04	9305	96		1312	
19	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные**	м2	0,96	3531,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
20	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
21	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	5436,00	--	21744	--	21744	--	23484
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				332678	1276	1667318	547341	3135749
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21974	449	--	232278	
	Материалы		Тенге				14333				
	Всего заработная плата		Тенге				798				
		Накладные расходы	Тенге					13022			
		Сметная прибыль	Тенге				11720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				2084				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28137				10
		Сметная заработная плата	Тенге					13022			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				314955				
	Материалы		Тенге				962				
	Всего заработная плата		Тенге					9401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304278				
		Накладные расходы	Тенге				5725				
		Сметная прибыль	Тенге				25654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346335				9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9401			
		Сметная заработная плата	Тенге				3390				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3390				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271				
		Сметная прибыль	Тенге				3661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				378133				19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					22423			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)

ПОТОЛКИ

22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	439,49	95,34	1,44	41903	634	5495	28860	76423
		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	35774	300		5661	

23	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,4	965,71 656,45	53,14 43,65	81506 55404	4485 3684	21617	47271 10302	139079
24	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	84,4	187,82 170,20	1,44 0,68	15852 14365	122 58	1365	11538 2191	29581
		СТЕНЫ									
25	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	675,43	95,34 81,40	1,44 0,68	64398 54980	974 461	8444	44353 8700	117451
26	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	42,66	115,03 92,83	2,85 1,41	4907 3960	122 60	825	3216 650	8773
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	937,75 626,56	53,14 43,65	85016 56804	4818 3957	23394	48609 10690	144315
28	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	133,32	379,99 201,02	1,50 0,70	50660 26801	200 94	23659	21515 5774	77950
		ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	1370 91	86 17	1193	99 118	1587
30	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,161	37183,60 14563,34	5324,25 1787,41	5987 2345	857 288	2785	2396 671	9053
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм *СП - 8%*	т	0,01188	217805,00 –	– –	2588 –	– –	2588	– 207	2795
32	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01055	327066,42 51170,00	16745,18 6176,52	3451 540	177 65	2734	551 320	4321
33	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01571	543720,78 45134,10	8733,54 2997,96	8542 709	137 47	7696	703 740	9985

34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1682	92,39 40,33	2,31 0,24	16 7	– –	9	5 2	22
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1682	146,46 47,16	3,27 0,48	25 8	1 –	16	6 2	33
		РЕШЕТКА (АР1 л.6)										
36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15479	58221,88 51670,08	2529,62 435,16	9012 7998	392 67	622	5565 1166	15743
37	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,15479	557941,00 –	– –	86364 –	– –	86364	– 6909	93273
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,858	92,39 40,33	2,31 0,24	1373 599	34 4	740	416 143	1932
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,858	146,46 47,16	3,27 0,48	2176 701	49 7	1426	488 213	2878
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,14	1019,92 979,78	13,62 3,25	4222 4056	56 13	110	3744 637	8604
41	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,0259992	313027,00 –	– –	8138 –	– –	8138	– 651	8790
		ОТМОСТКА (АР1 л.6)										
42	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/ТОЛЩ.15см *НР - 108%; СП - 8%*	м2	36,8	208,02 50,60	157,04 44,71	7655 1862	5779 1645	14	3788 915	12358
43	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 *СП - 8%*	м3	6,992	1349,00 –	– –	9432 –	– –	9432	– 755	10187
44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	36,6666667	1254,18 165,02	2,79 0,95	45986 6051	102 35	39833	6572 4205	56764
		ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПО ЦОКОЛЮ (АР1 л.6)										

45	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,2764	46347,68 22294,59	1220,17 409,36	105506 50751	2778 932	51977	39279 11583	156368
46	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	187,4	2098,85 1040,58	903,63 239,25	393324 195005	169341 44836	28978	165490 44705	603519
47	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	м2	187,4	1461,00 –	– –	273791 –	– –	273791	– 21903	295695
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**1313200**	**191143**	**603245**	**434464**	**1887479**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				518811	56571	–	139813	
Материалы			Тенге				824500				
Всего заработная плата			Тенге				193332				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					327476			
Местные материалы			Тенге				284517				
	Накладные расходы		Тенге				9432				
	Сметная прибыль		Тенге				263408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч				87033				312
	Нормативная трудоемкость		Тенге				1174941				
	Сметная заработная плата		Тенге					327476			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				488700				
Материалы			Тенге				29601				
Всего заработная плата			Тенге					247906			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				86364				
	Накладные расходы		Тенге				171055				
	Сметная прибыль		Тенге				52780				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			чел.-ч				712536				212
	Нормативная трудоемкость		Тенге					247906			
	Сметная заработная плата		Тенге				1887477				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч					575382			525
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата		Тенге				**3669332**	**277971**	**2270563**	**981805**	**5023228**
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			**Тенге**				**1120797**	**88347**	–	**372091**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2862288				
Материалы			Тенге				1552020				
Всего заработная плата			Тенге					951837			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				284517				
Местные материалы			Тенге				9432				
	Накладные расходы		Тенге				805022				
	Сметная прибыль		Тенге				293385				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч				3960695				922
	Нормативная трудоемкость		Тенге					951837			
	Сметная заработная плата		Тенге				803655				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				30563				
Материалы			Тенге								

	Всего заработная плата	Тенге				390642	257307						
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				176781							
	Накладные расходы	Тенге				78435							
	Сметная прибыль	Тенге				1058870							221
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч					257307						
	Нормативная трудоемкость	Тенге				3390							
	Сметная заработная плата	Тенге				3390							
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				271							
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3661							
	Сметная прибыль	Тенге				5023226							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге											1142
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	чел.-ч					1209144						
	Нормативная трудоемкость	Тенге											
	Сметная заработная плата												

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	31,38	221,24 66,26	30,02 10,60	6943 2079	942 332	3922	2267 737	9946
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73 3385,50	7,68 –	61727 10624	24 –	51079	9986 5737	77450
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	31,38	667,34 311,86	27,30 12,80	20941 9786	857 402	10298	9576 2441	32959
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	31,38	361,17 15,42	18,58 8,47	11334 484	583 266	10267	705 963	13001
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0310662	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	427 385	41 17	1	365 63	855
53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм) *СП - 8%*	т	0,0310662	298362,00 –	– –	9269 –	– –	9269	– 742	10010
54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,38	4288,35 1184,79	73,18 30,89	134568 37179	2296 969	95093	35859 13634	184062

ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши

55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	28,11	3041,01 1109,82	69,84 30,89	85483 31197	1963 868	52323	30141 9250	124874
		ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
56	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,04	3061,29 1184,79	73,18 30,89	33797 13080	808 341	19909	12616 3713	50125
		ТИП 4, S=447,33м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
57	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	447,33	2765,03 365,57	20,06 9,55	1236879 163532	8975 4271	1064372	157735 111569	1506184
		ТИП 5, S=40,02м2/ванные,туалеты									
58	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	40,02	644,09 343,60	44,08 4,82	25777 13751	1764 193	10262	13107 3111	41995
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,02	3061,29 1184,79	73,18 30,89	122513 47415	2929 1236	72169	45732 13460	181705
		ТИП 6, S=41,88м2/лоджии									
60	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	41,88	3061,29 1184,79	73,18 30,89	128207 49619	3065 1294	75523	47858 14085	190150
		2-5-й ЭТАЖИ									
		ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	290,88	3041,01 1109,82	69,84 30,89	884569 322824	20315 8985	541430	311901 95718	1292188
		ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									
62	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,16	3061,29 1184,79	73,18 30,89	135186 52320	3232 1364	79634	50463 14852	200502
		ТИП 5, S=34,5х4м2/ванные,туалеты									

63	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	138	644,09 343,60	44,08 4,82	88885 47417	6084 666	35384	45198 10727	144810
64	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	138	3061,29 1184,79	73,18 30,89	422458 163500	10099 4263	248859	157697 46412	626567
		ТИП 6, S=43,17х4м2/лоджии									
65	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	172,68	3061,29 1184,79	73,18 30,89	528623 204589	12637 5334	311397	197327 58076	784027
		ПЛИНТУСА									
66	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	1253	543,60 279,90	1,55 0,72	681135 350710	1946 905	328479	330518 80932	1092586
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	2526,6	302,35 110,31	0,78 0,36	763912 278702	1962 913	483248	262838 82140	1108890
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5382631 1799193	80522 32619	3502918 –	1721889 568362	7672886
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5382631				
	Материалы		Тенге				3493648				
	Всего заработная плата		Тенге					1831812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9269				
		Накладные расходы	Тенге				1721891				
		Сметная прибыль	Тенге				568362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7672884				1674
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1831812			
		Сметная заработная плата	Тенге				7672884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1674
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1831812			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	100,116	2244,61 1071,50	163,49 75,34	224722 107274	16368 7543	101080	103335 26245	354301
69	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	100,116	16190,00	–	1620878	–	1620878	–	1750548

		СП - 8%			–	–	–	–		129670		
70	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	36,6648	2637,07 1164,37	164,46 74,43	96688 42691	6030 2729	47967	40878 11005	148571	
71	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5 *СП - 8%*	м2	29,484	18047,00 –	– –	532098 –	– –	532098	– 42568	574666	
72	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 *СП - 8%*	м2	7,1808	20858,00 –	– –	149777 –	– –	149777	– 11982	161759	
73	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	128,573952	-5118,00 –	– –	-658041 –	– –	-658041	– -52643	-710685	
74	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	128,573952	6227,00 –	– –	800630 –	– –	800630	– 64050	864680	
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
75	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	27,54	3274,20 1348,12	169,91 76,85	90171 37127	4679 2116	48365	35319 10039	135530	
76	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 *СП - 8%*	м2	27,54	22402,00 –	– –	616951 –	– –	616951	– 49356	666307	
77	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	16,524	-5118,00 –	– –	-84570 –	– –	-84570	– -6766	-91335	
78	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	16,524	6227,00 –	– –	102895 –	– –	102895	– 8232	111127	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ										
79	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных *НР - 90%; СП - 8%*	м	102,48	904,40 214,30	5,93 2,79	92683 21962	608 286	70113	20023 9016	121722	

80	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	102,48	1571,00 –	– –	160996 –	– –	160996	– 12880	173876
81	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,112	1019,92 979,78	13,62 3,25	19493 18725	260 62	508	17285 2942	39719
82	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,0850563	313027,00 –	– –	26625 –	– –	26625	– 2130	28755
83	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм *СП - 8%*	т	0,0448224	310461,00 –	– –	13916 –	– –	13916	– 1113	15029
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
84	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	13,7241	2108,79 1863,99	127,41 51,94	28941 25582	1749 713	1610	23665 4209	56815
85	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	8,1351	47539,00 –	– –	386735 –	– –	386735	– 30939	417673
86	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	5,589	52097,00 –	– –	291170 –	– –	291170	– 23294	314464
87	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	439,9851	1597,80 1021,14	73,28 31,10	703009 449286	32244 13684	221479	416673 89575	1209256
88	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	8,1351	15749,00 –	– –	128120 –	– –	128120	– 10250	138369
89	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	62,4	5239,00 –	– –	326914 –	– –	326914	– 26153	353067
90	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	90,45	5528,00 –	– –	500008 –	– –	500008	– 40001	540008

91	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	157,14	4292,00	–	674445	–	674445	–	728400
					–	–	–	–		53956	
		СП - 8%									
92	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	82,26	6433,00	–	529179	–	529179	–	571513
					–	–	–	–		42334	
		СП - 8%									
93	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,6	5096,00	–	201802	–	201802	–	217946
					–	–	–	–		16144	
		СП - 8%									
94	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	2,52	1093,91	31,39	2757	79	552	1720	4835
					843,70	9,51	2126	24		358	
		НР - 80%; СП - 8%									
95	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000 (триплекс)	м2	2,6712	3163,00	–	8449	–	8449	–	9125
					–	–	–	–		676	
		СП - 8%									
96	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной сталью оцинкованной (л.18, прим.2)	м2	2,358	2992,74	5,95	7057	14	6496	499	8160
					232,18	2,77	547	7		604	
		НР - 90%; СП - 8%									
97	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	490,00	–	249900	–	249900	–	269892
					–	–	–	–		19992	
		СП - 8%									
98	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ	шт.	48	5436,00	–	260928	–	260928	–	281802
					–	–	–	–		20874	
		СП - 8%									
99	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	192	3544,00	–	680448	–	680448	–	734884
					–	–	–	–		54436	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8785770	62032	8018423	659397	10200779
							705321	27164	–	755614	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6916589				
		Материалы	Тенге				498167				
		Всего заработная плата	Тенге					732485			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5651069				
		Накладные расходы	Тенге				659397				
		Сметная прибыль	Тенге				606079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8182065				694
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					732485			
		Сметная заработная плата	Тенге				1869181				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1869181				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				149534				
		Сметная прибыль	Тенге				2018715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10200780					694
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					732485				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АР л.21)										
100	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,265	92472,61 21149,70	1354,94 522,88	856759 195952	12554 4844	648253	180717 82998	1120474
101	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,263	81825,93 16615,20	1259,60 510,84	266998 54215	4110 1667	208673	50294 25383	342675
102	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,8365	92683,07 21892,50	988,13 433,44	818994 193453	8732 3830	616809	177555 79724	1076273
103	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	21,3645	8110,51 1968,36	39,75 16,51	173277 42053	849 353	130375	38165 16915	228358
104	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	850	2207,17 1757,88	96,92 24,97	1876095 1494198	82381 21228	299516	1394192 261623	3531910
105	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	940,1	2139,00 –	– –	2010874 –	– –	2010874	– 160870	2171744
106	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	775	84,99 72,66	12,33 2,79	65865 56313	9552 2159	–	53795 9573	129232
107	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	782,75	104,00 –	– –	81406 –	– –	81406	– 6512	87918
108	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА *СП - 8%*	м3	9,149	52844,00 –	– –	483470 –	– –	483470	– 38678	522147

109	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	850	304,34 30,36	2,54 1,07	258686 25809	2163 909	230714	24046 22619	305351
110	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	174,1	1474,78 1441,44	23,48 10,84	256760 250955	4088 1887	1717	227557 38745	523062
111	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ *СП - 8%*	м3	2,31	52844,00 –	– –	122070 –	– –	122070	– 9766	131835
112	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ *СП - 8%*	м3	2,74	54438,00 –	– –	149160 –	– –	149160	– 11933	161093
113	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ *СП - 8%*	м2	102	1200,00 –	– –	122400 –	– –	122400	– 9792	132192
114	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,05	8110,51 1968,36	39,75 16,51	40958 9940	201 83	30817	9021 3998	53978
115	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,000696	499528,00 –	– –	348 –	– –	348	– 28	375
116	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02184	456780,30 220869,00	1949,30 792,92	9976 4824	43 17	5109	4405 1151	15532
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,04042	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	28669 2239	264 50	26166	2701 2510	33879
118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,935344	823,67 689,28	0,98 0,46	1594 1334	2 1	258	1068 213	2875
119	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	147	400,69 72,66	12,33 2,79	58901 10681	1812 410	46408	10204 5528	74633

120	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50	м2 стяжки	590	571,47	99,34	337165	58612	157692	123871	497919
					204,85	23,36	120861	13781		36883	
		НР - 92%; СП - 8%									
121	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	590	77,08	7,34	45475	4330	38907	3039	52395
					3,79	1,81	2238	1066		3881	
		НР - 92%; СП - 8%									
122	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.150мм	м2 утепляемого покрытия	572,92	851,30	51,57	487726	29547	184347	257736	805099
					477,96	11,03	273832	6317		59637	
		НР - 92%; СП - 8%									
123	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	572,92	685,47	50,11	392717	28711	152007	200850	641052
					370,03	11,03	211999	6317		47485	
		НР - 92%; СП - 8%									
124	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-175	м3	88,51614	28515,00	–	2524038	–	2524038	–	2725961
					–	–	–	–		201923	
		СП - 8%									
125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	597,92	266,49	12,33	159338	7369	108523	41503	216908
					72,66	2,79	43446	1666		16067	
		НР - 92%; СП - 8%									
		ВИД А (развертка фронтона) 2шт									
126	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,6206	723,94	27,26	6965	262	109	6044	14050
					685,44	12,64	6594	122		1041	
		НР - 90%; СП - 8%									
127	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,398	59537,00	–	23696	–	23696	–	25591
					–	–	–	–		1896	
		СП - 8%									
128	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	12,5	1168,00	–	14600	–	14600	–	15768
					–	–	–	–		1168	
		СП - 8%									
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
129	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	45,6	40,61	4,84	1852	221	83	1470	3587
					33,96	1,86	1548	85		266	
		НР - 90%; СП - 8%									

130	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3648	51250,00	–	18696	–	18696	–	20192
					–	–	–	–		1496	
		СП - 8%									
131	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0912	25433,00	–	2319	–	2319	–	2505
					–	–	–	–		186	
		СП - 8%									
132	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,456	8110,51	39,75	3698	18	2782	815	4874
					1968,36	16,51	898	8		361	
		НР - 90%; СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									
133	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	153,4	92,87	22,93	14246	3518	1071	9695	25856
					62,95	5,74	9657	881		1915	
		НР - 92%; СП - 8%									
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,492414	544342,00	–	268042	–	268042	–	289485
					–	–	–	–		21443	
		СП - 8%									
135	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,280006	823,67	0,98	11762	14	1905	7880	21213
					689,28	0,46	9843	7		1571	
		НР - 80%; СП - 8%									
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
136	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7322,82	810,58	14646	1621	768	11611	28357
					6128,64	321,64	12257	643		2100	
		НР - 90%; СП - 8%									
137	2107-0203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ригель,стопильная нога,бобышка	м3	0,11	47425,00	–	5217	–	5217	–	5634
					–	–	–	–		417	
		СП - 8%									
138	2107-0201-0305 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/стойка	м3	0,048	21609,00	–	1037	–	1037	–	1120
					–	–	–	–		83	
		СП - 8%									
139	2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/обшивка из досок,лобовая доска	м3	0,032	47425,00	–	1518	–	1518	–	1639
					–	–	–	–		121	
		СП - 8%									
140	2107-0203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил из досок	м3	0,026	47425,00	–	1233	–	1233	–	1332
					–	–	–	–		99	
		СП - 8%									

141	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51 1968,36	39,75 16,51	1752 425	9 4	1318	386 171	2309
142	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5	1786,74 1521,44	96,92 24,97	8934 7607	485 125	842	7114 1284	17331
143	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	5,53	2139,00 –	– –	11829 –	– –	11829	– 946	12775
144	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,3	3046,22 979,78	13,62 3,25	28330 9112	127 30	19091	8411 2939	39680
145	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	0,9246	10550,00 –	– –	9755 –	– –	9755	– 780	10535
146	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	4	295,00 –	– –	1180 –	– –	1180	– 94	1274
147	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	4	486,00 –	– –	1944 –	– –	1944	– 156	2100
148	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	827,00 –	– –	1654 –	– –	1654	– 132	1786
149	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,13 566,50	21,87 6,62	1241 397	15 5	829	321 125	1687
150	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91 588,92	2,27 1,06	4999 3722	14 7	1263	2983 639	8620
		ЛЕСТНИЦА СЛУХОВОГО ОКНА									
151	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	30283,66 21892,50	988,13 433,44	1151 832	38 16	281	764 153	2067

152	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,03	47186,00 –	–	1416 –	–	1416	– 113	1529
153	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,008	54438,00 –	–	436 –	–	436	– 35	470
154	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	8110,51 1968,36	39,75 16,51	308 75	2 1	231	68 30	406
		РАЗВЕРТКА СТЕН ПАРАПЕТА (АР л.15)									
155	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,4906	21464,25 5110,56	2362,40 481,60	268101 63834	29508 6015	174759	64960 26645	359706
156	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	74,59	-263,68 -263,68	–	-19668 -19668	–	–	-18291 -3037	-40995
157	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм) *СП - 8%*	т	0,00738	298362,00 –	–	2202 –	–	2202	– 176	2378
158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм) *СП - 8%*	т	0,10332	298362,00 –	–	30827 –	–	30827	– 2466	33293
159	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,85	34108,77 10888,80	6020,67 1226,84	131319 41922	23180 4723	66217	42447 13901	187667
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) *СП - 8%*	т	0,04312	226957,00 –	–	9786 –	–	9786	– 783	10569
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) *СП - 8%*	т	0,27412	217805,00 –	–	59705 –	–	59705	– 4776	64481
162	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	12,432	30201,89	4615,25	375470	57377	206606	111352	525767

		НР - 91%; СП - 8%			8967,75	874,95	111487	10877		38946		
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,26936	226957,00	–	61133	–	61133	–	66024
					–	–	–	–		4891		
		СП - 8%										
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т	0,52688	217805,00	–	114757	–	114757	–	123938
					–	–	–	–		9181		
		СП - 8%										
165	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т	0,02025	273089,56	2063,51	5530	42	4746	687	6714
					36641,70	639,53	742	13		497		
		НР - 91%; СП - 8%										
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) АС-1	т	0,027	226957,00	–	6128	–	6128	–	6618
					–	–	–	–		490		
		СП - 8%										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ РШ1(18шт),РШ2-1(6шт)(АР л.17)										
167	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,29484	51876,16	2529,62	15295	746	700	9645	26935
					46972,80	435,16	13849	128		1995		
		НР - 69%; СП - 8%										
168	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29484	709699,00	–	209248	–	209248	–	225987
					–	–	–	–		16740		
		СП - 8%										
169	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	35,1	127,39	14,49	4471	509	–	3191	8276
					112,90	6,74	3963	237		613		
		НР - 76%; СП - 8%										
170	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,1	405,00	–	14216	–	14216	–	15353
					–	–	–	–		1137		
		СП - 8%										
171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,55036	146,46	3,27	1252	28	821	281	1656
					47,16	0,48	403	4		123		
		НР - 69%; СП - 8%										
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00846	226957,00	–	1920	–	1920	–	2074
					–	–	–	–		154		
		СП - 8%										
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)	т	0,01674	217805,00	–	3646	–	3646	–	3938

		СП - 8%			–	–	–	–		292		
174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)	т	0,04266	205921,00	–	8785	–	8785	–		9487
		СП - 8%			–	–	–	–		703		
175	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06786	62339,46	2160,66	4230	147	–	3839		8715
		НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	4084	44		646		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				13402522	373195	9751404	3076392		17797223
							3277924	90559	–	1318313		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12907994					
		Материалы	Тенге				3370016					
		Всего заработная плата	Тенге					3354506				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5901453					
		Накладные расходы	Тенге				3066745					
		Сметная прибыль	Тенге				1277979					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17252718					3225
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3354506				
		Сметная заработная плата	Тенге				494528					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				700					
		Материалы	Тенге					13978				
		Всего заработная плата	Тенге				479233					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9645					
		Накладные расходы	Тенге				40334					
		Сметная прибыль	Тенге				544507					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге									14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13978				
		Сметная заработная плата	Тенге				17797225					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч									3239
		Нормативная трудоемкость	Тенге					3368484				
		Сметная заработная плата										
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)										
		1-Й ЭТАЖ										
		ПОТОЛКИ										
176	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,76	773,54	4,58	13738	81	5013	6935		22327
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	8644	25		1654		
177	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	538,14	80,25	2,24	43186	1205	8175	27522		76364
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	33806	597		5657		
		СТЕНЫ										
178	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1385,14	115,03	2,85	159336	3946	26809	104429		284865
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	128581	1955		21101		

179	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,23	1331,29 847,81	18,71 5,62	112134 71411	1576 473	39147	57507 13571	183213
180	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	127,44	3834,97 1327,04	32,10 15,08	488728 169118	4090 1921	315520	136832 50045	675605
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
181	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2253,64	80,25 62,82	2,24 1,11	180854 141574	5045 2499	34235	115258 23689	319801
		СТЕНЫ									
182	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5104,24	115,03 92,83	2,85 1,41	587151 473821	14542 7203	98788	384820 77758	1049729
183	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,6	1331,29 847,81	18,71 5,62	366903 233657	5156 1548	128090	188163 44405	599472
		УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА И СТЕН ТАМБУРА (АР л.7)(РС248665РС136008)									
184	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,677	48656,89 16960,80	1326,68 614,04	81598 28443	2225 1030	50930	22399 8320	112317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2033628 1289055	37866 17249	706707 –	1043865 246200	3323693
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2033628				
		Материалы	Тенге				706706				
		Всего заработная плата	Тенге					1306305			
		Накладные расходы	Тенге				1043865				
		Сметная прибыль	Тенге				246199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3323692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
		Сметная заработная плата	Тенге					1306305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3323692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
		Сметная заработная плата	Тенге					1306305			
		РАЗДЕЛ 8.									
		ШКАФ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (АР л.19) 15шт									

185	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,6	1037,04 556,05	13,34 4,97	19289 10342	248 92	8699	9391 2294	30975
186	2202-0201-0107 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм *СП - 8%*	м2	18,6	1498,00 –	– –	27863 –	– –	27863	– 2229	30092
187	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	0,9579	22831,00 –	– –	21870 –	– –	21870	– 1750	23619
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,098	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	778781 60809	7173 1362	710799	73362 68171	920314
189	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	47,52	2108,79 1863,99	127,41 51,94	100210 88577	6055 2468	5578	81941 14572	196722
190	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	47,52	25269,00 –	– –	1200783 –	– –	1200783	– 96063	1296846
191	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	120	490,00 –	– –	58800 –	– –	58800	– 4704	63504
192	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	60	3544,00 –	– –	212640 –	– –	212640	– 17011	229651
193	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	30	3081,00 –	– –	92430 –	– –	92430	– 7394	99824
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
194	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,50694	76190,36 44505,23	23034,69 7513,20	38624 22561	11677 3809	4386	18195 4546	61365
195	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,50694	544342,00 –	– –	275949 –	– –	275949	– 22076	298025
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,70126	146,46 47,16	3,27 0,48	2153 693	48 7	1412	483 211	2847
		ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									

197	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,7648	3136,79 1217,70	520,59 120,61	8673 3367	1439 333	3867	3330 960	12963
198	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,7648	33102,00 –	– –	91520 –	– –	91520	– 7322	98842
199	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1233	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	8522 4155	3122 934	1245	3512 963	12996
200	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,1233	544342,00 –	– –	67117 –	– –	67117	– 5369	72487
201	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,5757	146,46 47,16	3,27 0,48	524 169	12 2	343	118 51	693
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ВШ-1 (АР л.7)									
202	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,65366	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	1172895 91583	10804 2051	1070508	110488 102671	1386053
203	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,95614	92,39 40,33	2,31 0,24	4431 1934	111 12	2386	1342 462	6235
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,95614	146,46 47,16	3,27 0,48	7023 2262	157 23	4604	1576 688	9288
205	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/гиперплита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,89	2274,87 556,05	13,34 4,97	311407 76117	1827 680	233463	69118 30442	410967
206	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм *СП - 8%*	м	446,4	177,00 –	– –	79013 –	– –	79013	– 6321	85334
207	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	198	146,00 –	– –	28908 –	– –	28908	– 2313	31221

208	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	16,686	22831,00 --	-- --	380958 --	-- --	380958	-- 30477	411435
209	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	136,89	202,84 100,85	1,35 0,60	27766 13805	185 82	13776	11110 3110	41986
210	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	87,156	1019,92 979,78	13,62 3,25	88892 85393	1187 283	2312	78823 13417	181132
211	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/0,5мм *СП - 8%*	т	0,2356578	355492,00 --	-- --	83774 --	-- --	83774	-- 6702	90476
212	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,1890036	313027,00 --	-- --	59163 --	-- --	59163	-- 4733	63896
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1(15шт), ОГ-2(30шт) (АР л.31)									
213	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6425	53524,60 46972,80	2529,62 435,16	87914 77153	4155 715	6606	53729 11331	152974
214	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,39045	269771,00 --	-- --	105332 --	-- --	105332	-- 8427	113759
215	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,41475	254412,00 --	-- --	105517 --	-- --	105517	-- 8441	113959
216	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3471	275243,00 --	-- --	95537 --	-- --	95537	-- 7643	103180
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) *СП - 8%*	т	0,4902	226957,00 --	-- --	111254 --	-- --	111254	-- 8900	120155
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,6325	146,46 47,16	3,27 0,48	6976 2246	156 23	4574	1566 683	9225

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)

219	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	12,5	7527,49 6539,05	61,58 28,51	94094 81738	770 356	11586	65676 12782	172551
220	2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	12,875	505,00 –	– –	6502 –	– –	6502	– 520	7022
221	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,375	18349,00 –	– –	6881 –	– –	6881	– 550	7431
222	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0228	25433,00 –	– –	580 –	– –	580	– 46	626
223	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,5424	8110,51 1968,36	39,75 16,51	4399 1068	22 9	3309	969 429	5798
224	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Лючек 300 мм х 400 мм *СП - 8%*	шт.	10	5271,00 –	– –	52710 –	– –	52710	– 4217	56927
		Наружняя отделка									
225	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1082,019064	2098,85 1040,58	903,63 239,25	2270993 1125927	977750 258878	167316	955516 258121	3484629
226	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	1082,019064	1461,00 –	– –	1580830 –	– –	1580830	– 126466	1707296
227	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1082,019064	716,59 447,18	1,81 0,84	775364 483857	1960 912	289547	450835 98096	1324295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**10554861**	**1028857**	**7292247**	**1991080**	**13549615**
							2233757	**273033**	–	**1003674**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6080458				
		Материалы	Тенге				2366763				
		Всего заработная плата	Тенге					1012657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2677582				
		Накладные расходы	Тенге				960127				
		Сметная прибыль	Тенге				563247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7603832				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1012657					925
		Сметная заработная плата	Тенге				4421692						
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				179552						
Материалы			Тенге					1494133					
Всего заработная плата			Тенге				2015640						
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1030952						
		Накладные расходы	Тенге				436212						
		Сметная прибыль	Тенге				5888855						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			чел.-ч					1494133					1283
		Нормативная трудоемкость	Тенге				52710						
		Сметная заработная плата	Тенге				52710						
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4217						
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				56927						
		Сметная прибыль	Тенге				13549614						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			чел.-ч					2506789					2208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге										
		Нормативная трудоемкость											
		Сметная заработная плата											

РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляция

		ОТОПЛЕНИЕ										
228	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	770	1242,15	17,42	956456	13410	667703	274651	1329596
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	275343	4914		98489	
229	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	1511,84	17,42	105829	1219	79579	24968	141261
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	25031	447		10464	
230	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	537,00	–	5370	–	5370	–	5800
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
231	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	520	594,69	64,70	309237	33644	138333	116213	459485
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	137260	15652		34036	
232	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	572	306,00	–	175032	–	175032	–	189035
		СП - 8%			–	–	–	–		14003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1551924	48273	1066017	415832	2125177
							437634	21012	–	157422	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				484269				
Материалы			Тенге				138333				
Всего заработная плата			Тенге					152912			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175032						
	Накладные расходы	Тенге				116213						
	Сметная прибыль	Тенге				48039						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				648520						123
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					152912					
	Сметная заработная плата	Тенге				1067655						
Стоимость сантехнических работ		Тенге				747282						
Материалы		Тенге					305734					
Всего заработная плата		Тенге				5370						
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299619						
	Накладные расходы	Тенге				109382						
	Сметная прибыль	Тенге				1476656						254
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					305734					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
	Сметная заработная плата	Тенге				2125176						376
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					458646					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
	Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация-ВК

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

233	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	2775,92 405,75	19,81 7,46	124916 18259	891 336	105766	18223 11451	154590
234	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	52	4240,33 625,49	45,95 17,61	220497 32525	2389 916	185583	32772 20262	273531
235	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	14	537,00 –	– –	7518 –	– –	7518	– 601	8119

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

236	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	97	594,69 263,96	64,70 30,10	57685 25604	6276 2920	25805	21678 6349	85712
237	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	49,5	385,00 –	– –	19058 –	– –	19058	– 1525	20582

238	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	601,00	–	11239	–	11239	–		12138
		СП - 8%			–	–	–	–		899		
239	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	35	874,00	–	30590	–	30590	–		33037
		СП - 8%			–	–	–	–		2447		
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
240	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3211,00	–	28899	–	28899	–		31211
		СП - 8%			–	–	–	–		2312		
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/										
241	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	804	1287,97	15,53	1035530	12488	10497	992363		2190124
		НР - 98%; СП - 8%			1259,38	0,09	1012545	71		162231		
242	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	795,96	179,00	–	142477	–	142477	–		153875
		СП - 8%			–	–	–	–		11398		
		ФИТИНГИ										
243	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	18,00	–	1800	–	1800	–		1944
		СП - 8%			–	–	–	–		144		
244	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	16,00	–	720	–	720	–		778
		СП - 8%			–	–	–	–		58		
245	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	345	13,00	–	4485	–	4485	–		4844
		СП - 8%			–	–	–	–		359		
246	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	31,00	–	4185	–	4185	–		4520
		СП - 8%			–	–	–	–		335		
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
247	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	995,00	–	179100	–	179100	–		193428

		СП - 8%			–	–	–	–		14328	
248	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	360	149,00	–	53640	–	53640	–	57931
		СП - 8%			–	–	–	–		4291	
		УЗЕЛ "А"									
249	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86	25,88	23484	1165	806	21613	48705
		НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	21513	542		3608	
250	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	45	3194,00	–	143730	–	143730	–	155228
		СП - 8%			–	–	–	–		11498	
251	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	879,00	–	39555	–	39555	–	42719
		СП - 8%			–	–	–	–		3164	
252	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	995,00	–	44775	–	44775	–	48357
		СП - 8%			–	–	–	–		3582	
253	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	180	149,00	–	26820	–	26820	–	28966
		СП - 8%			–	–	–	–		2146	
254	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	7,00	–	350	–	350	–	378
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ									
255	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2775,92	19,81	249833	1783	211533	36445	309181
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	36517	672		22902	
256	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00	–	8324	–	8324	–	8989
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
257	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114	79526
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	23756	2709		5891	
258	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	99	385,00	–	38115	–	38115	–	41164

		СП - 8%			–	–	–	–		3049	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
259	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	9	3211,00	–	28899	–	28899	–	31211
		СП - 8%			–	–	–	–		2312	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
260	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	902	911,06	2,43	821779	2188	12144	791453	1742291
		НР - 98%; СП - 8%			895,17	0,18	807447	158		129059	
261	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	892,98	393,00	–	350941	–	350941	–	379016
		СП - 8%			–	–	–	–		28075	
		ФИТИНГИ									
262	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	100	928,00	–	92800	–	92800	–	100224
		СП - 8%			–	–	–	–		7424	
263	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	345	1748,00	–	603060	–	603060	–	651305
		СП - 8%			–	–	–	–		48245	
264	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	135	2176,00	–	293760	–	293760	–	317261
		СП - 8%			–	–	–	–		23501	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
265	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	90	995,00	–	89550	–	89550	–	96714
		СП - 8%			–	–	–	–		7164	
266	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	135	3211,00	–	433485	–	433485	–	468164
		СП - 8%			–	–	–	–		34679	
267	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (вентиль)**	**шт.**	270	928,00	–	250560	–	250560	–	270605
		СП - 8%			–	–	–	–		20045	
		УЗЕЛ "А" для горячей воды									
268	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	45	521,86	25,88	23484	1165	806	21613	48705
		НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	21513	542		3608	
269	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 /для орячей воды прим./**	**шт.**	45	3194,00	–	143730	–	143730	–	155228

					–	–	–	–		11498		
		СП - 8%										
270	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	879,00	–	39555	–	39555	–	42719
					–	–	–	–		3164		
		СП - 8%										
271	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	995,00	–	44775	–	44775	–	48357
					–	–	–	–		3582		
		СП - 8%										
272	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	180	149,00	–	26820	–	26820	–	28966
					–	–	–	–		2146		
		СП - 8%										
273	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	7,00	–	350	–	350	–	378
					–	–	–	–		28		
		СП - 8%										
274	2304-1007-0402 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	45	31020,00	–	1395900	–	1395900	–	1507572
					–	–	–	–		111672		
		СП - 8%										
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4										
275	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2276,14	19,81	204853	1783	166553	36445	260602
					405,75	7,46	36517	672		19304		
		НР - 98%; СП - 8%										
276	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00	–	8324	–	8324	–	8989
					–	–	–	–		666		
		СП - 8%										
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
277	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114	79526
					263,96	30,10	23756	2709		5891		
		НР - 76%; СП - 8%										
278	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	99	316,00	–	31284	–	31284	–	33787
					–	–	–	–		2503		
		СП - 8%										
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
279	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3211,00	–	28899	–	28899	–	31211
					–	–	–	–		2312		
		СП - 8%										

		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
280	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	320	911,06 895,17	2,43 0,18	291540 286456	776 56	4308	280782 45786	618108
281	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	316,8	393,00 --	-- --	124502 --	-- --	124502	-- 9960	134463
		ФИТИНГИ									
282	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	100	928,00 --	-- --	92800 --	-- --	92800	-- 7424	100224
283	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	320	1748,00 --	-- --	559360 --	-- --	559360	-- 44749	604109
284	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	135	2176,00 --	-- --	293760 --	-- --	293760	-- 23501	317261
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
285	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
286	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	126	734,65 730,58	1,33 0,41	92567 92054	167 52	346	90263 14626	197456
287	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	374,25	503,00 --	-- --	188248 --	-- --	188248	-- 15060	203308
288	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	125,748	290,00 --	-- --	36467 --	-- --	36467	-- 2917	39384
289	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	750	133,00 --	-- --	99750 --	-- --	99750	-- 7980	107730
290	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	252	40,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886

291	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/** *НР - 91%; СП - 89%*	м3	0,162	19456,06 3900,60	966,65 327,53	3152 632	157 53	2363	623 302	4077
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
292	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
293	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	99	1429,00 –	– –	141471 –	– –	141471	– 11318	152789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				9770928 2725560	49911 15470	6995459 –	2662418 994669	13428015
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493158				
		Материалы	Тенге				99994	108605			
		Всего заработная плата	Тенге				271756				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82643				
		Накладные расходы	Тенге				46064				
		Сметная прибыль	Тенге				621865				87
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					108605			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9277770				
		Сметная заработная плата	Тенге				700954				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2632426			
		Материалы	Тенге				5922752				
		Всего заработная плата	Тенге				2579777				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				948604				
		Накладные расходы	Тенге				12806151				2178
		Сметная прибыль	Тенге					2632426			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13428015				2265
		Сметная заработная плата	Тенге					2741031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге				51482263	1680655	39603738	12552678	73120616
		Сметная заработная плата	Тенге				12468445	477107	–	5416345	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				34298727				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10673628				
		Материалы	Тенге					8499281			
		Всего заработная плата	Тенге				14686161				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7650881				
		Накладные расходы	Тенге				3355969				
		Сметная прибыль	Тенге				45305576				7990
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					8499281			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге								

Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6785402					
Материалы		Тенге				180252					
Всего заработная плата		Тенге					1508110				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4364054					
	Накладные расходы	Тенге				1040596					
	Сметная прибыль	Тенге				626080					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8452078					1297
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1508110				
	Сметная заработная плата	Тенге				10398135					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1448236					
Материалы		Тенге					2938160				
Всего заработная плата		Тенге				5980832					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2879397					
	Накладные расходы	Тенге				1062203					
	Сметная прибыль	Тенге				14339734					2432
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2938160				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68097388					11719
	Сметная заработная плата	Тенге					12945552				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге									
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			73 120 613						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			658 086						
	Итого				73 778 699						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			332 004						
	ИТОГО				74 110 703						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			1 482 214						
	ИТОГО				75 592 917						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			79 365 079						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			9 523 809						
	Стоимость всего:				88 888 888						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**Тенге**			80 000 000						
	в том числе НДС 12%	**0,9**			8 571 429						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**