Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 26 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 147 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."	61 266 826	61 266 826			61 266 826	61 266 826		
2	В том числе НДС	6 564 303	6 564 303			6 564 303	6 564 303		
3	Аванс 30%	18 380 048	18 380 048			18 380 048	18 380 048		
4	Удержания 5%	3 063 341	3 063 341			3 063 341	3 063 341		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**39 823 437**	**39 823 437**			**39 823 437**	**39 823 437**		

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 147 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 3
на 26 июня 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге								
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства				отчетный месяц				
								объем %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	100	1 107 932			1 107 932
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	100	11 189 249			11 189 249
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	100	19 178 885			19 178 885
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	19	23 516 569	-	-	23 516 569	19	23 516 569			23 516 569
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	18	1 005 712	-	-	1 005 712	18	1 005 712			1 005 712
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видеонаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		55 998 347			55 998 347		55 998 349			55 998 349
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НЦПРС 2-04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		503 985			503 985		503 985			503 985
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		56 502 332			56 502 332		56 502 334			56 502 334
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
НЦПРС 2-04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		254 260			254 260		254 261			254 261
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		56 756 593			56 756 593		56 756 595			56 756 595

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		1 135 132			1 135 132		1 135 132			1 135 132
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		57 891 724			57 891 724		57 891 727			57 891 727
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		60 780 579			60 780 579		60 780 582			60 780 582
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		7 293 670			7 293 670		7 293 670			7 293 670
									68 074 249			*68 074 249*		*68 074 251*			68 074 251
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		**61 266 824**			**61 266 824**		**61 266 826**			**61 266 826**
		в том числе НДС							6 564 303								6 564 303

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Рибосынов Т.А.

Авторский надзор
ТОО "Табыс-Жоба"

_____ Агонов М.Т.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 147 от "27" апреля 2020 г.
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18, п.3."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 26 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1385,142		118,12	112,19	163615	155406	--	32155	211432
		НР - 20% СП - 80%				5,93	26,32	8209	36451		15662	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	78,1935		659,21	315,38	51546	24661	51	23819	81394
		НР - 20% СП - 80%				343,18	79,91	26834	6249		6029	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,0645		1798,10	--	46867	--	--	33744	87060
		НР - 20% СП - 80%				1798,10	--	46867	--		6449	
4	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	28,3		118,12	112,19	3343	3175	--	657	4320
		НР - 20% СП - 80%				5,93	26,32	168	745		320	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	28,3		25,46	25,46	721	721	--	193	986
		НР - 20% СП - 80%				--	9,46	--	268		73	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПАЗУХ	м3 грунта	724,56		14,72	14,72	10666	10666	--	2853	14601
		НР - 20% СП - 80%				--	5,47	--	3963		1082	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	724,56		147,91	71,66	107170	51924	--	56265	176510
		НР - 20% СП - 80%				76,25	31,61	55246	22900		13075	

8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	724,56	79,14 8,61	67,62 14,69	57340 6241	48998 10643	2101	12156 5560	75056
		НР - 72%, СП - 82%									
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	181,14	782,46 782,46	-- --	141735 141735	-- --	--	102049 19503	263287
		НР - 72%, СП - 82%									
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	251,68	14,72 --	14,72 5,47	3705 --	3705 1377	--	991 376	5072
		НР - 72%, СП - 82%									
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	251,68	147,91 76,25	71,66 31,61	37226 19190	18036 7954	--	19544 4542	61312
		НР - 72%, СП - 82%									
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	251,68	79,14 8,61	67,62 14,69	19917 2168	17020 3697	729	4223 1931	26071
		НР - 72%, СП - 82%									
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	62,92	782,46 782,46	-- --	49232 49232	-- --	--	35447 6774	91454
		НР - 72%, СП - 82%									
14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	269,1	25,46 --	25,46 9,46	6851 --	6851 2546	--	1833 695	9379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				699933	341162	2881	325929	1107934
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				355889	96792	--	82071	
		Материалы	Тенге				699933				
		Всего заработная плата	Тенге				2882				
		Накладные расходы	Тенге					452681			
		Сметная прибыль	Тенге				325930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107932				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					452681			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107932				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
								452681			

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	49	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	839346 55764	52632 10696	730950	60479 71986	971811
		НР - 72%, СП - 82%									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	193,4	22735,11	1963,17	4396971	379678	3274405	742088	5550184

Изм. и доп. вып. 16

		ПР - 97% СП - 80%			3841,20	375,36	742888	72594		411125	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)									
		СП - 80%	т	2,07592	205921,00	--	427476	--	427476	--	461674
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)			--	--	--	--		34198	
		СП - 80%	т	1,58568	205921,00	--	326525	--	326525	--	352647
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)			--	--	--	--		26122	
		СП - 80%	т	3,27843	205921,00	--	675098	--	675098	--	729105
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)			--	--	--	--		54008	
		СП - 80%	т	2,92928	205921,00	--	603200	--	603200	--	651456
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)			--	--	--	--		48256	
		СП - 80%	т	1,326996	205921,00	--	273256	--	273256	--	295117
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)			--	--	--	--		21861	
		СП - 5%	т	0,004464	217805,00	--	972	--	972	--	1050
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)			--	--	--	--		78	
		СП - 8 %	т	3,50036	226957,00	--	794431	--	794431	--	857986
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)			--	--	--	--		63554	
		СП - 8%	т	0,3456	226957,00	--	78436	--	78436	--	84711
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			--	--	--	--		6275	
		ПР - 97% СП - 80%	м2 поверхности	436,4	842,90	20,15	367841	8794	249322	103021	508531
		ВЫПУСКИ			251,43	2,41	109725	1051		37669	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)									
		СП - 80%	т	0,31713	205921,00	--	65304	--	65304	--	70528
					--	--	--	--		5224	

27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
		НР - 91% СП - 83%	т	0,82626	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	557311 53051	1039 422	503221	48660 48478	654449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9406166 961428	442143 84763	8002596 --	954248 828834	11189249
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9406166				
		Материалы	Тенге				4757896				
		Всего заработная плата	Тенге					1046191			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3244698				
		Накладные расходы	Тенге				954249				
		Сметная прибыль	Тенге				828833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11189248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1046191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11189248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1046191			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)

28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25								
		НР - 91% СП - 82%	м3	2,7	32457,39 9412,53	2471,78 513,99	87635 25414	6674 1388	55547	24389 8962	120986
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)								
		СП - 82%	т	0,0225	226957,00 --	-- --	5107 --	-- --	5107	-- 409	5515
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)								
		СП - 82%	т	0,4002	217805,00 --	-- --	87166 --	-- --	87166	-- 6973	94139
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		НР - 91% СП - 83%	т	0,02142	829477,78 219186,00	1257,78 510,84	17767 4695	27 11	13045	4282 1764	23814
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23.1	842,90 251,43	20,15 2,41	19471 5808	466 56	13197	5453 1994	26918
		НР - 93% СП - 86%									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2.050 (КЖ л.10)								
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	66.9	1067,77 385,06	10,35 4,82	71434 25760	693 322	44981	24257 7655	103346
		НР - 93% СП - 86%									

34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,2	842,90 251,43	20,15 2,41	76029 22679	1818 217	51532	21294 7786	105109
		НР - 93%, СП - 82%									
35	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	52	7979,47 3744,44	3642,42 1352,01	414932 194711	189406 70304	30815	312718 58212	785862
		НР - 119%, СП - 80%									
36	2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	91,11	56362,00 --	-- --	5135142 --	-- --	5135142	-- 410811	5545953
		СП - 82%									
37	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	58	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	716150 562318	105757 22158	48075	689681 112466	1518298
		НР - 118%, СП - 80%									
38	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	157636 129693	19654 4188	8289	157979 25249	340864
		НР - 118%, СП - 80%									
39	2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	35,542	69069,00 --	-- --	2454850 --	-- --	2454850	-- 196388	2651238
		СП - 82%									
40	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	12376 5201	3429 699	3746	6962 1547	20885
		НР - 118%, СП - 80%									
41	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4697,08 2094,96	1349,19 278,00	14091 6285	4048 834	3758	8400 1799	24291
		НР - 118%, СП - 80%									
42	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	22,5	2271,00 --	-- --	51098 --	-- --	51098	-- 4088	55185
		СП - 82%									
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
		СП - 82%									
44	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395

		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
45	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	9,74	17239,00 --	-- --	167908 --	-- --	167908	-- 13433	181340
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т	0,41904	217805,00 --	-- --	91269 --	-- --	91269	-- 7302	98571
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм СП - 8%	т	0,23562	205921,00 --	-- --	48519 --	-- --	48519	-- 3882	52401
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм СП - 8%	т	0,10476	298362,00 --	-- --	31256 --	-- --	31256	-- 2501	33757
49	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
50	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00069	275243,00 --	-- --	190 --	-- --	190	-- 15	205
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
51	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру ПР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	9633,50 6238,10	2327,56 482,20	115602 74857	27931 5786	12814	95159 16861	227622
52	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру ПР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	116448 74158	29290 6117	13000	94724 16894	228066
53	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 СП - 8%	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
54	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8%	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824

56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
					--	--	--	--		634	
		СП - 8%									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
57	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство/железобетонная обойма	м3	0,92	19748,23	1907,67	18168	1755	14215	2356	22166
		НР - 91%; СП - 8%			2388,96	424,82	2198	391		1642	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,05367	217805,00	--	11690	--	11690	--	12625
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
59	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	18	3178,38	1624,15	57211	29235	1953	37739	102546
		НР - 118%; СП - 8%			1445,71	331,10	26023	5960		7596	
60	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	25,5312	3616,00	--	92321	--	92321	--	99706
		СП - 8%			--	--	--	--		7386	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07308	709272,24	6533,14	51834	477	47310	4883	61254
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	4047	91		4537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16267949	420657	14683444	1490276	19178885
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1163847	118521	--	1420659	
		Материалы	Тенге				16267949				
		Всего заработная плата	Тенге				362280				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1282368			
		Местные материалы	Тенге				495451				
		Накладные расходы	Тенге				13825714				
		Сметная прибыль	Тенге				1490278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1420658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19178886				1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19178886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25674115	862800	22688921	2770453	31476068
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2125276	203283	--	2331564	
		Материалы	Тенге				25674115				
		Всего заработная плата	Тенге				5120177				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2328559			
		Местные материалы	Тенге				3740149				
		Накладные расходы	Тенге				13825714				
		Сметная прибыль	Тенге				2444527				
							2249491				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30368134					10270
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
	Сметная заработная плата	Тенге					2328559				2011
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				30368134					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
	Сметная заработная плата	Тенге					2328559				2011

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)

62	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18	8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
		НР - 118% СП - 80%									
63	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	34	11411,88 7400,64	1985,81 428,26	388004 251622	67518 14561	68864	314096 56168	758268
		НР - 118% СП - 80%									
64	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	120,46	59343,00 --	-- --	7148458 --	-- --	7148458	-- 571877	7720334
		СП - 80%									
65	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
		НР - 118% СП - 80%									
66	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
		НР - 118% СП - 80%									
67	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
		[illegible]									
68	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	210395 88422	58288 11882	63685	118358 26300	355053
		НР - 118% СП - 80%									
69	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	215,1	1790,00 --	-- --	385029 --	-- --	385029	-- 30802	415831
		СП - 80%									

70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм СП - 8%	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
71	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
72	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм СП - 8%	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм СП - 8%	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
76	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
77	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
78	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118% СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	9633,50 6238,10	2327,56 482,20	115602 74857	27931 5786	12814	95159 16861	227622
79	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118% СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	116448 74158	29290 6117	13000	94724 16894	228066
80	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00	--	5886135	--	5886135	--	6357026

81	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20322192	313819	18843350	1452409	23516569
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1165021	65834	--	1741967	
	Материалы		Тенге				20322192				
	Всего заработная плата		Тенге				232444				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1230855			
	Местные материалы		Тенге				397571				
		Накладные расходы	Тенге				18213337				
		Сметная прибыль	Тенге				1452409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1741968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23516569				1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1230855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23516569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1230855			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
84	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,09	22117,99 3841,20	1963,17 375,36	1991 346	177 34	1468	345 187	2523
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00267	217805,00 --	-- --	582 --	-- --	582	-- 47	628
86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00793	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	5349 509	10 4	4830	467 465	6281
87	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00793	108285,00 --	-- --	859 --	-- --	859	-- 69	927

88	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,105	18475,92	1647,87	1940	173	1578	206	2318
		НР - 91% СП - 70%			1804,32	351,57	189	37		172	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00288	298362,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
90	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,5	3752,35	1853,65	16886	8341	583	11397	30545
		НР - 118% СП - 85%			1769,39	376,85	7962	1696		2263	
91	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	4,655	64342,00	--	299512	--	299512	--	323473
		СП - 8%			--	--	--	--		23961	
92	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	1	5823,06	2359,43	5823	2359	989	3866	10465
		НР - 118% СП - 85%			2475,36	801,29	2475	801		775	
93	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	9364,10	4632,26	37456	18529	1279	25244	67717
		НР - 118% СП - 85%			4412,10	936,23	17648	3745		5016	
94	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	14,895	8293,00	--	123524	--	123524	--	133406
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
95	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	21,6	3178,38	1624,15	68653	35082	2344	45287	123056
		НР - 118% СП - 85%			1445,71	331,10	31227	7152		9115	
96	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	43,1945525	3616,00	--	156192	--	156192	--	168687
		СП - 8%			--	--	--	--		12495	
97	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальных элементов	0,160776	709272,24	6533,14	114034	1050	104080	10742	134758
		НР - 118% СП - 85%			55381,90	1240,12	8904	199		9982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				833659	65722	698679	97554	1005712
							69262	13668	--	74498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				833659				
	Материалы		Тенге				117148				
	Всего заработная плата		Тенге					82930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2300				
	Местные материалы		Тенге				579228				
		Накладные расходы	Тенге				97555				
		Сметная прибыль	Тенге				74497				

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге		1005711				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						72
Сметная заработная плата	Тенге			82930			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1005711				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						72
Сметная заработная плата	Тенге			82930			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**		21155851	379541	42230950	4320416	55998349
Стоимость общестроительных работ	Тенге		1234283	79502	--	4148029	
Материалы	Тенге		21155851				
Всего заработная плата	Тенге		349592				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1313785			
Местные материалы	Тенге		399871				
Накладные расходы	Тенге		18792565				
Сметная прибыль	Тенге		1549964				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге		1816465				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24522279				
Сметная заработная плата	Тенге						1076
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1313785			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24522279				
Сметная заработная плата	Тенге						1076
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1313785			

Временные здания и сооружения	0,90%	55 998 349
Итого		503 985
Производство работ в зимнее время	0,45%	56 502 334
ИТОГО		254 261
Непредвиденные расходы и затраты	2,00%	56 756 595
ИТОГО		1 135 132
Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	1,049901	57 891 727
Налог на добавленную стоимость	12,00%	60 780 582
Стоимость всего:	**Тенге**	7 293 670
ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,9	68 074 251
в том числе НДС 12%		61 266 826
		6 564 303

Подрядчик
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.

Тех.надзор
ТОО "Абыз Строй Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Авторский надзор
ТОО "Табыс Жоба"

_____ Егешов М.